экз. подр.

Заказчик:АО "АЖК"
Подрядчик: ТОО "АлатауЭнергоИнжиниринг"
Наименование строительства и его адрес:
Ремонт ВЛ-110кВ № 103А/104А, опоры 60-64 АТЭЦ-3-ПС 72А "ЖЗБИ"-ПС 128А "Комсомольская"-ПС 146А "Шоссейная"-ПС 86А "Куст-29"-АТЭЦ-2.

Утверждена
Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА 2

о стоимости выполненных работ за октябрь 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма	
		№ 2013/0235Р	от 17.07.2013г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	8 350,98880	7 456,24000	1 865,300	1 865,300					894,74880	8 350,98880
За текущий месяц	**8 350,98880**	**7 456,24000**	**1 865,300**	**1 865,300**					**894,74880**	**8 350,98880**

ЗАКАЗЧИК
Заместитель Главного инженера
_____ К.Д. Сахарханов

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"
_____ К.У.Атыманова

Утвержден
Приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик АО «АЖК»

Подрядчик ТОО " Алатау Энерго Инжиниринг»
Субподрядчик
Договор 2013/0235Р от 17.07.2013г

Наименование строительства и его адрес: АО АЖК. Ремонт ВЛ-110кВ № 103А/104А, опоры 60-64 АТЭЦ-3-ПС 72А "ЖЗБИ"-ПС 128А "Комсомольская"-ПС 146А "Шоссейная"-ПС 86А "Куст-29"-АТЭЦ-2.

Наименование объекта: АО АЖК. Ремонт ВЛ-110кВ № 103А/104А, опоры 60-64 АТЭЦ-3-ПС 72А "ЖЗБИ"-ПС 128А "Комсомольская"-ПС 146А "Шоссейная"-ПС 86А "Куст-29"-АТЭЦ-2.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-16-8 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	-Демонтаж проводов ВЛ напряжением 110 кВ сечением 120 мм2, с учетом разборки гирлянд изоляторов, снятия сцепной арматуры, шлейфа 1км вл	1,025	29787,96 6644,7	23143,26 652,05	30533 6811	23722 668	7853 105	38,58 9,63	40 10
2	Е0133-16-8 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	-Подвеска проводов ВЛ напряжением 110 кВ сечением 185 мм2, с учетом сборки гирлянд изоляторов, установки сцепной арматуры, сварки шлейфа 1км	1,025	76219,28 16611,75	57858,15 1630,12	78125 17027	59305 1671	19633 105	96,46 24,08	99 25
3	С151607-33	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых	4,33575	341400 -	- -	1480225 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		проволок, марка АС сечение 185/24 мм2									
			т								
4	Е0133-18-1 СН РК 8.02-05-2002 п.1.12. К-1,15, К-1,25	-Демонтаж грозозащитного троса одного напряжением 110 кВ при длине анкерного пролета до 1 км	1км	1,025	8869,29 2521,26	6348,03 179,55	9091 2584	6507 184	2907 105	14,63 2,53	15 3
5	Е0133-18-1 СН РК 8.02-05-2002 п.1.12. К-1,15, К-1,25	-Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 110 кВ при длине анкерного пролета до 1 км	1км	1,025	22730,1 6303,15	15870,07 448,88	23298 6461	16267 460	7267 105	36,57 6,32	37 6
6	С11011-202	-Грозозащитный трос С-50	10м	102,5	790	-	80975	-	-	-	-
7	Прайс-лист	-Изоляторы ПСД 70-Е	шт	416	1707,16	-	710178	-	-	-	-
8	Прайс-лист	-Скоба СКД-10	шт	48	605,5	-	29064	-	-	-	-
9	Прайс-лист	-Промзвено регулируемое ПРР-12-1	шт	18	1851,77	-	33332	-	-	-	-
10	Прайс-лист	-Промзвено регулируемое ПРР-7-1	шт	1	1851,77	-	1852	-	-	-	-
11	Прайс-лист	-Промзвено регулируемое ПРР-12-6	шт	6	1851,77	-	11111	-	-	-	-
12	Прайс-лист	-Промзвено монтажное ПТМ-12-1	шт	18	940,58	-	16931	-	-	-	-
13	Прайс-лист	-Промзвено монтажное ПТМ-7-1	шт	1	940,58	-	941	-	-	-	-
14	Прайс-лист	-Серьга СРС-7-16	шт	24	391,91	-	9406	-	-	-	-
15	Прайс-лист	-Ушко У1-12-16	шт	6	1058,16	-	6349	-	-	-	-
16	Прайс-лист	-Ушко У1-7-16	шт	29	952,34	-	27618	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Прайс-лист	-Зажим натяжной НБ-3-6Б	12	1998,74	-	23985	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Прайс-лист	-Виброгаситель ГПС-1,6-11-400/20	48	1981,89	-	95131	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Прайс-лист	-Узел крепления КГП-7-2Б	18	857,11	-	15428	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Прайс-лист	-Узел крепления КГП-7-1	3	435,41	-	1306	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Прайс-лист	-Зажим поддерживающий ПГН-3-5	26	572,97	-	14897	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Прайс-лист	-Зажим поддерживающий ПГН-2-6	3	546,71	-	1640	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Прайс-лист	-Скоба СК-12-1А	4	552,59	-	2210	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Прайс-лист	-Серьга СР-7-16	2	282,18	-	564	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Прайс-лист	-Зажим НКК-1-1	2	775,98	-	1552	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Прайс-лист	-Зажим поддерживающий ПС-2-1	4	1371,68	-	5487	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Прайс-лист	-Термопатроны ПАС-185	12	1489,26	-	17871	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Прайс-лист	-Термоспички	1	628,98	-	629	-	-	-	-
		кор.		-	-	-	-	-	-	-
29	С11011-1028	-Шнур асбестовый	0,000006	736700	-	4	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	Прайс-лист	-Коромысло 2КУ-12-1	6	1646,02	-	9876	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Транспортировка демонтированных материалов на базу АЖК								
31	Е01031-А37-1	--Погрузка демонтированного провода, троса при автомобильных перевозках	4,77035	122,8	122,8	586	586	410	-	-
				-	85,96	-	410	100	1,81	9
		т								
32	Е01031-А37-2	--Разгрузка демонтированного провода, троса при	4,77035	102,8	102,8	490	490	343	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобильных перевозках		-	71,96	-	343	100	1,51	7
		т								
33	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка демонтированных изоляторов вручную	1,9044	1100,25	-	2095	-	2200	6,71	13
				1100,25	-	2095	-	105	-	-
		1т								
34	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка демонтированной линейной арматуры вручную	1	846	-	846	-	888	5,15	5
				846	-	846	-	105	-	-
		1т								
35	Е010332-А25-1 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия	-Перевозка демонтированных материалов автобилями, расстояние перевозки 25 км	7,67475	163,63	163,63	1256	1256	251	-	-
				-	32,73	-	251	100	0,69	5
		т								
36	Е010335-А2 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия	-Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	127,9125	19,67	19,67	2515	2515	503	-	-
				-	3,93	-	503	100	0,08	11
		км								
		Транспортировка новых материалов от базы до объекта								
37	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1,9044	1100,25	-	2095	-	2200	6,71	13
				1100,25	-	2095	-	105	-	-
		1т								
38	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1	846	-	846	-	888	5,15	5
				846	-	846	-	105	-	-
		1т								
39	Е010332-А20-1 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия	-Перевозка материалов автобилями, расстояние перевозки 20 км	2,9044	138,17	138,17	401	401	80	-	-
				-	27,63	-	80	100	0,58	2
		т								
40	Е010335-А2 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия	-Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	38,725333	19,67	19,67	762	762	152	-	-
				-	3,93	-	152	100	0,08	3
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2751501	111810			227
			Тенге			38766	4724			80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	105583
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2902661
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2910122
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2928775
Затраты, связанными с командированием работников	344060
Итого с затратами, связанными с командированием работников	3272835
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	7310039
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	146201
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7456240
Налог на добавленную стоимость, 12 %	894748,8
Итого с НДС	8350988,8

ЗАКАЗЧИК

Заместитель Главного инженера
_____К.Д. Сахарханов

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"
_____К.У.Атыманова