Справка

о стоимости выполненых работ и затрат за ноябрь 2013г

Генподрядчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Субподрядчик: **ТОО "СТУЗ - ПВ"**

Договор: № 14 от 12 ноября 2013г.

Сумма по договору 2013г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2013г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 851 233	5 800 239	5 800 239	-	-	-	290 012	290 012		5 510 227

Генподрядчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
В.Д.Мезько

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
Н.Ф. Баранов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ "Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ "
Наименование стройки: Привязка ПСД на строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул. Ломова, 179/4. Наружные сети и благоустройство территории.

Наименование объекта: Наружный водопровод и канализация
Договор № 14 от 12.11.2013г.

Акт № 1
выполненных работ за ноябрь 2013г.
(локальная смета 6-2-1)
Наружный водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Водопровод								
		2.2 Насосные станции								
37	Ц7-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т	2	6282	508	12564	1016	8691	28	56
		шт		4770	58,5	9540	117	90	0,342	1
38	80-1-1(пл)	Многонасосная установка повышения давления (ц/о=2558508/1,12/2,088/1,02)	2	1072601		2145202				
		компл								
39	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
		шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
40	9-3-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	2	3700		7400				
		шт								

41	9-2-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	10700		21400			
		шт							
42	8-9-74	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	4	1980		7920			
		комплект							
43	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	16	1082,42	12,21	17319	195	1997	0,555	9
		м трубопровода		92,93	4,57	1487	73	128	0,0223	–
44	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	16	11,13	–	178	–	219	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	171	–	128	–	–
45	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	120	200		24000				
		кг								
		Раздел 7 Водомерные узлы								
90	Е16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 50 мм	2	5414,92	288,09	10830	576	5893	13,1	26
		узел		2193,75	108	4388	216	128	0,53	1
91	99-1-1(пл)	Счетчик холодной воды д.50мм с модулем дистанционного сбора показаний (ц/о=70500/1,12/2,088/1,02/1,06)	2	27883		55766				
		шт								
92	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	2	811		1622				
		комплект								
93	9-2-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	6	10700		64200				
		шт								
94	8-9-74	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	6	1980		11880				

		комплект							
95	9-1-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	699		1398			
		шт							
96	8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 15х2,8 мм	0,4	112		45			
		м							
97	8-6-33	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 32х2,8 мм	0,4	230		92			
		м							
98	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм	0,6	389		233			
		м							
99	8-6-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 80х4 мм	5	679		3395			
		м							
100	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1,4	10,99	–	15	–	19	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	15	–	128	–	–
101	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	5	11,13	–	56	–	68	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	53	–	128	–	–
102	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	6905,1	70,85	13810	142	467	0,91	2
		фильтр		155,25	27	311	54	128	0,13	–
103	8-9-72	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1360		2720				
		комплект								
104	8-10-110	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х4,5-57х3,5 мм	4	321		1284				
		шт								

Всего прямые затраты	**2406897**	**2290**	**104**
	17756	**595**	**3**
В том числе стоимость: материалов, тенге	241648		
оборудования, тенге	2145202		
Накладные расходы, тенге	19819		
- заработная плата, тенге	2973		
- трудоемкость, чел-ч	10		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	16891		
Всего	**2443607**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2443607**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**5102251**		
- материалы, тенге	504561		
- оборудование, тенге	4479182		
- сметная заработная плата, тенге	44525		
Налог (1,5 %)	76534		
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**5178785**		
НДС (12 %)	621454		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5800239**		

Генподрядчик _____ Мезько В.Д.

Субподрядчик _____ Баранов Н.Ф.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за декабрь 2013г

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ"

Объект: «Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул. Ломова, 179/4. Наружные сети»

Договор: № 14 от 12 ноября 2013г.

Сумма по договору 2013г.	[illegible] выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2013г.	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	[illegible] аванса, удержанного с начала года	[illegible] удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 851 233	7 851 233	2 050 994	-	-	-	392 562	102 550		1 948 444

Генподрядчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
В.Д.Мезько

подпись

Субподрядчик:
ТОО "СТУЗ - ПВ"

Директор
Н.Ф. Баранов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ "Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "СТУЗ - ПВ "

Наименование стройки: Привязка ПСД на строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул. Ломова, 179/4. Наружные сети и благоустройство территории.

Наименование объекта: Наружный водопровод и канализация

Договор № 14 от 12.11.2013г.

Акт № 1

выполненных работ за декабрь 2013г.

(локальная смета 6-2-1(А))

Наружный водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 9. Теплообменники								
14	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	40	623,7 100,35	14,12 5,29	24948 4014	565 212	5409 128	0,553 0,0258	22 1
15	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	16	693,07 76,95	10,34 3,87	11089 1231	165 62	1655 128	0,433 0,0189	7 –
16	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	16	471,67 59,85	4,19 1,58	7547 958	67 25	1258 128	0,337 0,0076	5 –
17	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	72	10,99	–	791	–	986	0,0501	4

			10,69	–	770	–	128	–	–
18	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,6	21,8	0,05	384	1	92	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	102	–	90	0,0001	–
19	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2075	1,47	9
		шт		254,25	15,75	1526	95	128	0,07	–
20	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3500		14000				
		шт								
21	9-3-31	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1240		2480				
		шт								
22	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	10	888		8880				
		шт								
23	9-3-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	634		2536				
		шт								
24	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	362		2172				
		шт								
25	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	6	6905,1	70,85	41431	425	1400	0,91	5
		фильтр		155,25	27	932	162	128	0,13	1
26	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	24	330		7920				
		шт								
27	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	2	5917,02	50,89	11834	102	380	0,75	2
		фильтр		130,5	18	261	36	128	0,09	–
28	Е18-3-2	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2	4	3731,69	671,69	14927	2687	12591	15	60
		водоподогреватель		2207,25	252	8829	1008	128	1,23	5

29	99-1-1(пл)	Теплообменники 1 ступень FP 14/27 (ц/о=326000/1.12/2.234/1.02/1.06)	2	120506		241012			
		шт							
30	99-1-1(пл)	Теплообменники 2 ступень FP 14/23 (ц/о=294000/1.12/2.234/1.02/1.06)	2	108678		217356			
		шт							
31	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	2689,67	120,17	10759	481	11589	13	52
		насос		2218,5	45	8874	180	128	0,22	1
32	99-1-1(пл)	Насосы циркуляционные (ц/о=39900/1,12/2,234/1,02/1,06)	4	14749		58996			
		шт							
33	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	8	62,13	–	497	–	230	0,12	1
		комплект		22,5	–	180	–	128	–	–
34	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	858,7	1,57	5152	9	311	0,22	1
		комплект		40,5	–	243	–	128	–	–
35	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	63	–	378	–	415	0,31	2
		комплект		54	–	324	–	128	–	–
36	12-5-4	Термометры прямые в оправе	6	352		2112				
		шт								
37	Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	6	150,7	18,8	904	113	610	1	6
		шт		113	–	678	–	90	–	–
38	Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа	6	599,6	97,6	3598	586	1727	1	6
		шт		313	6,8	1878	41	90	0,039	–
39	Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм	2	266,57	–	533	–	397	1	2
		шт		220,5	–	441	–	90	–	–
40	80-1-1(пл)	Регулятор температуры (ц/о=97200/1,12/2,234/1,02)	2	38086		76172				
		шт								

+1 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	35,5 кг	200	7100		
	Всего прямые затраты			**778349**	**5436**	**185**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**31241**	**1821**	**8**
	оборудования, тенге			665500		
				76172		
	Накладные расходы, тенге			41125		
	- заработная плата, тенге			6169		
	- трудоемкость, чел-ч			21		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			44598		
	Всего			**864072**		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**864072**		
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге			**1804182**		
	- материалы, тенге			1389564		
	- оборудование, тенге			159047		
	- сметная заработная плата, тенге			81914		
	Налог (1,5 %)			27063		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)			**1831245**		
	НДС (12 %)			219749		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**2050994**		

Генподрядчик _____ Мезько В.Д.

Субподрядчик _____ Баранов Н.Ф.