Объект: АО АЖК. УРЭС. ВЛ-10кВ Ф1-70И с.Чунджа-п.Узунтам
Заказчик: АО АЖК
Подрядчик: ТОО "АлатауЭнергоИнжиниринг"

Утверждена
Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА **1**

о стоимости выполненных работ за октябрь 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма	
		№2013/0183Р	от 24.05.2013г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, тыс.тенге	Всего к оплате, тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект: АО АЖК. УРЭС. ВЛ-10кВ Ф1-70И с.Чунджа-п.Узунтам	19 563,42982	17 467,34805	7 311,10900	7 311,10900	5 055,54900	355,92000			2 096,08177	19 563,42982
Всего по стройке	19 563,42982									19 563,42982
За текущий месяц	**19 563,42982**	**17 467,34805**	**7 311,10900**	**7 311,10900**	**5 055,54900**	**355,92000**			**2 096,08177**	**19 563,42982**

Заказчик

Заместитель Главного инженера
К.Д. Сахарханов

Подрядчик

Директор ТОО"Алатау Энерго Инжиниринг"
К.У. Атыманова

Заказчик АО АЖК

Утвержден
Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Подрядчик ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: АО АЖК. УРЭС. ВЛ-10кВ Ф1-70И с.Чунджа-п.Узунтам

Договор №2013/0183Р от 25.06.2013г.

А К Т N 1

приемки выполненных работ за октябрь 2013 г.

/по см. 201394100 201304110/

Составлен в ценах 2001г.по состоянию на 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-109-5-СН РК 8.02-05-2002 п.1.12	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	15	25394,72	19495,22	380921	292428	126141	33,12	497
				5899,5	4178,45	88493	62677	83,44	14,96	224
		1км								
2	Е0133-111-8-СН РК 8.02-05-2002 п.1.12	Вычитается позиция: При изменении количества опор на 1 км ВЛ исключать к расценке 33-109-5	26	-1823,45	-1551,77	-47410	-40346	-11551	-1,46	-38
				-271,69	-260,75	-7064	-6780	83,44	-0,87	-23
		Опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0133-109-5- СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 1км	15	51763,68 11799	38990,43 8356,91	776455 176985	584856 125354	252282 83,44	66,24 29,93	994 449
4	Е0133-111-8- СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12	Вычитается позиция: При изменении количества опор на 1 км ВЛ исключать к расценке 33-109-5 опора	26	-3857,29 -543,38	-3103,53 -521,51	-100289 -14128	-80692 -13559	-23103 83,44	-2,93 -1,74	-76 -45
5	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2 т	7,77	322100 -	- -	2502717 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0133-101-8- СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12	Демонтаж промежуточных опор ВЛ 10 кВ с помощью механизмов опора	76	1993,43 973,73	1019,7 282,2	151501 74003	77497 21448	79648 83,44	5,98 1,18	455 89
7	Е0133-101-1- 1 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12	Демонтаж сложных опор с одним подкосом ВЛ 10 кВ с помощью механизмов опора	7	5762,88 3179,52	2583,36 732,78	40340 22257	18084 5129	22852 83,44	19,43 3,1	136 22

Расценки по установке опор включают сборку опор, установку траверс, изоляторов, присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор, бурение ям с доработкой вручную, установку и выверку опор с засыпкой ям и тромбованием грунта, нумерацию опор и закрепление предупредительных плакатов

8	Е0133-103-1- СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12	Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 10кВ Опора	76	2165,6 698,63	1317,35 369,63	164586 53096	100118 28092	67746 83,44	4,22 1,55	321 117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0133-103-2-СН РК 8.02-05-2002 п.1.12	Установка сложных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 10кВ	7	4525,38	2985,39	31678	20898	12762	8,25	58
				1359,99	824,85	9520	5774	83,44	3,44	24
		опора								
10	С12021-41пр-им.	Узлы крепления У1 для сложных опор	0,04998	147100	-	7352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	С Прайс-лист	-Стойки СВ-110-3,5 с гидроизоляцией	90	12947,81	-	1165303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Прайс лист	-Изолятор ШС-10Д	500	1109,18	-	554589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С Прайс лист	-Колпачок К6А	500	46,59	-	23293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	С Прайс-лист	-Траверсы ТМ3 с хомутами	76	3697,26	-	280992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С Прайс-лист	-Траверсы М-8 для сложных опор с хомутами	21	2588,08	-	54350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С11011-680	-Катанка, d 6,5 мм	66	28	-	1848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
17	С11011-1049	-Электроды, d-3 мм	0,005	127100	-	636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С Прайс лист	-Эмаль ПФ-115 Р-2000	9	188,56	-	1697	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
					Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС					
19	С01031-А11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	103,53	152,8	-	15819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	С01031-А11--21	Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	103,53	140	-	14494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С01031-А37--1	Погрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках	4,96	122,8	-	609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С01031-А37--2	Разгрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках	4,96	102,8	-	510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	С010333-А22--2 К-1,25-на крупногабаритный груз К-0,9-районный	Вывоз стоек и изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 22 км, класс груза 2	103,53	214,2	-	22176	-	3525	0,9	93
				42,84	-	4435	-	79,47	-	-
		т								
24	С010333-А22--2 К-0,9-районный	Вывоз провода и прочих материалов на промбазу РЭС,расстояние перевозки 22 км,класс груза 2	4,96	171,36	-	850	-	135	0,72	4
				34,27	-	170	-	79,47	-	-
		т								
		Транспортировка новых материалов железобетонных изделий от г.Талдыкургана до объекта								
25	С01031-А11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	103,53	152,8	-	15819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	С01031-А11--21	Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	103,53	140	-	14494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	Е010333-А20-0-1 К-1,25 на крупногабаритный груз, К-0,9-районный	Перевозка ж/б стоек автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	103,53	790,31	790,31	81821	81821	13005	-	-
				-	158,06	-	16364	79,47	3,32	344
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е010333-А20-1-1 К-1,25 на крупногабаритный груз, К-0,9-районный	Перевозка ж/б стоек автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять(+290 км),класс груза 1	103,53	913,5	913,5	94575	94575	15032	-	-
				-	182,7	-	18915	79,47	3,84	397
		т								
		Транспортировка новых материалов (кроме железобетонных изделий) от базы до объекта								
29	С01031-А18--1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	2,058	247,1	-	509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	С01031-А18--2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	2,058	234,3	-	482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	С01031-А37--1	Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках	0,95	122,8	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	С01031-А37--2	Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках	0,95	102,8	-	98	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	Е010333-А20-0-1 К-0,9-районный	Перевозка конструкций металлических,провода и прочих материалов, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	3,008	632,25	632,25	1902	1902	302	-	-
				-	126,45	-	380	79,47	2,66	8
		т								
34	Е010333-А20-1-1 К-0,9-районный	Перевозка конструкций металлических,провода и прочих материалов,расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять(+20 км),класс груза 1	3,008	50,4	50,4	152	152	24	-	-
				-	10,08	-	30	79,47	0,21	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е010335-А5 К-1,25-на крупногабаритный груз К-0,9-районный	-Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	2409,42546	27,68	27,68	66681	66681	10598	-	-
		км		-	5,54	-	13336	79,47	0,12	280
36	Е010335-А5	-Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	242	22,14	22,14	5358	5358	852	-	-
		км		-	4,43	-	1072	79,47	0,09	23
	ИТОГО:						6327025	1223331		2442
							407766	278232		1910

Накладные расходы :

На монтажные работы	343768
На общестроительные работы	226479
Всего накладных расходов:	570248
Итого с накладными	6897273

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	413836
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7311109
Затраты, связанными с командированием работников	356000
Итого с затратами, связанными с командированием работников	7667109
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	17124851
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	342497
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17467348,05
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2096081,77
Итого с НДС	19563429,82

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Главного инженера

К.Д. Сахарханов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"

К.У. Атымановa

Начальник Уйгурского РЭС

Гл. инженер

Мастер