Объект: АО АЖК. РРЭС. ВЛ-35кВ №74И" Шырганак-Жаланаш
Заказчик: АО АЖК
Подрядчик: ТОО "АлатауЭнергоИнжиниринг"

Утверждена
Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных работ за август 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма	
		№2013/0150Р	от 28.05.2013г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, тыс.тенге	Всего к оплате, тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобрете-ние материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект: АО АЖК. РРЭС. ВЛ-35кВ №74И" Шырганак-Жаланаш	26 724,38720	23 861,06000	7 765,81300	7 765,81300	2 211,68900	2 707,75000	5 120,441		2 863,32720	26 724,38720
Всего по стройке	26 724,38720									26 724,38720
За текущий месяц	**26 724,38720**	**23 861,06000**	**7 765,81300**	**7 765,81300**	**2 211,68900**	**2 707,75000**	**5 120,44100**		**2 863,32720**	**26 724,38720**

Заказчик

Заместитель Главного инженера
К.Д. Сахарханов

Подрядчик

Директор ТОО «Алатау Энерго Инжиниринг»
К.У. Атыманова

Заказчик АО АЖК

Утвержден

Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства

Подрядчик ТОО " Алатау Энерго Инжиниринг "

и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г.

№170

Наименование строительства и его адрес: АО АЖК. РРЭС. ВЛ-35кВ №74И" Шырганак-Жаланаш

Договор №2013/0150Р от 28.05.2013г.

А К Т N 1

приемки выполненных работ за август 2013 г.

/по см. 201310340-9035030/

Составлен в ценах 2001г.по состоянию на 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0133-16-1 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25, К-0,5	-Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ /3 провода/ сечением 50 мм2 с изоляторами и зажимами 1км	5	47742,96	37791,43	238715	188957	55798	56,99	285				
				9951,53	676,69	49758	3383	105	15,44	77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Расценки по демонтажу опор включают разборку опор, рытье ям, демонтаж опор с засыпкой котлованов песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением, демонтаж заземления. Расценки по демонтажу ж/б плит включают рытье котлованов, демонтаж плит и заземления.								
2	Е0133-101-8 прим., СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	Демонтаж промежуточных одностоечных опор с траверсами для ВЛ 35 кВ с помощью механизмов опора	42	4109,72	3135,99	172608	131711	46156	5,98	251
				973,73	72,9	40897	3062	105	1,18	49
3	Е0133-101-9 прим., СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	Демонтаж сложных опор с траверсами для ВЛ 35 кВ с помощью механизмов опора	4	8260,36	6317,87	33041	25271	8782	11,92	48
				1942,49	148,51	7770	594	105	2,36	9
		Расценки по установке опор включают сборку опор, бурение ям, установку и выверку опор с засыпкой котлованов песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением, нумерацию опор								
4	Е0133-16-1 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением 50 мм2 с изоляторами и зажимами 1км	5	96898,92	75582,87	484495	377914	111596	113,99	570
				19903,05	1353,38	99515	6767	105	30,87	154
5	Е0133-104-1 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	Установка промежуточных железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных на стойках длиной 16,4 м, с траверсами опора	42	15466,87	13267,71	649608	557244	96090	11,63	489
				2033,78	145,13	85419	6096	105	4,44	186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0133-104-3- СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	Установка сложных железобетонных опор ВЛ 35 кВ на стойках длиной 16,4 м, с траверсами опора	4	21025,2 2844,18	18013,39 202,27	84101 11377	72054 809	12795 105	16,28 6,11	65 24
7	Е0133-1-14	Установка сборных железобетонных конструкций ригелей 63 шт к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3 /0,2м3/ 1м3	8,4	1591,68 1304,1	287,58 105,3	13370 10954	2416 885	12431 105	7,73 3	65 25
8	С Прайс-лист	Ригель АР-5, 0,2м3, с гидроизоляцией шт	42	7962,05 -	- -	334406 -	- -	- -	- -	- -
9	С Прайс-лист	Стойка СВ-164-10,3-10,7 с гидроизоляцией шт	46	40998,94 -	- -	1885951 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0133-107-2-	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных ж/б плит объемом до 0,3 м3, с бурением котлована шт	12	1427,41 229,5	1197,91 -	17129 2754	14375 -	2892 105	1,31 0,43	16 5
11	СПрайс-лист-	Плита ж/бетонная ПА1-2 (1500х1000х450мм) анкерная с гидроизоляцией шт	12	8311,45 -	- -	99737 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0133-105-1-	Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ оттяжка	20	556,2 556,2	- -	11124 11124	- -	11680 105	3,31 0,34	66 7
13	С11071-36 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Оттяжки анкерных железобетонных опор В60, В61 т	1,464	96700 -	- -	141569 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	СПрайс-лист	-Траверса металлическая В1С, 16кг	84	6211,4	-	521758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	СПрайс-лист	-Траверса металлическая В2С, 21кг	42	7039,59	-	295663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	СПрайс-лист	-Траверса металлическая В5С, 235кг	4	16674,65	-	66699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	СПрайс-лист	-Траверса металлическая В6С, 11кг	8	1774,69	-	14197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут В30, В32, В37, В38	0,5232	147300	-	77067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	СПрайс-лист	-Спец. болт В40	42	181,17	-	7609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	СПрайс-лист	-Спец. болт В41	42	195,95	-	8230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С Прайс-лист	-Спецболт В42,43	12	508,37	-	6100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	СПрайс-лист	-Спец. болт В44	4	720,97	-	2884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	СПрайс-лист	-Изоляторы ПС70-Е	522	857,76	-	447753	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Прайс-лист -Зажим ПГН-2-6		138	546,71	-	75447	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс-лист-Узел крепления КГН		138	1296,26	-	178884	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс-лист-Серьга СР-7-16		138	305,02	-	42093	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс-лист-Ушко У1-7-16		138	1035,23	-	142862	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс-лист-Зажим ПА-4-1		138	1072,21	-	147964	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс-лист-Зажим НБН-2-6		138	1067,77	-	147352	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс-лист-Вилка В-200 в комплекте с роликами		4	3384,84	-	13539	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	С11011-769 -Литье стальное одноклиновое		0,36	201100	-	72396	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	С11011-57 -Болты U-образные, анкерные		0,06	119700	-	7182	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС на расстояние 45 км								
33	С01031-А19--Погрузка стоек при автомобильных перевозках 1		6,9	148,6	-	1025	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
34	С01031-А19--Разгрузка стоек при автомобильных перевозках 2		6,9	141,4	-	976	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
35	С01031-А37--Погрузка изоляторов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках 1		1,85832	122,8	-	228	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С01031-А37--2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	1,85832	102,8	-	191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С010332-А45--1 К-1,25 на крупногабаритный груз,К-0,9 -районный	Перевозка стоек автомобилями, расстояние перевозки 45 км	6,9	280,58	-	1936	-	387	1,18	8
				56,12	-	387	-	100	-	-
		т								
38	С010332-А45--1 К-0,9-районный	Перевозка траверс и прочих материалов автомобилями, расстояние перевозки 45 км	1,85832	224,46	-	417	-	83	0,94	2
				44,89	-	83	-	100	-	-
		т								
		Транспортировка новых материалов железобетонных изделий из г. Талды-Коргана до объекта								
39	С01031-А11--11	Погрузка ж/б опор, ригелей и плит массой до 5 т, при автомобильных перевозках	161,30016	152,8	-	24647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	С01031-А11--21	Разгрузка ж/б опор, ригелей и плит массой до 5 т, при автомобильных перевозках	161,30016	140	-	22582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	С010333-А200-1 К-1,25 на крупногабаритный груз, К-0,9-районный	Перевозка ж/б стоек, ригелей плит автомобилями, расстояние перевозки 200 км	161,30016	790,31	-	127478	-	25496	3,32	535
				158,06	-	25496	-	100	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С010333-А20-1-1 К-1,25 на крупногабаритный груз, К-0,9-районный	Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км из 300 км добавлять	161,30016	945	-	152429	-	30486	3,97	640
				189	-	30486	-	100	-	-
		т								
		Транспортировка новых материалов (кроме железобетонных изделий), принятых по сборникам цен от базы до объекта								
43	С01031-А18--1	Погрузка траверс и прочих материалов при автомобильных перевозках	5,468	247,1	-	1351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	С01031-А18--2	Разгрузка траверс и прочих материалов при автомобильных перевозках	5,468	234,3	-	1281	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	С010332-А20-0-1 К-0,9-районный	Перевозка траверс и прочих материалов автомобилями, расстояние перевозки 200 км	5,468	632,25	-	3457	-	691	2,66	15
				126,45	-	691	-	100	-	-
		т								
46	С010332-А20-1-1 К-0,9-районный	Перевозка траверс и прочих материалов автомобилями,расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять(+70 км)	5,468	176,4	-	965	-	193	0,74	4
				35,28	-	193	-	100	-	-
		т								
47	С010335-А5 -К-1,25 на крупногабаритный груз, К-0,9-районный	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	3683,82747	27,68	-	101950	-	20390	0,12	428
				5,54	-	20390	-	100	-	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С010335-А5 К-0,9-районный	-Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	295,272	22,14	-	6537	-	1307	0,09	27
				4,43	-	1307	-	100	-	-
		км								
	ИТОГО:						6888985	1369943		3514
							398601	21595		538

Накладные расходы :

На монтажные работы	167394
На общестроительные работы	269860
Всего накладных расходов:	437254
Итого с накладными	7326239

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	439574
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7765813
Аренда спец. техники	957220
Итого с арендой спец. техники	8723033
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8754096
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8831754
Затраты, связанными с командированием работников	1641800
Итого с затратами, связанными с командированием работников	10473554
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	23393185
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	467864
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23861060,00
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2863327,20
Итого с НДС	26724387,20

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Главного инженера

_____ К.Д. Сахарханов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Алатау Энерго Инжиниринг»

_____ К.У. Атыманова

Нач. ПТГ РРЭС

Инженер ПТГ РРЭС

Султанбаев А.

мастер ПЭП-35 кВ и выше

Жаксыбаршинов О.