Объект: АО АЖК. ЕРЭС. ВЛ-10кВ Ф-12-35И совместная подвеска с ВЛ-0,4кВ ТП-22 с.Кайрат
Заказчик: АО АЖК
Подрядчик: ТОО "АлатауЭнергоИнжиниринг"

Утверждена
Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА ***1***

о стоимости выполненных работ за август 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма	
		№2013/0146Р	от 24.05.2013г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, тыс.тенге	Всего к оплате, тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект: АО АЖК. ЕРЭС. ВЛ-10кВ Ф-12-35И совместная подвеска с ВЛ-0,4кВ ТП-22 с.Кайрат	9 598,33280	8 569,94000	3 554,82000	3 554,82000	1 774,23900	174,13000			1 028,393	9 598,33280
Всего по стройке	9 598,33280									9 598,33280
За текущий месяц	**9 598,33280**	**8 569,94000**	**3 554,82000**	**3 554,82000**	**1 774,23900**	**174,13000**	**-**	**-**	**1 028,39280**	**9 598,33280**

Заказчик

Первый заместитель Председателя правления-
Главный инженер Н.Л. Тушинский

Подрядчик

Заказчик АО АЖК

Утвержден

Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства

Подрядчик ТОО "АлатауЭнергоИнжиниринг"

и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Договор №2013/0146Р от 24.05.2013г

Наименование строительства и его адрес: АО АЖК. ЕРЭС.ВЛ-10кВ Ф-12-35И совместная подвеска с ВЛ-0,4кВ ТП-22 с.Кайрат

А К Т N 1

приемки выполненных работ за июль 2013 г.
/по см. 201321040-50/

Составлен в ценах 2001г.по состоянию на 2013г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-109 -5	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1км	3,00	35749,26	29849,76	107248	89549	33,12	99
					5899,50	411,75	17698	1235	14,96	45
2.	Е0133-111 -7	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-5	опора	23,00	1668,18	1425,99	38368	32798	1,32	30
					242,19	16,88	5570	388	0,70	16
3.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	3,00	82378,43	68499,08	247135	205497	70,52	212
					12637,35	877,50	37912	2632	34,08	102
4.	Е0133-111 -8	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	опора	23,00	4310,25	3556,49	99136	81799	2,93	67
					543,38	37,13	12498	854	1,74	40
5.	Е0133-108 -1	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	1,60	8992,37	6908,92	14388	11054	12,22	20
					2083,45	152,21	3334	244	3,67	6
6.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	1,60	18188,38	13817,84	29101	22109	24,44	39
					4166,91	304,43	6667	487	7,34	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	1,76	315700,00	--	555632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С151607-15	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 35 мм2	т	0,15	410200,00	--	61530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0133-101-8	Демонтаж промежуточных опор ВЛ 10 кВ с помощью механизмов	опора	46,00	4189,50	3215,77	192717	147925	5,98	275
					973,73	72,90	44791	3353	1,18	54
10.	Е0133-101-11	Демонтаж сложных опор с одним подкосом ВЛ 10 кВ с помощью механизмов	опора	7,00	10930,10	7750,58	76511	54254	19,43	136
					3179,52	240,30	22257	1682	3,10	22
11.	Е0133-103-1	Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 10кВ	опора	46,00	4910,69	4062,43	225892	186872	4,22	194
					698,63	108,00	32137	4968	1,54	71
12.	Е0133-103-2	Установка сложных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 10кВ	опора	7,00	10984,40	9444,41	76891	66111	8,25	58
					1359,99	209,25	9520	1465	3,44	24
13.	С12021-41 прим.	Узлы крепления У1 для сложных опор	т	0,05	147100,00	--	7352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	Стойки СВ-110-3,5 с гидроизоляцией	шт	6,00	12984,79	--	77909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Стойки СВ-105-3,5 с гидроизоляцией	шт	54,00	12947,81	--	699182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Т	Изолятор ШС-10Д	шт	213,00	1035,23	--	220505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С	Колпачок К6А	шт	213,00	11,09	--	2363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С	Траверсы ТМ1 с хомутами	шт	35,00	3327,54	--	116464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С	Траверсы ТМ3 с хомутами	шт	11,00	3697,26	--	40670	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	С	Траверсы М-8 для сложных опор с хомутами	шт	21,00	1478,90	--	31057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С	Траверсы ТН-10 с хомутами	шт	6,00	850,37	--	5102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С	Изолятор ТФ-20	шт	24,00	144,93	--	3478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С	Колпачок К5А	шт	24,00	11,09	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-680	Катанка, d 6,5 мм	кг	10,00	28,00	--	280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0133-116-4	Демонтаж разъединителей с площадками	шт	1,00	1242,66	190,69	1243	191	5,63	6
					1051,97	70,54	1052	71	0,35	0
26.	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей с приводом, площадкой и хомутами, с монтажом заземляющего спуска	шт	1,00	2593,33	381,38	2593	381	11,26	11
					2103,95	141,08	2104	141	0,69	1
27.	Т	Разъединитель РЛНД 10/400 с приводом ПРН-10М	шт	1,00	24894,11	--	24894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Т	Кронштейн М3 с М5 для РЛНД-10	шт	1,00	7838,20	--	7838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-899	Прокат угловой 63х63х6 из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,03	59200,00	--	1776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 22 мм	т	0,01	42500,00	--	255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11011-1049	Электроды, d-3 мм	т	0,01	127100,00	--	763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С	Эмаль ПФ-115 Р-2000	кг	5,00	188,56	--	943	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
33.	С01031-А1 9-1	Погрузка стоек при автомобильных перевозках	т	9,00	148,60	--	1337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С01031-А1 9-2	Разгрузка стоек при автомобильных перевозках	т	9,00	141,40	--	1273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	30,94	152,80	--	4727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	30,94	140,00	--	4331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С01031-А3 7-1	Погрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках	т	2,78	122,80	--	342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С01031-А3 7-2	Разгрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках	т	2,78	102,80	--	286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С010333-А 35-2	Вывоз стоек и изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 35 км, класс груза 2	т	39,94	301,95	--	12059	--	1,27	51
					60,39	--	2412	--	--	--
40.	С010333-А 35-2	Вывоз провода и прочих материалов на промбазу РЭС,расстояние перевозки 35 км,класс груза 2	т	2,78	241,56	--	672	--	1,01	3
					48,31	--	134	--	--	--
41.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	71,40	152,80	--	10910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	71,40	140,00	--	9996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С010333-А 200-1	Перевозка ж/б стоек автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	т	71,40	790,31	--	56428	--	3,32	237
					158,06	--	11286	--	--	--
44.	С010333-А 201-1	Перевозка ж/б стоек автомобилями-самосвалами /работающими вне	т	71,40	412,65	--	29463	--	1,73	124
					82,53	--	5893	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		карьеров/,расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять								
45.	С01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	1,12	247,10	--	276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	1,12	234,30	--	261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С01031-А3 7-1	Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках	т	0,40	122,80	--	50	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С01031-А3 7-2	Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках	т	0,40	102,80	--	42	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С010333-А 61-2	Перевозка конструкций металлических,провода и прочих материалов,расстояние перевозки 61 км, класс груза 2	т	1,52	343,98	--	523	--	1,44	2
					68,80	--	105	--	--	--
50.	С010335-А 5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	км	1137,78	27,68	--	31488	--	0,12	132
					5,54	--	6298	--	--	--
51.	С010335-А 5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	км	96,00	22,14	--	2125	--	0,09	9
					4,43	--	425	--	--	--
	ИТОГО:						3136071	898540		1705
							222093	17520		393

Накладные расходы :

На монтажные работы	97531
На общестроительные работы	152734
Всего накладных расходов:	250265
Итого с накладными	3386336

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	201216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3587552		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3601771		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3637319		
		Затраты, связанными с командированием работников						124360		
		Итого с затратами, связанными с командированием работников						3761679		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						8401892		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						168038		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8569940		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1028392,80		
		Итого с НДС						9598332,80		

ЗАКАЗЧИК:

Первый заместитель Председателя правления-

Главный инженер _____ Н.Л. Тушинский

ПОДРЯДЧИК: