Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «21» декабря 2012 г. Мунайлинский район, Мангистауская область
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная Решением от «05» октября 2012г. №64-ш
Акимат Мунайлинского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа
Нұрлыбек Бергенұлұлы Жолбаев - заместитель акима района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля
Абай Анарбекұлы Мұкашев- заместитель директора департамента архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
Заказчика
Зурабов Абдурахман Аюпович- Генеральный директор ТОО «Каспий Цемент»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карл Эдуард Владимирович- Главный инженер ТОО «Каспий Цемент»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика
Коптлеув Аскар Абайулы- ведущий менеджер отдела по управлению проектами ТОО «АСПМК-519»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика
Коун Владимир Константинович- Начальник отдела проектов ТОО «АСПМК-519»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора
Сабырхан Сәрсенұлы Тұрмағамбетов- начальник ГУ отдела архитектуры, градостроительства и строительства Мунайлинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Азамат Алмабекұлы Бисен - начальник Мунайлинского районного управления по санитарно-эпидемиологическому контролю

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы

Серік Салахатдинұлы Хайрушев- Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Уполномоченного государственного органа в области охраны труда

Жаңыл Кемелқызы Тұманбаева- начальник ГУ отдела труда и социальных программ Мунайлинского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Аманбай Көңілімқосұлы Үкібаев - Директор Государственного комунального предприятия «Маңғыстау энерго»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Литвинов Андрей Филиппович - заместитель начальника ЦСП ТОО «МАЭК- Казатомпром»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ТОО «Каспий Цемент»

(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию объекты Внешнего электроснабжения Цементного завода в п.Шетпе Мангистауской области:

- Двухцепная ВЛ-110кВ «Куюлус – Цементный завод»;
- Распределительный пункт 110кВ «Цементный завод» (РП-110кВ «Куюлус»)

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «23» сентября 2010 г. № 193-к

ГУ «Мунайлинский районный отдел земельных отношений»

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «04» апреля 2011 г. № 102 и от «30» января 2012 г. № 42

Управление государственного архитектурно - строительного контроля Мангистауской области; Управление архитектуры и градостроительства Мангистауской области.

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «АСПМК-519»

(наименование организации)

выполнившим

комплектацию объекта, строительно-монтажные и пусконаладочные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями

- ТОО «Энерго-РЭМ»- Строительно- монтажные и электро- монтажные работы
- ТОО «Инфраэнерго»- Пуско- наладочные работы

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ТОО «АСПМК-519»

(наименование организации)

выполнившим

1. Проектирование РП-110кВ: архитектурно- строительные решения, генеральный план и транспорт; электротехнические решения; средства связи, охранно- пожарная сигнализация и видеонаблюдение.
2. Проектирование двухцепной ВЛ-110кВ «Куюлус- Цемзавод».
3. Проектирование ПС-110/10кВ Цемзавод: архитектурно- строительные решения, генеральный план и транспорт; электротехнические решения; средства связи, охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение; инженерно- технические мероприятия ГО и ЧС

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

- ТОО «Инфраэнерго»

1. Проектирование РП-110кВ: управление и автоматизация (АСУТП)
2. Проектирование ПС-110/10кВ Цемзавод: АСКУЭ; SCADA; управление и автоматизация (АСУТП)

- ОО «Карагандинский экологический музей»

1. Проектирование ПС-110/10кВ Цемзавод: Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы

Отчет об Инженерно- геологических изысканиях, ТОО «Мангистау Геология»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Индивидуальному Шифр №55/09-330-26, №55/09-202-01/1, №55/09-202-01/2

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ТОО «Каспий Цемент»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2011 г.;
(месяц, год)

окончание работ май 2012 г.;
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства 12 мес;

фактически 12 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

- Акт рабочей комиссии с приложениями

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д		Ед. измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Двухцепная ВЛ-110кВ	Напряжение	кВ	110		110	
	Протяженность	км	17,8		17,8	
Распределительный пункт 110кВ	Площадь	$м^2$	2112		2112	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период:

май 2011г.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Двухцепная ВЛ-110кВ, с железобетонными промежуточными и металлическими анкерно-угловыми опорами, Провод АСКП-120/19, грозозащитный трос ТК-9.1;
- Распределительный пункт 110кВ «Куюлус»: фундаменты опор под оборудование – лежни, металлоконструкции оцинкованные методом горячего цинкования, высоковольтное оборудование производства АВВ;
- Подстанция 110/10кВ «Цементный завод»: фундаменты опор под оборудование – лежни, металлоконструкции оцинкованные методом горячего цинкования, силовой трансформатор мощностью 40000кВА, напряжением 110/10кВ производства «Энергомаш-Уралэлектротяжмаш», высоковольтное оборудование производства АВВ, КРУ-10кВ производства АВВ типа Unigear ZS1, здание ЗРУ с ОПУ блочно-модульное.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _____ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических
прогрессивные
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии:
Предъявленные к приемке **Объекты Внешнего электроснабжения Цементного завода в п.Шетпе Мангистауской области**:
- Двухцепная ВЛ-110кВ «Куюлус – Цементный завод»;
- Распределительный пункт 110кВ «Цементный завод» (РП-110кВ «Куюлус»).
(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Нұрлыбек Бергенұлұлы Жолбаев
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Абай Анарбекұлы Мұкашев
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Зурабов Абдурахман Аюпович
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Карл Эдуард Владимирович _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Коптлеув Аскар Абайулы _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Коун Владимир Константинович _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Сабырхан Сәрсенұлы Тұрмағамбетов _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Азамат Алмабекұлы Бисен _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Серік Салахатдинұлы Хайрушев _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жаңыл Кемелқызы Тұмабаева _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Аманбай Көңілімқосұлы Үкібаев _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Литвинов Андрей Филиппович _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)