Генподрядчик ПК "Аспап"

Субподрядчик ТОО «Ұлар МК»

Наименование объекта - Строительство инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации) и благоустройство к административному зданию" г.Караганда, район им. Казыбек би, пересечение пр. Шахтеров ул.Букетова

Акт выполненных работ №1

за период с сентября 2015г. по июль 2016 г.

на Устройство покрытий

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Проезды								
1	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебеночно-гравийно-песчаной смеси**	4211,4	245,27	34,29	1032909	144411	82925	0,04	168
		м2		6,01	8,79	25311	37039	133	0,03	127
2	Е0127-27-1	**Нормы для корректировки табл. 27-26, добавлять к основаниям из щебеночно-гравийно-песчаной смеси (до толщины 20 см)**	4211,4	215,12	29,39	905953	123792	152089	0,13	553
		м2		20,56	6,59	86586	27766	133	0,02	99
3	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов(битумная эмульсия)**	1,59312	40097,30	339,59	63880	541	299	0,58	1
		т		--	140,94	--	225	133	0,58	1
4	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	1991,4	372,32	15,35	741441	30571	29134	0,03	67
		м2		5,94	5,06	11829	10076	133	0,02	35
5	Е0127-54-6 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 6 см)**	1991,4	174,54	--	347587	--	106	--	1
		м2		0,04	--	80	--	133	--	--
		Площадки и тротуары с покрытием из бетонной плитки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебеночно-гравийно-песчаной смеси	461	245,27	34,29	113067	15808	9077	0,04	18
		м2		6,01	8,79	2771	4054	133	0,03	14
7	Е0127-27-1	Нормы для корректировки табл. 27-26, добавлять к основаниям из щебеночно-гравийно-песчаной смеси (до 15 см)	461	80,67	11,02	37189	5082	6243	0,05	23
		м2		7,71	2,47	3554	1140	133	0,01	4
		Площадки и тротуары с покрытием из тротуарной плитки								
8	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебеночно-гравийно-песчаной смеси	5734	245,27	34,29	1406350	196622	112906	0,04	228
		м2		6,01	8,79	34461	50430	133	0,03	173
9	Е0127-27-1	Нормы для корректировки табл. 27-26, добавлять к основаниям из щебеночно-гравийно-песчаной смеси (до 15 см)	5734	80,67	11,02	462560	63205	77653	0,05	282
		м2		7,71	2,47	44209	14177	133	0,01	50
		Вставки из гранита								
10	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебеночно-гравийно-песчаной смеси	566	245,27	34,29	138820	19408	11145	0,04	23
		м2		6,01	8,79	3402	4978	133	0,03	17
11	Е0127-27-1	Нормы для корректировки табл. 27-26, добавлять к основаниям из щебеночно-гравийно-песчаной смеси (до 15 см)	566	80,67	11,02	45659	6239	7665	0,05	28
		м2		7,71	2,47	4364	1399	133	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5295415	605679			1390
			Тенге			216566	151285			525
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5295415				
	Материалы -		Тенге			69851				
	Всего заработная плата -		Тенге				367851			
	Местные материалы -		Тенге			4403318				
		Накладные расходы -	Тенге			489242				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73386			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			347079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6131736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2160
		Сметная заработная плата -	Тенге				441238			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6131736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**441238**			
		ИТОГО				**6 131 736**				
		Индекс изменения МРП 2015 г./МРП 2001 г.	**2,5574194 (1982:775)**							
		Итого в текущих ценах 2015 г.				**15 681 420**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**313 628**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**15 995 049**				
		Итого с учетом ценовой скидки				**15 180 855**				
		НДС, 12 %				**1 821 703**				
		Итого с НДС				**17 002 558**				
		Услуги генподряда 5%				**850 128**				
		Итого за минусом услуг генподряда				**16 152 430**				

Сдал:

ТОО «Ұлар МК»

Директор

Ташмагамбетов К.К.

Принял:

расчеты проверены Мутушева Т.

Генподрядчик ПК "Аспап"

Субподрядчик ТОО «Ұлар МК»

Наименование объекта - Строительство инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации) и благоустройство к административному зданию" г.Караганда, район им. Казыбек би, пересечение пр. Шахтеров ул.Букетова

Акт выполненных работ №2

за период сентябрь **2016 г.**

на Устройство покрытий

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Проезды										
1	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов(битумная эмульсия)**	1,776	40097,30	339,59	71213	603	333	0,58	1		
		т		--	140,94	--	250	133	0,58	1		
2	E0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2220	372,32	15,35	826554	34080	32479	0,03	75		
		м2		5,94	5,06	13187	11233	133	0,02	39		
3	E0127-54-6 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 6 см)**	2220	174,54	--	387488	--	118	--	1		
		м2		0,04	--	89	--	133	--	--		
4	E0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	4211,4	479,51	15,35	2019398	64651	61613	0,03	142		
		м2		5,94	5,06	25016	21310	133	0,02	74		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3304652**	**99335**			**218**		
			Тенге			**38291**	**32793**			**115**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3304652**						
	Материалы -		Тенге			**91472**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				71085			
Местные материалы -			Тенге			3075554				
		Накладные расходы -	Тенге			94542				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203952				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3603146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							380
		Сметная заработная плата -	Тенге				85266			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3603146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							380
		Сметная заработная плата -	Тенге				85266			
		ИТОГО				3 603 146				
		Индекс изменения МРП 2015 г./МРП 2001 г.	2,5574194 (1982:775)							
		Итого в текущих ценах 2015 г.				9 214 755				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				184 295				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				9 399 050				
		Итого с учетом ценовой скидки				8 849 478				
		НДС, 12 %				1 061 938				
		Итого с НДС				9 911 416				
		Услуги генподряда 5%				495 571				
		Итого за минусом услуг генподряда				9 415 845				

Сдал:

ТОО «Ұлар МК»

Директор

Ташмагамбетов К.К.

Принял:

расчеты проверены Мукушева Г.