Форма КС №3

Анықтама №1

атқарылған жұмыстардың құны бойынша
18.12.2014 жыл

Тапсырыс беруші: «ОҚО энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ
Мердігер: «ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС
Келісім-шарт: №024-75 14.10.2014 ж.
Инженер: «Батыр Алем СБ» ЖШС
Нысан: «ОҚО Мақтарал ауданы Мақтарал ауыл округінде индустриалды аймақ үшін инженерлік коммуникацияларының құрылысы».

Атауы	2014 жылға бөлінген келісім шарт құны	Аткарылған жұмыстардың құны, тенге				Келісім шарт бойынша калған каржы
		Жыл басынан		Ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
«ОҚО Мақтарал ауданы Мақтарал ауыл округінде индустриалды аймақ үшін инженерлік коммуникацияларының құрылысы»	179 353 000	160136607	179353000	94302704	105619028	-
Барлығы:	179 353 000	160136607	179353000	94302704	105619028	-

Тапсырыс беруші:

ОҚО энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысы орынбасары:

Е.Ускембаев

Инженер:

«Батыр Алем СБ» ЖШС-нің директоры:

С.Ералиев

Мердігер:

«ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-нің директоры:

С.Қарсыбаев

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области"

Инвестор: ТОО "Батыр Алиев СК"

Подрядчик: ТОО "ЛЮС" Шымкентмедпрепарат"

Договор: №024-15 от 14.10.2014 г.

Объект: Строительство инженерных коммуникаций индустриальной зоны в с. Мактаарал Мактааральского района ЮКО

Акт
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2014 г.

1	2	3		4	5	7	9
		Строительство ПС-35/10кВ					
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
		Фундамент под силовые трансформаторы ТМН					
1	ЕН101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	36,72	28,89	1061	238
2	ЕН101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/ до50м	м3	3,672	9,24	34	11
3	ЕН101-24-108К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	3,672	31,64	116	37
4	ЕН101-139-1	Устройство грунтовых подушек на проектных грунтах методом послойной укатки	м3	40,26	89,00	3583	571
5	ЕН106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,7	9194,77	6436	1612
6	СУ43001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,7	94,00	66	–
7	СУ43001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 ед(%)	м3	0,7	133,00	93	–
8	ЕН133-1-12	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подколонников объемом до 1,5 м3	м3	4,36	1737,63	7609	2769
9	СН43014-3 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; бункеры и опоры, балластные грузы, шкаф из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 24022-80, СТ РК 984-95, ГОСТ 24476-80/П,ПГ,ПГА БСП-16	м3	4,36	72000,00	313920	–
10	ЕН111-1-1	Уплотнение грунта трамбами	м2	29,72	51,34	1526	420
11	ЕН111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/толщ.50мм	м2	29,72	268,92	7989	2046
12	ЕН111-11-2 п=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	29,72	210,68	6261	750
13	ЕН111-2-3	Устройство уплотненных трамбованием подстилающих слоев грунтовых	м3	14,5	1574,04	22896	5467
14	ЕН133-30-13	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,5 т	т	0,523	3828,19	2004	1277
16	ЕН107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных пластин массой до 20 кг	т	0,193208	175716,10	33958	3600
17	ЕН101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,06	218,93	1327	1499
18	ЕН106-1-1	Устройство бетонной подготовки Бетон кл.В7,5	м3	0,84	9561,97	8032	195
19	ЕН106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	4,56	10534,54	48039	3597
20	ЕН106-12-10	Армирование подготовленных слоев и набетонок	т	0,00125	5229,00	7	45
21	СН2001-53 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стали гладкой класса А-I, d 6 мм	т	0,00125	45000,00	1201	–
22	ЕН107-24-2	Установка железобетонных опор из свайей длиной 3 м	м	24,24	558,64	13548	5401
23	СН43001-1/прим.	ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ	м2	24,24	2368,00	57408	–
		ФУНДАМЕНТ ПОД ЗРУ кВ,помещение С ОПУ(АС35,АС6-8)					
24	ЕН111-2-4	Устройство уплотненных трамбованием подстилающих слоев щебеночных	м3	133,79	1633,10	202145	50444
25	ЕН106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	31,3	9142,82	285256	6037
26	ЕН133-28-6	Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа под портальные колонны и под опоры оборудования массой до 0,5 т	м3	4,56	3196,39	14580	7754
27	СН2001-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием двутавровых профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	2,8727	162206,00	466042	–
28	СН1001-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	2,0423	149300,00	304900	–
29	ЕН134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	100м	0,1109	621002,38	68836	22241
		ФУНДАМЕНТ ПОД ШКАФА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ШПЕНТАРЯ АС25,26,3/2					
30	ЕН133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	4	1065,02	4260	1577
31	ЕН133-28-6	Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа под портальные колонны и под опоры оборудования массой до 0,5 т	м3	0,56	3196,39	1791	952
32	СН43019-60 Изм. и дополн.7 СН РК 8.02	Стойка железобетонная УСО-5А	шт	4	6140,00	24560	–
33	ЕН106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,32	9510,02	3042	432
34	ЕН109-25-1	Монтаж стальных каркасов шкафов	т	0,19740	9630,50	1901	293
35	СН2001-246	Стоимость металлоконструкций шкафа	т	0,19740	167200,00	33000	–
		ФУНДАМЕНТ ПОД БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ БЛ-13/К-2шт					
36	ЕН111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	14,8	692,25	8113	995
37	ЕН133-5-1прим.	Установка ленточных фундаментов	шт	2	10402,75	20844	11705
38	СН43023-124	Стоимость блока ленты ЛЖ-4,6	шт	2	10327,04	20654	–
		ФУНДАМЕНТ ПОД БЛОК ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА НАПРЯЖЕНИЯ,РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ БЛ-7/К-					
39	ЕН111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	11,6	692,25	8956	780
40	ЕН133-5-1прим.	Установка ленточных фундаментов	шт	2	10402,75	20805	11705
41	Прайс лист	Стоимость блока ленты ЛЖ-4,4	шт	2	22015,63	44031	–
		ФУНДАМЕНТ ПОД БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА					
42	ЕН111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	3,6	692,25	2493	217
43	ЕН133-5-1прим.	Установка ленточных фундаментов	шт	2	10402,75	20844	11705
44	Прайс лист	Стоимость блока ленты ЛЖ-2,8	шт	2	10050,95	20071	–
		УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (АС3,28-32)					
45	ЕН111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	4	692,25	2769	241
46	ЕН107-44-10	Укладка бруусков под лотки масса до0,3т	шт	46	105,71	4862	3973
47	СН43018-145 Изм. и дополн.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруусок для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5(В10,5по В15)	м3	0,648	24000,00	15552	–
48	СН43001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме конструкций выше 15 до 20	м3	0,648	-250,00	-162	–
49	СН43001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме конструкций выше 20 до 22,5	м3	0,648	-234,00	-152	–

[illegible]	E0107-41-1	Устройство непроходных каналов ключевыми перекрываемых или сборными по плитам	м3	4,144	1988,57	4448	
[illegible]	С1АЗ01В-140 Изм. и дополнения 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В25,Объемом до 5,5 м3(,Е36.09 из В15)	м3	3,2	16600,00		–
[illegible]	С1АЗ001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона или марки, кроме вычистых: выше 15 до 20	м3	4,144	-250,00		
[illegible]	С1АЗ001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона или марки, кроме вычистых: выше 20 до 22,5	м3	4,144	-134,00		
[illegible]	С1АЗ01В-23 Изм. и дополнения 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П10,5	м3	3,944	25300,00		
[illegible]	E0108-6-9	Кладка стен прямолинейных и криволинейных	м3	0,36	6926,05		
[illegible]	E0107-20-3	Установка стальных закладных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,1336	175710,10		
		итого прямые затраты		тенге		1991593	180579
		накладные расходы		тенге		180579	
		непредвиденные и непредусмотренные затраты		тенге		150000	
		итого по разделу		тенге		2322172	

РАЗДЕЛ 2 Монтажные работы

57	E0106-25-4	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме: одна рабочая, секционированная выключателем, система шин, мощность трансформатора до 6300 кВА	шт	1	618200,00	618200	356963
58	Прайс лист	Стоимость элемента: ОРУ-35кВ по схеме35-3Н	шт	1	31188753,32	31188753	–
		итого прямые затраты		тенге		31906953	356963
		накладные расходы		тенге		356963	
		непредвиденные и непредусмотренные затраты		тенге		0	
		транспортные расходы		тенге		1251550	
		итого по разделу		тенге		33515465	

РАЗДЕЛ 3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ПС110/35/10кВ "Мактаарал"

59	Прайс лист	Стоимость трансформатора напряжения ЗНОМ-35	шт	6	52516,74	315100	–
		итого прямые затраты		тенге		315100	0
		накладные расходы		тенге		0	
		непредвиденные и непредусмотренные затраты		тенге		7818	
		транспортные расходы		тенге		182806	
		итого по разделу		тенге		505724	
		Итого прямые затраты		тенге		36343362	

ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ НА 50м3 ВЫСОТОЙ 18м

РАЗДЕЛ 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

60	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	450,08	27,84	12528	3868
61	E0101-164-2 т.ж. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки из механизированным способом/	м3	13,92	262,72	3657	4132
62	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	331,00	5,55	1839	579
63	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/под отмостку	м3	37,00	134,10	4962	5607
64	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	170,00	1,22	208	42
65	E0101-27-2	Устройство обвалов грунтом	м3	258,62	6,48	1676	528
		ФУНДАМЕНТЫ					
66	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	57,12	53,38	3049	808
67	E0196-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	м2	57,12	200,60	11458	4224
68	E0196-2-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 50 м3 под фабрично-заводские трубы/БЕТОН Кл.В12,5	м3	35,50	10387,45	368754	25794
69	С1А3001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	36,03	94,00	3387	–
70	С12001-64 Изм. и дополнения 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	т	0,57	59800,00	33844	–
71	С12001-53 Изм. и дополнения 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	4658	–
72	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,21	10173,87	217	220
73	С12001-106 Изм. и дополнения 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 18мм	т	0,01	62100,00	646	–
74	С12001-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	443	–
75	E0110-9-2	Устройство деревянных лестниц	м2	3,10	834,73	2588	683
76	E0108-6-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки корпуса, бетону стен, фундаментов	м2	50,24	245,44	12331	2300
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ					
77	E0109-7-1	Монтаж водонапорных башен	т	6,67	17314,61	115429	32132
78	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	т	6,67	154400,00	1029317	–
79	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,63	13711,47	8611	3726
80	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,63	133700,00	83964	–
		итого прямые затраты		тенге		1703566	84643
		накладные расходы		тенге		149141	
		непредвиденные и непредусмотренные затраты		тенге		139087	
		итого по разделу		тенге		1991794	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		38335156	
		Временные здания и сооружения 3,4%				1303395	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ				39638551	
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,3*0,7%				360711	
		Затраты на выкупу лет 1%				396386	
		Дополнительные отпуск 0,4%				158554	
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ		Тенге		40554201	
		Итого в базовых ценах 2001 года		Тенге		40554201	

Итого в текущих ценах 2014года К-2,38968	Тенге	9691564
Итого с повышающим коэф. - 0,054	Тенге	9245632
Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге	184973
Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге	9430794
НДС 12%	Тенге	1131824
Всего к оплате	Тенге	10561928

Инвестор
Директор ТОО "Бастау Алем СК"
_____ Ермаков С.
Главный бухгалтер _____ Шотанов Ж.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ Хорошбаев С.К.