Заказчик: ТОО "AS-Инжиниринг Констракшн"
Подрядчик: ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес:
АО АЖК. ИлРЭС. Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП №1357

Утверждена
Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за февраль 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма	
		ДСП-37/КС/2012	от 26.11.2012г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 503,53000	4 021,01000	1 669,880	1 669,880					482,52000	4 503,53000
За текущий месяц	**4 503,53000**	**4 021,01000**	**1 669,880**	**1 669,880**					**482,52000**	**4 503,53000**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Утвержден
Приказом Председателя Агества РК по делам строительства
и жидищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик ТОО «AS-Инжиниринг Констракшн»
Подрядчик ТОО «Алатау Энерго Инжиниринг»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: АО АЖК. ИлРЭС.Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП №1357

Наименование обьекта: АО АЖК. ИлРЭС.Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП №1357

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-108 -1	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	3,48	9446,13	7362,67	32873	25622	12,22	43
					2083,45	152,21	7250	530	3,67	13
2.	Е0133-111 -1	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	опора	12,00	167,76	125,07	2013	1501	0,26	3
					42,69	3,71	512	45	0,07	1
3.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	3,48	19095,88	14725,34	66454	51244	24,44	85
					4166,91	304,43	14501	1059	7,34	26
4.	Е0133-111 -1	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	опора	12,00	351,27	250,14	4215	3002	0,52	6
					85,39	7,42	1025	89	0,13	2
5.	С151607-2 8	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,679	315700,00	--	214360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0133-101 -8	Демонтаж промежуточных одностоечных опор ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов	опора	22,00	4400,20	3426,48	96804	75382	5,98	132
					973,73	72,90	21422	1604	1,18	26
7.	Е0133-101 -11	Демонтаж сложных опор ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов	опора	8,00	11425,88	8246,36	91407	65971	19,43	155
					3179,52	240,30	25436	1922	3,10	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0133-103 -1	Установка промежуточных одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38	опора	22,00	5676,51	4758,40	124883	104685	4,65	102
					768,49	118,80	16907	2614	1,70	37
9.	Е0133-103 -2	Установка сложных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38	опора	8,00	12746,55	11070,56	101972	88564	9,08	73
					1495,99	230,18	11968	1841	3,78	30
10.	С12021-41 прим.	Узлы крепления У1 для сложных опор	т	0,0571	147100,00	--	8402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С	Стойки СВ-95-2 с гидроизоляцией	шт	38,00	8721,84	--	331430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Изолятор ТФ-20	шт	161,00	155,05	--	24964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Колпачок К5А	шт	161,00	11,87	--	1910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-680	Катанка, d 6,5 мм	кг	10,00	28,00	--	280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Траверсы ТН-9 с хомутами	шт	60,00	909,76	--	54586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С	Крючья КН-18	шт	41,00	385,42	--	15802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0133-114 -5	Демонтаж 1-фазных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 2/	шт	35,00	214,35	35,81	7502	1253	1,07	37
					178,54	13,50	6249	472	0,07	2
18.	Е0133-114 -5	Устройство 1-фазных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 2/	шт	35,00	416,18	57,30	14566	2006	1,86	65
					310,50	21,60	10868	756	0,11	4
19.	Е0133-114 -6	Демонтаж 3-фазных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 4/	шт	6,00	365,12	62,39	2191	374	1,81	11
					302,74	23,63	1816	142	0,11	1
20.	Е0133-114 -6	Устройство 3-фазных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную	шт	6,00	725,32	99,82	4352	599	3,14	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/количество проводов в ответвлении - 4/			526,50	37,80	3159	227	0,18	1
21.	С151601-129	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	1000м	0,15	114600,00 ---	-- --	17190 --	-- --	-- --	-- --
22.	Ц0108-149-1прим.	Подвеска натяжного троса с кабелем между опорой и домом	м	1025,00	82,56 27,00	55,56 12,48	84624 27675	56949 12792	0,17 0,07	172 74
23.	С151601-112	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х10 мм2	1000м	0,875	42400,00 ---	-- --	37100 --	-- --	-- --	-- --
24.	С11011-679	Натяжной тросс, d-2 мм	кг	25,11	31,00 ---	-- --	778 --	-- --	-- --	-- --
25.	С	Эмаль черная ПФ-115 Р-2000	кг	1,00	201,73 ---	-- --	202 --	-- --	-- --	-- --
26.	С01031-А19-1	Погрузка стоек при автомобильных перевозках	т	3,99	148,60 ---	-- --	593 --	-- --	-- --	-- --
27.	С01031-А19-2	Разгрузка стоек при автомобильных перевозках	т	3,99	141,40 ---	-- --	564 --	-- --	-- --	-- --
28.	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	7,22	152,80 ---	-- --	1103 --	-- --	-- --	-- --
29.	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	7,22	140,00 ---	-- --	1011 --	-- --	-- --	-- --
30.	С01031-А37-1	Погрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках	т	1,08	122,80 ---	-- --	132 --	-- --	-- --	-- --
31.	С01031-А37-2	Разгрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках	т	1,08	102,80 ---	-- --	111 --	-- --	-- --	-- --
32.	С010333-А5-2	Вывоз стоек и изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	т	11,21	63,23 12,64	-- --	709 142	-- --	0,27 --	3 --
33.	С010333-А	Вывоз провода и прочих материалов	т	1,08	50,58	--	54	--	0,21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-2	на промбазу РЭС, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2			10,12	--	11	--	--	--
34.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	22,50	152,80 --	-- --	3438 --	-- --	-- --	-- --
35.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	22,50	140,00 --	-- --	3150 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е010333-А 200-1	Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	т	22,50	790,31 --	790,31 158,06	17782 --	17782 3556	-- 3,32	-- 75
37.	Е010333-А 201-1	Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять	т	22,50	409,50 --	409,50 81,90	9214 --	9214 1843	-- 1,72	-- 39
38.	С01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,234	247,10 --	-- --	58 --	-- --	-- --	-- --
39.	С01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,234	234,30 --	-- --	55 --	-- --	-- --	-- --
40.	С01031-А3 7-1	Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках	т	0,1379	122,80 --	-- --	17 --	-- --	-- --	-- --
41.	С01031-А3 7-2	Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках	т	0,1379	102,80 --	-- --	14 --	-- --	-- --	-- --
42.	С010333-А 60-2	Перевозка конструкций металлических и прочих материалов, расстояние перевозки 60 км, класс груза 2	т	0,3719	340,11 68,02	-- --	126 25	-- --	1,43 --	1 --
43.	С010333-А 30-2	Перевозка конструкций металлических,провода и прочих материалов, расстояние перевозки	т	0,8514	201,69 40,34	-- --	172 34	-- --	0,85 --	1 --
44.	Е010335-А 5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	км	342,50	27,68 --	27,68 5,54	9479 --	9479 1896	-- 0,12	-- 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е010335-А 5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	км	65,00	22,14 ---	22,14 4,43	1439 ---	1439 288	-- 0,09	-- 6
ИТОГО:							1390082 149000	515066 31676		908 400

Накладные расходы :

На монтажные работы	64705
На общестроительные работы	120568
Всего накладных расходов:	185273
Итого с накладными	1575354

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	94521
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1669877
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1676555
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1693254
Затраты, связанными с командированием работников	194990
Итого с затратами, связанными с командированием работников	1888244
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3942166
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	78844
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4021010
Налог на добавленную стоимость, 12 %	482520
Итого с НДС	4503530

Принял: Сдал:

Заказчик: ТОО "AS-Инжиниринг Констракшн"
Подрядчик: ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес:
АО АЖК. ИлРЭС. Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП №1354

Утверждена
Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за февраль 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма	
		ДСП-37/КС/2012	от 26.11.2012г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 796,47000	4 282,56000	1 685,320	1 685,320					513,91000	4 796,47000
За текущий месяц	**4 796,47000**	**4 282,56000**	**1 685,320**	**1 685,320**					**513,91000**	**4 796,47000**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Утвержден
Приказом Председателя Агества РК по делам строительства
и жидищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик ТОО «AS-Инжиниринг Констракшн»
Подрядчик ТОО «Алатау Энерго Инжиниринг»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: АО АЖК. ИлРЭС.Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП №1354

Наименование обьекта: АО АЖК. ИлРЭС.Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП №1354

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-108 -1	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	2,56	9446,13	7362,67	24182	18848	12,22	31
					2083,45	152,21	5334	390	3,67	9
2.	Е0133-111 -1	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	опора	11,00	167,76	125,07	1845	1376	0,26	3
					42,69	3,71	470	41	0,07	1
3.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	2,56	19095,88	14725,34	48885	37697	24,44	63
					4166,91	304,43	10667	779	7,34	19
4.	Е0133-111 -1	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	опора	11,00	351,27	250,14	3864	2751	0,52	6
					85,59	7,42	939	82	0,13	1
5.	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,50	315700,00	--	157850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0133-101 -8	Демонтаж промежуточных одностоечных опор ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов	опора	14,00	4400,20	3426,48	61603	47971	5,98	84
					973,73	72,90	13632	1021	1,18	16
7.	Е0133-101 -11	Демонтаж сложных опор ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов	опора	9,00	11425,88	8246,36	102833	74217	19,43	175
					3179,52	240,30	28616	2163	3,10	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0133-103 -1	Установка промежуточных одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38	опора	14,00	5676,51	4758,40	79471	66618	4,65	65
					768,49	118,80	10759	1663	1,70	24
9.	Е0133-103 -2	Установка сложных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38	опора	9,00	12746,55	11070,56	114719	99635	9,08	82
					1495,99	230,18	13464	2072	3,78	34
10.	С12021-41 прим.	Узлы крепления У1 для сложных опор	т	0,0643	147100,00	--	9453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С	Стойки СВ-95-2 с гидроизоляцией	шт	32,00	8721,84	--	279099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Изолятор ТФ-20	шт	173,00	155,05	--	26825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Колпачок К5А	шт	173,00	11,87	--	2053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-68 0	Катанка, d 6,5 мм	кг	8,30	28,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Траверсы ТН-9 с хомутами	шт	46,00	909,76	--	41849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С	Крючья КН-18	шт	81,00	385,42	--	31219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0133-114 -5	Демонтаж 1-фазных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 2/	шт	73,00	214,35	35,81	15648	2614	1,07	78
					178,54	13,50	13033	985	0,07	5
18.	Е0133-114 -5	Устройство 1-фазных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 2/	шт	73,00	416,18	57,30	30381	4183	1,86	136
					310,50	21,60	22666	1577	0,11	8
19.	Е0133-114 -6	Демонтаж 3-фазных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 4/	шт	8,00	365,12	62,39	2921	499	1,81	14
					302,74	23,63	2422	189	0,11	1
20.	Е0133-114 -6	Устройство 3-фазных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную	шт	8,00	725,32	99,82	5803	799	3,14	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/количество проводов в ответвлении - 4/			526,50	37,80	4212	302	0,18	1
21.	С151601-129	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	1000м	0,20	114600,00 ---	-- --	22920 --	-- --	-- --	-- --
22.	Ц0108-149-1прим.	Подвеска натяжного троса с кабелем между опорой и домом	м	2025,00	82,56 27,00	55,56 12,48	167184 54675	112509 25272	0,17 0,07	340 147
23.	С151601-112	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х10 мм2	1000м	1,82	42400,00 ---	-- --	77380 --	-- --	-- --	-- --
24.	С11011-679	Натяжной тросс, d-2 мм	кг	49,61	31,00 ---	-- --	1538 --	-- --	-- --	-- --
25.	С	Эмаль черная ПФ-115 Р-2000	кг	1,00	201,73 ---	-- --	202 --	-- --	-- --	-- --
26.	С01031-А19-1	Погрузка стоек при автомобильных перевозках	т	3,36	148,60 ---	-- --	499 --	-- --	-- --	-- --
27.	С01031-А19-2	Разгрузка стоек при автомобильных перевозках	т	3,36	141,40 ---	-- --	475 --	-- --	-- --	-- --
28.	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	6,08	152,80 ---	-- --	929 --	-- --	-- --	-- --
29.	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	6,08	140,00 ---	-- --	851 --	-- --	-- --	-- --
30.	С01031-А37-1	Погрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках	т	0,9893	122,80 ---	-- --	121 --	-- --	-- --	-- --
31.	С01031-А37-2	Разгрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках	т	0,9893	102,80 ---	-- --	102 --	-- --	-- --	-- --
32.	С010333-А5-2	Вывоз стоек и изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	т	9,44	63,23 12,64	-- --	597 119	-- --	0,27 --	3 --
33.	С010333-А	Вывоз провода и прочих материалов	т	0,9893	50,58	--	50	--	0,21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-2	на промбазу РЭС, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2			10,12	--	10	--	--	--
34.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	24,00	152,80	--	3667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	т	24,00	140,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е010333-А 200-1	Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	т	24,00	790,31	790,31	18968	18968	--	--
					--	158,06	--	3794	3,32	80
37.	Е010333-А 201-1	Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять	т	24,00	409,50	409,50	9828	9828	--	--
					--	81,90	--	1966	1,72	41
38.	С01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,1794	247,10	--	44	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,1794	234,30	--	42	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С01031-А3 7-1	Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках	т	0,1999	122,80	--	25	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С01031-А3 7-2	Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках	т	0,1999	102,80	--	21	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С010333-А 60-2	Перевозка конструкций металлических и прочих материалов, расстояние перевозки 60 км, класс груза 2	т	0,3793	340,11	--	129	--	1,43	1
					68,02	--	26	--	--	--
43.	С010333-А 30-2	Перевозка конструкций металлических,провода и прочих материалов, расстояние перевозки	т	0,7921	201,69	--	160	--	0,85	1
					40,34	--	32	--	--	--
44.	Е010335-А 5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	км	365,00	27,68	27,68	10101	10101	--	--
					--	5,54	--	2020	0,12	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е010335-А 5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	км	65,00	22,14 ---	22,14 4,43	1439 --	1439 288	-- 0,09	-- 6
ИТОГО:							1361366 181076	510053 44602		1105 464

Накладные расходы :

На монтажные работы	95586
На общестроительные работы	132969
Всего накладных расходов:	228555
Итого с накладными	1589922

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	95395
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1685317
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1692058
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1708911
Затраты, связанными с командированием работников	302150
Итого с затратами, связанными с командированием работников	2011061
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4198588
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	83972
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4282560
Налог на добавленную стоимость, 12 %	513910
Итого с НДС	4796470

Принял: Сдал: