ЗАСТРОЙЩИК **ТОО " КазЭдемСтрой групп"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО " ТОИР"**

Наименование стройки - Строительство универсального технического центра, расположенного в районе микрорайона " Жас-Оркен" в г. Петропавловск СКО

Договор **№7 от 17.03. 2017г доп. Соглашение№1 к дог№7 от27.06.17г**

Наименование работ: Конструкции строительные

Обоснование: **Смета 2-1-2**

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Детали крепления кирпичных стен и перегородок. /КС-8/					
		Первый этаж					
		Армирование кирпичных перегородок первого этажа					
		Узлы крепления стен из кирпича к металлическому каркасу					
36	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**0,8250**		**101,77**	**84**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,0426	0,035143	782,92	28
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00033	830,04	0
		Итого оплата труда:				**33,68**	**28**
1.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000165	3363,40	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000165	830,04	0
1.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000165	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000165	1766,75	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000165	830,04	0
1.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,010725	44,82	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	1
1. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000023	327192,24	8
1. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000148	320207,22	48
		Итого материалов:				**66,80**	55
		НР первого уровня	%	54,2		18,26	15
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	4
		Накладные расходы	%	--		23,35	19
		Сметная прибыль	%	8		10,01	8
		Сметная стоимость:				**135,12**	**111**
		Сечение 4-4					
37	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0141**		**415209,55**	**5838**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=880,25)	чел-ч	42,7	0,600362	880,25	528
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,014482	830,04	12
		Итого оплата труда:				**38441,62**	**540**
2. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,298775	142,69	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,014482	1766,75	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,014482	830,04	12
		Итого эксплуатация машин:				**4851,91**	**68**
2. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01406	364883,95	5130
2. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000562	197175,18	111
		Итого материалов:				**372770,96**	**5241**
		НР первого уровня	%	62,1		23872,24	336
		НР второго уровня	%	4,24		18617,07	262
		Накладные расходы	%	--		42489,31	597
		Сметная прибыль	%	8		36615,91	515
		Сметная стоимость:				**494314,77**	**6950**
38	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Отрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,1949**		**61,58**	**74**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=918,06)	чел-ч	0,0295	0,03525	918,06	32
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000239	830,19	0
		Итого оплата труда:				**27,25**	**33**
3. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000119	3363,40	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000119	830,04	0
3. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000119	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000119	1766,75	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000119	830,04	0
3. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,013383	44,82	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 7	21-130704-3101	**Итого эксплуатация машин:**				**1,02**	**1**
3. 8	22-040101-0502	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000018	273897,54	5
		Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000108	326281,53	35
		Итого материалов:				**33,47**	**40**
		НР первого уровня	%	54,2		14,77	18
		НР второго уровня	%	4,24		3,24	4
		Накладные расходы	%	--		18,01	22
		Сметная прибыль	%	8		6,37	8
		Сметная стоимость:				**85,95**	**103**
39	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**1,1949**		**101,77**	**122**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,0426	0,050903	782,92	40
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000478	829,99	0
		Итого оплата труда:				**33,68**	**40**
4. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000239	3363,40	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000239	830,04	0
4. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000239	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000239	1766,75	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000239	830,04	0
4. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,015534	44,82	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 7	22-040601-0501	**Итого эксплуатация машин:**				**1,62**	**2**
4. 8	22-040705-0402	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000033	327192,24	11
		Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000215	320207,22	69
		Итого материалов:				**66,80**	**80**
		НР первого уровня	%	54,2		18,26	22
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	6
		Накладные расходы	%	--		23,35	28
		Сметная прибыль	%	8		10,01	12
		Сметная стоимость:				**135,12**	**161**
40	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,0067**		**240595,73**	**1622**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	56,4	0,380136	763,71	290
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,00364	830,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**43521,47**	**293**
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,00155	3522,11	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,00155	830,04	1
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,002089	1766,75	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,002089	830,04	2
		Итого эксплуатация машин:				**1357,78**	**9**
5. 5	21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00674	196164,71	1322
		Итого материалов:				**196164,71**	**1322**
		НР первого уровня	%	50,8		22108,90	149
		НР второго уровня	%	4,24		11138,68	75
		Накладные расходы	%	--		33247,58	224
		Сметная прибыль	%	8		21907,47	148
		Сметная стоимость:				**295750,78**	**1993**
		Узел сопряжения кирпичной перегородки стеной из блоков "Экотон"					
41	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,0088**		**240595,73**	**2122**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	56,4	0,497448	763,71	380
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,004763	830,04	4
		Итого оплата труда:				**43521,47**	**384**
6. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,002029	3522,11	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,002029	830,04	2
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,002734	1766,75	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,002734	830,04	2
		Итого эксплуатация машин:				**1357,78**	**12**
6. 5	21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00882	196164,71	1730
		Итого материалов:				**196164,71**	**1730**
		НР первого уровня	%	50,8		22108,90	195
		НР второго уровня	%	4,24		11138,68	98
		Накладные расходы	%	--		33247,58	293
		Сметная прибыль	%	8		21907,47	193
		Сметная стоимость:				**295750,78**	**2609**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9861**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9861**
	Материалы -		Тенге				**8468**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1318**
		Накладные расходы -	Тенге				**1183**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**734**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				449
		Сметная прибыль -	Тенге				884
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11928
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1318
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11928
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1318
		РАЗДЕЛ 3.Детали крепления стен из пеноблоков "Экотон". /КС-9/					
		Первый этаж					
73	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций**	т	0,0154		240595,73	3708
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	56,4	0,869124	763,71	664
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,008321	830,04	7
		Итого оплата труда:				**43521,47**	**671**
7. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,003544	3522,11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,003544	830,04	3
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,004777	1766,75	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,004777	830,04	4
		Итого эксплуатация машин:				**1357,78**	**21**
7. 5	21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01541	196164,71	3023
		Итого материалов:				**196164,71**	**3023**
		НР первого уровня	%	50,8		22108,90	341
		НР второго уровня	%	4,24		11138,68	172
		Накладные расходы	%	--		33247,58	512
		Сметная прибыль	%	8		21907,47	338
		Сметная стоимость:				**295750,78**	**4558**
74	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,0050		415209,55	2093
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=880,25)	чел-ч	42,7	0,215208	880,25	189
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,005191	830,04	4
		Итого оплата труда:				**38441,62**	**194**
8. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,1071	142,69	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,005191	1766,75	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,005191	830,04	4
		Итого эксплуатация машин:				**4851,91**	**24**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00504	364883,95	1839
8. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000202	197175,18	40
		Итого материалов:				**372770,96**	**1879**
		НР первого уровня	%	62,1		23872,24	120
		НР второго уровня	%	4,24		18617,07	94
		Накладные расходы	%	--		42489,31	214
		Сметная прибыль	%	8		36615,91	185
		Сметная стоимость:				**494314,77**	**2491**
75	**21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем /6/10х35/**	**шт**	**9,6000**		**22,59**	**217**
		НР второго уровня	%	4,24		0,96	9
		Накладные расходы	%	--		0,96	9
		Сметная прибыль	%	8		1,88	18
		Сметная стоимость:				**25,43**	**244**
76	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,4243**		**61,58**	**26**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=918,06)	чел-ч	0,0295	0,012517	918,06	11
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000085	829,60	0
		Итого оплата труда:				**27,25**	**12**
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000042	3363,40	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000042	830,04	0
10. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000042	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000042	1766,75	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000042	830,04	0
10. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,004752	44,82	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	--
10. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000006	273897,54	2
10. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000038	326281,53	12
		Итого материалов:				**33,47**	**14**
		НР первого уровня	%	54,2		14,77	6
		НР второго уровня	%	4,24		3,24	1
		Накладные расходы	%	--		18,01	8
		Сметная прибыль	%	8		6,37	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4.Устройство лестниц.					
		Лестница Л-1					
100	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**21,0000**		**475,41**	**9984**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,49	10,29	773,01	7954
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,0378	819,50	31
		Итого оплата труда:				**380,25**	**7985**
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0042	1364,14	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0042	735,19	3
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,0336	1766,75	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,0336	830,04	28
		Итого эксплуатация машин:				**3,10**	**65**
12. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,0651	84,66	6
12. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,1764	162,18	29
12. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,01449	133209,81	1930
		Итого материалов:				**93,54**	**1964**
		НР первого уровня	%	54,8		208,38	4376
		НР второго уровня	%	4,24		28,99	609
		Накладные расходы	%	--		237,37	4985
		Сметная прибыль	%	8		57,02	1197
		Сметная стоимость:				**769,81**	**16166**
101	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**16,5000**		**450,72**	**7437**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	0,415	6,848	810,82	5552
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,42735	816,12	349
		Итого оплата труда:				**357,63**	**5901**
13. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,0627	1364,14	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,0627	735,19	46
13. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,957	142,69	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,36465	1766,75	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,36465	830,04	303
		Итого эксплуатация машин:				**52,50**	**866**
13. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,02475	14839,22	367
13. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0033	197175,18	651
13. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0165	30,00	0
		Итого материалов:				**61,72**	**1018**
		НР первого уровня	%	62,1		222,09	3664
		НР второго уровня	%	4,24		28,53	471

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		250,61	4135
		Сметная прибыль	%	8		56,11	926
		Сметная стоимость:				757,44	12498
102	**ПРАЙС-ЛИСТ "Алкон+"**	**Ограждение лестничное с ник.покрытием**	**м**	**16,5000**		**15524,49**	**256154**
		НР второго уровня	%	4,24		658,24	10861
		Накладные расходы	%	--		658,24	10861
		Сметная прибыль	%	8		1294,62	21361
		Сметная стоимость:				**17477,35**	**288376**
103	**21-130201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**ПРИМ. Анкер-гильза HLC 16x100/50**	**шт.**	**12,0000**		**159,44**	**1913**
		НР второго уровня	%	4,24		6,76	81
		Накладные расходы	%	--		6,76	81
		Сметная прибыль	%	8		13,30	160
		Сметная стоимость:				**179,50**	**2154**
		Лестница Л-2					
125	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**21,0000**		**475,41**	**9984**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,49	10,29	773,01	7954
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,0378	819,50	31
		Итого оплата труда:				**380,25**	**7985**
16. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0042	1364,14	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0042	735,19	3
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,0336	1766,75	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,0336	830,04	28
		Итого эксплуатация машин:				**3,10**	**65**
16. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,0651	84,66	6
16. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,1764	162,18	29
16. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,01449	133209,81	1930
		Итого материалов:				**93,54**	**1964**
		НР первого уровня	%	54,8		208,38	4376
		НР второго уровня	%	4,24		28,99	609
		Накладные расходы	%	--		237,37	4985
		Сметная прибыль	%	8		57,02	1197
		Сметная стоимость:				**769,81**	**16166**

1	2	3	4	5	6	7	8
126	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**16,5000**		**450,72**	**7437**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	0,415	6,848	810,82	5552
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,42735	816,12	349
		Итого оплата труда:				**357,63**	**5901**
17. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,0627	1364,14	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,0627	735,19	46
17. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,957	142,69	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,36465	1766,75	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,36465	830,04	303
		Итого эксплуатация машин:				**52,50**	**866**
17. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,02475	14839,22	367
17. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0033	197175,18	651
17. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0165	30,00	0
		Итого материалов:				**61,72**	**1018**
		НР первого уровня	%	62,1		222,09	3664
		НР второго уровня	%	4,24		28,53	471
		Накладные расходы	%	--		250,61	4135
		Сметная прибыль	%	8		56,11	926
		Сметная стоимость:				**757,44**	**12498**
127	**ПРАЙС-ЛИСТ "Алкоп+"**	**Ограждение лестничное с шк.покрытием**	**м**	**16,5000**		**15524,49**	**256154**
		НР второго уровня	%	4,24		658,24	10861
		Накладные расходы	%	--		658,24	10861
		Сметная прибыль	%	8		1294,62	21361
		Сметная стоимость:				**17477,35**	**288376**
128	**21-130201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**ПРИМ. Анкер-гильза HLC 16x100/50**	**шт.**	**12,0000**		**159,44**	**1913**
		НР второго уровня	%	4,24		6,76	81
		Накладные расходы	%	--		6,76	81
		Сметная прибыль	%	8		13,30	160
		Сметная стоимость:				**179,50**	**2154**
154	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**19,9716**		**475,41**	**9495**

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,49	9,786	773,01	7565
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,035949	819,50	29
		Итого оплата труды:				**380,25**	**7594**
20. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,003994	1364,14	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003994	735,19	3
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,031955	1766,75	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,031955	830,04	27
		Итого эксплуатация машин:				**3,10**	**62**
20. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,061912	84,66	5
20. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,167761	162,18	27
20. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,01378	133209,81	1836
		Итого материалов:				**93,54**	**1868**
		НР первого уровня	%	54,8		208,38	4162
		НР второго уровня	%	4,24		28,99	579
		Накладные расходы	%	--		237,37	4741
		Сметная прибыль	%	8		57,02	1139
		Сметная стоимость:				**769,81**	**15374**
155	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**8,8000**		**450,72**	**3966**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	0,415	3,652	810,82	2961
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,22792	816,12	186
		Итого оплата труда:				**357,63**	**3147**
21. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,03344	1364,14	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,03344	735,19	25
21. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,5104	142,69	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,19448	1766,75	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,19448	830,04	161
		Итого эксплуатация машин:				**52,50**	**462**
21. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0132	14839,22	196
21. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00176	197175,18	347
21. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0088	30,00	0
		Итого материалов:				**61,72**	**543**
		НР первого уровня	%	62,1		222,09	1954
		НР второго уровня	%	4,24		28,53	251
		Накладные расходы	%	--		250,61	2205
		Сметная прибыль	%	8		56,11	494
		Сметная стоимость:				**757,44**	**6665**
156	**ПРАЙС-ЛИСТ "Алкоп+"**	**Ограждение лестничное с нжл.покрытием**	**м**	**8,8000**		**15524,49**	**136616**
		НР второго уровня	%	4,24		658,24	5792

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		658,24	5792
		Сметная прибыль	%	8		1294,62	11393
		Сметная стоимость:				**17477,35**	**153801**
157	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами**	**шт**	**12,0000**		**93,70**	**1124**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,119	1,428	782,92	1118
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0036	830,03	3
		Итого оплата труда:				**93,42**	**1121**
23. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0036	1766,75	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0036	830,04	3
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**6**
		НР первого уровня	%	60,9		56,89	683
		НР второго уровня	%	4,24		6,38	77
		Накладные расходы	%	--		63,28	759
		Сметная прибыль	%	8		12,56	151
		Сметная стоимость:				**169,53**	**2034**
158	**21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0019**		**236303,40**	**448**
		НР второго уровня	%	4,24		10019,26	19
		Накладные расходы	%	--		10019,26	19
		Сметная прибыль	%	8		19705,81	37
		Сметная стоимость:				**266028,48**	**504**
159	**21-130201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**ПРИМ. Анкер-гильза HLC 16x100/50**	**шт.**	**6,0000**		**159,44**	**957**
		НР второго уровня	%	4,24		6,76	41
		Накладные расходы	%	--		6,76	41
		Сметная прибыль	%	8		13,30	80
		Сметная стоимость:				**179,50**	**1077**
		Лестница Л-4					
178	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм /косоуров/**	**м2**	**26,3340**		**660,72**	**17399**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	0,45	11,85	842,43	9983
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,574081	737,37	423

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**395,17**	**10406**
26. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,013167	3363,40	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,013167	830,04	11
26. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,513513	784,38	403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,513513	735,19	378
26. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,047401	1364,14	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,047401	735,19	35
		Итого эксплуатация машин:				**19,43**	**512**
26. 6	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	89,351	77,21	6899
26. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,194872	30,00	6
		Итого материалов:				**262,20**	**6905**
		НР первого уровня	%	54,8		216,55	5703
		НР второго уровня	%	4,24		37,20	980
		Накладные расходы	%	--		253,75	6682
		Сметная прибыль	%	8		73,16	1927
		Сметная стоимость:				**987,63**	**26008**
179	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**26,3340**		**475,41**	**12520**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,49	12,904	773,01	9975
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,047401	819,50	39
		Итого оплата труда:				**380,25**	**10014**
27. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,005267	1364,14	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005267	735,19	4
27. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,042134	1766,75	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,042134	830,04	35
		Итого эксплуатация машин:				**3,10**	**82**
27. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,081635	84,66	7
27. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,221206	162,18	36
27. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,01817	133209,81	2420
		Итого материалов:				**93,54**	**2463**
		НР первого уровня	%	54,8		208,38	5487
		НР второго уровня	%	4,24		28,99	763
		Накладные расходы	%	--		237,37	6251
		Сметная прибыль	%	8		57,02	1502
		Сметная стоимость:				**769,81**	**20272**
180	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**20,0000**		**450,72**	**9014**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	0,415	8,3	810,82	6730
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,518	816,12	423

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**357,63**	**7153**
28. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,076	1364,14	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,076	735,19	56
28. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	1,16	142,69	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,442	1766,75	781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,442	830,04	367
		Итого эксплуатация машин:				**52,50**	**1050**
28. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,03	14839,22	445
28. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,004	197175,18	789
28. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,02	30,00	1
		Итого материалов:				**61,72**	**1234**
		НР первого уровня	%	62,1		222,09	4442
		НР второго уровня	%	4,24		28,53	571
		Накладные расходы	%	--		250,61	5012
		Сметная прибыль	%	8		56,11	1122
		Сметная стоимость:				**757,44**	**15149**
181	**ПРАЙС-ЛИСТ "Алкон+"**	**Ограждение лестничное с пик.покрытием**	**м**	**20,0000**		**15524,49**	**310490**
		НР второго уровня	%	4,24		658,24	13165
		Накладные расходы	%	--		658,24	13165
		Сметная прибыль	%	8		1294,62	25892
		Сметная стоимость:				**17477,35**	**349547**
182	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами**	**шт**	**16,0000**		**93,70**	**1499**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,119	1,904	782,92	1491
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0048	830,04	4
		Итого оплата труда:				**93,42**	**1495**
30. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0048	1766,75	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0048	830,04	4
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**8**
		НР первого уровня	%	60,9		56,89	910
		НР второго уровня	%	4,24		6,38	102
		Накладные расходы	%	--		63,28	1012
		Сметная прибыль	%	8		12,56	201
		Сметная стоимость:				**169,53**	**2712**
183	**21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0025**		**236303,40**	**597**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		10019,26	25
		Накладные расходы	%	--		10019,26	25
		Сметная прибыль	%	8		19705,81	50
		Сметная стоимость:				**266028,48**	**673**
184	**21-13020 I-1107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**ПРИМ. Анкер-гильза HLC 16x100/50**	**шт.**	**6,0000**		**159,44**	**957**
		НР второго уровня	%	4,24		6,76	41
		Накладные расходы	%	--		6,76	41
		Сметная прибыль	%	8		13,30	80
		Сметная стоимость:				**179,50**	**1077**
		Лестница Л-5					
211	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм /косоуров/**	**м2**	**11,0880**		**660,72**	**7326**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	0,45	4,99	842,43	4203
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,241718	737,37	178
		Итого оплата труда:				**395,17**	**4382**
33. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,005544	3363,40	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,005544	830,04	5
33. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,216216	784,38	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,216216	735,19	159
33. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,019958	1364,14	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,019958	735,19	15
		Итого эксплуатация машин:				**19,43**	**215**
33. 6	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	37,622	77,21	2905
33. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,082051	30,00	2
		Итого материалов:				**262,20**	**2907**
		НР первого уровня	%	54,8		216,55	2401
		НР второго уровня	%	4,24		37,20	412
		Накладные расходы	%	--		253,75	2814
		Сметная прибыль	%	8		73,16	811
		Сметная стоимость:				**987,63**	**10951**
212	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**11,0880**		**475,41**	**5271**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,49	5,433	773,01	4200
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,019958	819,50	16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**380,25**	**4216**
34. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,002218	1364,14	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002218	735,19	2
34. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,017741	1766,75	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,017741	830,04	15
		Итого эксплуатация машин:				**3,10**	**34**
34. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,034373	84,66	3
34. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,093139	162,18	15
34. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,007651	133209,81	1019
		Итого материалов:				**93,54**	**1037**
		НР первого уровня	%	54,8		208,38	2310
		НР второго уровня	%	4,24		28,99	321
		Накладные расходы	%	--		237,37	2632
		Сметная прибыль	%	8		57,02	632
		Сметная стоимость:				**769,81**	**8536**
213	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений без поручня**	м	**16,8000**		**450,72**	**7572**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	0,415	6,972	810,82	5653
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,43512	816,12	355
		Итого оплата труда:				**357,63**	**6008**
35. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,06384	1364,14	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,06384	735,19	47
35. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,9744	142,69	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,37128	1766,75	656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,37128	830,04	308
		Итого эксплуатация машин:				**52,50**	**882**
35. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0252	14839,22	374
35. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00336	197175,18	663
35. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0168	30,00	1
		Итого материалов:				**61,72**	**1037**
		НР первого уровня	%	62,1		222,09	3731
		НР второго уровня	%	4,24		28,53	479
		Накладные расходы	%	--		250,61	4210
		Сметная прибыль	%	8		56,11	943
		Сметная стоимость:				**757,44**	**12725**
214	**ПРАЙС-ЛИСТ "Алкон+"**	**Ограждение лестничное с пик.покрытием**	м	**16,8000**		**15524,49**	**260812**
		НР второго уровня	%	4,24		658,24	11058
		Накладные расходы	%	--		658,24	11058
		Сметная прибыль	%	8		1294,62	21750

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**17477,35**	**293620**
		Лестница Л-6					
232	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм /косоуров/**	**м2**	**19,9716**		**660,72**	**13196**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	0,45	8,987	842,43	7571
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,435381	737,37	321
		Итого оплата труда:				**395,17**	**7892**
37. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,009986	3363,40	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,009986	830,04	8
37. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,389446	784,38	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,389446	735,19	286
37. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,035949	1364,14	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,035949	735,19	26
		Итого эксплуатация машин:				**19,43**	**388**
37. 6	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	67,764	77,21	5232
37. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,14779	30,00	4
		Итого материалов:				**262,20**	**5236**
		НР первого уровня	%	54,8		216,55	4325
		НР второго уровня	%	4,24		37,20	743
		Накладные расходы	%	--		253,75	5068
		Сметная прибыль	%	8		73,16	1461
		Сметная стоимость:				**987,63**	**19725**
233	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**19,9716**		**475,41**	**9495**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,49	9,786	773,01	7565
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,035949	819,50	29
		Итого оплата труда:				**380,25**	**7594**
38. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,003994	1364,14	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003994	735,19	3
38. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,031955	1766,75	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,031955	830,04	27
		Итого эксплуатация машин:				**3,10**	**62**
38. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,061912	84,66	5
38. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,167761	162,18	27
38. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,01378	133209,81	1836
		Итого материалов:				**93,54**	**1868**
		НР первого уровня	%	54,8		208,38	4162
		НР второго уровня	%	4,24		28,99	579

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		237,37	4741
		Сметная прибыль	%	8		57,02	1139
		Сметная стоимость:				**769,81**	**15374**
234	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**8,8000**		**450,72**	**3966**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	0,415	3,652	810,82	2961
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,22792	816,12	186
		Итого оплата труда:				**357,63**	**3147**
39. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,03344	1364,14	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,03344	735,19	25
39. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,5104	142,69	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,19448	1766,75	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,19448	830,04	161
		Итого эксплуатация машин:				**52,50**	**462**
39. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0132	14839,22	196
39. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00176	197175,18	347
39. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0088	30,00	0
		Итого материалов:				**61,72**	**543**
		НР первого уровня	%	62,1		222,09	1954
		НР второго уровня	%	4,24		28,53	251
		Накладные расходы	%	--		250,61	2205
		Сметная прибыль	%	8		56,11	494
		Сметная стоимость:				**757,44**	**6665**
235	**ПРАЙС-ЛИСТ "Алкон+"**	**Ограждение лестничное с нжк.покрытием**	**м**	**8,8000**		**15524,49**	**136616**
		НР второго уровня	%	4,24		658,24	5792
		Накладные расходы	%	--		658,24	5792
		Сметная прибыль	%	8		1294,62	11393
		Сметная стоимость:				**17477,35**	**153801**
236	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами**	**шт**	**12,0000**		**93,70**	**1124**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,119	1,428	782,92	1118
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0036	830,03	3
		Итого оплата труда:				**93,42**	**1121**
41. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0036	1766,75	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0036	830,04	3
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**6**
		НР первого уровня	%	60,9		56,89	683
		НР второго уровня	%	4,24		6,38	77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		63,28	759
		Сметная прибыль	%	8		12,56	151
		Сметная стоимость:				**169,53**	**2034**
237	**21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0019**		**236303,40**	**448**
		НР второго уровня	%	4,24		10019,26	19
		Накладные расходы	%	–		10019,26	19
		Сметная прибыль	%	8		19705,81	37
		Сметная стоимость:				**266028,48**	**504**
238	**21-130201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**ПРИМ. Анкер-гильза HLC 16x100/50**	**шт.**	**6,0000**		**159,44**	**957**
		НР второго уровня	%	4,24		6,76	41
		Накладные расходы	%	–		6,76	41
		Сметная прибыль	%	8		13,30	80
		Сметная стоимость:				**179,50**	**1077**
		Лестница Л-7					
257	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм /косоуров/**	**м2**	**3,3464**		**660,72**	**2211**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	0,45	1,506	842,43	1269
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,072952	737,37	54
		Итого оплата труда:				**395,17**	**1322**
44. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,001673	3363,40	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,001673	830,04	1
44. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,065255	784,38	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,065255	735,19	48
44. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,006024	1364,14	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,006024	735,19	4
		Итого эксплуатация машин:				**19,43**	**65**
44. 6	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	11,354	77,21	877
44. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,024763	30,00	1
		Итого материалов:				**262,20**	**877**
		НР первого уровня	%	54,8		216,55	725
		НР второго уровня	%	4,24		37,20	124
		Накладные расходы	%	–		253,75	849

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		73,16	245
		Сметная стоимость:				**987,63**	**3305**
258	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**3,3464**		**475,41**	**1591**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,49	1,64	773,01	1268
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,006024	819,50	5
		Итого оплата труда:				**380,25**	**1272**
45. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,000669	1364,14	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000669	735,19	0
45. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,005354	1766,75	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,005354	830,04	4
		Итого эксплуатация машин:				**3,10**	**10**
45. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,010374	84,66	1
45. 6	21-130812-0401	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,02811	162,18	5
45. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,002309	133209,81	308
		Итого материалов:				**93,54**	**313**
		НР первого уровня	%	54,8		208,38	697
		НР второго уровня	%	4,24		28,99	97
		Накладные расходы	%	--		237,37	794
		Сметная прибыль	%	8		57,02	191
		Сметная стоимость:				**769,81**	**2576**
259	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений без поручня**	**м**	**3,2000**		**450,72**	**1442**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	0,415	1,328	810,82	1077
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,08288	816,12	68
		Итого оплата труда:				**357,63**	**1144**
46. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,01216	1364,14	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,01216	735,19	9
46. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,1856	142,69	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,07072	1766,75	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,07072	830,04	59
		Итого эксплуатация машин:				**52,50**	**168**
46. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0048	14839,22	71
46. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00064	197175,18	126
46. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0032	30,00	0
		Итого материалов:				**61,72**	**198**
		НР первого уровня	%	62,1		222,09	711
		НР второго уровня	%	4,24		28,53	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		250,61	802
		Сметная прибыль	%	8		56,11	180
		Сметная стоимость:				757,44	2424
260	**ПРАЙС-ЛИСТ "Алкон+"**	**Ограждение лестничное с нпк.покрытием**	**м**	**3,2000**		**15524,49**	**49678**
		НР второго уровня	%	4,24		658,24	2106
		Накладные расходы	%	--		658,24	2106
		Сметная прибыль	%	8		1294,62	4143
		Сметная стоимость:				**17477,35**	**55928**
261	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами**	**шт**	**4,0000**		**93,70**	**375**
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,119	0,476	782,92	373
48.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0012	830,00	1
		Итого оплата труда:				**93,42**	**374**
48.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0012	1766,75	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0012	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**2**
		НР первого уровня	%	60,9		56,89	228
		НР второго уровня	%	4,24		6,38	26
		Накладные расходы	%	--		63,28	253
		Сметная прибыль	%	8		12,56	50
		Сметная стоимость:				**169,53**	**678**
262	**21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0006**		**236303,40**	**149**
		НР второго уровня	%	4,24		10019,26	6
		Накладные расходы	%	--		10019,26	6
		Сметная прибыль	%	8		19705,81	12
		Сметная стоимость:				**266028,48**	**168**
263	**21-130201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**ПРИМ. Анкер-гильза HLC 16x100/50**	**шт.**	**6,0000**		**159,44**	**957**
		НР второго уровня	%	4,24		6,76	41
		Накладные расходы	%	--		6,76	41
		Сметная прибыль	%	8		13,30	80
		Сметная стоимость:				**179,50**	**1077**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1559244**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1555121
		Материалы -	Тенге				32996
		Всего заработная плата -	Тенге				103065
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1415815
		Накладные расходы -	Тенге				127277
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				58845
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				68432
		Сметная прибыль -	Тенге				134592
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1816990
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				129
		Сметная заработная плата -	Тенге				103065
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				4123
		Всего заработная плата -	Тенге				4110
		Накладные расходы -	Тенге				2784
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2503
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				281
		Сметная прибыль -	Тенге				553
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				7459
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4110
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1824449
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				134
		Сметная заработная плата -	Тенге				107175
		РАЗДЕЛ 7.Вход В-1					
		Каркас навеса входа №1					
298	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	**т**	**0,2838**		**346299,60**	**98268**
		НР второго уровня	%	4,24		14683,10	4167
		Накладные расходы	%	–		14683,10	4167
		Сметная прибыль	%	8		28878,62	8195
		Сметная стоимость:				**389861,32**	**110630**
299	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за 2 раза**	**м2**	**9,3553**		**101,77**	**952**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,0426	0,398535	782,92	312
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,003742	830,04	3
		Итого оплата труда:				**33,68**	**315**

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001871	3363,40	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001871	830,04	2
52. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001871	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001871	1766,75	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001871	830,04	2
52. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,121619	44,82	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	15
52. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000262	327192,24	86
52. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001684	320207,22	539
		Итого материалов:				**66,80**	**625**
		НР первого уровня	%	54,2		18,26	171
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	48
		Накладные расходы	%	--		23,35	218
		Сметная прибыль	%	8		10,01	94
		Сметная стоимость:				**135,12**	**1264**
300	**11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2ПРИМ.**	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами /навеса "Полигаль"/**	**м2 поверхности**	**14,2000**		**3451,86**	**49016**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	0,845	11,999	801,52	9617
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,03124	830,04	26
		Итого оплата труда:				**679,11**	**9643**
53. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	3,55	9,03	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,03124	1766,75	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,03124	830,04	26
		Итого эксплуатация машин:				**6,14**	**87**
53. 5	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,000355	230637,96	82
53. 6	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,014626	2682201,18	39230
		Итого материалов:				**2768,43**	**39312**
		НР первого уровня	%	62,1		421,73	5989
		НР второго уровня	%	4,24		164,24	2332
		Накладные расходы	%	--		585,97	8321
		Сметная прибыль	%	8		323,03	4587
		Сметная стоимость:				**4360,86**	**61924**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**148237**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**49968**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы –		Тенге				39937
	Всего заработная плата -		Тенге				9958
		Накладные расходы -	Тенге				8539
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				6159
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2380
		Сметная прибыль -	Тенге				4681
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				63188
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12
		Сметная заработная плата -	Тенге				9958
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				98268
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				98268
		Накладные расходы -	Тенге				4167
		Сметная прибыль -	Тенге				8195
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				110630
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				173818
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12
		Сметная заработная плата -	Тенге				9958
		РАЗДЕЛ 8.Вход В-2					
		Подпорная стена ПС-1					
317	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,4417**		**101,77**	**45**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,0426	0,018817	782,92	15
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000177	830,27	0
		Итого оплата труда:				**33,68**	**15**
54. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000088	3363,40	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000088	830,04	0
54. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000088	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
54. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000088	1766,75	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000088	830,04	0
54. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,005742	44,82	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**1**
54. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000012	327192,24	4
54. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00008	320207,22	25
		Итого материалов:				**66,80**	**30**
		НР первого уровня	%	54,2		18,26	8
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	2
		Накладные расходы	%	–		23,35	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10,01	4
		Сметная стоимость:				**135,12**	**60**
		Каркас навеса входа №2					
318	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**т**	**0,3697**		**57879,15**	**21397**
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	56,5	20,887	754,41	15758
55.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	1,334	962,54	1284
		Итого оплата труда:				**46097,01**	**17041**
55.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,036969	234,58	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,044362	3039,01	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,044362	1113,33	49
55.5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	1,187	3905,85	4635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	1,187	955,87	1135
55.6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,032532	5298,80	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,032532	1286,28	42
55.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,07024	1766,75	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,07024	830,04	58
55.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,539742	17,05	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13752,79**	**5084**
55.9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000717	180377,15	129
55.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,011091	66,30	1
55.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006913	2605,57	18
55.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000074	327491,59	24
55.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000381	33736,70	13
55.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000163	381819,66	62
55.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003697	196,55	1
55.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,443623	177,18	79
55.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,133087	91,04	12
55.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000037	1774323,66	66
55.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000163	200244,36	33
55.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000115	326281,53	37

1	2	3	4	5	6	7	8
55.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000222	365442,39	81
		Итого материалов:				**1502,20**	**555**
		НР первого уровня	%	60,9		28073,08	10378
		НР второго уровня	%	4,24		3644,37	1347
		Накладные расходы	%	--		31717,45	11725
		Сметная прибыль	%	8		7167,73	2650
		Сметная стоимость:				**96764,33**	**35772**
319	**11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка каркасов в целом**	**т**	**0,3697**		**4754,83**	**1758**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,7=1066,21)	чел-ч	2,96	1,094	1066,21	1167
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000739	830,03	1
		Итого оплата труда:				**3157,64**	**1167**
56. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,87	1,061	234,58	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,029575	21,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,35	0,12939	131,58	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000739	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000739	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**724,53**	**268**
56. 7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,001553	208172,82	323
		Итого материалов:				**874,33**	**323**
		НР первого уровня	%	60,9		1923,00	711
		НР второго уровня	%	4,24		283,14	105
		Накладные расходы	%	--		2206,14	816
		Сметная прибыль	%	8		556,88	206
		Сметная стоимость:				**7517,86**	**2779**
320	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	**т**	**0,3697**		**346299,60**	**128022**
		НР второго уровня	%	4,24		14683,10	5428
		Накладные расходы	%	--		14683,10	5428
		Сметная прибыль	%	8		28878,62	10676
		Сметная стоимость:				**389861,32**	**144126**

1	2	3	4	5	6	7	8
321	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за 2 раза**	**м2**	**12,2854**		**101,77**	**1250**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,0426	0,523359	782,92	410
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,004914	830,05	4
		Итого оплата труда:				**33,68**	**414**
58. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002457	3363,40	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002457	830,04	2
58. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002457	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002457	1766,75	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002457	830,04	2
58. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,15971	44,82	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**20**
58. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000344	327192,24	113
58. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002211	320207,22	708
		Итого материалов:				**66,80**	**821**
		НР первого уровня	%	54,2		18,26	224
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	63
		Накладные расходы	%	--		23,35	287
		Сметная прибыль	%	8		10,01	123
		Сметная стоимость:				**135,12**	**1660**
322	**11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2ПРИМ.**	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами /навеса "Полигаль"/**	**м2 поверхности**	**20,0000**		**3451,86**	**69037**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	0,845	16,9	801,52	13546
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,044	830,04	37
		Итого оплата труда:				**679,11**	**13582**
59. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	5	9,03	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,044	1766,75	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,044	830,04	37
		Итого эксплуатация машин:				**6,14**	**123**
59. 5	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,0005	230637,96	115
59. 6	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,0206	2682201,18	55253
		Итого материалов:				**2768,43**	**55369**
		НР первого уровня	%	62,1		421,73	8435
		НР второго уровня	%	4,24		164,24	3285

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		585,97	11719
		Сметная прибыль	%	8		323,03	6461
		Сметная стоимость:				**4360,86**	**87217**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**221509**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**70332**
	Материалы -		Тенге				**56219**
	Всего заработная плата -		Тенге				**14011**
		Накладные расходы -	Тенге				**12016**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**8667**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3349**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6588**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**88937**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14011**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**151177**
	Материалы -		Тенге				**879**
	Всего заработная плата -		Тенге				**18209**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**128022**
		Накладные расходы -	Тенге				**17969**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11089**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6880**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13532**
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**182678**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18209**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**271615**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32220**
		РАЗДЕЛ 9.Вход В-3					
		Каркас навеса входа №3					
340	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**т**	**0,1794**		**57879,15**	**10382**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	56,5	10,135	754,41	7646
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,647187	962,54	623
		Итого оплата труда:				**46097,01**	**8269**
60. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,017938	234,58	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,021525	3039,01	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,021525	1113,33	24
60. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,575796	3905,85	2249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,575796	955,87	550
60. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,015785	5298,80	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,015785	1286,28	20
60. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,034081	1766,75	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,034081	830,04	28
60. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,261888	17,05	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13752,79**	**2467**
60. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000348	180377,15	63
60.10	21-050307-1913	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005381	66,30	0
60.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003354	2605,57	9
60.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000036	327491,59	12
60.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000185	33736,70	6
60.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000079	381819,66	30
60.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001794	196,55	0
60.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,215251	177,18	38
60.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,064575	91,04	6
60.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000018	1774323,66	32
60.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000079	200244,36	16
60.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000056	326281,53	18
60.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000108	365442,39	39
		Итого материалов:				**1502,20**	**269**
		НР первого уровня	%	60,9		28073,08	5036
		НР второго уровня	%	4,24		3644,37	654
		Накладные расходы	%	--		31717,45	5689
		Сметная прибыль	%	8		7167,73	1286
		Сметная стоимость:				**96764,33**	**17357**
341	**11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка каркасов в целом**	**т**	**0,1794**		**4754,83**	**853**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,7=1066,21)	чел-ч	2,96	0,530952	1066,21	566
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000359	830,10	0
		Итого оплата труда:				**3157,64**	**566**

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,87	0,514808	234,58	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,01435	21,19	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,35	0,062781	131,58	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000359	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000359	830,04	0
		Итого эксплуатация машин:				**724,53**	**130**
61. 7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,000753	208172,82	157
		Итого материалов:				**874,33**	**157**
		НР первого уровня	%	60,9		1923,00	345
		НР второго уровня	%	4,24		283,14	51
		Накладные расходы	%	--		2206,14	396
		Сметная прибыль	%	8		556,88	100
		Сметная стоимость:				**7517,86**	**1349**
342	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	**т**	**0,1794**		**346299,60**	**62118**
		НР второго уровня	%	4,24		14683,10	2634
		Накладные расходы	%	--		14683,10	2634
		Сметная прибыль	%	8		28878,62	5180
		Сметная стоимость:				**389861,32**	**69932**
343	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за 2 раза**	**м2**	**5,5447**		**101,77**	**564**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,0426	0,236203	782,92	185
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002218	830,03	2
		Итого оплата труда:				**33,68**	**187**
63. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001109	3363,40	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001109	830,04	1
63. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001109	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001109	1766,75	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001109	830,04	1
63. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,072081	44,82	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**9**
63. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000155	327192,24	51
63. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000998	320207,22	320
		Итого материалов:				**66,80**	**370**
		НР первого уровня	%	54,2		18,26	101
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	28
		Накладные расходы	%	--		23,35	129
		Сметная прибыль	%	8		10,01	55
		Сметная стоимость:				**135,12**	749
344	**11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2ПРИМ.**	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами /навеса "Полигаль"/**	**м2 поверхности**	**6,0100**		**3451,86**	**20746**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	0,845	5,078	801,52	4070
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,013222	830,04	11
		Итого оплата труда:				**679,11**	**4081**
64. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	1,502	9,03	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,013222	1766,75	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,013222	830,04	11
		Итого эксплуатация машин:				**6,14**	**37**
64. 5	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,00015	230637,96	35
64. 6	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,00619	2682201,18	16604
		Итого материалов:				**2768,43**	**16638**
		НР первого уровня	%	62,1		421,73	2535
		НР второго уровня	%	4,24		164,24	987
		Накладные расходы	%	--		585,97	3522
		Сметная прибыль	%	8		323,03	1941
		Сметная стоимость:				**4360,86**	**26209**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**94663**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21310**
	Материалы -		Тенге				**17009**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4268**
		Накладные расходы -	Тенге				**3651**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2636**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1015**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1997**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**26958**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4268**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				73353
	Материалы –		Тенге				426
	Всего заработная плата -		Тенге				8835
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				62118
		Накладные расходы -	Тенге				8719
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				5381
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3338
		Сметная прибыль -	Тенге				6566
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				88637
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8835
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				115595
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17
		Сметная заработная плата -	Тенге				13103
		РАЗДЕЛ 10.Крыльцо Кр-1					
		Подпорная стена ПС-1					
358	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	3,6875		721,15	2659
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	0,212	0,78175	820,74	642
65.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,007375	830,03	6
		Итого оплата труда:				**175,66**	648
65.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,071906	402,09	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,007375	1766,75	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,007375	830,04	6
		Итого эксплуатация машин:				**11,37**	42
65.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	8,85	212,16	1878
65.6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000885	51147,90	45
65.7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,00059	89491,38	53
		Итого материалов:				**535,78**	**1976**
		НР первого уровня	%	50,8		89,23	329
		НР второго уровня	%	4,24		34,36	127
		Накладные расходы	%	--		123,59	456
		Сметная прибыль	%	8		67,58	249
		Сметная стоимость:				**912,32**	**3364**
359	ПРАЙС-ЛИСТ "Алкон+"	**Ограждение лестничное с пик.покрытием**	м	6,9000		15524,49	107119
		НР второго уровня	%	4,24		658,24	4542
		Накладные расходы	%	--		658,24	4542
		Сметная прибыль	%	8		1294,62	8933

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**17477,35**	**120594**
		Козырек крыльца №1					
360	**11-090302-0301 РСНБ РК2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**т**	**0,4770**		**57879,15**	**27609**
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	56,5	26,951	754,41	20332
67.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	1,721	962,54	1657
		Итого оплата труда:				**46097,01**	**21989**
67.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,047701	234,58	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,057241	3039,01	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,057241	1113,33	64
67.5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	1,531	3905,85	5981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	1,531	955,87	1463
67.6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,041977	5298,80	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,041977	1286,28	54
67.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,090632	1766,75	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,090632	830,04	75
67.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,696435	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13752,79**	**6560**
67.9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000925	180377,15	167
67.10	21-050307-1913	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01431	66,30	1
67.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00892	2605,57	23
67.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000095	327491,59	31
67.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000491	33736,70	17
67.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00021	381819,66	80
67.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00477	196,55	1
67.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,572412	177,18	101
67.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,171724	91,04	16
67.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000048	1774323,66	85
67.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00021	200244,36	42
67.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000148	326281,53	48
67.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000286	365442,39	105

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1502,20**	717
		НР первого уровня	%	60,9		28073,08	13391
		НР второго уровня	%	4,24		3644,37	1738
		Накладные расходы	%	--		31717,45	15130
		Сметная прибыль	%	8		7167,73	3419
		Сметная стоимость:				**96764,33**	**46158**
361	**11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка каркасов в целом**	т	**0,4770**		**4754,83**	**2268**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,7=1066,21)	чел-ч	2,96	1,412	1066,21	1505
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000954	830,07	1
		Итого оплата труда:				**3157,64**	**1506**
68. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,87	1,369	234,58	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,038161	21,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,35	0,166954	131,58	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000954	1766,75	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000954	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**724,53**	**346**
68. 7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,002003	208172,82	417
		Итого материалов:				**874,33**	**417**
		НР первого уровня	%	60,9		1923,00	917
		НР второго уровня	%	4,24		283,14	135
		Накладные расходы	%	--		2206,14	1052
		Сметная прибыль	%	8		556,88	266
		Сметная стоимость:				**7517,86**	**3586**
362	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	**т**	**0,4770**		**346299,60**	**165188**
		НР второго уровня	%	4,24		14683,10	7004
		Накладные расходы	%	--		14683,10	7004
		Сметная прибыль	%	8		28878,62	13775
		Сметная стоимость:				**389861,32**	**185968**
363	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за 2 раза**	**м2**	**17,7616**		**101,77**	**1808**

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,0426	0,756646	782,92	592
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,007105	830,03	6
		Итого оплата труда:				**33,68**	**598**
70. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003552	3363,40	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003552	830,04	3
70. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003552	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003552	1766,75	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003552	830,04	3
70. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,230901	44,82	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**29**
70. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000497	327192,24	163
70. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003197	320207,22	1024
		Итого материалов:				**66,80**	**1186**
		НР первого уровня	%	54,2		18,26	324
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	90
		Накладные расходы	%	--		23,35	415
		Сметная прибыль	%	8		10,01	178
		Сметная стоимость:				**135,12**	**2400**
364	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**5,8400**		**506,88**	**2960**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,5663	3,307	773,01	2556
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,02628	1044,08	27
		Итого оплата труда:				**442,45**	**2584**
71. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,019856	3039,01	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,019856	1113,33	22
71. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,171696	14,32	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,3796	18,64	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,006424	1766,75	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,006424	830,04	5
71. 7	21-130208-0202	**Итого эксплуатация машин:**				**13,91**	**81**
71. 8	21-130211-0414	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,041464	4831,02	200
71. 9	22-040201-9905	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	17,695	1,46	26
		Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,1168	824,65	96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**55,22**	**322**
		НР первого уровня	%	56,4		249,54	1457
		НР второго уровня	%	4,24		32,07	187
		Накладные расходы	%	--		281,62	1645
		Сметная прибыль	%	8		63,08	368
		Сметная стоимость:				**851,58**	**4973**
365	**21-100103-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**6,7160**		**2139,01**	**14366**
		НР второго уровня	%	4,24		90,69	609
		Накладные расходы	%	--		90,69	609
		Сметная прибыль	%	8		178,38	1198
		Сметная стоимость:				**2408,08**	**16173**
366	**11-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной /с полимерным покрытием/**	**м2 потолков**	**6,4500**		**1325,08**	**8547**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	0,249	1,606	704,20	1131
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,007095	830,04	6
		Итого оплата труда:				**176,26**	**1137**
73. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,007095	1766,75	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,007095	830,04	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**13**
73. 4	21-050104-0106	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0042	0,02709	271738,04	7361
73. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,033	0,21285	196,55	42
		Итого материалов:				**1147,79**	**7403**
		НР первого уровня	%	59,8		105,40	680
		НР второго уровня	%	4,24		60,65	391
		Накладные расходы	%	--		166,06	1071
		Сметная прибыль	%	8		119,29	769
		Сметная стоимость:				**1610,42**	**10387**
367	**21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**7,4175**		**1508,82**	**11192**
		НР второго уровня	%	4,24		63,97	475
		Накладные расходы	%	--		63,97	475
		Сметная прибыль	%	8		125,82	933
		Сметная стоимость:				**1698,62**	**12599**

1	2	3	4	5	6	7	8
368	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,6200**		**2243,51**	**5878**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,972	2,547	735,19	1872
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,007074	830,04	6
		Итого оплата труда:				**716,85**	**1878**
75. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02	0,00524	3522,11	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,00524	830,04	4
75. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,001834	1766,75	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,001834	830,04	2
		Итого эксплуатация машин:				**8,28**	**22**
75. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0087	0,014934	261790,49	3910
75. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2	0,3144	99,96	31
75. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,4	0,1048	410,53	43
		Итого материалов:				**1520,62**	**3984**
		НР первого уровня	%	564		404,30	1059
		НР второго уровня	%	4,24		112,27	294
		Накладные расходы	%	–		516,57	1353
		Сметная прибыль	%	8		220,81	579
		Сметная стоимость:				**2980,88**	**7810**
369	**11-340108-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2ПРИМ.**	**Каркасы /козырька/. Облицовка /Алканом/**	**м2 поверхности**	**73300**		**2765,43**	**20271**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	0,744	5,454	801,52	4371
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,010262	830,04	9
		Итого оплата труда:				**597,49**	**4380**
76. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,11	0,8796	9,03	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
76. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,010262	1766,75	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,010262	830,04	9
		Итого эксплуатация машин:				**3,56**	**26**
76. 5	21-050112-0604	Листы из алюминия с нормальной плакировкой ДІА, отожженные ДІАМ, без термической обработки ДІ ГОСТ 21631-76	т	0,0021	0,020524	772419,16	15853
76. 6	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000012	0,000088	230637,96	20
		Итого материалов:				**2165,54**	**15873**
		НР первого уровня	%	62,1		371,04	2720
		НР второго уровня	%	4,24		132,99	975

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		504,03	3695
		Сметная прибыль	%	8		261,56	1917
		Сметная стоимость:				**3531,02**	**25882**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**369864**
	Стоимость общестроительных работ -	В том числе:					
	Материалы -		Тенге				**174799**
	Всего заработная плата -		Тенге				**30745**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11225**
		Накладные расходы -	Тенге				**132676**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**14260**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6570**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7690**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15125**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**204183**
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				**15**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**11225**
	Материалы -		Тенге				**195065**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1134**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**23495**
		Накладные расходы -	Тенге				**165188**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**23186**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**14308**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8878**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**17460**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**235711**
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				**30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**23495**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**439894**
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				**45**
			Тенге				**34720**

РАЗДЕЛ 11.Крыльцо Кр-2

371	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	Лестница монолитная Лм-1 **Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм**	**м3**	**0,2200**		**4132,08**	**909**
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел.-ч	0,85	0,187	704,20	132
77.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,54	0,1188	848,68	101
		Итого оплата труда:				**1056,86**	**233**
77.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,1012	1818,70	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46	0,1012	830,04	84

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,2024	11,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0176	3287,48	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0176	955,87	17
		Итого эксплуатация машин:				**1110,16**	**244**
77. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,253	2103,35	532
77. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,033	30,00	1
		Итого материалов:				**2423,35**	**533**
		НР первого уровня	%	50,8		536,88	118
		НР второго уровня	%	4,24		197,96	44
		Накладные расходы	%	--		734,85	162
		Сметная прибыль	%	8		389,35	86
		Сметная стоимость:				**5256,29**	**1156**
372	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5**	**м3**	**0,2200**		**23107,43**	**5084**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	1,35	0,297	672,58	200
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,019886	830,04	33
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**233**
78. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1056	10,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0396	3522,11	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0396	830,04	33
78. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000286	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000286	830,04	0
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**141**
78. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2244	19518,07	4380
78. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,055	6598,38	363
78. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00044	30,00	0
		Итого материалов:				**21558,09**	**4743**
		НР первого уровня	%	48,5		513,36	113
		НР второго уровня	%	4,24		1001,52	220
		Накладные расходы	%	--		1514,88	333
		Сметная прибыль	%	8		1969,78	433
		Сметная стоимость:				**26592,09**	**5850**
373	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,9800**		**26975,28**	**26436**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	1,79	1,754	735,19	1290
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,282044	839,69	237

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1557,65**	**1526**
79. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002646	3363,40	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002646	830,04	2
79. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,104958	31,13	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,255388	3522,11	900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,255388	830,04	212
79. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,009604	3039,01	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,009604	1113,33	11
79. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00098	47,63	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,04214	142,69	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,014406	1766,75	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,014406	830,04	12
		Итого эксплуатация машин:				**992,21**	**972**
79.10	21-020101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,9947	24045,41	23918
79.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,09996	66,30	7
79.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000392	26006,29	10
79.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000098	13569,72	1
79.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0196	196,55	4
79.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0294	6598,38	194
79.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000049	200244,36	10
79.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,007154	30,00	0
79.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,03528	843,06	30
		Итого материалов:				**24667,08**	**24174**
		НР первого уровня	%	48,5		755,46	740
		НР второго уровня	%	4,24		1175,78	1152
		Накладные расходы	%	--		1931,24	1893
		Сметная прибыль	%	8		2312,52	2266
		Сметная стоимость:				**31219,05**	**30595**
374	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0153**		**13347,59**	**204**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=735,19)	чел-ч	16,88	0,258264	735,19	190
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,002601	1113,34	3
		Итого оплата труда:				**12599,27**	**193**
80. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,002601	3039,01	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,002601	1113,33	3

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000612	20,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,011322	195,60	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**662,19**	**10**
80. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,0459	91,80	4
		Итого материалов:				**275,40**	**4**
		НР первого уровня	%	48,5		6110,65	93
		НР второго уровня	%	4,24		825,03	13
		Накладные расходы	%	--		6935,68	106
		Сметная прибыль	%	8		1622,66	25
		Сметная стоимость:				**21905,93**	**335**
375	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0153**		**195430,38**	**2990**
		НР второго уровня	%	4,24		8286,25	127
		Накладные расходы	%	--		8286,25	127
		Сметная прибыль	%	8		16297,33	249
		Сметная стоимость:				**220013,96**	**3366**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**35623**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**35623**
Материалы -			Тенге				**29454**
Всего заработная плата -			Тенге				**2185**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2990**
		Накладные расходы -	Тенге				**2620**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1065**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1555**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3059**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**41303**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2185**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**41303**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2185**
РАЗДЕЛ 12.Крыльцо Кр-3							
		Подшорная стена ПС-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
389	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**5,8200**		**721,15**	**4197**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	0,212	1,234	820,74	1013
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01164	830,04	10
		Итого оплата труда:				**175,66**	**1022**
82. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,11349	402,09	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01164	1766,75	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01164	830,04	10
		Итого эксплуатация машин:				**11,37**	**66**
82. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,968	212,16	2963
82. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001397	51147,90	71
82. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000931	89491,38	83
		Итого материалов:				**535,78**	**3118**
		НР первого уровня	%	50,8		89,23	519
		НР второго уровня	%	4,24		34,36	200
		Накладные расходы	%	--		123,59	719
		Сметная прибыль	%	8		67,58	393
		Сметная стоимость:				**912,32**	**5310**
390	**ПРАЙС-ЛИСТ "Алкон+"**	**Ограждение лестничное с нпк.покрытием**	**м**	**11,8000**		**15524,49**	**183189**
		НР второго уровня	%	4,24		658,24	7767
		Накладные расходы	%	--		658,24	7767
		Сметная прибыль	%	8		1294,62	15276
		Сметная стоимость:				**17477,35**	**206233**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**187386**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**187386**
	Материалы -		Тенге				**3118**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1022**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**183189**
		Накладные расходы -	Тенге				**8487**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**519**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7968**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15670**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**211542**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1022**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**211542**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1022**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 14.Крыльцо Кр-5					
405	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**92,4800**		**1113,10**	**102939**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	1,54	142,419	722,79	102939
		Итого оплата труда:				**1113,10**	**102939**
		НР первого уровня	%	59,1		657,84	60837
		НР второго уровня	%	4,24		75,09	6944
		Накладные расходы	%	--		732,93	67781
		Сметная прибыль	%	8		147,68	13658
		Сметная стоимость:				**1993,71**	**184378**
406	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм**	**м3**	**8,4900**		**4132,08**	**35081**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	0,85	7,216	704,20	5082
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	4,585	848,68	3891
		Итого оплата труда:				**1056,86**	**8973**
85. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	3,905	1818,70	7103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	3,905	830,04	3241
85. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	7,811	11,48	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,6792	3287,48	2233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,6792	955,87	649
		Итого эксплуатация машин:				**1110,16**	**9425**
85. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20–40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	9,764	2103,35	20536
85. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,273	30,00	38
		Итого материалов:				**2423,35**	**20574**
		НР первого уровня	%	50,8		536,88	4558
		НР второго уровня	%	4,24		197,96	1681
		Накладные расходы	%	--		734,85	6239
		Сметная прибыль	%	8		389,35	3306
		Сметная стоимость:				**5256,29**	**44626**
407	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5**	**м3**	**8,4900**		**23107,43**	**196182**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	1,35	11,462	672,58	7709
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,539	830,04	1278

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**8986**
86. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,075	10,59	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,528	3522,11	5382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,528	830,04	1268
86. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,011037	1766,75	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,011037	830,04	9
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**5445**
86. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,66	19518,07	169023
86. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,123	6598,38	14005
86. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,01698	30,00	1
		Итого материалов:				**21558,09**	**183028**
		НР первого уровня	%	48,5		513,36	4358
		НР второго уровня	%	4,24		1001,52	8503
		Накладные расходы	%	--		1514,88	12861
		Сметная прибыль	%	8		1969,78	16723
		Сметная стоимость:				**26592,09**	**225767**
408	**11-060101-0118 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Лестница. Устройство**	**м3**	**12,6400**		**30917,73**	**390800**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	3,64	46,01	801,52	36878
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	4,294	844,88	3628
		Итого оплата труда:				**3204,54**	**40505**
87. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,034128	3363,40	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,034128	830,04	28
87. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2166	2,738	31,13	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2927	3,7	3522,11	13031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2927	3,7	830,04	3071
87. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,224992	3039,01	684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,224992	1113,33	250
87. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,003	0,03792	47,63	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	9,627	142,69	1374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,33496	1766,75	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0265	0,33496	830,04	278
		Итого эксплуатация машин:				**1256,47**	**15882**
87.10	21-020101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,83	24045,41	308493
87.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,142	1,795	66,30	119

1	2	3	4	5	6	7	8
87.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,002528	26006,29	66
87.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,016432	26006,29	427
87.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,010365	13569,72	141
87.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	1,138	196,55	224
87.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	3,792	6598,38	25021
87.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,010112	200244,36	2025
87.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,053594	30,00	2
87.19	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,143	1,808	843,06	1524
		Итого материалов:				**26743,73**	**338041**
		НР первого уровня	%	48,5		1554,20	19645
		НР второго уровня	%	4,24		1376,81	17403
		Накладные расходы	%	--		2931,01	37048
		Сметная прибыль	%	8		2707,90	34228
		Сметная стоимость:				**36556,64**	**462076**
409	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,6675**		**13347,59**	**8909**
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	16,88	11,267	735,19	8283
88.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,11347	1113,33	126
		Итого оплата труда:				**12599,27**	**8410**
88.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,11347	3039,01	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,11347	1113,33	126
88.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,026699	20,30	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,493928	195,60	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**662,19**	**442**
88.6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,002	91,80	184
		Итого материалов:				**275,40**	**184**
		НР первого уровня	%	48,5		6110,65	4079
		НР второго уровня	%	4,24		825,03	551
		Накладные расходы	%	--		6935,68	4629
		Сметная прибыль	%	8		1622,66	1083
		Сметная стоимость:				**21905,93**	**14622**

1	2	3	4	5	6	7	8
410	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,6675**		**195430,38**	**130444**
		НР второго уровня	%	4,24		8286,25	5531
		Накладные расходы	%	--		8286,25	5531
		Сметная прибыль	%	8		16297,33	10878
		Сметная стоимость:				**220013,96**	**146853**
411	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм**	**м3**	**0,8260**		**4132,08**	**3413**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	0,85	0,7021	704,20	494
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,44604	848,68	379
		Итого оплата труда:				**1056,86**	**873**
90. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,37996	1818,70	691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,37996	830,04	315
90. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,75992	11,48	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,06608	3287,48	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,06608	955,87	63
		Итого эксплуатация машин:				**1110,16**	**917**
90. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,9499	2103,35	1998
90. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,1239	30,00	4
		Итого материалов:				**2423,35**	**2002**
		НР первого уровня	%	50,8		536,88	443
		НР второго уровня	%	4,24		197,96	164
		Накладные расходы	%	--		734,85	607
		Сметная прибыль	%	8		389,35	322
		Сметная стоимость:				**5256,29**	**4342**
412	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5**	**м3**	**0,4900**		**23107,43**	**11323**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	1,35	0,6615	672,58	445
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,088837	830,04	74
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**519**
91. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2352	10,59	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
91. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0882	3522,11	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0882	830,04	73
91. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000637	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000637	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**314**
91. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4998	19518,07	9755
91. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1225	6598,38	808
91. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00098	30,00	0
		Итого материалов:				**21558,09**	**10563**
		НР первого уровня	%	48,5		513,36	252
		НР второго уровня	%	4,24		1001,52	491
		Накладные расходы	%	--		1514,88	742
		Сметная прибыль	%	8		1969,78	965
		Сметная стоимость:				**26592,09**	**13030**
413	**11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных В25 стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. В25**	**м3**	**4,0600**		**38298,34**	**155491**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	8,99	36,499	754,41	27536
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	1,688	847,69	1431
		Итого оплата труда:				**7134,61**	**28967**
92. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010962	3363,40	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010962	830,04	9
92. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	2,174	31,13	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	1,421	3522,11	5003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	1,421	830,04	1179
92. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,105154	3039,01	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,105154	1113,33	117
92. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,074704	47,63	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	3,382	142,69	483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,151438	1766,75	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,151438	830,04	126
		Итого эксплуатация машин:				**1522,48**	**6181**
92.10	21-020101-3002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,121	27436,91	113065
92.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,007714	27828,01	215
92.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,08932	26006,29	2323
92.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт I, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,003004	13569,72	41
92.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,004872	381819,66	1860

1	2	3	4	5	6	7	8
92.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	3,492	196,55	686
92.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,00406	200244,36	813
92.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,009054	30,00	0
92.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	4,182	662,78	2772
		Итого материалов:				**29993,71**	**121774**
		НР первого уровня	%	48,5		3460,29	14049
		НР второго уровня	%	4,24		1770,57	7188
		Накладные расходы	%	--		5230,85	21237
		Сметная прибыль	%	8		3482,34	14138
		Сметная стоимость:				**47011,53**	**190867**
414	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2612**		**12947,31**	**3381**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	3,902	782,92	3055
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,052234	1113,33	58
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**3113**
93. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,052234	3039,01	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,052234	1113,33	58
93. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010447	20,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,261431	195,60	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,213898	208,39	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**255**
93. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,78351	91,80	72
		Итого материалов:				**275,40**	**72**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	1510
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	207
		Накладные расходы	%	--		6575,03	1717
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	408
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**5507**
415	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0508**		**196397,56**	**9969**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,26	423
		Накладные расходы	%	--		8327,26	423

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		16377,99	831
		Сметная стоимость:				**221102,80**	**11223**
416	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,2104**		**185795,02**	**39093**
		НР второго уровня	%	4,24		7877,71	1658
		Накладные расходы	%	--		7877,71	1658
		Сметная прибыль	%	8		15493,82	3260
		Сметная стоимость:				**209166,55**	**44011**
417	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	**12,2000**		**721,15**	**8798**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	0,212	2,586	820,74	2123
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0244	830,04	20
		Итого оплата труда:				**175,66**	**2143**
96. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,2379	402,09	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0244	1766,75	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0244	830,04	20
		Итого эксплуатация машин:				**11,37**	**139**
96. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	29,28	212,16	6212
96. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002928	51147,90	150
96. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,001952	89491,38	175
		Итого материалов:				**535,78**	**6536**
		НР первого уровня	%	50,8		89,23	1089
		НР второго уровня	%	4,24		34,36	419
		Накладные расходы	%	--		123,59	1508
		Сметная прибыль	%	8		67,58	824
		Сметная стоимость:				**912,32**	**11130**
		Подпорная стена ПС-2					
418	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм**	м3	**0,8820**		**4132,08**	**3644**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	0,85	0,7497	704,20	528
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,47628	848,68	404
		Итого оплата труда:				**1056,86**	**932**
97. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,40572	1818,70	738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,40572	830,04	337
97. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,81144	11,48	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,07056	3287,48	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,07056	955,87	67
		Итого эксплуатация машин:				**1110,16**	**979**
97. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,014	2103,35	2133
97. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,1323	30,00	4
		Итого материалов:				**2423,35**	**2137**
		НР первого уровня	%	50,8		536,88	474
		НР второго уровня	%	4,24		197,96	175
		Накладные расходы	%	--		734,85	648
		Сметная прибыль	%	8		389,35	343
		Сметная стоимость:				**5256,29**	**4636**
419	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5**	**м3**	**0,6300**		**23107,43**	**14558**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	1,35	0,8505	672,58	572
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,114219	830,04	95
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**667**
98. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3024	10,59	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1134	3522,11	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1134	830,04	94
98. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000819	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000819	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**404**
98. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6426	19518,07	12542
98. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1575	6598,38	1039
98. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00126	30,00	0
		Итого материалов:				**21558,09**	**13582**
		НР первого уровня	%	48,5		513,36	323
		НР второго уровня	%	4,24		1001,52	631
		Накладные расходы	%	--		1514,88	954
		Сметная прибыль	%	8		1969,78	1241
		Сметная стоимость:				**26592,09**	**16753**
420	**11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных В25 стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. В25**	**м3**	**6,8700**		**38298,34**	**263110**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	8,99	61,761	754,41	46593
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	2,857	847,69	2421
		Итого оплата труда:				**7134,61**	**49015**

1	2	3	4	5	6	7	8
99. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,018549	3363,40	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,018549	830,04	15
99. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	3,679	31,13	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	2,404	3522,11	8466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	2,404	830,04	1995
99. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,177933	3039,01	541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,177933	1113,33	198
99. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,126408	47,63	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	5,723	142,69	817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,256251	1766,75	453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,256251	830,04	213
		Итого эксплуатация машин:				**1522,48**	**10459**
99.10	21-020101-3002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,973	27436,91	191319
99.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,013053	27828,01	363
99.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,15114	26006,29	3931
99.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,005084	13569,72	69
99.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,008244	381819,66	3148
99.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	5,908	196,55	1161
99.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,00687	200244,36	1376
99.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,01532	30,00	0
99.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	7,076	662,78	4690
		Итого материалов:				**29993,71**	**206057**
		НР первого уровня	%	48,5		3460,29	23772
		НР второго уровня	%	4,24		1770,57	12164
		Накладные расходы	%	--		5230,85	35936
		Сметная прибыль	%	8		3482,34	23924
		Сметная стоимость:				**47011,53**	**322969**
421	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4160**		**12947,31**	**5385**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	6,214	782,92	4865
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,08319	1113,33	93
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**4958**
100. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,08319	3039,01	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,08319	1113,33	93
100. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,016638	20,30	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,416366	195,60	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,340663	208,39	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**406**
100. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,248	91,80	115
		Итого материалов:				**275,40**	**115**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	2405
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	330
		Накладные расходы	%	--		6575,03	2735
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	650
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**8770**
422	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0710**		**196397,56**	**13946**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,26	591
		Накладные расходы	%	--		8327,26	591
		Сметная прибыль	%	8		16377,99	1163
		Сметная стоимость:				**221102,80**	**15701**
423	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3449**		**185795,02**	**64088**
		НР второго уровня	%	4,24		7877,71	2717
		Накладные расходы	%	--		7877,71	2717
		Сметная прибыль	%	8		15493,82	5344
		Сметная стоимость:				**209166,55**	**72150**
424	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**12,2000**		**721,15**	**8798**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	0,212	2,586	820,74	2123
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0244	830,04	20
		Итого оплата труда:				**175,66**	**2143**
103. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,2379	402,09	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0244	1766,75	43

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0244	830,04	20
		Итого эксплуатация машин:				**11,37**	**139**
103. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	29,28	212,16	6212
103. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002928	51147,90	150
103. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,001952	89491,38	175
		Итого материалов:				**535,78**	**6536**
		НР первого уровня	%	50,8		89,23	1089
		НР второго уровня	%	4,24		34,36	419
		Накладные расходы	%	--		123,59	1508
		Сметная прибыль	%	8		67,58	824
		Сметная стоимость:				**912,32**	**11130**
		Подпорная стена ПС-3					
425	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм**	**м3**	**1,3160**		**4132,08**	**5438**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	0,85	1,119	704,20	788
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,71064	848,68	603
		Итого оплата труда:				**1056,86**	**1391**
104. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,60536	1818,70	1101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,60536	830,04	502
104. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,211	11,48	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,10528	3287,48	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,10528	955,87	101
		Итого эксплуатация машин:				**1110,16**	**1461**
104. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,513	2103,35	3183
104. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,1974	30,00	6
		Итого материалов:				**2423,35**	**3189**
		НР первого уровня	%	50,8		536,88	707
		НР второго уровня	%	4,24		197,96	261
		Накладные расходы	%	--		734,85	967
		Сметная прибыль	%	8		389,35	512
		Сметная стоимость:				**5256,29**	**6917**
426	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5**	**м3**	**0,9400**		**23107,43**	**21721**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	1,35	1,269	672,58	854
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,170422	830,04	141
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**995**

1	2	3	4	5	6	7	8
105. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,4512	10,59	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1692	3522,11	596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1692	830,04	140
105. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001222	1766,75	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001222	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**603**
105. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,9588	19518,07	18714
105. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,235	6598,38	1551
105. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00188	30,00	0
		Итого материалов:				**21558,09**	**20265**
		НР первого уровня	%	48,5		513,36	483
		НР второго уровня	%	4,24		1001,52	941
		Накладные расходы	%	--		1514,88	1424
		Сметная прибыль	%	8		1969,78	1852
		Сметная стоимость:				**26592,09**	**24997**
427	**11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных В25 стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. В25**	**м3**	**10,9500**		**38298,34**	**419367**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	8,99	98,44	754,41	74264
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	4,553	847,69	3860
		Итого оплата труда:				**7134,61**	**78124**
106. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029565	3363,40	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029565	830,04	25
106. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	5,864	31,13	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	3,831	3522,11	13495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	3,831	830,04	3180
106. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,283605	3039,01	862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,283605	1113,33	316
106. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,20148	47,63	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	9,121	142,69	1302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,408435	1766,75	722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,408435	830,04	339
		Итого эксплуатация машин:				**1522,48**	**16671**
106.10	21-020101-3002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,114	27436,91	304941
106.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,020805	27828,01	579

1	2	3	4	5	6	7	8
106.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,2409	26006,29	6265
106.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,008103	13569,72	110
106.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,01314	381819,66	5017
106.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	9,417	196,55	1851
106.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,01095	200244,36	2193
106.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,024418	30,00	1
106.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	11,278	662,78	7475
		Итого материалов:				**29993,71**	**328431**
		НР первого уровня	%	48,5		3460,29	37890
		НР второго уровня	%	4,24		1770,57	19388
		Накладные расходы	%	--		5230,85	57278
		Сметная прибыль	%	8		3482,34	38132
		Сметная стоимость:				**47011,53**	**514776**
428	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,6720**		**12947,31**	**8700**
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	10,039	782,92	7860
107.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,134392	1113,33	150
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**8009**
107.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,134392	3039,01	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,134392	1113,33	150
107.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,026878	20,30	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,672632	195,60	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,550335	208,39	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**655**
107.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,016	91,80	185
		Итого материалов:				**275,40**	**185**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	3885
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	534
		Накладные расходы	%	--		6575,03	4418

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	1049
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**14168**
429	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1229**		**196397,56**	**24127**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		8327,26	1023
		Сметная прибыль	%	--		8327,26	1023
		Сметная стоимость:	%	8		16377,99	2012
430	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,5491**		**221102,80**	27162
		НР второго уровня				**185795,02**	**102022**
		Накладные расходы	%	4,24		7877,71	4326
		Сметная прибыль	%	--		7877,71	4326
		Сметная стоимость:	%	8		15493,82	8508
431	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**18,8700**		**209166,55**	**114855**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	0,212	4	**721,15**	**13608**
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,03774	820,74	3283
		Итого оплата труда:				830,04	31
110. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,367965	**175,66**	**3315**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	402,09	148
110. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,03774	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03774	1766,75	67
		Итого эксплуатация машин:				830,04	31
110. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	45,288	**11,37**	**215**
110. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004529	212,16	9608
110. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,003019	51147,90	232
		Итого материалов:				89491,38	270
		НР первого уровня	%	50,8		**535,78**	**10110**
		НР второго уровня	%	4,24		89,23	1684
		Накладные расходы	%	--		34,36	648
		Сметная прибыль	%	8		123,59	2332
		Сметная стоимость:				67,58	1275
						912,32	**17216**

1	2	3	4	5	6	7	8
432	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**47,0800**		**638,69**	**30070**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=657,09)	чел-ч	0,972	45,762	657,09	30070
		Итого оплата труда:				**638,69**	**30070**
		НР первого уровня	%	59,1		377,47	17771
		НР второго уровня	%	4,24		43,09	2028
		Накладные расходы	%	--		420,55	19800
		Сметная прибыль	%	8		84,74	3990
		Сметная стоимость:				**1143,98**	**53859**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**2094407**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2094407**
	Материалы -		Тенге				**1273382**
	Всего заработная плата -		Тенге				**385046**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**383690**
		Накладные расходы -	Тенге				**298639**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**201301**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**97338**
		Сметная прибыль -	Тенге				**191444**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2584489**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**518**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**385046**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**2584489**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**518**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**385046**
		РАЗДЕЛ 15.Крыльцо Кр-6					
433	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**3,5200**		**1113,10**	**3918**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	1,54	5,421	722,79	3918
		Итого оплата труда:				**1113,10**	**3918**
		НР первого уровня	%	59,1		657,84	2316
		НР второго уровня	%	4,24		75,09	264
		Накладные расходы	%	--		732,93	2580
		Сметная прибыль	%	8		147,68	520
		Сметная стоимость:				**1993,71**	**7018**
		Лестница монолитная Лм-1					
434	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм**	**м3**	**0,8200**		**4132,08**	**3388**

1	2	3	4	5	6	7	8
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	0,85	0,697	704,20	491
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4428	848,68	376
		Итого оплата труда:				**1056,86**	**867**
113. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,3772	1818,70	686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,3772	830,04	313
113. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,7544	11,48	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0656	3287,48	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0656	955,87	63
		Итого эксплуатация машин:				**1110,16**	**910**
113. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,943	2103,35	1983
113. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,123	30,00	4
		Итого материалов:				**2423,35**	**1987**
		НР первого уровня	%	50,8		536,88	440
		НР второго уровня	%	4,24		197,96	162
		Накладные расходы	%	--		734,85	603
		Сметная прибыль	%	8		389,35	319
		Сметная стоимость:				**5256,29**	**4310**
435	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5**	**м3**	**0,8600**		**23107,43**	**19872**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	1,35	1,161	672,58	781
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,155918	830,04	129
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**910**
114. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,4128	10,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1548	3522,11	545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1548	830,04	128
114. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001118	1766,75	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001118	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**552**
114. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,8772	19518,07	17121
114. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,215	6598,38	1419
114. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00172	30,00	0
		Итого материалов:				**21558,09**	**18540**
		НР первого уровня	%	48,5		513,36	441
		НР второго уровня	%	4,24		1001,52	861
		Накладные расходы	%	--		1514,88	1303
		Сметная прибыль	%	8		1969,78	1694

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**26592,09**	**22869**
436	**11-060101-0118 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Лестница. Устройство**	**м3**	**1,5800**		**30917,73**	**48850**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	3,64	5,751	801,52	4610
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	0,536726	844,88	453
		Итого оплата труда:				**3204,54**	**5063**
115. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004266	3363,40	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004266	830,04	4
115. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2166	0,342228	31,13	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2927	0,462466	3522,11	1629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2927	0,462466	830,04	384
115. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,028124	3039,01	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,028124	1113,33	31
115. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,003	0,00474	47,63	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	1,203	142,69	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,04187	1766,75	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0265	0,04187	830,04	35
		Итого эксплуатация машин:				**1256,47**	**1985**
115.10	21-020101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,604	24045,41	38562
115.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,142	0,22436	66,30	15
115.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,000316	26006,29	8
115.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,002054	26006,29	53
115.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,001296	13569,72	18
115.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	0,1422	196,55	28
115.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	0,474	6598,38	3128
115.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,001264	200244,36	253
115.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,006699	30,00	0
115.19	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,143	0,22594	843,06	190
		Итого материалов:				**26743,73**	**42255**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		1554,20	2456
		НР второго уровня	%	4,24		1376,81	2175
		Накладные расходы	%	--		2931,01	4631
		Сметная прибыль	%	8		2707,90	4278
		Сметная стоимость:				**36556,64**	57759
437	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0562**		**13347,59**	**749**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	16,88	0,947812	735,19	697
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,009546	1113,33	11
		Итого оплата труда:				**12599,27**	**707**
116. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,009546	3039,01	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,009546	1113,33	11
116. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002246	20,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,041551	195,60	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**662,19**	**37**
116. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,16845	91,80	15
		Итого материалов:				**275,40**	**15**
		НР первого уровня	%	48,5		6110,65	343
		НР второго уровня	%	4,24		825,03	46
		Накладные расходы	%	--		6935,68	389
		Сметная прибыль	%	8		1622,66	91
		Сметная стоимость:				**21905,93**	**1230**
438	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0562**		**195430,38**	**10973**
		НР второго уровня	%	4,24		8286,25	465
		Накладные расходы	%	--		8286,25	465
		Сметная прибыль	%	8		16297,33	915
		Сметная стоимость:				**220013,96**	**12354**
439	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм**	**м3**	**0,5000**		**4132,08**	**2066**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	0,85	0,425	704,20	299

1	2	3	4	5	6	7	8
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,27	848,68	229
		Итого оплата труда:				**1056,86**	**528**
118. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,23	1818,70	418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,23	830,04	191
118. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,46	11,48	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,04	3287,48	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,04	955,87	38
		Итого эксплуатация машин:				**1110,16**	**555**
118. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,575	2103,35	1209
118. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,075	30,00	2
		Итого материалов:				**2423,35**	**1212**
		НР первого уровня	%	50,8		536,88	268
		НР второго уровня	%	4,24		197,96	99
		Накладные расходы	%	--		734,85	367
		Сметная прибыль	%	8		389,35	195
		Сметная стоимость:				**5256,29**	**2628**
440	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5**	**м3**	**0,3600**		**23107,43**	**8319**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	1,35	0,486	672,58	327
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,065268	830,04	54
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**381**
119. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1728	10,59	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0648	3522,11	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0648	830,04	54
119. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000468	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000468	830,04	0
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**231**
119. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3672	19518,07	7167
119. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,09	6598,38	594
119. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00072	30,00	0
		Итого материалов:				**21558,09**	**7761**
		НР первого уровня	%	48,5		513,36	185
		НР второго уровня	%	4,24		1001,52	361
		Накладные расходы	%	--		1514,88	545
		Сметная прибыль	%	8		1969,78	709
		Сметная стоимость:				**26592,09**	**9573**

1	2	3	4	5	6	7	8
441	**11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных В25 стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. В25**	**м3**	**5,0900**		**38298,34**	**194939**
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	8,99	45,759	754,41	34521
120.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	2,116	847,69	1794
		Итого оплата труда:				**7134,61**	**36315**
120.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013743	3363,40	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013743	830,04	11
120.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	2,726	31,13	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	1,781	3522,11	6273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	1,781	830,04	1478
120.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,131831	3039,01	401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,131831	1113,33	147
120.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,093656	47,63	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	4,24	142,69	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,189857	1766,75	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,189857	830,04	158
		Итого эксплуатация машин:				**1522,48**	**7749**
120.10	21-020101-3002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,166	27436,91	141749
120.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,009671	27828,01	269
120.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,11198	26006,29	2912
120.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,003767	13569,72	51
120.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,006108	381819,66	2332
120.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	4,377	196,55	860
120.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,00509	200244,36	1019
120.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,011351	30,00	0
120.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	5,243	662,78	3475
		Итого материалов:				**29993,71**	**152668**
		НР первого уровня	%	48,5		3460,29	17613
		НР второго уровня	%	4,24		1770,57	9012
		Накладные расходы	%	--		5230,85	26625

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3482,34	17725
		Сметная стоимость:				**47011,53**	**239289**
442	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1863**		**129.47,31**	**2412**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	2,783	782,92	2179
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,037252	1113,33	41
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**2220**
121. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,037252	3039,01	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,037252	1113,33	41
121. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00745	20,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,186446	195,60	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,152547	208,39	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**182**
121. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,55878	91,80	51
		Итого материалов:				**275,40**	**51**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	1077
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	148
		Накладные расходы	%	--		6575,03	1225
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	291
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**3927**
443	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0192**		**196397,56**	**3765**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,26	160
		Накладные расходы	%	--		8327,26	160
		Сметная прибыль	%	8		16377,99	314
		Сметная стоимость:				**221102,80**	**4239**
444	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1671**		**185795,02**	**31044**
		НР второго уровня	%	4,24		7877,71	1316

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7877,71	1316
		Сметная прибыль	%	8		15493,82	2589
		Сметная стоимость:				**209166,55**	**34950**
445	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**6,5000**		**638,69**	**4151**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=657,09)	чел-ч	0,972	6,318	657,09	4151
		Итого оплата труда:				**638,69**	**4151**
		НР первого уровня	%	59,1		377,47	2454
		НР второго уровня	%	4,24		43,09	280
		Накладные расходы	%	--		420,55	2734
		Сметная прибыль	%	8		84,74	551
		Сметная стоимость:				**1143,98**	**7436**
446	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**3,6050**		**721,15**	**2600**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	0,212	0,76426	820,74	627
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00721	830,04	6
		Итого оплата труда:				**175,66**	**633**
125. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,070297	402,09	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00721	1766,75	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00721	830,04	6
		Итого эксплуатация машин:				**11,37**	**41**
125. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	8,652	212,16	1836
125. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000865	51147,90	44
125. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000577	89491,38	52
		Итого материалов:				**535,78**	**1931**
		НР первого уровня	%	50,8		89,23	322
		НР второго уровня	%	4,24		34,36	124
		Накладные расходы	%	--		123,59	446
		Сметная прибыль	%	8		67,58	244
		Сметная стоимость:				**912,32**	**3289**
447	**ПРАЙС-ЛИСТ "Алкон+"**	**Ограждение лестничное с ник.покрытием**	**м**	**7,2100**		**15524,49**	**111932**
		НР второго уровня	%	4,24		658,24	4746
		Накладные расходы	%	--		658,24	4746
		Сметная прибыль	%	8		1294,62	9334
		Сметная стоимость:				**17477,35**	**126012**
		Козырек крыльца №1					

1	2	3	4	5	6	7	8
448	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	т	0,4770		57879,15	27609
127.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	56,5	26,951	754,41	20332
127.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	1,721	962,54	1657
		Итого оплата труда:				**46097,01**	**21989**
127.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,047701	234,58	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,057241	3039,01	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,057241	1113,33	64
127.5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	1,531	3905,85	5981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	1,531	955,87	1463
127.6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,041977	5298,80	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,041977	1286,28	54
127.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,090632	1766,75	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,090632	830,04	75
127.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,696435	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13752,79**	**6560**
127.9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000925	180377,15	167
127.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01431	66,30	1
127.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00892	2605,57	23
127.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000095	327491,59	31
127.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000491	33736,70	17
127.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00021	381819,66	80
127.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00477	196,55	1
127.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,572412	177,18	101
127.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,171724	91,04	16
127.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000048	1774323,66	85

1	2	3	4	5	6	7	8
127.19	21-1308 12-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00021	200244,36	42
127.20	22-0401 01-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000148	326281,53	48
127.21	22-0406 01-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000286	365442,39	105
		Итого материалов:				**1502,20**	**717**
		НР первого уровня	%	60,9		28073,08	13391
		НР второго уровня	%	4,24		3644,37	1738
		Накладные расходы	%	--		31717,45	15130
		Сметная прибыль	%	8		7167,73	3419
		Сметная стоимость:				**96764,33**	**46158**
449	**11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка каркасов в целом**	**т**	**0,4770**		**4754,83**	**2268**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,7=1066,21)	чел-ч	2,96	1,412	1066,21	1505
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000954	830,07	1
		Итого оплата труда:				**3157,64**	**1506**
128. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,87	1,369	234,58	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,038161	21,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,35	0,166954	131,58	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000954	1766,75	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000954	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**724,53**	**346**
128. 7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,002003	208172,82	417
		Итого материалов:				**874,33**	**417**
		НР первого уровня	%	60,9		1923,00	917
		НР второго уровня	%	4,24		283,14	135
		Накладные расходы	%	--		2206,14	1052
		Сметная прибыль	%	8		556,88	266
		Сметная стоимость:				**7517,86**	**3586**
450	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	**т**	**0,4770**		**346299,60**	**165188**
		НР второго уровня	%	4,24		14683,10	7004
		Накладные расходы	%	--		14683,10	7004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		28878,62	13775
		Сметная стоимость:				**389861,32**	**185968**
451	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за 2 раза**	**м2**	**17,7616**		**101,77**	**1808**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,0426	0,756646	782,92	592
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,007105	830,03	6
		Итого оплата труда:				**33,68**	**598**
130. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003552	3363,40	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003552	830,04	3
130. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003552	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003552	1766,75	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003552	830,04	3
130. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,230901	44,82	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**29**
130. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000497	327192,24	163
130. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003197	320207,22	1024
		Итого материалов:				**66,80**	**1186**
		НР первого уровня	%	54,2		18,26	324
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	90
		Накладные расходы	%	--		23,35	415
		Сметная прибыль	%	8		10,01	178
		Сметная стоимость:				**135,12**	**2400**
452	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**5,8400**		**506,88**	**2960**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,5663	3,307	773,01	2556
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,02628	1044,08	27
		Итого оплата труда:				**442,45**	**2584**
131. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,019856	3039,01	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,019856	1113,33	22
131. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,171696	14,32	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,3796	18,64	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,006424	1766,75	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,006424	830,04	5
		Итого эксплуатация машин:				**13,91**	**81**

1	2	3	4	5	6	7	8
131. 7	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,041464	4831,02	200
131. 8	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	17,695	1,46	26
131. 9	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,1168	824,65	96
		Итого материалов:				**55,22**	**322**
		НР первого уровня	%	56,4		249,54	1457
		НР второго уровня	%	4,24		32,07	187
		Накладные расходы	%	–		281,62	1645
		Сметная прибыль	%	8		63,08	368
		Сметная стоимость:				**851,58**	**4973**
453	**21-100103-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**6,7160**		**2139,01**	**14366**
		НР второго уровня	%	4,24		90,69	609
		Накладные расходы	%	–		90,69	609
		Сметная прибыль	%	8		178,38	1198
		Сметная стоимость:				**2408,08**	**16173**
454	**11-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной /с полимерным покрытием/**	**м2 потолков**	**6,4500**		**1325,08**	**8547**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	0,249	1,606	704,20	1131
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,007095	830,04	6
		Итого оплата труда:				**176,26**	**1137**
133. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,007095	1766,75	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,007095	830,04	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**13**
133. 4	21-050104-0106	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0042	0,02709	271738,04	7361
133. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,033	0,21285	196,55	42
		Итого материалов:				**1147,79**	**7403**
		НР первого уровня	%	59,8		105,40	680
		НР второго уровня	%	4,24		60,65	391
		Накладные расходы	%	–		166,06	1071
		Сметная прибыль	%	8		119,29	769
		Сметная стоимость:				**1610,42**	**10387**

1	2	3	4	5	6	7	8
455	**21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**7,4175**		**1508,82**	**11192**
		НР второго уровня	%	4,24		63,97	475
		Накладные расходы	%	--		63,97	475
		Сметная прибыль	%	8		125,82	933
		Сметная стоимость:				**1698,62**	**12599**
456	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,6200**		**2243,51**	**5878**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3~735,19)	чел-ч	0,972	2,547	735,19	1872
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,007074	830,04	6
		Итого оплата труда:				**716,85**	**1878**
135. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00524	3522,11	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00524	830,04	4
135. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,001834	1766,75	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,001834	830,04	2
		Итого эксплуатация машин:				**8,28**	**22**
135. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,014934	261790,49	3910
135. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,3144	99,96	31
135. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,1048	410,53	43
		Итого материалов:				**1520,62**	**3984**
		НР первого уровня	%	56,4		404,30	1059
		НР второго уровня	%	4,24		112,27	294
		Накладные расходы	%	--		516,57	1353
		Сметная прибыль	%	8		220,81	579
		Сметная стоимость:				**2980,88**	**7810**
457	**11-340108-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2ПРИМ.**	**Каркасы /козырька/. Облицовка /Алканом/**	**м2 поверхности**	**7,3300**		**2765,43**	**20271**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7~801,52)	чел-ч	0,744	5,454	801,52	4371
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,010262	830,04	9
		Итого оплата труда:				**597,49**	**4380**
136. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,8796	9,03	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
136. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,010262	1766,75	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,010262	830,04	9
		Итого эксплуатация машин:					
136. 5	21-050112-0604	Листы из алюминия с нормальной плакировкой Д1А, отожженые Д1АМ, без термической обработки Д1 ГОСТ 21631-76	т	0,0028	0,020524	**3,56** 772419,16	**26** 15853
136. 6	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000012	0,000088	230637,96	20
		Итого материалов:				**2165,54**	**15873**
		НР первого уровня	%	62,1		371,04	2720
		НР второго уровня	%	4,24		132,99	975
		Накладные расходы	%	--		504,03	3695
		Сметная прибыль	%	8		261,56	1917
		Сметная стоимость:				**3531,02**	**25882**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**709065**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**513999**
	Материалы -		Тенге				**255191**
	Всего заработная плата -		Тенге				**66272**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**183272**
		Накладные расходы -	Тенге				**57396**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**34155**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**23241**
		Сметная прибыль -	Тенге				**45712**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**617107**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66272**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**195065**
	Материалы -		Тенге				**1134**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23495**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**165188**
		Накладные расходы -	Тенге				**23186**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**14308**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8878**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17460**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**235711**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23495**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**852819**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**118**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89767**

РАЗДЕЛ 16.Световой приямок

1	2	3	4	5	6	7	8
466	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,6586**		**101,77**	**169**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,0426	0,070655	782,92	55
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000663	830,08	1
		Итого оплата труда:				**33,68**	**56**
137. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000332	3363,40	**1**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000332	830,04	0
137. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000332	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000332	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000332	830,04	0
137. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,021561	44,82	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**3**
137. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000046	327192,24	15
137. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000299	320207,22	96
		Итого материалов:				**66,80**	**111**
		НР первого уровня	%	54,2		18,26	30
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	8
		Накладные расходы	%	--		23,35	39
		Сметная прибыль	%	8		10,01	17
		Сметная стоимость:				**135,12**	**224**
467	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**4,3225**		**721,15**	**3117**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	0,212	0,91637	820,74	752
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,008645	830,04	7
		Итого оплата труда:				**175,66**	**759**
138. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,084289	402,09	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,008645	1766,75	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,008645	830,04	7
		Итого эксплуатация машин:				**11,37**	**49**
138. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	10,374	212,16	2201
138. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001037	51147,90	53
138. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000692	89491,38	62
		Итого материалов:				**535,78**	**2316**
		НР первого уровня	%	50,8		89,23	386
		НР второго уровня	%	4,24		34,36	149
		Накладные расходы	%	--		123,59	534

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		67,58	292
		Сметная стоимость:				**912,32**	**3944**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**3286**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3286**
	Материалы -		Тенге				**2427**
	Всего заработная плата -		Тенге				**815**
		Накладные расходы -	Тенге				**573**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**416**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**157**
		Сметная прибыль -	Тенге				**309**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4168**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**815**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**4168**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**815**
		РАЗДЕЛ 17.Воздухозаборная шахта ВШ-1					
468	**11-090402-0104 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2**	**11,2625**		**2558,39**	**28814**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	1,52	17,119	810,82	13880
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3036	3,419	1027,15	3512
		Итого оплата труда:				**1544,29**	**17393**
139. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0496	0,55862	234,58	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,002	0,022525	19,41	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0118	0,132898	3039,01	404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	0,132898	1113,33	148
139. 6	31-050104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,1381	1,555	7908,73	12301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,2762	3,11	1034,60	3218
139. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0027	0,030409	131,58	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	0,175695	1766,75	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	0,175695	830,04	146
139. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1187	1,337	17,05	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1169,67**	**13173**

1	2	3	4	5	6	7	8
139.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,000104	0,001171	180377,15	211
139.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0013	0,014641	66,30	1
139.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00055	0,006194	2605,57	16
139.13	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00017	0,001915	327491,59	627
139.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00005	0,000563	33736,70	19
139.15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000126	0,001419	381819,66	542
139.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0005	0,005631	196,55	1
139.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0298	0,335622	177,18	59
139.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0316	0,355895	91,04	32
139.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000005	0,000061	1774323,66	108
139.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000031	0,000349	200244,36	70
139.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000017	0,000186	326281,53	61
139.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003	0,000034	365442,39	12
		Итого материалов:					
		НР первого уровня				**156,27**	**1760**
		НР второго уровня	%	60,9		940,47	10592
		Накладные расходы	%	4,24		148,35	1671
		Сметная прибыль	%	--		1088,82	12263
		Сметная стоимость:	%	8		291,78	3286
469	**21-060201-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**11,2625**		**3938,99**	**44363**
		НР второго уровня	%	4,24		**7148,57**	**80511**
		Накладные расходы	%	--		303,10	3414
		Сметная прибыль	%	8		303,10	3414
		Сметная стоимость:				596,13	6714
						8047,80	**90638**

1	2	3	4	5	6	7	8
470	**11-090401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**3,4515**		**760,24**	**2624**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,4	1,381	782,92	1081
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09856	0,34018	1071,19	364
		Итого оплата труда:				**418,74**	**1445**
141. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0496	0,171194	234,58	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,002	0,006903	19,41	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,023815	3039,01	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,023815	1113,33	27
141. 6	31-050104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,0305	0,105271	7908,73	833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,061	0,210542	1034,60	218
141. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,02046	0,070618	5298,80	374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02046	0,070618	1286,28	91
141. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0027	0,009319	131,58	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0102	0,035205	1766,75	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0102	0,035205	830,04	29
141.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0112	0,038657	17,05	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**400,84**	**1383**
141.11	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,000104	0,000359	180377,15	65
141.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0013	0,004487	66,30	0
141.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00055	0,001898	2605,57	5
141.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00005	0,000173	33736,70	6
141.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,009	0,031064	177,18	6
141.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0027	0,009319	91,04	1
141.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000005	0,000019	1774323,66	33

1	2	3	4	5	6	7	8
141.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,000074	200244,36	15
141.19	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000035	208172,82	7
141.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000017	0,000057	326281,53	19
141.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003	0,00001	365442,39	4
		Итого материалов:				**46,23**	**160**
		НР первого уровня	%	60,9		255,02	880
		НР второго уровня	%	4,24		43,05	149
		Накладные расходы	%	--		298,06	1029
		Сметная прибыль	%	8		84,66	292
		Сметная стоимость:				**1142,97**	**3945**
471	**21-060201-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**3,4515**		**7377,83**	**25465**
		НР второго уровня	%	4,24		312,82	1080
		Накладные расходы	%	--		312,82	1080
		Сметная прибыль	%	8		615,25	2124
		Сметная стоимость:				**8305,90**	**28668**
462	**21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**ПРИМ. Шурупы 5,5х154, 5,5х186**	**шт.**	**58,0000**		**27,60**	**1601**
		НР второго уровня	%	4,24		1,17	68
		Накладные расходы	%	--		1,17	68
		Сметная прибыль	%	8		2,30	133
		Сметная стоимость:				**31,07**	**1802**
473	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,4743**		**415209,55**	**196917**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=880,25)	чел-ч	42,7	20,251	880,25	17826
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,488487	830,04	405
		Итого оплата труда:				**38441,62**	**18231**
144. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	10,078	142,69	1438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,488487	1766,75	863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,488487	830,04	405

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**4851,91**	**2301**
144. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,47426	364883,95	173050
144. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,01897	197175,18	3740
		Итого материалов:				**372770,96**	**176790**
		НР первого уровня	%	62,1		23872,24	11322
		НР второго уровня	%	4,24		18617,07	8829
		Накладные расходы	%	--		42489,31	20151
		Сметная прибыль	%	8		36615,91	17365
		Сметная стоимость:				**494314,77**	**234434**
474	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**10,4802**		**101,77**	**1067**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,0426	0,446456	782,92	350
145. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,004192	830,04	3
		Итого оплата труда:				**33,68**	**353**
145. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002096	3363,40	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002096	830,04	2
145. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002096	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002096	1766,75	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002096	830,04	2
145. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,136242	44,82	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**17**
145. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000293	327192,24	96
145. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001886	320207,22	604
		Итого материалов:				**66,80**	**700**
		НР первого уровня	%	54,2		18,26	191
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	53
		Накладные расходы	%	--		23,35	245
		Сметная прибыль	%	8		10,01	105
		Сметная стоимость:				**135,12**	**1416**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**336998**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**199584**
	Материалы -		Тенге				**177490**
	Всего заработная плата -		Тенге				**18584**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1601**
		Накладные расходы -	Тенге				**20464**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				11513
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				8951
		Сметная прибыль -	Тенге				17604
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				237652
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21
		Сметная заработная плата -	Тенге				18584
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				137413
	Материалы -		Тенге				1920
	Всего заработная плата -		Тенге				18838
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				105975
		Накладные расходы -	Тенге				17785
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				11472
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6313
		Сметная прибыль -	Тенге				12416
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				167614
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
		Сметная заработная плата -	Тенге				18838
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				405266
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43
		Сметная заработная плата -	Тенге				37422
		РАЗДЕЛ 20.Металлическая площадка ПЛ-1 на отм.-3,400					
497	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,3600		25857,01	9309
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	4,41	1,588	735,19	1167
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,10458	833,65	87
		Итого оплата труда:				**3484,36**	**1254**
146. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000972	3363,40	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000972	830,04	1
146. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,09468	31,13	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,10026	3522,11	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,10026	830,04	83
146. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001332	3039,01	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001332	1113,33	1
146. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,003024	47,63	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,002016	1766,75	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,002016	830,04	2
		Итого эксплуатация машин:				**1019,71**	**367**
146. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3672	19518,07	7167

1	2	3	4	5	6	7	8
146.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,135	66,30	9
146.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002448	26006,29	64
146.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000097	13569,72	1
146.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,08568	196,55	17
146.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,05508	6598,38	363
146.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001588	30,00	0
146.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,23076	662,78	153
		Итого материалов:				**21595,11**	7774
		НР первого уровня	%	48,5		1689,92	608
		НР второго уровня	%	4,24		1167,99	420
		Накладные расходы	%	--		2857,91	1029
		Сметная прибыль	%	8		2297,19	827
		Сметная стоимость:				**31012,11**	**11164**
498	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**2,0905**		**49763,56**	**104030**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	35,9	75,048	792,22	59455
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,408	9,215	1104,57	10178
		Итого оплата труда:				**33309,65**	**69633**
147. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	12,877	234,58	3021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	6,627	19,41	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	8,634	3039,01	26238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	8,634	1113,33	9612
147. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,183962	5298,80	975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,183962	1286,28	237
147. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,606239	21,19	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	0,710763	131,58	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,397191	1766,75	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,397191	830,04	330

1	2	3	4	5	6	7	8
147.10	31-060202-0601	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	3,407	17,05	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14938,30**	**31228**
147.11	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,004056	180377,15	732
147.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,062714	66,30	4
147.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,039092	2605,57	102
147.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00209	327491,59	685
147.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,002153	33736,70	73
147.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,02195	381819,66	8381
147.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,020905	196,55	4
147.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	2,864	177,18	507
147.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,857097	91,04	78
147.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000209	1774323,66	371
147.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,008362	208172,82	1741
147.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000648	326281,53	211
147.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001254	365442,39	458
		Итого материалов:				**6384,56**	**13347**
		НР первого уровня	%	60,9		20285,58	42407
		НР второго уровня	%	4,24		2970,08	6209
		Накладные расходы	%	--		23255,66	48615
		Сметная прибыль	%	8		5841,54	12212
		Сметная стоимость:				**78860,76**	**164857**
499	**11-090501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения одноэтажныхпроизводственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**2,0905**		**37541,81**	**78480**
148.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=930,46)	чел-ч	29,8	62,296	930,46	57964
148.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,004181	830,05	3
		Итого оплата труда:				**27729,37**	**57968**

1	2	3	4	5	6	7	8
148. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	75,675	234,58	17752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 4	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	1,108	131,58	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004181	1766,75	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004181	830,04	3
		Итого эксплуатация машин:				**8565,07**	**17905**
148. 6	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,012543	208172,82	2611
		Итого материалов:				**1249,04**	**2611**
		НР первого уровня	%	60,9		16887,19	35302
		НР второго уровня	%	4,24		2307,79	4824
		Накладные расходы	%	--		19194,97	40127
		Сметная прибыль	%	8		4538,94	9489
		Сметная стоимость:				**61275,73**	**128096**
500	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**2,0905**		**397797,97**	**831589**
		НР второго уровня	%	4,24		16866,63	35259
		Накладные расходы	%	--		16866,63	35259
		Сметная прибыль	%	8		33173,17	69348
		Сметная стоимость:				**447837,77**	**936196**
501	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**55,3977**		**101,77**	**5638**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,0426	2,36	782,92	1848
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,022159	830,04	18
		Итого оплата труда:				**33,68**	**1866**
150. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01108	3363,40	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01108	830,04	9
150. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,01108	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01108	1766,75	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01108	830,04	9
150. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,72017	44,82	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**90**
150. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001551	327192,24	508

1	2	3	4	5	6	7	8
150. 8	22-0407055-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,009972	320207,22	3193
		Итого материалов:				**66,80**	**3700**
		НР первого уровня	%	54,2		18,26	1011
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	282
		Накладные расходы	%	–		23,35	1293
		Сметная прибыль	%	8		10,01	554
		Сметная стоимость:				**135,12**	7485
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**1029045**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14946**
	Материалы -		Тенге				**11475**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3120**
		Накладные расходы -	Тенге				**2322**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1620**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**702**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1381**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18650**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3120**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1014099**
	Материалы -		Тенге				**15958**
	Всего заработная плата -		Тенге				**127601**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**831589**
		Накладные расходы -	Тенге				**124002**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**77709**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**46293**
		Сметная прибыль -	Тенге				**91048**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1229148**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**147**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127601**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**1247798**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**151**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130721**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**6805273**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**801069**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**180101**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**45294**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5824103**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				471445
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				7276718
	Накладные расходы II уровня		Тенге				308533
	ИТОГО:		Тенге				7585250
	Сметная прибыль		Тенге				606820
	ИТОГО по смете:		Тенге				8192071
		Временные здания и сооружения	**1,50%**				**122 881**
		Итого					**8 314 952**
		Доп затраты при призводстве работ в зимнее время	**2,42%**				**201 222**
		Итого					**8 516 174**
		Итого в текущих ценах 2017года	к=1,063987				**9 061 097**
		НДС	**12%**				**1 087 332**
		ИТОГО					**10 148 428**

ЗАСТРОЙЩИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: