Заказчик: ГУ "Аппарат акима г. Аягоз Аягозского района" ВКО г. Аягоз ул. Аканаева 63
БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ55070106KSN1820020, БИН 98104 2269
РГУ "Аягозское городское управление казначейства ДК по ВКО. КК МФ РК"

Подрядчик: КГП "АЯГОЗ СУ" на праве хоз ведения акимата Аягозского района
Адрес: ВКО г. Аягоз ул. Барак батыра д 61 Г
БИК -ALMNKZKA, ИИК-KZ15826F1KZTD2999273, БИН -051140003940 ЦБО №1 в г. Аягоз филиал АО АТФБанк
Договор № 32 от 18. 02. 2019г.

АКТ выполненных работ № 52 от 20.06.2019г.
Благоустройство и озеленение
установка с приобретением детских игровых площадок ул. Х.Дуйсенова 102 г.Аягоз на 2019г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	ст-ть единицы измерения		всего	общая стоимость затраты труда					
				всего зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл		осн. Зарплата	экспл. Машин	в т.ч. з/пл	накладные расходы	на ед. измер.	всего
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
1-465-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 гуппы для стоек и столбов	м3	1,3	402,75		524	524	0	0	592	2,8	4
				402,75								
59-11-1	укрепление стоек металлических решоток ограждений шаг 2м	шт	20	76,40	0,54	1528	841	11	2	1179	0,24	5
				42,03	0,09							
9-35-1	монтаж металлических защитных ограждений	тн конст	1,12	21671,98	627,69	24273	15901,2	703	113	14413	86,5	97
				14197,50	101,25							
счет фак	металлические ограждения	п/м	38,5	2302,05		88629						
15-172-4	двухслойная окраска решоток, труб диаметром до 50мм	м2	46	156,75	0,09	7211	5713	4	1	6000	0,74	34
				124,20	0,03							
6-1-20	устройство ленточных фундаментов 0,3*0,3*40м=3,6м3	м3	5,4	7038,22	311,32	38006	2381	1681	635	3167	2,82	15
				441,00	117,61							
11-2-3	устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	7,44	1393,48		10367	3532	0	0	4345	3,1	23
				474,75								
11-11-3	устройство бетонных стяжек толщиной 20мм	м2	35	187,88	13,43	6576	1843	470	176	2484	0,366	13
				52,65	5,04							
11-11-4	добавлять на каждые 5мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	210	25,73	0,67	5403	132	141	53	227	0,004	1
				0,63	0,25							
Т1-21-2	сборка и монтаж игровых конструкций	шт	1	3026,17	38,72	3026	3026,17	39	11	2734	23	23
				3026,17	11,22							

счет фак	игровой комплекс "Хан-Тенгри" Комплект с двумя качелями и тремя домиками. В комплектацию входят качели/трапеция с ручками, большая горка длина 4,2м, горка с двойной волной длина 3м, закрытая горка-труба изогнутая длина 4м, рукоход, горка стена для лазания с канатом, песочница, стол, скамейка, телескоп, штурвал, панель "крестики нолики"	шт	1	1074278,7		1074279						
	ИТОГО:					1259821	33893	3049	992	35141		214
	Накладные расходы					35141						
	ИТОГО:					1294962						
	Ненормированные и непривиденные расходы 6 %					77698						
	ИТОГО:					1372660						
	Дополнительные отпуска и выслуги лет 1,4%					19217						
	ИТОГО:					1391877						
	Итого в ценах 2019 г. К-3,258					4534736						
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2 %					90695						
	ИТОГО:					4625431						
	НДС 12%					555052						
	Всего с НДС					5180483						
	Аванс					1554144,9						
	ИТОГО к оплате					3626338,1						

Принял:

Аким г. Аягоз Сериков С.С.

Сдал:

И.О. директора КГП "АЯГОЗ СУ" на праве хозяйственного ведения акимата Аягозского района Санаков К.С.