ЗАКАЗЧИК ГУ «ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА»

ПОДРЯДЧИК ТОО «МАНСУР»

ФОРМА 2

А К Т
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ГУ «ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА »

01 ИЮНЯ 2016Г.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	%	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
1	58-2-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	320 М2	48,17	4,36	15414	1395	1743				0,29	93
				44,04	0,68	14092	218	107,1				0,61	195
2	58-1-2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ, РАСКОСОВ, МАУЭРЛАТОВ И ОБРЕШЕТКИ	320 М2	56,77	1,67	18166	534	21092				0,23	74
				55,1	0,29	17632	93	119				-	-
3	9-42-1	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФ.ЛИСТА	320 М2	112,45	34,24	35984	10957	17145				0,12	38
				51,08	8,45	16346	2704	90				0,03	10
4	ПРАЙС	СТОИМОСТЬ ПРОФ.ЛИСТА ОКРАШЕННОГО С-25	320 М2	896	-	286720	-	-				-	-
5	ЦО110-668-1	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛИНА 35 мм	0,02 ТН	475300	-	9506	-	-				-	-
6	12-10-1	УСТРОЙСТВО КОНЬКА ИЗ ПРОФ.ЛИСТА	12	909,78	1,24	10917	15	2196				0,97	12
		МАУЭРЛАТОВ И ОБРЕШЕТКИ		153,23	0,47	1839	6	119				-	-
7	10-15-1	УСТРОЙСТВО СЛУХОВОГО ОКНА ПРЯМОУГОЛЬНОГО	1 П/М	3286,1	102	3286	102	1237				6,93	7
				1107,04	39	1107	39	108				0,13	-
8	9-34-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, РАСКОСОВ МАУЭРЛАТОВ, ОБРЕШЕТКИ С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНАМ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ	3,2 ШТ	17355,71	351,62	55538	1125	32871				99,48	318
				12555,00	126,56	40176	405	81				0,61	2
9	2-1-237	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	3,2 ТН	62500	-	200000	-	-				-	-
10	С.Ц1г 2 тчх.ТБ-2	ГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	3,2 ТН	6512	-	20838	-	6564				21,62	69
				1953,6	-	6251	-	105				-	-
11	54-51-1	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПО СТЕНАМ СО СВЕРЛЕНИЕМ ОТВЕРСТИЙ И УСТАНОВКА ДЮБЕЛЕЙ ПОД МЕТАЛЛОКАРКАС	368 М2	978,64	7,35	360139	2705	104982				1,43	526
				229,5	2,81	84456	1034	122,8				0,01	4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ	1016508	16833	1128
		181899	4499	211
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	830110		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	187230		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			94
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		28085	
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	72224		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1275962		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			1433
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		214483	
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г	ТЕНГЕ	1275962		
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016Г	ТЕНГЕ	1813714		
К=1,421447975				
НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2%	ТЕНГЕ	36274		
СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	1849988		
НДС 12%	ТЕНГЕ	221999		
ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	ТЕНГЕ	2071987		

ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ(СУММА ПРОПИСЬЮ)ДВА МИЛЛИОНА СЕМЬДЕСЯТ ОДНА ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ ТЕНГЕ

СДАЛ ДИРЕКТОР ТОО «МАНСУР»
ИСКАКОВ Н.Т.

ПРИНЯЛ ЖУКОВСКИЙ В.Н. ГУ «ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА»