копия с отдела сметного

Заказчик: КГУ" Управление комфортной городской среды города Алматы"

Утверждена приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года № 656

Подрядчик: ТОО "Болашак-МА"

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район (без наружных инженерных сетей). Пятно 20

Справка № 8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 18 ноября 2019 год

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наимен-е	Код	Наимен-е	Код
		№74	**14.06.2019 г.**				
		Доп.сог.л№1	**27.06.2019 г.**				
		Доп.сог.л№2	**09.09.2019 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажные работы по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	303 655 621	54 891 502							6 586 980	**61 478 483**

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ Абдыкалыков А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Болашак-МА"

_____ Утегенов Р.А.

Авторский надзор:

ТОО "СП "NEFT"

_____ Оспанов Е.С.

Технадзор:

ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Жылкибаев К.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон

Подрядчик **ТОО "Болашак-МА"**
организация, адрес, телефон

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район, 22-П-20**
наименование, адрес

Объект **ЛС №2-20-3. Общестроительные работы(АР). Пятно 20**

Договор подряда (контракт) **№ 74 от 14.06.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №17
за НОЯБРЬ месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1*	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Кровля АР-										
1	1	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	269,3		562,52	100,86	151486	27163	63726	62104	230677
			НР - 92%; СП - 8%				225,02	25,65	60597	6907		17087	
2	2	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	269,3		-71,60	-7,48	-19283	-2013	-16148	-1524	-22471
			НР - 92%; СП - 8%				-4,17	-1,98	-1122	-534		-1665	
3	3	Е11-120101-0103 1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство**	м2 кровли	269,3		2072,67	109,11	558170	29382	430892	96404	706940
			НР - 92%; СП - 8%				363,52	25,59	97896	6891		52366	
4	4	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. уклонообразующая стяжка из керамзита**	м3 утеплителя	36,39775		13442,68	1704,42	489283	62037	335907	99083	635435
			НР - 92%; СП - 8%				2509,46	449,48	91339	16360		47069	
5	5	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	274,7		539,46	100,86	148190	27707	58671	63349	228462
			НР - 92%; СП - 8%				225,02	25,65	61812	7045		16923	

1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 30 мм/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	274,7	191,75 12,50	22,43 5,95	52674 3434	6161 1634	43079	4663 4587	61924
7	7	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,260965	14955,16 13583,60	1339,64 592,92	3903 3545	350 155	8	3367 582	7851
8	8	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,260965	215540,00 --	-- --	56248 --	-- --	56248	-- 4500	60748
9	9	Е11-120101-0103 1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	274,7	2072,67 363,52	109,11 25,59	569362 99859	29971 7029	439532	98337 53416	721115
10	10	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	12	562,52 225,02	100,86 25,65	6750 2700	1210 308	2840	2767 761	10279
11	11	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	12	-71,60 -4,17	-7,48 -1,98	-859 -50	-90 -24	-719	-68 -74	-1001
12	12	Е11-120101-0103 1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	12	2072,67 363,52	109,11 25,59	24872 4362	1309 307	19201	4296 2333	31501
13	13	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	28	332,18 79,81	12,17 3,06	9301 2235	341 86	6725	2135 915	12351
14	14	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Уклонообразующая стяжка легким (ячеистым) бетоном *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	1,54	28587,34 3361,38	1450,25 383,38	44025 5177	2233 590	36615	5306 3946	53276
15	15	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	28	880,02 524,30	50,80 12,10	24641 14680	1423 339	8538	13818 3077	41535
16	16	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	28	1409,23 811,82	98,93 24,21	39458 22731	2770 678	13957	21536 4880	65874

1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	4,326	26431,00 --	-- --	114341 --	-- --	114341	-- 9147	123488
18	18	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	28	539,46 225,02	100,86 25,65	15105 6301	2824 718	5980	6457 1725	23287
19	19	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 30 мм/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	28	191,75 12,50	22,43 5,95	5369 350	628 167	4391	475 468	6312
20	20	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0266	14955,16 13583,60	1339,64 592,92	398 361	36 16	1	343 59	800
21	21	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0266	215540,00 --	-- --	5733 --	-- --	5733	-- 459	6192
22	22	Е11-120101-0103 1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	28	2072,67 363,52	109,11 25,59	58035 10179	3055 716	44801	10023 5445	73503
23	23	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	124	1615,68 285,52	51,28 5,27	200344 35404	6359 653	158581	33173 18681	252198
24	24	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартуки, парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	91,76	2663,13 1075,03	13,85 3,57	244369 98645	1271 328	144453	91055 26834	362258
25	25	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,2695	692410,00 60804,80	6306,44 1361,66	186604 16387	1700 367	168517	19770 16510	222884
26	26	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	34,2857143	1615,68 285,52	51,28 5,27	55395 9789	1758 181	43848	9172 5165	69732
27	27	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартуки, парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	24	2663,13 1075,03	13,85 3,57	63915 25801	332 86	37782	23816 7018	94749

1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0265	692410,00	6306,44	18349	167	16571	1944	21916
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	1611	36		1623	
29	29	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	68,5714286	1615,68	51,28	110789	3516	87695	18344	139464
			НР - 92%; СП - 8%			285,52	5,27	19578	361		10331	
30	30	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартуки, парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24	2663,13	13,85	63915	332	37782	23816	94749
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	25801	86		7018	
31	31	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0302	692410,00	6306,44	20911	190	18885	2215	24976
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	1836	41		1850	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3321793**	**212123**	**2388433**	**716176**	**4361004**
								721238	**51526**	**--**	**323036**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3321793				
		Материалы		Тенге				2212110				
		Всего заработная плата		Тенге					772764			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				176322				
			Накладные расходы	Тенге				716175				
			Сметная прибыль	Тенге				323037				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4361006				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								689
			Сметная заработная плата	Тенге					772764			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4361006				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								689
			Сметная заработная плата	Тенге					772764			
			РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ АР-									
			Витраж ВН-1									
32	74	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	26,2	7295,72	454,13	191148	11898	106	127711	344367
			НР - 69%; СП - 8%			6837,54	226,89	179144	5945		25509	
33	75	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с однокамерным стеклопакетом (с энергосберегающим стеклопакетом, ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21-09.16)	м2	13,1	33541,04	--	439388	--	439388	--	474539
			СП - 8%			--	--	--	--		35151	
34	76	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	213	1051,26	4,88	223919	1039	172961	45392	290856
			НР - 90%; СП - 8%			234,36	2,43	49919	517		21545	

1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	77	С121-090205-0106 2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	213	1883,00	--	401079	--	401079	--	433165
			СП - 8%			--	--	--	--		32086	
36	78	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	220	113,00	--	24860	--	24860	--	26849
			СП - 8%			--	--	--	--		1989	
37	79	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	26	1504,56	52,65	39119	1369	2901	34505	79514
			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	34849	361		5890	
38	80	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,697008	688344,00	--	479781	--	479781	--	518164
			СП - 8%			--	--	--	--		38383	
39	81	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	40,426464	155,96	3,22	6305	130	4083	1459	8384
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	2092	21		621	
			Прочие работы по окнам и витражам АР-4.2									
40	82	Е11-150213-0201 1115-0213-0201 РСНБ РК 2015	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов /над проемами/	м	170,5	627,25	2,02	106946	345	42942	50928	170503
			НР - 80%; СП - 8%			373,37	--	63659	--		12630	
41	83	Е11-150212-0204 1115-0212-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 5 мм	м2 отделываемой поверхности	101,52	3789,87	14,42	384748	1464	297886	68877	489914
			НР - 80%; СП - 8%			841,19	6,87	85398	698		36290	
42	84	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /сливов/ из листовой оцинкованной стали	м2	28,985	2663,13	13,85	77191	401	45630	28762	114429
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	31160	103		8476	
43	85	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,171	692410,00	6306,44	118402	1078	106926	12544	141422
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	10398	233		10476	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2492885	17725	2018543	370178	3092106
								456618	7878	--	229046	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1343449				
			Материалы	Тенге				670427				
			Всего заработная плата	Тенге					244198			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				425939				
			Накладные расходы	Тенге				207961				

1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				124113				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1675523				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
			Сметная заработная плата	Тенге					244198			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1110317				
		Материалы		Тенге				106				
		Всего заработная плата		Тенге					185088			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				919169				
			Накладные расходы	Тенге				127711				
			Сметная прибыль	Тенге				99042				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1337070				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
			Сметная заработная плата	Тенге					185088			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				39119				
		Материалы		Тенге				2901				
		Всего заработная плата		Тенге					35210			
		Сдача и испытание		Тенге				1725				
			Накладные расходы	Тенге				34505				
			Сметная прибыль	Тенге				5890				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				79514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					35210			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3092107				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
			Сметная заработная плата	Тенге					464496			

РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. АР-3

			Ограждения лестничных маршей ОГ-1 АР-23									
44	**174**	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**50**	**676,61**	**77,15**	**33830**	**3857**	**3413**	**33313**	**72514**
			НР - 118%; СП - 8%			**531,20**	**33,42**	**26560**	**1671**		**5371**	
45	**175**	**С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения лестничных маршей**	**т**	**1,162**	**629616,00**	**--**	**731614**	**--**	**731614**	**--**	**790143**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**58529**	
46	**176**	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**	**м2**	**60,02035**	**155,96**	**3,22**	**9361**	**193**	**6061**	**2165**	**12448**
			НР - 69%; СП - 8%			**51,76**	**0,53**	**3107**	**32**		**922**	
			Ограждения перед витражами ОГ-3 АР-23									
47	**177**	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**5,4**	**676,61**	**77,15**	**3654**	**417**	**369**	**3598**	**7832**
			НР - 118%; СП - 8%			**531,20**	**33,42**	**2868**	**180**		**580**	
48	**178**	**С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения лестничных маршей**	**т**	**0,13122**	**629616,00**	**--**	**82618**	**--**	**82618**	**--**	**89228**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6609**	

1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	179	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**	м2	9,8248248	155,96	3,22	1532	32	991	354	2038
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	509	5		151	
50	180	С121-130207-1202 2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	**Дюбели распорные с гайкой**	100 шт.	0,432	1003,00	--	433	--	433	--	468
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				863042	4499	825499	39430	974671
								33044	1888	--	72197	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				48810				
		Материалы		Тенге				10834				
		Всего заработная плата		Тенге					34932			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				433				
			Накладные расходы	Тенге				39430				
			Сметная прибыль	Тенге				7059				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95300				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					34932			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				814232				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				814232				
			Сметная прибыль	Тенге				65139				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				879371				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				974670				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					34932			
			РАЗДЕЛ 7.Фасады АР-22									
51	181	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	1012,32	679,38	1,89	687755	1912	190260	461764	1241480
			НР - 93%; СП - 8%			489,55	0,93	495583	937		91961	
			Стены выше отм.0,000. Утепление и отделочный слой									
52	182	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	м2	1755	6676,69	227,64	11717584	399516	5589972	4848826	17891723
			НР - 80%; СП - 8%			3263,87	189,71	5728096	332936		1325313	
			Стены выше отм.0,000. Отделочный слой без утепления									
53	183	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	312,9	1395,84	18,12	436758	5670	139764	234602	725069
			НР - 80%; СП - 8%			931,05	6,16	291324	1929		53709	

1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	184	Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство дополнительного армирующего слоя с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	312,9	1524,76 856,84	1,12 --	477097 268105	349 --	208643	214484 55326	746907
55	185	Е11-150212-0206 1115-0212-0206 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	312,9	2616,78 717,59	8,50 4,14	818791 224533	2660 1297	591598	180664 79956	1079412
56	186	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2067,9	732,08 166,06	3,30 1,59	1513866 343387	6829 3281	1163650	277334 143296	1934497
		Балконы АР-24; АР24.1; АР21										
57	194	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	124,2	883,10 756,47	1,02 0,51	109681 93953	126 63	15602	75213 14792	199685
58	195	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х80 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	320	29,00 --	-- --	9280 --	-- --	9280	-- 742	10022
59	196	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	130	2180,24 1142,10	896,30 262,66	283431 148473	116519 34146	18439	126007 32755	442193
60	197	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	143	2721,00 --	-- --	389103 --	-- --	389103	-- 31128	420231
61	198	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук над балконом) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	65,55	1116,28 1075,03	13,85 3,57	73172 70468	908 234	1796	65046 11057	149276
62	199	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 *СП - 8%*	м2	65,55	2225,00 --	-- --	145849 --	-- --	145849	-- 11668	157517
63	200	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,1311	692410,00 60804,80	6306,44 1361,66	90775 7972	827 179	81976	9617 8031	108423

1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	201	Е11-150213-0703 1115-0213-0703 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных швов герметиком *НР - 80%; СП - 8%*	м шва	115	100,83 83,39	-- --	11596 9590	-- --	2006	7672 1541	20809
65	202	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х80 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	230	29,00 --	-- --	6670 --	-- --	6670	-- 534	7204
66	203	Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	10,8	37056,57 33075,20	2772,37 978,28	400211 357212	29942 10565	13057	279511 54378	734100
67	205	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	200	3300,71 1582,08	33,28 16,23	660142 316416	6656 3246	337070	255729 73270	989141
68	206	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	200	732,08 166,06	3,30 1,59	146416 33211	660 317	112545	26823 13859	187098
69	207	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук по краю лоджии) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	28	2688,75 1075,03	13,85 3,57	75285 30101	388 100	44796	27785 8246	111315
70	208	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /ограничительный уголок/ массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,196	692410,00 60804,80	6306,44 1361,66	135712 11918	1236 267	122558	14378 12007	162097
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				18189175 8430343	574198 389495	9184634 --	7105455 2023569	27318199
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				17905744				
			Материалы	Тенге				8615293				
			Всего заработная плата	Тенге					8637219			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				550902				
			Накладные расходы	Тенге				6979447				
			Сметная прибыль	Тенге				1990815				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26876007				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6280
			Сметная заработная плата	Тенге					8637219			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				283431				
			Материалы	Тенге				18439				
			Всего заработная плата	Тенге					182619			
			Накладные расходы	Тенге				126007				
			Сметная прибыль	Тенге				32755				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				442193				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
			Сметная заработная плата	Тенге					182619			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				27318200				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6421
			Сметная заработная плата	Тенге					8819838			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								35745980
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					9641243				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					808545			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					450787			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						14417109		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8231239	
			- Накладные расходы	Тенге							2647848	
			- Сметная прибыль	Тенге							321 714	36 067 694
			Итого с временными	**0,9 %**							324 609	36 392 303
			Итого с зимними удорожаниями	**0,9 %**							727 846	37 120 149
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**2%**								38 972 300
			Итого в текущих ценах 2019 года, к =	**1,0498961**							4 676 676	43 648 976
			Итого с НДС	**12 %**								-4 364 898
			Тендерная скидка	**10%**								39 284 078
			Итого за вычетом тендерной скидки									*4 209 008*
			в том числе НДС, 12%									

Заказчик:
Главный специалист

Таджибаев О.П.
(ознакомлен)

Отдел сметной работы

Технический надзор:
Инженер - технадзор
ТОО "KZ Стройэксперт"

Нурахмет Д.Р.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

Курмангалиев Б.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Болашак-МА"

Утегенов Р.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подверждаю)

Начальник участка:
ТОО "Болашак-МА"

Ахметов С.Д.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подверждаю)

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
организация, адрес, телефон

Подрядчик: ТОО "Болашак-МА"
организация, адрес, телефон

Стройка: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район, 22-П-20
наименование, адрес

Объект: ЛС №2-20-4. Водопровод и канализация. Пятно 20

Договор подряда (контракт): № 74 от 14.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №18
за НОЯБРЬ месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1*	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1													
1	1	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	100		1163,96 1154,90	2,43 0,19	116396 115490	243 19	663	113199 18368	247962
2	2	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	99		137,00 --	-- --	13563 --	-- --	13563	-- 1085	14648
3	3	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	325		1159,96 1152,78	1,99 0,29	376987 374655	647 94	1685	367254 59539	803780
4	4	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	321,75		214,00 --	-- --	68855 --	-- --	68855	-- 5508	74363

1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	425	86,81 83,77	1,05 --	36895 35601	446 --	848	34889 5743	77527
6	12	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	255	86,81 83,77	1,05 --	22137 21361	268 --	508	20933 3446	46516
7	13	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененногокаучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м	487,5	644,31 289,70	97,62 48,65	314103 141230	47591 23717	125282	125360 35157	474620
8	14	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	71,5	268,00 --	-- --	19162 --	-- --	19162	-- 1533	20695
9	15	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	368,5	333,00 --	-- --	122711 --	-- --	122711	-- 9817	132527
10	22	Е11-180501-0203 1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вставка	1	3344,18 1347,57	75,11 11,28	3344 1348	75 11	1921	1332 374	5050
11	23	С123-041012-1306 2304-1012-1306 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86 *СП - 8%*	шт.	1	7597,00 --	-- --	7597 --	-- --	7597	-- 608	8205
12	24	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	30	54,00 --	-- --	1620 --	-- --	1620	-- 130	1750
13	25	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	120	48,00 --	-- --	5760 --	-- --	5760	-- 461	6221

1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	26	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	65	17,00 --	-- --	1105 --	-- --	1105	-- 88	1193
15	27	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	340	29,00 --	-- --	9860 --	-- --	9860	-- 789	10649
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1120094 689684	49270 23841	381140 --	662967 142646	1925706
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				455976				
		Материалы		Тенге				125282				
		Всего заработная плата		Тенге					164947			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141873				
			Накладные расходы	Тенге				125360				
			Сметная прибыль	Тенге				46507				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				627842				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
			Сметная заработная плата	Тенге					164947			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				664119				
		Материалы		Тенге				5627				
		Всего заработная плата		Тенге					548578			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108360				
		Сдача и испытание		Тенге				41				
			Накладные расходы	Тенге				537607				
			Сметная прибыль	Тенге				96138				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1297863				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
			Сметная заработная плата	Тенге					548578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1925706				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								527
			Сметная заработная плата	Тенге					713525			

РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3,Т4

16	53	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	90	1163,96 1154,90	2,43 0,19	104756 103941	218 17	597	101879 16531	223166
17	54	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	89,1	137,00 --	-- --	12207 --	-- --	12207	-- 977	13183
18	55	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	325	1159,96 1152,78	1,99 0,29	376987 374655	647 94	1685	367254 59539	803780

19	56	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	321,75	214,00 --	-- --	68855 --	-- --	68855	-- 5508	74363
20	57	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	415	86,81 83,77	1,05 --	36027 34763	436 --	828	34068 5608	75703
					Трубопроводы стальные оцинкованные							
21	58	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	100	1761,88 445,51	20,28 8,20	176188 44551	2028 820	129609	44464 17652	238304
22	59	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	110	1942,19 445,51	20,28 8,20	213641 49007	2231 902	162403	48910 21004	283554
23	60	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	65	2312,59 445,51	20,28 8,20	150318 28958	1318 533	120042	28901 14338	193557
24	63	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	645	86,81 83,77	1,05 --	55994 54030	677 --	1287	52949 8715	117658
25	64	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененногокаучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м	677,5	644,31 289,70	97,62 48,65	436523 196274	66139 32960	174110	174218 48859	659600
26	65	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	143	268,00 --	-- --	38324 --	-- --	38324	-- 3066	41390

1	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	66	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	478,5	333,00 --	-- --	159341 --	-- --	159341	-- 12747	172088
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1829159 886179	73695 35325	869288 --	852643 214544	2896346
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				634188				
			Материалы	Тенге				174110				
			Всего заработная плата	Тенге					229234			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				197665				
			Накладные расходы	Тенге				174218				
			Сметная прибыль	Тенге				64672				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				873078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
			Сметная заработная плата	Тенге					229234			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1194972				
			Материалы	Тенге				416450				
			Всего заработная плата	Тенге					692270			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				81061				
			Накладные расходы	Тенге				678425				
			Сметная прибыль	Тенге				149872				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2023269				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								509
			Сметная заработная плата	Тенге					692270			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2896346				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								677
			Сметная заработная плата	Тенге					921504			

РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1

28	113	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	75	805,56 801,83	1,33 0,45	60417 60137	100 34	180	58968 9551	128935
29	114	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	74,85	276,00 --	-- --	20659 --	-- --	20659	-- 1653	22311
30	115	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	160	777,66 768,88	3,27 1,04	124425 123021	523 166	881	120723 19612	264760
31	116	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	159,68	840,00 --	-- --	134131 --	-- --	134131	-- 10730	144862