660

Форма N 2в

Заказчик КГП «Райкомхоз»

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»
Субподрядчик
Договор № 16 от 18.05.2010г.

Наименование строительства и его адрес: ул.Алиханова 46, ул. Гоголя 56/2,56/3,ул. Гоголя 47,49, ул. Гоголя 37/2, ул. Гоголя 37,33

Наименование объекта: Программа «Дорожная карта», восстановление асфальтобетонного покрытия дворов и прилегающих территорий

А К Т N 510

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	м3	165,18	408,11	169,61	67413	28017	1,55	256				
					238,50	4,07	39396	672	0,01	2				
2.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	203,98	27,10	--	5528	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние 30 км	т	203,98	196,00	196,00	39981	39981	--	--				
					--	39,20	--	7996	0,82	168				
4.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах	т	14,69	5930,77	4677,52	87111	68703	7,13	105				
					1253,25	1525,50	18408	22407	6,78	100				
5.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1632,00	393,52	24,55	642221	40066	0,26	429				
					39,83	9,20	65003	15014	0,04	73				
6.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3400,00	429,04	15,35	1458735	52195	0,03	114				
					5,94	5,06	20196	17204	0,02	60				
7.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым	м2	6800,00	50,69	--	344688	--	0,00	1				
					0,01	--	68	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
8.	Е010332-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебень, асфальт/	т	816,00	182,70	182,70	149083	149083	--	--
					--	36,54	--	29817	0,77	626
9.	С01031-А3 7-2	Разгрузка грузов /щебень,асфальт/ при автомобильных перевозках	т	816,00	102,80	--	83885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	1202,42	122,85	--	147717	--	0,77	922
					122,85	--	147717	--	--	--
11.	Е0127-34-2	Монтаж бортовых камней	м	1800,00	379,53	6,63	683153	11935	0,70	1256
					108,68	1,76	195624	3162	0,01	11
12.	ТСПрайс	Камни бортовые	м	1800,00	587,73	--	1057911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е010332-А 30-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	18,00	182,70	182,70	3289	3289	--	--
					--	36,54	--	658	0,77	14
14.	С01031-А3 7-2	Разгрузка грузов при автомобильных перевозках	т	18,00	102,80	--	1850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						4772565	393269		3083
							486412	96930		1054

Накладные расходы :

На общестроительные работы	755147
Всего накладных расходов:	755147
Итого с накладными	5527712

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	331663
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5859375
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	10682964
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	213659
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10896623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1307595		
		Итого с НДС						12204218		

ЗАКАЗЧИК:

гл. инженер КГП «Райкомхоз» Искаков М.Т.

инженер ПТО КГП «Райкомхоз» Айменбетов А.Е.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО «МедаСтрой» Таттимбетов М.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Ұлар МК» Ташмагамбетов К.К.