ЗАКАЗЧИК ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА» ЗКО

ПОДРЯДЧИК ТОО «МАНСУР» ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОН ЗКО

ФОРМА 2

А К Т
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЧАПАЕВСКОЙ СОШ В С. ДОЛИННОЕ ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

07 ИЮЛЯ 2015Г.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	53-21-1	-КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	11,5	10315,01	300,96	118624	3461	13229	5,63	65
		М3		873	101,79	10040	1171	118	0,40	5
19	10-14-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ,СТОЕК МАУЭРЛОТОВ	2	20980,68	334,28	41961	670	8456	22,1	44
		М3		3397,5	126	6795	252	120	0,62	2
20	10-50-3	-УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ПОД КРОВЛЮ	201	340,17	8,33	68374	1687	11348	0,26	5,2
		М2		43,88	3,17	8820	637	120	0,01	2
	12-15-1	-УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 1-ГО СЛОЯ РУБЕРОИДА	201	279,46	1,19	56171	239	6565	0,15	30
		М2		27	0,4	5427	90	119	0,002	1
22	9-42-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФЛИСТА Н-21 С ЭМАЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ	201	1091,17	34,15	219325	6884	10768	0,317	64
		М2		51,08	8,45	10267	1648	90	0,03	6
23	10-51-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФОРМ,АРОК,БАЛОК,СТРОПИЛ	2	573,75	28,11	1148	57	321	0,78	2
		М3		123,75	10,58	247	21	120	0,05	-
24	10-52-1	-ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТКИ	201	20,4	0,91	4118	20	1209	0,02	-
		М2		4,8	0,34	240	68	120	0,001	-
25	10-3-5	-УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ,ВЕТРОВОЙ ДОСКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ОКРАШЕН.СТАЛИ	3	767,86	7,54	2303	22	776	1,43	4
		М2		214,65	2,86	644	8	120	0,01	-
26	12-8-2	-УСТРОЙСТВО КОНЬКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	22,3	231,04	0,05	5152	1	2043	0,03	-
		П/М		7,7	0,02	1717	-	119	0,04	-
32	46-34-4	-РАЗБОРКА ОБМУРОВКИ КОТЛА ИЗ КИРПИЧА	2,47	1795,50	627,75	4435	1550	3994	7,1	17
		М3		1167,75	236,25	2884	583	115,2	1,16	3
33	КАГС	-ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ	1	2600	-	2600	-	-	-	-
		ШТ								
34	165-3-4	-ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ФЛАНЦЕВЫХ d 100мм	2	309,45	7,95	619	16	708	1,91	4
		ШТ		301,5	1,26	602	3	115,2	0,01	-
35	18-2-1	-УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОТРУБНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ		358486	916	358486	916	6280	25,42	25
	ПРАЙС	S-2700М2 В КОМПЛЕКТЕ ШТ	1	4761	144,9	4761	145	128	0,71	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ	883316	15523			260
	ТЕНГЕ	52444	4626			20
СТОИМОСТЬ РАБОТ	ТЕНГЕ	815349				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	65697	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		33
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	9855	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	56941	-	-	-	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1005954	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	300	-	-		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	66925	-	-		
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	ТЕНГЕ	1005954				
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015Г. К=1,823565	ТЕНГЕ	1834423				
НАЛОГИ СБОРЫ,ОБЯЗАТ. ПЛАТЕЖИ 2%	ТЕНГЕ	36688				
СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	1871111	-	-		
НДС 12%	ТЕНГЕ	224533				
ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ (РЕМОНТА)	ТЕНГЕ	2095644				

СДАЛ: ДИРЕКТОР ТОО «МАНСУР»

ИСКАИРОВ М.М.

ПРИНЯЛ: В.И.О.НАЧАЛЬНИКА ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА»

ХУСАИНОВА Ж.Ж.

ЗАКАЗЧИК ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА» ЗКО

ПОДРЯДЧИК ТОО «МАНСУР» ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОН ЗКО

ФОРМА 2

[redacted]

А К Т
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЧАПАЕВСКОЙ СОШ В С. ДОЛИННОЕ ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2015Г.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	165-1-1	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ d ОТ 25мм ДО 50мм П/м	14	51,07	0,69	715	10	814	0,33	5
				50,38	0,11	705	2	115,2	-	-
2	65-19-1	-ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 кг ШТ	10	171,27	16,88	1710	169	2048	1,2	12
				156,38	5,58	1544	56	128	0,02	-
3	16-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ d 20 ММ П/М	4,2	253,48	3,96	1233	16	275	0,29	1
				52,2	1,49	219	6	128	0,007	-
4	16-7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ d 32 ММ П/М	7	590,67	4,19	4135	29	549	0,33	2
				59,85	1,58	419	10	128	0,007	-
5	16-7-6	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ d 50 ММ П/М	2	869,07	10,34	1939	21	207	0,43	1
				76,95	3,87	154	8	128	0,01	-
6	8-6-52	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ d 120 ММ П/М	54	1050	-	56700	-	-	-	-
7	8-6-1	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ КВТ	2,59	4327,13	34,73	11207	90	3639	0,68	2
				108,45	13,02	2809	34	128	0,06	-
8	18-22-5	-УСТАНОВКА ВОЗДУШНЫХ КРАНОВ ШТ	7	99,51	-	700	-	231	0,14	1
				25,88	-	181	-	128	-	-
9	13-16-6 13-26-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ И РАДИАТОРОВ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ М2	25,5	57,76	0,07	1455	2	22	0,02	-
				9,97	0,02	25	-	90	-	-
	18-20-7 10-4-1	-УСТАНОВКА ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ПРОИЗВ. 7М3/Ч ШТ	1	12928	47,75	129,28	48	1305	6,14	6
				1001,25	18	1001	18	128	0,09	-
11	16-15-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ПРОХОДНЫХ МУФТОВЫХ ЛАТУННЫХ ДЛЯ ВОДЫ d 50мм ШТ	3	1473,47	39,24	4420	79	1036	1,47	4
				254,25	15,75	762	48	128	0,07	-
12	9-1-22	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ПРОХОДНЫХ МУФТОВЫХ ЛАТУННЫХ ДЛЯ ВОДЫ d 32мм ШТ	3	721	-	2163	-	-	-	-
13	8-9-9	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ПРОХОДНЫХ МУФТОВЫХ ЛАТУННЫХ ДЛЯ ВОДЫ d 20мм ШТ	14	385	-	5390	-	-	-	-
14	ПРАЙС	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА АППВ 2Х4 ММ2 В КАБЕЛЬ-КАНАЛЕ П/М	12	246	-	2952	-	-	-	-
15	18-1-18	-УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДЛЯ НАСОСА ШТ	1	215	-	215	-	-	-	-
16	9-2-51	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ПАРАЛЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДЛЯ ВОДЫ d 50 ММ ШТ	6	6480	-	38880	-	-	-	-
17	18-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ П/М	63	10,99	-	692	-	862	0,05	3
				10,69	-	673	-	128	-	-
18	10-22-4	-УСТРОЙСТВО ДВЕРНОГО БЛОКА НА ЧЕРДАК С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ М2	0,48	640	30,40	31	14	20	2,23	1
				210	15,10	10	7	120	0,50	-
19	10-23-5	-УСТАНОВКА СЛУХОВОГО ОКНА С ОСТЕКЛЕНИЕМ И МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ М2	0,16	442,24	30,89	71	5	48	1,23	-
				191,23	11,68	38	2	120	0,05	-

	АДИВАНИЕ ВЫСОТЫ ДИФЛЕКТОРА d630 мм 1,5м ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ 0,7мм	1							
	ШТ		4000	-	4000	-	-	-	-
	1 -ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	1	320,85	30,15	321	30	353	1,96	2
	ШТ		290,7	2,9	291	3	120	0,188	-
	-7 -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СО СКОБЯНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ	1	25100	-	25100	-	-	-	-
	КОМПЛ.								
8-6-9	-КЛАДКА ОБМУРОВКИ КОТЛОВ ИЗ КИРПИЧА	2,47	10186,85	296,6	25162	732	5882	5,35	13
	м3		915,75	110,25	2262	2723	118	0,54	1
24 115-51-1	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ОБМУРОВКИ	15	199,88	1,96	2998	30	1710	0,61	9
	М2		108,2	0,45	1622	7	105	0,03	-
25 9-2-51	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ПАРАЛЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДЛЯ ВОДЫ d 100мм								
	ШТ	2	3500	-	7000	-	-	-	-
26 9-2--53	-УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ d 100мм								
	ШТ	2	6480	-	12960	-	-	-	-
27 118-13-2	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЫСОТОЙ ПОДЪЁМА 17-35М	1	4271,56	221,06	4272	221	3677	16,3	16
	ШТ		2790	83,25	2790	83	128	0,41	-
28 С131002-19-1	-НАСОСЫ ЦЕТРОБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12-39 М3/ЧАС								
	ШТ	1	53300	-	53300	-	-	-	-
29 16-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ d 20мм	25	293,48	3,96	7337	99	1717	0,29	7
	П/М		52,2	1,49	1305	37	128	0,007	-
30 21-9-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ СЕЧЕН.6мм2	25	26,92	-	673	-	682	0,15	4
	П/М		24,25	-	650	-	105	-	-
31 ПРАЙС	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, МАРКИ КГ СЕЧ.4Х6мм2								
	П/М	10	175,10	-	1751	-	-	-	-
32 ПРАЙС	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, МАРКИ КГ СЕЧ.4Х4мм2								
	П/М	15	134,14	-	2012	-	-	-	-
33 167-7-3	-ДЕМОНТАЖ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ		9,32	0,23	41	1	44	0,06	-
	ШТ	5	9,09	0,05	45	-	97,2	-	-
34 21-29-1	-УСТАНОВКА МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЭ 9А-220-ЭКФ	5	2130	-	10650	-	2220	0,04	-
	ШТ		45,68	-	228	-	97,2	-	-
35 18-22-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ d 20мм	1	312,13	-	312	-	25	0,12	-
	ШТ		22,5	-	22	-	115,2	-	-
21-28-1	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ	2	5068	-	10136	-	41	0,06	-
	ШТ								
37 22-1-10	-УСТАНОВКА МОНОМЕТРОВ								
	ШТ	1	811	-	811	-	-	-	-
38 16-15-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ТРЕХХОДОВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ КРТП-20 НАТЯЖНЫХ МУФТОВЫХ,ЛАТУННЫХ d 15мм	2	473,47	39,24	947	79	689	1,47	3
	ШТ		251,25	15,75	508	31	128	0,07	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ		265513	1654		151
			18397	7743		-
СТОИМОСТЬ РАБОТ	ТЕНГЕ		245462			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		28096	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-		34214	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		17616	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		311225	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		477
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-		25728	-	-
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г	ТЕНГЕ		311225			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015Г К-1,823565	ТЕНГЕ		567539			
НАЛОГИ СБОРЫ,ОБЯЗАТ. ПЛАТЕЖИ	ТЕНГЕ		11350			
СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ		578889		-	
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	ТЕНГЕ		50000			
ИТОГО ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ		628889			
НДС 12%	ТЕНГЕ		75466			
ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ (РЕМОНТА)	ТЕНГЕ		704355			

СДАЛ: ДИРЕКТОР ТОО «МАНСУР»

ИСКАИРОВ М.М.

ПРИНЯЛ: И.О. НАЧАЛЬНИКА ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА»

ХУСАИНОВА Ж.Ж.