Форма КС-3
Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №383-06-41 от 20.03.2019 года
Название объекта по договору: Прокладка ВОЛС для "Отдела по развитию торгового обмена (И.Ч.Е.) Посольства Италии" по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 41
КЦ "Онтустик"

**С П Р А В К А**
**о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2019г.**

| № пп | Наименование объекта, комплексов работ | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ( в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц включительно | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из графы 5 | | | Дополнительные затраты | | Налоги в | В том числе налог на добавленную стоимость 12% |
| | | | | | СМР в текущих ценах | Прочие в текущих ценах | Оборудование в текущих ценах | на приобретение материалов | другие доп. расходы | фонд занятости | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика без НДС | 128 988,16 | 128 988,16 | 128 988,16 | | | | | | | |
| 2 | Стоимость материала заказчика без НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3 | Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика с НДС | 144 466,74 | 144 466,74 | 144 466,74 | | | | | | | 15 478,58 |
| 4 | Стоимость материала заказчика с НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | в т.ч. НДС на материал Заказчика | | | 0,00 |
| 5 | Стоимость выполненных работ СМР | 144 466,74 | 144 466,74 | 144 466,74 | | | | в т.ч. НДС | | | 15 478,58 |
| 6 | Предоплата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 7 | Резерв оплаты, 10% | 14 446,67 | 14 446,67 | 14 446,67 | | | | | | | |
| 8 | К оплате за минусом материала Заказчика и предоплаты | 130 020,07 | 130 020,07 | 130 020,07 | | | | | | | |

*К оплате: 130 020,07(сто тридцать тысяч двадцать тенге, 07 тиын)*

**Заказчик: РДТ "Алматытелеком"**
Заказчик: РДТ «Алматытелеком» филиал АО "Казахтелеком"
Директор ТУМС
_____ Габатчиков А.П.

Заместитель директора ТУМС
по развитию сетей телекоммуникаций
_____ Ревенко В.А.

Начальник ЦПиС_____ Ауельбеков Б.Ч.

Гл.бухгалтер _____ Ильясова А.А.

**Подрядчик: ТОО "Vista Project"**
Генеральный директор
_____ Каимов У.К.

Форма КС-2

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №383-06-41 от 20.03.2019 года

Название объекта по договору: Прокладка ВОЛС для "Отдела по развитию торгового обмена (И.Ч.Е.) Посольства Италии" по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 41

КЦ "Онтустик"

# Акт

## о выполненных работ за апрель месяц 2019 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 128,988 | тыс.тнг. |
| Сметная заработная плата | 32,34 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 0,019 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в ценах на 1 КВ. 2019г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Участок РС** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1310-0904-0202 РСНБ РК 2015 | Прокладка не бронированного кабеля ОКА-2 в канализации в трубопроводе по занятому каналу | м кабеля | 12 | | 418,95 | 103,95 | 5027,39 | 1247,44 | 11,11 | 3139,33 | 8820,07 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 314,07 | 49,28 | 3768,84 | 591,35 | | 653,34 | |
| 2 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Прокладка ОКА-2 в трубе п/э д=32мм по подвалу | м кабеля | 5 | | 306,26 | 154,31 | 1531,29 | 771,57 | 6,21 | 730,20 | 2442,41 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 150,70 | 52,13 | 753,50 | 260,67 | | 180,92 | |
| 3 | Счет-фактура№900000000079 от 20.11.2018г. | Кабель волоконно-оптический ОКА-М6П-А2-4,0 | м | 27 | | 107,00 | -- | 2889,00 | -- | 2889,00 | -- | 3120,12 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 231,12 | |
| 4 | 1310-0904-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1к=0,083 | Сварка 2 ОВ в сущ. ОМ на 24 ОВ. | муфта | 1 | | 17023,68 | 12772,04 | 17023,68 | 12772,04 | 241,64 | 5803,65 | 24653,52 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 4010,01 | 4050,62 | 4010,01 | 4050,62 | | 1826,19 | |
| 5 | 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубы п/э д=32мм по подвалу | м | 5 | | 581,57 | 36,80 | 2907,84 | 184,00 | 608,29 | 1566,68 | 4832,48 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 423,11 | 12,08 | 2115,55 | 60,39 | | 357,96 | |
| 6 | 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | м | 5 | | 110,00 | -- | 550,00 | -- | 550,00 | -- | 594,00 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 44,00 | |
| 7 | 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Металлический рукав, наружный диаметр 32 мм | м | 2 | | 474,33 | 51,22 | 948,67 | 102,45 | -- | 620,87 | 1695,10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 423,11 | 8,05 | 846,22 | 16,10 | | 125,56 | | |
| 8 | Счет-фактура№900000000079 от 20.11.2018г. | Гофра металлич. д 32 мм (металлорукав) | м | 2 | 642,86 | -- | 1285,71 | -- | 1285,71 | -- | 1388,57 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 102,86 | | |
| 9 | 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Установка сплиттера 1х4 в ОРШ | разъем | 1 | 301,42 | -- | 301,42 | -- | -- | 217,02 | 559,92 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 301,42 | -- | 301,42 | -- | | 41,48 | | |
| 10 | Счет-фактура№900000000079 от 20.11.2018г. | PLC Splitter 1x4, SC/APC, 1м | шт | 1 | 7607,14 | -- | 7607,14 | -- | | -- | 7607,14 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 7607,14 | -- | | |
| 11 | 1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5 | Установка ОРК-16 со сплиттером 1/8 и сваркой 2 волокон на пигтейл | УССЛК | 1 | 17307,51 | 10981,92 | 17307,51 | 10981,92 | 94,89 | 6298,12 | 25494,08 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 6230,70 | 2516,69 | 6230,70 | 2516,69 | | 1888,45 | | |
| 12 | 307-0202-1101 РСНБ РК 2015 | Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16 | шт. | 1 | 17663,00 | -- | 17663,00 | -- | | -- | 17663,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 17663,00 | -- | | |
| 13 | Счет-фактура№900000000079 от 20.11.2018г. | PLC Splitter 1x8, SC/APC, 1м | шт | 1 | 8517,86 | -- | 8517,86 | -- | | -- | 8517,86 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8517,86 | -- | | |
| 14 | 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 | Коробка, размер до 140х190х55. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1291,80 | 4,32 | 1291,80 | 4,32 | 25,48 | 908,64 | 2376,47 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1262,00 | -- | 1262,00 | -- | | 176,03 | | |
| 15 | 2308-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Стоимость протяжных коробок 140х190х55 мм | шт. | 1 | 1150,00 | -- | 1150,00 | -- | 1150,00 | -- | 1242,00 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 92,00 | | |
| 16 | 1310-0904-0401 РСНБ РК 2015 | Прокладка патчкордов | м шнура | 3 | 60,28 | -- | 180,84 | -- | -- | 130,20 | 335,93 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 60,28 | -- | 180,84 | -- | | 24,88 | | |
| 17 | Счет-фактура№900000000079 от 20.11.2018г. | Патчкорд SC/APC- SC/APC, 3м | шт | 1 | 2050,00 | -- | 2050,00 | -- | 2050,00 | -- | 2214,00 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 164,00 | | |
| 18 | 1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке | кабель (строительная длина) | 1 | 6107,61 | 3846,96 | 6107,61 | 3846,96 | -- | 2262,42 | 9039,63 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2260,65 | 881,60 | 2260,65 | 881,60 | | 669,60 | | |
| 19 | 1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 2 ОВ | участок | 1 | 4310,91 | 2696,16 | 4310,91 | 2696,16 | -- | 1607,49 | 6391,87 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1614,75 | 617,87 | 1614,75 | 617,87 | | 473,47 | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | тенге | | | | | | | | 128988,16 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 23344,48 | | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 32606,86 | | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 8995,29 | | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 8912,33 | | | |
| | - Оборудование, инвентарь | тенге | | | | | | 33788,00 | | | |
| | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 23284,63 | | |
| | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 7051,86 | | |
| ИТОГО по смете: | | тенге | | | | 128 988,16 | | | | | |
| ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | тенге | | | | 0,00 | | | | | |
| ИТОГО по смете: | | тенге | | | | 128988,16 | | | | | |
| НДС 12% | | Тенге | | | | 15 478,58 | | | | | |
| ИТОГО ПО АКТУ С НДС: | | Тенге | | | | 144 466,74 | | | | | |
| В т.ч. Оборудование Подрядчика с НДС | | Тенге | | | | 37 842,56 | | | | | |

| SAP | Материал Заказчика | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,00 |
| | Итого по материалу Заказчика | | | | 0,00 |
| | НДС 12% (материал Заказчика) | | | | 0,00 |
| | Всего по материалу Заказчика | | | | 0,00 |

Всего по смете СМР и материал Заказчика без НДС 128 988,16

Всего по смете СМР и материал Заказчика с НДС 144 466,74

**ЗАКАЗЧИК:**

Заказчик: РДТ «Алматытелеком»-филиал АО"Казахтелеком"

Директор ТУМС

_____ Габатчиков А.Т.

Заместитель директора ТУМС
по развитию сетей телекоммуникаций

_____ Ревенко В.А.

Начальник ЦПиС_____ Ауельбеков Б.Ч.

Начальник ОКРиС, ЦПиС_____ Тогизбаев Е.А.

Инженер 1кат.ОПАД ЦПиС _____ Ахаева Д.А.

Ведущий инженер УКРиС, ЦПиС _____ Калтаев М.Б.

**ПОДРЯДЧИК:**

Генеральный директор
ТОО "Vista Project"

_____ Каимов У.К.

| | | |
|---|---|---|
| Организация: РДТ "Алматытелеком" | БИН | 151141016493 |
| СПП элемент: О.19.24.001 | У.н. | 3112579 |

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №383-06-41 от 20.03.2019 года
Название объекта по договору: Прокладка ВОЛС для "Отдела по развитию торгового обмена (И.Ч.Е.) Посольства Италии" по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 41
КЦ "Онтустик"

**С П Р А В К А №1**

выполненных объемов работ за апрель 2019 года

По объекту: Прокладка ВОЛС для "Отдела по развитию торгового обмена (И.Ч.Е.) Посольства Италии" по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 41

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | проект | факт | примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокладка не бронированного кабеля ОКА-2 в канализации в трубопроводе по занятому каналу | м кабеля | 20 | 12 | |
| 2 | Прокладка ОКА-2 в трубе п/э д=32мм по подвалу | м кабеля | 14 | 5 | |
| 3 | Прокладка ОК-2 в ОРК (Запас на монтаж ОРК) | м | 2 | 2 | |
| 4 | Прокладка ОК-2 в канализации (Запас на монтаж ОМ) | м | 6 | 8 | |
| 5 | Сварка 2 ОВ в сущ. ОМ на 24 ОВ. | муфта | 1 | 1 | |
| 6 | Прокладка трубы п/э д=32мм по подвалу | м | 14 | 5 | |
| 7 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | м | 14 | 5 | |
| 8 | Металлический рукав, наружный диаметр 32 мм | м | 0 | 2 | |
| 9 | Установка сплиттера 1х4 в ОРШ | разъем | 1 | 1 | |
| 10 | Установка ОРК-16 со сплиттером 1/8 и сваркой 2 волокон на пигтейл | УССЛК | 1 | 1 | |
| 11 | Коробка, размер до 140х190х55. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1 | |
| 12 | Прокладка патчкордов | м шнура | 3 | 3 | |
| 13 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке | кабель | 1 | 1 | |
| 14 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 2 ОВ | участок | 1 | 1 | |
| **Инженерное оборудование поставки Подрядчика** | | | | | |
| №п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | проект | факт | примечание |
| 1 | Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16 | шт. | 1 | 1 | |
| 2 | PLC Splitter 1x8, SC/APC, 1м | шт | 1 | 1 | |
| 3 | PLC Splitter 1x4, SC/APC, 1м | шт | 1 | 1 | |
| **Материалы Подрядчика** | | | | | |
| 1 | Кабель волоконно-оптический ОКА-М6П-А2-4,0 | м | 42 | 27 | |
| 2 | Патчкорд SC/APC- SC/APC, 3м | шт | 1 | 1 | |
| 3 | Стоимость протяжных коробок 140х190х55 мм | шт. | 1 | 1 | |
| 4 | Гофра металлич. д32 мм (металлорукав) | м | 0 | 2 | |

**Заказчик:**
Ведущий инженер УКР и С, ЦП и С /_____/ Калтаев М.Б.

**Подрядчик:**
Генеральный директор ТОО "Vista Project" /_____/ Каимов У.К.

Vista Project