Форма N 2в

Заказчик КГП «Райкомхоз»

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

Субподрядчик

Договор от 26 октября 2011г.

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство территории «Ледового дворца» р-он им. Казыбек би, г. Караганды

Наименование обьекта: Благоустройство территории «Ледового дворца»

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0111-13-3	-Устройство щебеночного основания толщ 10 см с пропиткой битумом м2	3180,4	417,77	-	1328663	-	155811	0,26	836
				39,83	-	126675	-	123	0,04	143
2	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,9541	339,59	339,59	324	324	179	0,58	1
				-	140,94	-	134	133	0,58	1
3	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	3180,4	465,06	17,52	1479074	55726	49418	0,03	107
				5,94	5,74	18892	18265	133	0,02	56
4	Е0127-54-1 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 6 см) м2	3180,4	184,42	-	586529	-	169	-	1
				0,04	-	127	-	133	-	-
5	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка бортовых бетонных камней м	452,4	370,36	6,63	167549	3000	66449	0,7	316
				108,68	1,76	49167	795	133	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км (ДСМ)	519,1	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3562139	59050			1261
			Тенге			194861	19194			202
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3562139	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	214055	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3308228	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			272026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40804	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			230050	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4029699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1599
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	254859	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4029699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1599
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	254859	-		-
		ИТОГО С К= 1,951	Тенге			7861943				
		ИТОГО С К= 1,02	Тенге			8019182				
		ИТОГО С К= 1,12	Тенге			8981484				

Подрядчик: Директор ТОО «Ұлар МК»

Ташмагамбетов К.К.

Заказчик: Директор КГП «Райкомхоз»

Полевой Н.Г.