Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Нурлыбаева в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Укрепление обочин								
1	**Е0101-24-6**	**Разработка присыпных обочин бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**150**	**7,51**	**7,51**	**1126**	**1126**	**341**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,6**	**0**	**391**	**78,57**	**0,01**	**1**
2	**Е0101-131-3**	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см**	**150**	**22,78**	**22,78**	**3416**	**3416**	**1036**	**0**	**0**
		м3		**0**	**7,91**	**0**	**1187**	**78,57**	**0,03**	**4**
3	**Е0101-131-6 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см**	**150**	**3,33**	**3,33**	**499**	**499**	**153**	**0**	**0**
		м3		**0**	**1,17**	**0**	**175**	**78,57**	**0**	**1**
4	**Е0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта**	**150**	**17,36**	**15**	**2604**	**2250**	**693**	**0,01**	**2**
		м3		**1,86**	**3,43**	**279**	**515**	**78,57**	**0,02**	**2**
5	**Е0101-145-2**	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**601**	**1,76**	**1,76**	**1060**	**1060**	**197**	**0**	**0**
		м2		**0**	**0,38**	**0**	**226**	**78,57**	**0**	**1**
6	**Е0101-132-1**	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см**	**150,25**	**13,9**	**13,9**	**2088**	**2088**	**650**	**0**	**0**
		м3		**0**	**4,96**	**0**	**745**	**78,57**	**0,02**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-132-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	150,25	6,1	6,1	917	917	365	0	0
		м3		0	2,79	0	418	78,57	0,01	2
8	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчанной смесью толщиной 15 см	601	31,01	25,46	18635	15303	8815	0,04	22
		м2		5,51	6,75	3311	4054	107,73	0,03	15
9	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм	90,871	1220		110863				
		м3								
10	С143008-92	Песок природный	22,718	593		13472				
		м3								
		Итого по разделу: Укрепление обочин				154680				
		Раздел: Дорожные устройства и обстановка дороги								
11	Е0127-83-1	Установка металлических стоек	5	860,35	182,74	4302	914	3695	3,68	18
		шт		582,19	35,27	2911	176	107,73	0,14	1
12	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов, бетон В15	0,8	8505,74	119,96	6805	96	705	5,63	5
		м3		887,51	45,31	710	36	85,05	0,22	0
13	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76 мм	20	416		8320				
		м								
14	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	3,944	69,86	0	276	0	223	0,39	2
		м2		69,86	0	276	0	72,9	0	0
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,944	22,68	0,06	89	0	21	0,03	0
		м2		6,68	0,03	26	0	72,9	0	0
16	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,944	41,98	0,05	166	0	31	0,05	0
		м2		9,57	0	38	0	72,9	0	0
17	С11011-8495 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 2.1, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2993		2993				
		шт.								
18	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	2755		8265				
		шт.								
19	С11011-8495 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 5.11.2, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2993		2993				
		шт.								
		Итого по разделу: Дорожные устройства и обстановка дороги				34208				
		ИТОГО:				188889	27668			49
						7551	7923			29
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				16927				
		Всего накладных расходов:				16927				
		Итого с накладными				205816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				2539				
		- трудоемкость				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				12349				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				218165				
		Итого с временными, 1,2 %				220783				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				224539				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				225422				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				227630				
		ИТОГО:				227630				
		Сметная заработная плата				18013				
		Нормативная трудоемкость				86				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				582145,37				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				11642,91				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				593788,28				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				71254,59				
		Итого с НДС				665042,87				
		Всего:				665 042,87				

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Сарбаев А.Е.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, Спортивная,2 — 060140011980

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64 — 080340017316

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 22 от 06.04.17г.

Номер документа	Дата составления
59	25.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	реконструция автомобильных дорог в г.Хромтау Хромтауского района , Актюбинской обл.			работа	1	8 195 983,23	8 195 983,23
				Итого	1	x	8 195 983,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каракулова Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. руководителя / _____ / Сарбаев А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2017

М.П.

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Матросова в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	**Е0123-24-1**	**Демонтаж люков**	**1**	**170,95**	**26,57**	**-171**	**-27**	**-181**	**0,9**	**-1**
		шт		**144,38**	**10,13**	**-144**	**-10**	**105,3**	**0,05**	**0**
2	**Е0107-3-4 К=0,8**	**Демонтаж плит перекрытий**	**1**	**546,24**	**310,26**	**-546**	**-310**	**-416**	**1,41**	**-1**
		шт		**235,98**	**94,27**	**-236**	**-94**	**113,4**	**0,39**	**0**
3	**Е0123-14-1**	**Выведение на отметку смотровых колодцев**	**1,85**	**13599,15**	**369,75**	**-25158**	**-684**	**-11382**	**30,27**	**-56**
		м3		**5120,15**	**138,37**	**-9472**	**-256**	**105,3**	**0,68**	**-1**
4	**Е0107-3-4**	**Укладка плит перекрытий КЦП2-15-2**	**1**	**2014,55**	**387,82**	**-2015**	**-388**	**-520**	**1,76**	**-2**
		шт		**294,98**	**117,84**	**-295**	**-118**	**113,4**	**0,48**	**0**
5	**С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые**	**0,272**	**24600**		**-6691**				
		м3								
6	**Е0123-24-1**	**Установка люков**	**1**	**13725,63**	**44,28**	**-13726**	**-44**	**-301**	**1,51**	**-2**
		шт		**240,64**	**16,88**	**-241**	**-17**	**105,3**	**0,09**	**0**
7	**Е01031-А11-11**	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках**	**0,6528**	**191**	**191**	**-125**	**-125**	**-79**	**0**	**0**
		т		**0**	**133,7**	**0**	**-87**	**81**	**2,81**	**-2**
8	**Е01031-А11-21**	**Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках**	**0,6528**	**175**	**175**	**-114**	**-114**	**-72**	**0**	**0**
		т		**0**	**122,5**	**0**	**-80**	**81**	**2,58**	**-2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,6528	95,75	95,75	-63	-63	-11	0	0
		т		0	19,15	0	-13	81	0,4	0
		Итого по разделу: Подготовительные работы				-48608				
		Раздел: Дорожная одежда								
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	183,485	117,13	92,19	21491	16916	8604	0,17	30
		м3		24,59	14,59	4511	2676	107,73	0,05	9
11	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	191,432	573		109691				
		м3								
12	Е0127-23-1	Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, методом заклинки	1168,5	40,68	34,78	47537	40642	24605	0,04	44
		м2		5,75	11,84	6719	13837	107,73	0,04	49
13	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,514	39958,43	534,68	20539	275	122	0,33	0
		т		51,75	146,44	27	75	107,73	0,55	0
14	Е0127-72-1	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	0,514	424,49	424,49	218	218	108	0,67	0
		т		0	176,18	0	91	107,73	0,72	0
15	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1112,4	414,98	19,19	461619	21346	17518	0,04	43
		м2		6,83	6,33	7599	7036	107,73	0,02	25
16	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1112,4	193,57	0	215332	0	61	0	0
		м2		0,05	0	51	0	107,73	0	0
17	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,224	39958,43	534,68	8951	120	53	0,33	0
		т		51,75	146,44	12	33	107,73	0,55	0
18	Е0127-72-1	Подгрунтовка верхнего слоя жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,2л/м2	0,224	424,49	424,49	95	95	47	0,67	0
		т		0	176,18	0	39	107,73	0,72	0
19	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки М II	1112,4	578,71	19,19	643758	21346	17518	0,04	43
		м2		6,83	6,33	7599	7036	107,73	0,02	25
		Итого по разделу: Дорожная одежда				1529230				
		Раздел: Укрепление обочин								
20	Е0101-24-6	Разработка присыпных обочин бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	21,2	7,51	7,51	159	159	48	0	0
		м3		0	2,6	0	55	78,57	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	21,2	22,78	22,78	483	483	146	0	0
		м3		0	7,91	0	168	78,57	0,03	1
22	Е0101-131-6 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	21,2	3,33	3,33	71	71	22	0	0
		м3		0	1,17	0	25	78,57	0	0
23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	21,2	17,36	15	368	318	98	0,01	0
		м3		1,86	3,43	39	73	78,57	0,02	0
24	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1031,2	1,76	1,76	1819	1819	338	0	0
		м2		0	0,38	0	387	78,57	0	1
25	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	257,8	13,9	13,9	3583	3583	1115	0	0
		м3		0	4,96	0	1278	78,57	0,02	4
26	Е0101-132-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	257,8	6,1	6,1	1573	1573	627	0	0
		м3		0	2,79	0	718	78,57	0,01	3
27	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчанной смесью толщиной 15 см	1031,2	31,01	25,46	31974	26258	15126	0,04	38
		м2		5,51	6,75	5680	6956	107,73	0,03	26
		Итого по разделу: Укрепление обочин				40030				
		Раздел: Дорожные устройства и обстановка дороги								
28	Е0127-83-1	Установка металлических стоек	1	860,35	182,74	860	183	739	3,68	4
		шт		582,19	35,27	582	35	107,73	0,14	0
29	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов, бетон В15	0,16	8505,74	119,96	1361	19	141	5,63	1
		м3		887,51	45,31	142	7	85,05	0,22	0
30	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76 мм	4	416		1664				
		м								
31	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	0,87	69,86	0	61	0	49	0,39	0
		м2		69,86	0	61	0	72,9	0	0
32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,87	22,68	0,06	20	0	5	0,03	0
		м2		6,68	0,03	6	0	72,9	0	0
33	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,87	41,98	0,05	37	0	7	0,05	0
		м2		9,57	0	8	0	72,9	0	0
34	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2755		2755				
		шт.								
		Итого по разделу: Дорожные устройства и обстановка дороги				6757				
		ИТОГО:				1527410	133672			143
						22648	39850			139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				74135				
		Всего накладных расходов:				74135				
		Итого с накладными				1601545				
		- заработная плата				11120				
		- трудоемкость				37				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				96093				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1697638				
		Итого с временными, 1,2 %				1718010				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				1747233				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1754105				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1771285				
		ИТОГО:				1771285				
		Сметная заработная плата				73618				
		Нормативная трудоемкость				319				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				4552003,00				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				91040,06				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4643043,06				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				557165,17				
		Итого с НДС				5200208,23				
		Всего:				5200208,23				

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ **Сарбаев А.Е.**

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

_____ **Кантарбаев Р. А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Целинная в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (Добавить)

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда								
1	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см**	21,705	816,19	92,19	17715	2001	1018	0,17	4
		м3		24,59	14,59	534	317	107,73	0,05	1
2	E0127-23-1	**Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, методом заклинки**	144,7	233,62	34,78	33804	5033	3047	0,04	5
		м2		5,75	11,84	832	1713	107,73	0,04	6
3	E0127-66-2	**Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	0,0724	39958,43	534,68	2891	39	17	0,33	0
		т		51,75	146,44	4	11	107,73	0,55	0
4	E0127-72-1	**Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2**	0,0724	424,49	424,49	31	31	15	0,67	0
		т		0	176,18	0	13	107,73	0,72	0
5	E0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	144,7	414,98	19,19	60047	2777	2279	0,04	6
		м2		6,83	6,33	988	915	107,73	0,02	3
6	E0127-54-6 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	144,7	193,57	0	28010	0	8	0	0
		м2		0,05	0	7	0	107,73	0	0
7	E0127-66-2	**Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	0,0289	39958,43	534,68	1156	15	7	0,33	0
		т		51,75	146,44	1	4	107,73	0,55	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-72-1	Подгрунтовка верхнего слоя жидким битумом.СГ 70/130 с расходом 0,2л/м2	0,0289	424,49	424,49	12	12	6	0,67	0
		т		0	176,18	0	5	107,73	0,72	0
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки М II	144,7	578,71	19,19	83740	2777	2279	0,04	6
		м2		6,83	6,33	988	915	107,73	0,02	3
		Итого по разделу: Дорожная одежда				227407				
		ИТОГО:				227406	12682			20
						3354	3893			14
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				8675				
		Всего накладных расходов:				8675				
		Итого с накладными				236081				
		- заработная плата				1301				
		- трудоемкость				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				14165				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				250246				
		Итого с временными, 1,2 %				253249				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				257557				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				258570				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				261102				
		ИТОГО:				261102				
		Сметная заработная плата				8548				
		Нормативная трудоемкость				38				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				667747				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				13355				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				681102				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				81732				
		Итого с НДС				762834				
		Всего:				762834				

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ Сарбаев А.Е.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

_____ Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

_____ Каракулова Р. К.

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Реконструкция автомобильных дорог по ул. Маметова в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (Добавить)

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

на 2-7-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда								
1	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см**	**7,605**	**816,19**	**92,19**	**6207**	**701**	**357**	**0,17**	**1**
		м3		**24,59**	**14,59**	**187**	**111**	**107,73**	**0,05**	**0**
2	**Е0127-23-1**	**Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, методом заклинки**	**50,7**	**233,62**	**34,78**	**11844**	**1763**	**1068**	**0,04**	**2**
		м2		**5,75**	**11,84**	**292**	**600**	**107,73**	**0,04**	**2**
3	**Е0127-66-2**	**Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**0,0254**	**39958,43**	**534,68**	**1013**	**14**	**6**	**0,33**	**0**
		т		**51,75**	**146,44**	**1**	**4**	**107,73**	**0,55**	**0**
4	**Е0127-72-1**	**Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2**	**0,0254**	**424,49**	**424,49**	**11**	**11**	**5**	**0,67**	**0**
		т		**0**	**176,18**	**0**	**4**	**107,73**	**0,72**	**0**
5	**Е0127-53-6**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**50,7**	**414,98**	**19,19**	**21039**	**973**	**798**	**0,04**	**2**
		м2		**6,83**	**6,33**	**346**	**321**	**107,73**	**0,02**	**1**
6	**Е0127-54-6 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**50,7**	**193,57**	**0**	**9814**	**0**	**3**	**0**	**0**
		м2		**0,05**	**0**	**2**	**0**	**107,73**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,0101	39958,43	534,68	405	5	2	0,33	0
		т		51,75	146,44	1	1	107,73	0,55	0
8	Е0127-72-1	Подгрунтовка верхнего слоя жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,2л/м2	0,0101	424,49	424,49	4	4	2	0,67	0
		т		0	176,18	0	2	107,73	0,72	0
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки М II	50,7	578,71	19,19	29341	973	798	0,04	2
		м2		6,83	6,33	346	321	107,73	0,02	1
		Итого по разделу: Дорожная одежда				79679				
		ИТОГО:				79678	4444			7
						1175	1364			5
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				3040				
		Всего накладных расходов:				3040				
		Итого с накладными				82718				
		- заработная плата				456				
		- трудоемкость				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4963				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				87681				
		Итого с временными, 1,2 %				88733				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				90242				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				90597				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				91484				
		ИТОГО:				91484				
		Сметная заработная плата				2995				
		Нормативная трудоемкость				14				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				233963				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4679				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				238642				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				28637				
		Итого с НДС				267279				
		Всего:				267279				

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ **Сарбаев А.Е.**

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

_____ **Кантарбаев Р. А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Реконструкция автомобильных дорог по ул. Школьная в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (Добавить)

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

на 2-10-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тротуар								
1	**Е0169-18-1**	**Очистка существующего тротуара от песка и пыли**	**22,6**	**6,08**	**0**	**137**	**0**	**124**	**0,05**	**1**
		м2		**6,08**	**0**	**137**	**0**	**90**	**0**	**0**
2	**Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Погрузка вручную мусора в транспортные средства, группа грунтов 2**	**0,678**	**114,82**	**0**	**78**	**0**	**79**	**0,71**	**0**
		м3		**114,82**	**0**	**78**	**0**	**91,53**	**0**	**0**
3	**Е010333-А2-1**	**Вывоз мусора автомобилями-самосвалами, класс груза 1**	**0,898**	**32,5**	**32,5**	**29**	**29**	**5**	**0**	**0**
		т		**0**	**6,5**	**0**	**6**	**81**	**0,14**	**0**
4	**Е0127-55-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**22,6**	**460,71**	**0**	**10412**	**0**	**770**	**0,17**	**4**
		м2		**28,46**	**0**	**643**	**0**	**107,73**	**0**	**0**
5	**Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	**22,6**	**146,8**	**0**	**3318**	**0**	**248**	**0,05**	**1**
		м2		**9,15**	**0**	**207**	**0**	**107,73**	**0**	**0**
		Итого по разделу: Тротуар				**13974**				
		ИТОГО:				**13974**	**29**			**6**
						1065	**6**			**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**1226**				
		Всего накладных расходов:				**1226**				
		Итого с накладными				**15200**				
		- заработная плата				**184**				
		- трудоемкость				**1**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**912**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**16112**				
		Итого с временными, 1,2 %				**16305**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				**16582**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**16647**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**16810**				
		ИТОГО:				**16810**				
		Сметная заработная плата				**1255**				
		Нормативная трудоемкость				**7**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**42990**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**860**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**43850**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5262**				
		Итого с НДС				**49112**				
		Всего:				**49112**				

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ **Сарбаев А.Е.**

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

_____ **Кантарбаев Р. А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Реконструкция автомобильных дорог по ул. Донская в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (Добавить)

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

на 2-5-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0101-164-2#т.ч. п-3.182#К=1,15**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб**	**34,656**	**289,53**	**0**	**10034**	**0**	**10205**	**2,04**	**71**
		м3		**289,53**	**0**	**10034**	**0**	**91,53**	**0**	**0**
2	**Е0123-24-1**	**Демонтаж люков**	**16**	**170,95**	**26,57**	**2735**	**425**	**2892**	**0,9**	**14**
		шт		**144,38**	**10,13**	**2310**	**162**	**105,3**	**0,05**	**1**
3	**Е0107-3-4 К=0,8**	**Демонтаж плит перекрытий**	**16**	**546,24**	**310,26**	**8740**	**4964**	**6658**	**1,41**	**23**
		шт		**235,98**	**94,27**	**3776**	**1508**	**113,4**	**0,39**	**6**
4	**Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8**	**Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах**	**6,4**	**3025,52**	**1538,85**	**19363**	**9849**	**15447**	**8,88**	**57**
		м3		**1486,67**	**576,23**	**9515**	**3688**	**105,3**	**2,81**	**18**
5	**Е01031-А11-11**	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках**	**23,245**	**191**	**191**	**4440**	**4440**	**2797**	**0**	**0**
		т		**0**	**133,7**	**0**	**3108**	**81**	**2,81**	**65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	23,245	95,75	95,75	2226	2226	401	0	0
		т		0	19,15	0	445	81	0,4	9
7	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	23,245	175	175	4068	4068	2563	0	0
		т		0	122,5	0	2847	81	2,58	60
8	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /люки/ при автомобильных перевозках	1,84	292,88	292,88	539	539	340	0	0
		т		0	205,01	0	377	81	4,3	8
9	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,84	95,75	95,75	176	176	32	0	0
		т		0	19,15	0	35	81	0,4	1
10	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /люки/ при автомобильных перевозках	1,84	291	291	535	535	337	0	0
		т		0	203,7	0	375	81	4,28	8
11	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,06	8420,28	1923,56	8925	2039	3198	11,1	12
		м3		1858,34	720,29	1970	764	105,3	3,52	4
12	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	4	5116		20464				
		шт.								
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,66	252	4,77	3190	60	602	0,24	3
		м2		42,95	1,8	544	23	95,58	0,01	0
14	Е0123-14-1	Выведение на отметку смотровых колодцев	1,143	13599,15	369,75	15544	423	7032	30,27	35
		м3		5120,15	138,37	5852	158	105,3	0,68	1
15	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий ПП15-2	16	2014,55	387,82	32233	6205	8322	1,76	28
		шт		294,98	117,84	4720	1885	113,4	0,48	8
16	С143018-347 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	16	10151		162416				
		шт.								
17	Е0123-24-1	Установка люков	16	13725,63	44,28	219610	708	4821	1,51	24
		шт		240,64	16,88	3850	270	105,3	0,09	1
18	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	34,656	154,22	0	5344	0	5435	1,12	39
		м3		154,22	0	5344	0	91,53	0	0
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	34,656	25,23	5,65	874	196	593	0,12	4
		м3		19,58	0	679	0	78,57	0	0
		ИТОГО:				521456	36853			309
						48594	15645			190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**71674**				
		Всего накладных расходов:				**71674**				
		Итого с накладными				**593130**				
		- заработная плата				**10751**				
		- трудоемкость				**36**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**35588**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**628718**				
		Итого с временными, 1,2 %				**636263**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				**647086**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**649631**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**655994**				
		ИТОГО:				**655994**				
		Сметная заработная плата				**74990**				
		Нормативная трудоемкость				**535**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**1677652**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**33553**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1711205**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**205345**				
		Итого с НДС				**1916550**				
		Всего:				**1916550**				

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ **Сарбаев А.Е.**

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

_____ **Кантарбаев Р. А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильных дорог в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименование	код
		22	06.04.2017г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала года по отчетным месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12% (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования текущих ценах	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	127 337 139,40		39 872 328,20	106 412 161,23		2 128 244,13	13 643 264,90	127 337 139,40
итого за май		30 000 000,00	9 842 788,77	26 260 504,03		525 210,54	3 214 285,43	30 000 000,00
итого за июнь		25 000 000,00	8 201 182,00	21 883 752,89		437 675,54	2 678 571,57	25 000 000,00
итого за июль		30 000 000,00	9 841 414,00	26 260 504,20		525 210,08	3 214 285,71	30 000 000,00
итого за июль		20 000 000,00	6 561 032,43	17 507 002,80		350 140,06	2 142 857,14	20 000 000,00
итого за август		14 141 156,17	2 745 516,00	7 326 042,30		146 520,85	1 515 123,88	14 141 156,17
итого за сентябрь		8 195 983,23	2 680 395,00	7 174 355,00		143 487,06	878 141,17	8 195 983,23

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ **Сарбаев А.Е.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

_____ **Каракулова Р. К.**