Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
форма №235

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» июня 2019 года

Заказчик:

АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В., 090300, РК, ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, Промзона, тел: +7 705 939 4424;

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 2018 года, ТОО«АсарСтройСервис», г.Алматы Турксибский район, ул.Спасская 104/1, генеральный директор Б.С.Оразахынов;

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:

ТОО «ИК по ОСП», Чупров Алексей Юрьевич, №01784 от 18.05.2012 года, №01785 от 18.05.2012 года, №KZ67VJE00000349 от 27.05.2014 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:

ТОО «Каспий Инжиниринг», Махметов Рамазан Ергалиевич, №KZ42VJE00046098 от 17.04.2019 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО СК «АзияТехСтрой» ГСЛ №006418 от 20.08.2014 года; ТОО «АсарСтройСервис» ГСЛ №011943 от 13.10.2016 года;

к приемке в эксплуатацию объекта:

«Реконструкция автомобильной дороги по улице Ихсанова от улицы Чагано-Набережной до улицы Рубежинская в г.Уральск, ЗКО(корректировка)»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:

Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, улица Ихсанова

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от: «22» октября 2016 года, ГУ «Отдел ЖКХПТиАД г.Уральска» №276/1;

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____ 20 __ года, № _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» 08.09.2015 года;
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации):
Товарищество с ограниченной ответственностью «Биік Құрылысы», Товарищество с ограниченной ответственностью «СПС»;
аименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й):
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска", от 22.10.2016 года;
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _август 2015_;
месяц, год
окончание работ _октябрь 2018_;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **19**;
фактически, месяц: **38**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
3.1 Предъявляемый к приемке объект после реконструкции имеет следующие показатели:

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Данные
1	Техническая категория дороги	кат.	4
2.	Общая протяженность участка дроги	км	2,669
3.	Ширина проезжей части	м	9 – 25
4.	Ширина полосы движения	м	3,0 – 4,5
5.	Число полос движения	шт.	2-6
6.	Тип дорожной одежды и вид покрытия		Капитальный горячий асфальтобетон

Таблица 2

№ п/п	Показатели	Ед.изм	Данные
1	ул.Неусыпова от ул.Ихсанова до пр.Евразии	м	225
2	ул.Покатилова от ул.Ихсанова до пр.Евразии	м	217
3	ул.8 марта от ул.Ихсанова до пр.Евразии	м	218,15
4	Подъездная дорога к СОШ №21	м	112
5	Подъезд к наркологическому центру от ул.Ихсанова	м	114,14
6	ул.Х.Чурина от ул.Ихсанова до ул.Сейфуллина(Дом управлений)	м	127,16
7	ул.Ихсанова от ул.Рубежинская до ул. Старица-Набережная	м	257

3.2. При разработке проекта принято:

- Дорожная одежда облегченного типа, вид покрытия асфальтобетонное
- Дорожно-климатическая зона – 4.
- Тип местности по характеру и степени увлажнения – 1.
- Категория дороги (улицы) – 4.
- Грунты земляного полотна – суглинок пылеватый.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструирование и расчет дорожной одежды произведен из наличия дорожно-строительных материалов, интенсивности движение и инженеро-геологических условий (двухслойное покрытие);

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Реконструкция автомобильной дороги по улице Ихсанова от улицы Чагано-Набережной до улицы Рубежинская в г.Уральск, ЗКО(корректировка)», **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Сарсенгалиев С.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор _____ Чупров А.Ю. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор _____ Р.Е.Махметов _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Б.С.Оразахынов _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	2 669		
2	Общая длина примыкающих улиц к улице Ихсанова	м	1 270,45		
3	Ширина проезжей части улицы	м	9,0-25,0		
4	Ширина тротуаров	м	2,25-4,5		
5	Ширина дорожного покрытия	м	9,0-25,0		
6	Число полос движения	шт	2-6		
7	Число полос движения поперечных улиц	шт	2		
8	Радиус поворотов на примыканиях основных подъездных дорог	м	8		
9	Тип дорожной одежды и вид покрытия			Реконструкция, асфальтобетонного покрытия	
10	Дорожное покрытие			- Уплотненный грунт-глина (к-0,98) - ПГС(0,15м) - Фракционный щебень методом заклинки (0,22м) -Асфальтобетон К/З гор.пористый марка 2 (0,07м) - Асфальтобетон гор. плотный мелко-ый тип Б, марка 2 (0,05м)	

Заказчик: КПО б.в., Сарсенгалиев С.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager
Karachaganak

Авторский надзор: ТОО «Каспийинжиниринг», Махметов Р.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

«Каспий Инжиниринг»