ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК ГУ «ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ И АД»

ПОДРЯДЧИК ТОО «МАНСУР»

А К Т
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ УЛ.ТАУЕЛСИЗДИК С.ШЫНГЫРЛАУ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

ОСНОВАНИЕ: ДОГОВОР № 50 ОТ 16 МАЯ 2017Г.

30 МАЯ 2017г.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ %	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	1.11-145-2	РАЗРАБОТКА ПЛОЩАДЕЙ В ГРУНТАХ 3 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ М2	3000	1,41	1,41	4230	4230	878	-	-			
				-	0,3	-	900	97	-	-			
2.	16-10-5	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.102Х3ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ П/М	400	936,75	20,8	374700	8320	63724	0,73	292			
				130,5	7,79	52200	3116	115,20	0,04	16			
3.	22-36-3	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЙ ВОДОПРОВОД ВРЕЗКА	2	950,73	180,25	1901	361	1205	2,01	4			
				396	67,5	792	135	130	0,33	1			
4.	15-173-3	ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА СТАЛЬНЫХ ТРУБ М2	200	188,51	0,07	37702	14	12666	0,36	72			
				60,3	0,03	12060	3	105	0,0001	-			
5.	1-164-2	КОПАНИЕ ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ ГРУНТ 2 ГРУППЫ М3	6	262,72		1576		1781	1,848	11			
				262,72		1576		113					
6.	1-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ С УПЛОТНЕНИЕМ М3	6	148,01	4,52	888	27	1003	0,98	6			
				148,01	4,52	888	27	113					
7.	7.6-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ ТН	0,186	93997	304,,24	17484	57	6482	198	37			
				33075	114,75	6152	21	105	0,56				
8.	22-38-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРОЧНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ТН	0,1	~~91998~~ 93992		~~9204~~ 9399							
9.	9.9-1-114	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ДИАМ.20 ММ ШТ	5	316	-	1580	-	-	-	-			
10.	10.8-10-83	СГОН ДИАМ.20ММ ШТ	5	38	-	190	-	-	-	-			
11.	11.22-15-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ДИАМ.100ММ ШТ	2	411,46	16,15	824	32	620	1,36	-			
				231,75	6,76	462	15	130	0,03				
12.	12.9-2-12	ЗАДВИЖКИ ФЛЯНЦЕВЫЕ ДЛЯ ВОДЫ ДИАМ.100ММ ШТ	2	6480		12960							
13.	13.8-9-53	ФЛЯНЦЫ ДИАМ.100ММ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ШТ	4	892		3568							
14.	14.22-47-4	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 159ММ П/М	12	416,77	0,75	5001	9	2574	1,04	12			
				183,2	0,29	2196	4	117	0,001				
15.	15.8-6-88	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ 159Х4ММ П/М	24	1060		25440							
16.	16.23-13-7	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ.1М В СУХИХ ГРУНТАХ М3	0,15	2313	175	347	26						
				202	65	30	10						
17.	17.99-30-159	СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛЕЦ П/М	1	4900	-	4900	-	-	-	-			

18.99-30-74	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С ЛЮКОМ	М3	0,2	28900	-	5780					
19. 11-4-10	ЛЮК ПОЛИМЕРНЫЙ	ШТ	1	5490	-	5490	-	-	-	-	
20.22-33-05	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ (БОЛТЫ,ГАЙКИ)	ТН	0,06	25000	-	1500	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ				515460	13076	-	-	434	
		ТЕНГЕ				76356	4231	-	-	17	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ -	ТЕНГЕ				426028	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				90933	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		45	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ				-	13640	-		-	
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				36384	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				642777	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		496	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	94227	-		-	
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г	ТЕНГЕ				642777	-	-		-	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 Г К=2,2116053	ТЕНГЕ				1421569	-	-		-	
	НАЛОГИ СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	ТЕНГЕ				28431	-	-		-	
	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ				1450000	-	-		-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ				1450000	-	-		-	
	НДС 12%	ТЕНГЕ				174000					
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	ТЕНГЕ				1624000	-	-		-	

ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ(СУММА ПРОПИСЬЮ) ОДИН МИЛЛИОН ШЕСТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ТЕНГЕ

СДАЛ ДИРЕКТОР ТОО «МАНСУР» МУСАЛИМОВ М.М.

ПРИНЯЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ «ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ И АД» УЛЬЯРОВ С.А.