3

Счет-фактура № 31 от 15 октября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "МегаСтройДизайн" (2)

РНН и адрес поставщика: РНН: 451500260769, г Павлодар Гагарина 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003904, от 01.10.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ52998FTB0000013682, в банке АО "Цеснабанк" , БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 28.09.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, 140007, г.Павлодар, ул.Майры 27/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ГКП "Ертіс бейнесі" **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 451500254545, Республика Казахстан, 140007, г.Павлодар, ул.Майры 27/1 (10а)

ИИК покупателя: KZ9384911KZ000013209, в банке филиал АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт общего имущества кондоминиума ул.Хромзавод, проезд 1, дом 6. Тепловой узел	услуга	1	2 077 250,89	2 077 250,89	12%	249 270,11	2 326 521,00	0	
Всего по счету:					**2 077 250,89**		**249 270,11**	**2 326 521,00**		

Руководитель: Садыков Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

.я 2.10 от 18.02.2011)

Генподрядчик: ГКП "Ертіс бейнесі"
Субподрядчик: ТОО "МегаСтройДизайн"
Представитель Заказчика: ТОО "Барс-2008"
Наименование объекта: Капитальный ремонт общего имущества кондоминиума жилого дома расположенный по адресу: г.Павлодар, ул.Хромзавод, проезд 1, дом 6
Наименование стройки: Капитальный ремонт отопление

АКТ
выполненных работ №3 от 15 октября 2012 года

Ремонт системы отопление в жилом доме Хромзавод.1, подъезд1

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ.									
1	Е18-18-1	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1,000	785,69	101,69	786	102	830	3,80000	4
		1узел		684,00	37,80	684	38	115	0,18400	0
2	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	1,000	935,75	20,80	936	21	160	0,72500	1
		1м трубопровода		130,50	7,79	131	8	115	0,03800	0
3	Е18-18-2	Установка узлов тепловых элеваторных номер 3-5	1,000	70545,24	349,74	70546	350	2537	11,60000	12
		1узел		2074,50	130,50	2075	131	115	0,64000	1
4	12-6-77	Элеваторы Э4А водоструйные чугунные, N3	1,000	6240,00	0,00	6240	0	0	0,00000	0
		шт								
5	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	5,000	891,93	90,13	4460	451	2769	2,60000	13
		1шт		447,75	33,75	2239	169	115	0,16000	1
6	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	5,000	10400,00	0,00	52000	0	0	0,00000	0
		шт								
7	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	6,000	473,47	39,24	2841	235	1864	1,47000	9
		1шт		254,25	15,75	1526	95	115	0,07000	0
8	9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	6,000	7360,00	0,00	44160	0	0	0,00000	0
		шт								
9	Е18-16-7	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 219 мм	2,000	41553,41	379,78	83107	760	4798	11,30000	23
		1шт		1944,00	141,75	3888	284	115	0,70000	1

ия 2.10 от 18.02.2011)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	10,000	473,47	39,24	4735	392	3106	1,47000	15
	1шт		254,25	15,75	2543	158	115	0,07000	1
11 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	6,000	1390,00	0,00	8340	0	0	0,00000	0
	шт								
12 9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	4,000	331,00	0,00	1324	0	0	0,00000	0
	шт								
13 Ц12-699-2	Закладное устройство для измерения давления (разрежения) газов на трубопроводе	7,000	189,90	26,60	1329	186	879	1,00000	7
	1шт		155,00	0,00	1085	0	81	0,00000	0
14 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	7,000	328,00	0,00	2296	0	0	0,00000	0
	шт								
15 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	5,000	63,00	0,00	315	0	311	0,31000	2
	1комплект		54,00	0,00	270	0	115	0,00000	0
16 12-5-4	Термометры прямые в оправе	5,000	352,00	0,00	1760	0	0	0,00000	0
	шт								
17 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8,000	858,70	1,57	6870	13	373	0,22000	2
	1комплект		40,50	0,00	324	0	115	0,00000	0
18 Е18-22-5	Установка кранов воздушных (применит) автоматический спускник воздуха V63	3,000	28,13	0,00	85	0	78	0,12000	0
	1комплект		22,50	0,00	68	0	115	0,00000	0
19 1999	Автоматический спускник воздуха V-63 Прайс лист ц/о =277,06*5*1,01/1,18/1,02/2,234/1,06	3,000	491,00		1473	0	0		0
	шт								
20 Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	3,000	6905,10	70,85	20716	213	629	0,91000	3
	1фильтр		155,25	27,00	466	81	115	0,13000	0
21 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1,000	473,47	39,24	473	39	311	1,47000	1
	1шт		254,25	15,75	254	16	115	0,07000	0
22 9-3-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1,000	4110,00	0,00	4110	0	0	0,00000	0
	шт								
23 Е18-3-1	Демонтаж водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 4 м2	1,000	781,72	178,72	782	179	770	3,39600	3
	1водоподогреватель		603,00	66,60	603	67	115	0,32800	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е18-3-2	Демонтаж водоподогревателей скоростных односекционных	1,000	1151,58	268,68	1152	269	1132	6,00000	6
	с поверхностью нагрева до 8 м2		882,90	100,80	883	101	115	0,49200	0
	1водоподогреватель								
25 Е18-3-2	Установка водоподогревателей скоростных	1,000	6355,69	671,69	6356	672	2828	15,00000	15
	односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2		2207,25	252,00	2207	252	115	1,23000	1
	1водоподогреватель								
26 Е18-3-1	Установка водоподогревателей скоростных	1,000	3573,94	446,81	3575	447	1926	8,49000	8
	односекционных с поверхностью нагрева до 4 м2		1507,50	166,50	1508	167	115	0,82000	1
	1водоподогреватель								
27 75-1-165	Теплообменник пластинчатый сборный ЭнКо S14-43 ГВС, мощность 376 кВт	1,000	132400,00	0,00	132400	0	0	0,00000	0
	шт								
28 75-1-163	Теплообменник пластинчатый сборный ЭнКо S14-37 ГВС, мощность 318 кВт	1,000	121700,00	0,00	121700	0	0	0,00000	0
	шт								
29 Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный;	1,000	266,57	0,00	267	0	179	1,00000	1
	ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм		220,50	0,00	221	0	81	0,00000	0
	1шт								
30 1999	Регулятор температуры	1,000	44296,00		44296	0	0		0
	шт								
31 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов	1,000	473,47	39,24	473	39	311	1,47000	1
	обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм		254,25	15,75	254	16	115	0,07000	0
	1шт								
32 9-4-95	Краны шаровые сварные регулирующие Naval, Тмакс = 200 °С: Р 4 МПа, Dy, мм: 50	1,000	16300,00	0,00	16300	0	0	0,00000	0
	шт								
33 Е18-20-7	Установка узлов ручных насосов	1,000	1278,50	47,75	1279	48	1172	6,14000	6
	1узел		1001,25	18,00	1001	18	115	0,09000	0
34 8-1-38	Обвязки ручных насосов из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами, вентилем и обратным клапаном, d=25 мм	1,000	4740,00	0,00	4740	0	0	0,00000	0
	комплект								
35 Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей	7,200	162,41	0,07	1170	1	817	0,74000	5
	стальных труб		119,45	0,02	860	0	95	0,00000	0
	1м2								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром	1,000	114,31	6,39	114	6	29	0,19200	0
	до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		29,93	2,48	30	2	90	0,01200	0
	1м трубопровода								
37 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,004	179500,00	0,00	646	0	0	0,00000	0
	1000м2								
38 Е26-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм шнурами	1,000	83,68	3,92	84	4	71	0,42400	0
	минераловатными при толщине изоляционного слоя 40 мм		76,95	1,58	77	2	90	0,00700	0
	1м трубопровода								
39 1-1-1029	Шнур асбестовый пуховый (ШАП)	0,001	499700,00	0,00	500	0	0	0,00000	0
	т								
	Итого монтаж оборудования по разделу				1 596	186			8
					1 306				
	Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				104				
	Всего прямые затраты по разделу				654 736	4 427			137
					23 197	1 605			6
	Стоимость материалов, тенге				373 012				
	Оборудование, тенге				254 100				
	Накладные расходы, тенге				27 880				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				4 182				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				20 869				
	Всего по разделу, тенге				703 485				
	Сметная заработная плата, тенге				28 984				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				157				
РАЗДЕЛ.Узел учёта тепловой энергии									
40 Ц11-30-3	Преобразователь термоэлектрический многозонный	2,000	427,73	0,00	855	0	685	2,00000	4
	1шт		423,00	0,00	846	0	81	0,00000	0
41 1999	Стоимость теплопреобразователя	2,000	39005,00		78010	0	0		0
	шт								
42 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1,000	75,82	1,57	77	2	78	0,41000	0
	1счетчик (водомер)		67,50	0,00	68	0	115	0,00000	0
43 1999	Стоимость тепловычислителя	1,000	27725,00		27725	0	0		0
	шт								
44 Ц10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые:	2,000	1648,60	1,60	3297	3	2467	8,00000	16
	устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля		1523,00	0,00	3046	0	81	0,00000	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1шт								
45 1999	Блок питания	2,000	1763,00		3526	0	0		0
	шт								
46 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	0,500	425,70	14,12	213	7	61	0,55300	0
	стальных электросварных труб диаметром до 40 мм		100,35	5,29	50	3	115	0,02580	0
	1м трубопровода								
47 8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	4,000	311,00	0,00	1244	0	0	0,00000	0
	шт								
48 8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	4,000	251,00	0,00	1004	0	0	0,00000	0
	шт								
49 8-9-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 32 мм	4,000	225,00	0,00	900	0	0	0,00000	0
	шт								
50 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	0,570	200,00	0,00	114	0	0	0,00000	0
	кг								
51 Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным	21,000	34,10	2,70	716	57	458	0,15000	3
	конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг		25,00	0,40	525	8	86	0,00200	0
	1м кабеля								
52 1999	Стоимость кабеля	6,000	30,00		180	0	0		0
	м								
53 1999	Стоимость кабеля	6,000	1,00		6	0	0		0
	м								
54 1999	Стоимость кабеля	9,000	6,00		54	0	0		0
	м								
55 Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12	2,000	247,70	20,70	495	41	194	0,70000	1
	мм		111,00	1,60	222	3	86	0,00900	0
	1шт								
56 16-7-46	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 6 мм2	0,001	569100,00	0,00	740	0	0	0,00000	0
	т								
57 Ц8-82-1	Зажим наборный без кожуха	2,000	85,40	0,20	171	0	122	0,40000	1
	1шт		70,90	0,00	142	0	86	0,00000	0
58 1999	Вставка монтажная	2,000	74,00		148	0	0		0
	шт								
59 Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	2,000	436,80	18,80	874	38	215	0,58000	1
	1шт		133,00	0,00	266	0	81	0,00000	0
60 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов,	2,110	148,39	0,07	313	0	217	0,34000	1
	труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера		108,00	0,02	228	0	95	0,00000	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1м2 окрашиваемой поверхности								
	Итого монтаж оборудования по разделу				6 408	139			26
					5 047	11			
	Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				1 222				
	Всего прямые затраты по разделу				120 662	148			27
					5 393	14			
	Стоимость материалов, тенге				115 121				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				4 497				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				675				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				6 095				
	Всего по разделу, тенге				131 254				
	Сметная заработная плата, тенге				6 082				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				29				
РАЗДЕЛ.Отопление									
61 Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления	206,000	100,07	1,00	20614	206	23507	0,64040	132
	диаметром 50 мм на резьбе		99,07	0,16	20408	33	115	0,00140	0
	1м								
62 Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления	142,190	67,96	0,50	9663	71	11046	0,43570	62
	диаметром 32 мм на резьбе		67,46	0,09	9592	13	115	0,00070	0
	1м								
	Всего прямые затраты по разделу				30 277	277			194
					30 000	46			
	Стоимость материалов, тенге								
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				34 553				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				5 183				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 157				
	Всего по разделу, тенге				67 987				
	Сметная заработная плата, тенге				35 229				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				211				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого монтаж оборудования по смете				8 004	325			34
					6 353	11			
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				1 326				
	Всего прямые затраты				805 675	4 852			358
					58 590	1 665			6
	Стоимость материалов, тенге				488 133				
	Оборудование, тенге				254 100				
	Накладные расходы, тенге				66 930				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				10 040				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				33				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (4.87%)				30 121				
	Всего по смете, тенге				902 726				
	Сметная заработная плата, тенге				70 295				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				397				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Выслуга лет, 1%				6 486				
	Дополнительные отпуска, .4%				2 595				
	Итого дополнительные затраты на строительство				9 081				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				911 807				
	Итого в базовых ценах 2001г.				911 807				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				79 376				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				488 133				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.				254 100				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				397				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)				2 036 521				
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах				177 286				
	В том числе материалы в текущих ценах				1 090 245				
	В том числе оборудование в текущих ценах				567 532				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				40 730				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				2 077 251				
	Итого в текущих ценах				2 077 251				

НДС (12 %)	249270
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2326521**

Генподрядчик: ГКП "Ертіс бейнесі" Коротеев С.А.

Субподрядчик: ТОО "МегаСтройДизайн" Садыков Т.А.

Представитель Заказчика: ТОО "Барс-2008" Харченко Е.М.