Форма КС-3
Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №1123-01-01.2 от 22.11.2019 года
Название объекта по договору: Прокладка ВОЛС для ТОО "Азия Ер-строй сервис" по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева 41
КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019г.

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополнительные затраты		Налоги в	В том числе налог на добавленную стоимость 12%
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие доп. расходы	фонд занятости	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика без НДС	397 715,18	397 715,18	397 715,18							
2	Стоимость материала заказчика без НДС	0,00	0,00	0,00							
3	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика с НДС	445 441,00	445 441,00	445 441,00							47 725,82
4	Стоимость материала заказчика с НДС	0,00	0,00	0,00				в т.ч. НДС на материал Заказчика			0,00
5	Стоимость выполненных работ СМР	445 441,00	445 441,00	445 441,00				в т.ч. НДС			47 725,82
6	Предоплата	0,00	0,00	0,00							
7	Резерв оплаты, 10%	44 544,10	44 544,10	44 544,10							
8	К оплате за минусом материала Заказчика и предоплаты	400 896,90	400 896,90	400 896,90							

К оплате: 400 896,90 (четыреста тысяч восемьсот девяносто шесть тенге, 90 тиын)

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"
Заместитель директора ТУМС
по развитию сетей телекоммуникаций
_____ Ревенко В.А.

Технический контролер СВТК _____ Алекенов А.Б.

Начальник ЦПиС_____ Ауельбеков Б.Ч.

Гл.бухгалтер _____ Ильясова А.А.

Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Генеральный директор
_____ Каимов У.К.

Форма КС-2
Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №1123-01-01.2 от 22.11.2019 года
Название объекта по договору: Прокладка ВОЛС для ТОО "Азия Ер-строй сервис" по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева 41
КЦ "Солтустик"

Акт
о выполненных работ за декабрь месяц 2019 г.

Сметная стоимость	399,555	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	132,663	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,083	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 2 КВ. 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка ВОЛС										
1	**1310-0904-0202 РСНБ РК 2015**	**Прокладка легкобронир. кабеля ОК-4 в телефонной канализации**	**м кабеля**	**105**		**418,02**	**103,95**	**43892,45**	**10915,10**	**--**	**27469,18**	**77070,55**
		НР - 72%; СП - 8%				**314,07**	**49,28**	**32977,35**	**5174,28**		**5708,93**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	0,19	19,95	1653,00		32977,35				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0327	3,43							
1.3	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0327	3,4335		3179,00		10915,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0327	3,4335		1507,00		5174,28			
2	**1310-0904-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокладка легкобронир. кабеля ОК-4 в тел.канализ. ПЭТ тр. д=63 мм. св.канал**	**м кабеля**	**2**		**308,03**	**76,61**	**616,07**	**153,23**	**--**	**385,54**	**1081,74**
		НР - 72%; СП - 8%				**231,42**	**36,32**	**462,84**	**72,64**		**80,13**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	0,14	0,28	1653,00		462,84				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0241	0,0482							
2.3	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0241	0,0482		3179,00		153,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	0,0482		1507,00		72,64			
3	**1310-0105-0503 РСНБ РК 2015**	**Прокладка легкобронир. кабеля ОК-4 при выводе в ОРШ**	**м кабеля**	**2**		**607,89**	**81,59**	**1215,78**	**163,18**	**--**	**674,08**	**2041,04**
		НР - 61%; СП - 8%				**526,30**	**26,22**	**1052,60**	**52,44**		**151,19**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,38	0,76	1385,00		1052,60				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0174	0,0348							
3.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0174	0,0348		4689,00		163,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,0348		1507,00		52,44			
4	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка легкобронир. кабеля ОК-4 в ПВХ трубе д=40мм по подвалу**	**м кабеля**	**32**		**305,01**	**154,31**	**9760,47**	**4938,07**	**--**	**4673,30**	**15588,46**

		НР - 72%; СП - 8%				**150,70**	**52,13**	**4822,40**	**1668,29**		**1154,70**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	3,2	1507,00		4822,40				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	1,21							
4.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,1248		5570,00		695,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1248		2153,00		268,69			
4.4	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,96		3905,00		3748,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,96		1262,00		1211,52			
4.5	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,96		15,00		14,40			
4.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,1248		3844,00		479,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1248		1507,00		188,07			
5	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка легкобронир. кабеля ОК-4 в ПВХ трубе д=32мм**	**м кабеля**	**18**		**305,01**	**154,31**	**5490,26**	**2777,66**	**--**	**2628,73**	**8768,51**
		НР - 72%; СП - 8%				**150,70**	**52,13**	**2712,60**	**938,41**		**649,52**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	1,8	1507,00		2712,60				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,6804							
5.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0702		5570,00		391,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0702		2153,00		151,14			
5.4	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,54		3905,00		2108,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,54		1262,00		681,48			
5.5	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,54		15,00		8,10			
5.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0702		3844,00		269,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0702		1507,00		105,79			
6	**Счет-фактура №ESF_9903400003 21_20191125_57187 352 от 25.11.2019 года ТОО "Альянс"**	**Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А4-2,5**	**км**	**0,164**		**150892,86**	**--**	**24746,43**	**--**	**24746,43**	**--**	**26726,14**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1979,71**	
7	**1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**УССЛК. Сварка 4 ОВ на ОРШ**	**УССЛК**	**1**		**34610,80**	**21963,84**	**34610,80**	**21963,84**	**185,56**	**12596,24**	**50983,60**
		НР - 72%; СП - 8%				**12461,40**	**5033,38**	**12461,40**	**5033,38**		**3776,56**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,5)	чел-ч	6,3	6,3	1978,00		12461,40				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,34	3,34							
7.3	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	3,34	3,34		6576,00		21963,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,34	3,34		1507,00		5033,38			
7.4	2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000026	0,000026	312267,00				8,12		
7.5	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,04	0,04	4136,00				165,44		
7.6	2404-0207-1103	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	4	3,00				12,00		
8	**1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5**	**УССЛК. Установка ОРК на 16 портов со сплиттером 1/8 и сваркой 4-х ОВ на пигтейлы**	**УССЛК**	**1**		**26206,50**	**16407,12**	**26206,50**	**16407,12**	**8,28**	**9756,77**	**38840,32**
		НР - 72%; СП - 8%				**9791,10**	**3759,97**	**9791,10**	**3759,97**		**2877,06**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,5)	чел-ч	4,95	4,95	1978,00		9791,10				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,5	2,5							
8.3	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	2,495	2,495		6576,00		16407,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,495	2,495		1507,00		3759,97			
8.4	2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000027	0,000027	312267,00				8,28		

9	2307-0202-1101 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16**	шт.	1		25208,00	--	25208,00	--	25208,00	--	27224,64
		СП - 8%				--	--	--	--		2016,64	
10	Счет-фактура №ESF_9903400003 21_20190930_59947 823 от 30.09.2019 года ТОО "Альянс"	**Оптический сплиттер PLS 1x8, SC/APC - 1м**	шт	1		8517,86	--	8517,86	--	8517,86	--	9199,29
		СП - 8%				--	--	--	--		681,43	
11	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	**Прокладка патчкордов**	м шнура	3		60,28	--	180,84	--	--	130,20	335,93
		НР - 72%; СП - 8%				60,28	--	180,84	--		24,88	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,04	0,12	1507,00		180,84				
12	Счет-фактура №ESF_9903400003 21_20190930_59947 823 от 30.09.2019 года ТОО "Альянс"	**Патчкорд SC/APC- SC/APC, 3м**	шт	1		2050,00	--	2050,00	--	2050,00	--	2214,00
		СП - 8%				--	--	--	--		164,00	
13	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке**	кабель (строительная длина)	1		12215,22	7693,92	12215,22	7693,92	--	4524,83	18079,26
		НР - 72%; СП - 8%				4521,30	1763,19	4521,30	1763,19		1339,20	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	2,1	2,1	2153,00		4521,30				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,17	1,17							
13.3	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	1,17	1,17		6576,00		7693,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,17	1,17		1507,00		1763,19			
14	1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении**	участок	1		8621,82	5392,32	8621,82	5392,32	--	3214,97	12783,74
		НР - 72%; СП - 8%				3229,50	1235,74	3229,50	1235,74		946,94	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	1,5	1,5	2153,00		3229,50				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	0,82							
14.3	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	0,82	0,82		6576,00		5392,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,82	0,82		1507,00		1235,74			
						Монтажные работы по заземлению кабеля в ОРК						
15	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Прокладка провода ПВ3 1х 4 в гофротрубе 1 м до 1 кг**	м	15		44,71	0,94	670,67	14,12	--	476,67	1239,13
		НР - 72%; СП - 8%				43,77	0,37	656,55	5,49		91,79	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,03	0,45	1459,00		656,55				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003							
15.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0015		5570,00		8,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015		2153,00		3,23			
15.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0015		3844,00		5,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015		1507,00		2,26			
16	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 4 мм2**	1000м	0,015		130373,00	--	1955,60	--	1955,60	--	2112,04
		СП - 8%				--	--	--	--		156,45	

17	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба гофрированные диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**15**		**336,69**	**15,71**	**5050,33**	**235,63**	**--**	**3510,06**	**9245,23**
		НР - 72%; СП - 8%				**320,98**	**4,03**	**4814,70**	**60,39**		**684,83**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,22	3,3	1459,00		4814,70				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,033							
17.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0165		5570,00		91,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0165		2153,00		35,52			
17.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,405		166,00		67,23			
17.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0165		3844,00		63,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0165		1507,00		24,87			
17.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	0,726		18,00		13,07			
18	**2301-0504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**15**		**26,00**	**--**	**390,00**	**--**	**390,00**	**--**	**421,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**31,20**	
19	**2306-1702-0607 РСНБ РК 2015**	**Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 4,0-9 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,02**		**364,00**	**--**	**7,28**	**--**	**7,28**	**--**	**7,86**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**0,58**	
						Монтажные работы						
20	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2015**	**Прокладка труб**	**м**	**50**		**551,89**	**44,16**	**27594,66**	**2208,06**	**--**	**18800,12**	**50106,36**
		НР - 72%; СП - 8%				**507,73**	**14,49**	**25386,60**	**724,68**		**3711,58**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,348	17,4	1459,00		25386,60				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,396							
20.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00396	0,198		5570,00		1102,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	0,198		2153,00		426,29			
20.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0324	1,62		166,00		268,92			
20.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00396	0,198		3844,00		761,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	0,198		1507,00		298,39			
20.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08352	4,176		18,00		75,17			
21	**Счет-фактура№ ESF_020340001993_20191010_52223648 от 10.10.2019 года ТОО Спира-Берга**	**Труба ЗПЭТ-ВП дм 40х3,0 мм**	**м**	**32**		**267,86**	**--**	**8571,52**	**--**	**8571,52**	**--**	**9257,24**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**685,72**	
22	**Счет-фактура №ESF_031140004846_20190927_47949902 от 27.09.2019 года ТОО "Алматинский завод ПРОМСВЯЗЬ"**	**Хомут крепежный дм.40мм**	**шт.**	**64**		**81,25**	**--**	**5200,00**	**--**	**5200,00**	**--**	**5616,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**416,00**	

23	Счет-фактура№ ESF_020340001993_20191010_52223648 от 10.10.2019 года ТОО Спира-Берга	**Труба ЗПЭТ-ВП дм 32х2,4 мм**	м	18		175,00	–	3150,00	–	3150,00	–	3402,00
		СП - 8%				–	–	–	–		252,00	
24	Счет-фактура №ESF_031140004846_20190927_47949902 от 27.09.2019 года ТОО "Алматинский завод ПРОМСВЯЗЬ"	**Хомут крепежный дм.32мм**	шт.	36		68,75	–	2475,00	–	2475,00	–	2673,00
		СП - 8%				–	–	–	–		198,00	
25	Счет-фактура №ESF_031140004846_20190927_47949902 от 27.09.2019 года ТОО "Алматинский завод ПРОМСВЯЗЬ"	**Дюбель крепежный 6х40мм**	шт.	200		6,25	–	1250,00	–	1250,00	–	1350,00
		СП - 8%				–	–	–	–		100,00	
26	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	**Монтаж протяжных коробок РКП**	шт	4		1519,58	5,18	6078,34	20,74	–	4361,47	11274,99
		НР - 72%; СП - 8%				1514,40	–	6057,60	–		835,18	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,2	4,8	1262,00		6057,60				
26.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,192	0,768		27,00		20,74			
27	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость протяжных коробок 140х190х55 мм**	шт.	4		1150,00	–	4600,00	–	4600,00	–	4968,00
		СП - 8%				–	–	–	–		368,00	
28	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1		3086,92	58,12	3086,92	58,12	–	2193,76	5703,13
		НР - 72%; СП - 8%				3028,80	18,08	3028,80	18,08		422,45	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2,4	2,4	1262,00		3028,80				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,012							
28.3	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,444	0,444		27,00		11,99			
28.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,012	0,012		3844,00		46,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,012		1507,00		18,08			
29	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость протяжных ящиков 190х240х70 мм**	шт.	1		1150,00	–	1150,00	–	1150,00	–	1242,00
		СП - 8%				–	–	–	–		92,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					274562,79	72941,09	89465,52	95395,92	399555,41
								112156,18	20506,98	–	29596,70	
	Стоимость монтажных работ		тенге					274172,79				
	Материалы		тенге					193,83				
	Всего заработная плата		тенге						132663,16			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					88881,68				
		Накладные расходы	тенге					95395,92				
		Сметная прибыль	тенге					29565,50				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					399134,21				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82,99
	Сметная заработная плата	тенге						132663,16			
Стоимость сантехнических работ		тенге					390,00				
Стоимость материалов и конструкций		тенге					390,00				
	Сметная прибыль	тенге					31,20				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					421,20				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					399555,41				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82,99
	Сметная заработная плата	тенге						132663,16			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**399555,41**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	тенге					112156,18				
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						72941,09			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге						20506,98			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге							89465,52		
	- Накладные расходы	тенге								95395,92	
	- Сметная прибыль	тенге								29596,70	
ИТОГО по смете:		тенге				399555,41					
	Превышение сметной стоимости	Тенге				-1840,23					
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге				0,00					
ИТОГО по смете:		тенге				397715,18					
НДС 12%		Тенге				47 725,82					
ИТОГО ПО АКТУ С НДС:		Тенге				445 441,00					

SAP	Материал Заказчика	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
					0,00
	Итого по материалу Заказчика				0,00
	НДС 12% (материал Заказчика)				0,00
	Всего по материалу Заказчика				0,00

Всего по смете СМР и материал Заказчика без НДС **397 715,18**
Всего по смете СМР и материал Заказчика с НДС **445 441,00**

ЗАКАЗЧИК:
Заказчик: РДТ «Алматытелеком»-филиал АО"Казахтелеком"
Заместитель директора ГУМС
по развитию сетей телекоммуникаций
_____ Ревенко В.А.

Технический контролер СВТК_____ Алекенов А.Б.

Начальник ЦПиС_____ Ауельбеков Б.Ч.

Начальник ОКРиС, ЦПиС_____ Тогизбаев Е.А.

Инженер 1кат.ОПАД ЦПиС _____ Ахаева Д.А.

Ведущий инженер УКРиС, ЦПиС _____ Калтаев М.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Vista Project"
_____ Каймов У.К.

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: О.19.24.001	У.н.	

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №1123-01-01.2 от 22.11.2019 года

Название объекта по договору: Прокладка ВОЛС для ТОО "Азия Ер-строй сервис" по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева 41

КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №1

выполненных объемов работ за декабрь 2019 года

По объекту: Прокладка ВОЛС для ТОО "Азия Ер-строй сервис" по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева 41

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка легкобронир. кабеля ОК-4 в телефонной канализации	м кабеля	144	105	
2	Прокладка легкобронир. кабеля ОК-4 в тел.канализ. ПЭТ тр. д=63 мм. св.канал	м кабеля	0	2	
3	Прокладка легкобронир. кабеля ОК-4 при выводе в ОРШ	м кабеля	2	2	
4	Прокладка легкобронир. кабеля ОК-4 при выводе в ОРШ (Запас в ОРШ)	м кабеля	3	3	
5	Прокладка легкобронир. кабеля ОК-4 в ПВХ трубе д=40мм по подвалу	м кабеля	50	32	
6	Прокладка легкобронир. кабеля ОК-4 в ПВХ трубе д=32мм	м кабеля	13	18	
7	Прокладка легкобронир. кабеля ОК-4 в Шкафу (Запас на ОП)	м кабеля	2	2	
8	УССЛК. Сварка 4 ОВ на ОРШ	УССЛК	1	1	
9	УССЛК. Установка ОРК на 16 портов со сплиттером 1/8 и сваркой 4-х ОВ на пигтейлы	УССЛК	1	1	
10	Прокладка провода ПВ3 1х 4 в гофротрубе 1 м до 1 кг	м	15	15	
11	Труба гофрированные диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	15	
12	Прокладка труб	м	59	50	
13	Монтаж протяжных коробок РКП	шт	1	4	
14	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	1	
15	Прокладка патчкордов	м шнура	3	3	
16	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель	1	1	
17	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	1	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А4-2,5	км	0,214	0,164	
2	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	1	1	
3	Оптический сплиттер PLS 1х8, SC/APC - 1м	шт	1	1	
4	Патчкорд SC/APC- SC/APC, 3м	шт	1	1	
5	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 4 мм2	1000м	0,015	0,015	
6	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	15	15	
7	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 4,0-9 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	0,02	
8	Труба ЗПЭТ-ВП дм 40х3,0 мм	м	47	32	
9	Хомут крепежный дм.40мм	шт.	94	64	
10	Труба ЗПЭТ-ВП дм 32х2,4 мм	м	12	18	
11	Хомут крепежный дм.32мм	шт.	24	36	
12	Дюбель крепежный 6х40мм	шт.	236	200	
13	Стоимость протяжных ящиков 190х240х70 мм	шт.	1	1	
14	Стоимость протяжных коробок 140х190х55 мм	шт.	1	4	

Заказчик:
Ведущий инженер УКР и С, ЦП и С /_____/ Калтаев М.Б.
Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Vista Project" /_____/ Каимов У.К.

Vista Project