Заказчик: КСК "БРЕНД"
Подрядчик: ТОО "Уштобе-Сервис"
Наименование строительства: Капитальный ремонт дома № 43 по ул. Рыскулова г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16 11 94г. №74

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код.заказч.	код подрядч.	договор намер	источник финансиров.			организ.прав.форма	
			дата	наимен.	код	наимен.	код
		№08-28/12	13.11.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года	в отч. месяц с НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
			СМР	из них			на преобрет. материалов	др. доп. расходы		
				в отч. месяц	по монт. оборуд					
с начала года										
Капитальный ремонт дома № 43 по ул. Рыскулова г. Уштобе Каратальского района Алматинской области	14481229	14481229							1551560	14481229

Заказчик: КСК "БРЕНД" Абдыкулов Е.А.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Уштобе-Сервис" Вязун С.К.

М.П.

Технадзор ТОО «ЖАЛЫС» Вакулин А.М.

М.П.

Заказчик: КСК "Бренд"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Уштобе-Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт жилого дома в г. Уштобе по ул. Рыскулова №43

Договор № №08-28/12 от 13.11 2012г.

Акт №1
выполненных работ за ноябрь 2012г.
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля								
1	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	7,491	16291,82 3397,5	334,28 126	122042 25451	2504 944	28507 108	22,1 0,62	166 5
		1.1 Кровля								
2	Е10-50-3	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 25 мм *м2 покрытия*	79,6	340,17 43,88	8,39 3,17	27078 3493	668 252	4045 108	0,268 0,0155	21 1
3	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	406,7	1790,03 272,95	8,2 3,08	728005 111009	3335 1253	120120 107	1,71 0,015	695 6
4	99-1-1(пл)	Планка снегозадержателя длиной 2м	37,4	435		16269				

			шт							
5	99-1-2(пл)Пр	Коньковый элемент длиной 2 м	27,2	672		18278				
			шт							
6	Е10-3-5	Устройство карнизов	64,6	343,77	7,54	22208	487	15175	1,43	92
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	13866	185	108	0,0139	1
7	99-1-3(пл)Пр	Металлосайдинг	64,6	542		35013				
			м2							
8	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	78	13,42	2,49	1047	194	885	0,059	5
		м ограждения								
				9,68	0,92	755	72	107	0,0045	–
9	2-1-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,4577	177400		81196				
			т							
10	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	53,04	136,21	0,07	7225	4	5443	0,646	34
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	5728	1	95	0,0001	–
11	4-1-130	Закладные изделия Сд-1, Сд-2, Сд-3, Сд-4	0,2955	91000		26891				
			т							
12	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2955	40200		11879				
			т							
13	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0076	93997,62	304,24	714	2	239	198	2
		т								
				33075	114,75	251	1	95	0,56	–
14	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	0,104	4640		483				
			м3							
15	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,491	573,75	28,11	4298	211	1086	0,78	6
		м3 древесины в конструкции								

			123,75	10,58	927	79	108	0,052	–
16	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	406,7	20,49	0,91	8333	370	2204	0,029	12
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	1903	138	108	0,00168	1
17	Е10-54-3	Антисептирование пастами прогонов, балок, накатов перекрытий	406,7	101,55	0,35	41300	142	4946	0,0652	27
		м2 перекрытий								
				11,12	0,14	4523	57	108	0,0007	–
18	Е10-14-1	Установка стропил и несущих конструкций К=2,000К=2,000;	0,184	13876,12	334,28	2553	62	700	22,1	4
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	625	23	108	0,62	–
19	Е10-50-3	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 25 мм К=2,000К=2,000;	21,6	340,17	8,39	7348	181	1097	0,268	6
		м2 покрытия								
				43,88	3,17	948	68	108	0,0155	–
20	4-1-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали К=2,000К=2,000;	0,0062	91000		564				
		т								
21	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=2,000К=2,000;	0,0062	40200		249				
		т								
22	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон оцинкованным листом К=2,000К=2,000;	10,4	351,85	8,2	3659	85	2663	1,48	15
		м2 кровли								
				236,25	3,08	2457	32	107	0,015	–
23	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм К=2,000К=2,000;	0,0568	97200		5521				
		т								
24	Е58-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали К=2,000К=2,000;	2	4581,79	1,01	9164	2	106	0,316	1
		шт								
				49,28	0,23	99	–	107	0,002	–
25	Е10-15-1	Устройство слуховых окон К=2,000К=2,000;	2	3081,19	81,61	6162	163	2148	6,08	12
		слуховое окно								

			963	31,5	1926	63	108	0,15	–
26	6-1-152	Блоки оконные одинарной конструкции с жалюзийной решеткой К=2,000К=2,000; *м2*	3,52	3960		13939			
27	Е10-51-1								
		Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=2,000К=2,000; *м3 древесины в конструкции*	0,368	573,75	28,11	211	10	54	0,78	–
				123,75	10,58	46	4	108	0,052	–
28	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам К=2,000К=2,000; *м2 обработанной поверхности*	20,8	20,49	0,91	426	19	112	0,029	1
				4,68	0,34	97	7	108	0,00168	–
29	Е10-54-3	Антисептирование пастами прогонов, балок, накатов перекрытий К=2,000К=2,000; *м2 перекрытий*	20,8	101,55	0,35	2112	7	253	0,0652	1
				11,12	0,14	231	3	108	0,0007	–
	Раздел 3 Ремонт внутренних помещений									
	3									
30	Е9-61-10 (ДМ									
		Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой ktpp1=0,6; ktpм1=0,7; kзпр1=0,6; kэкс1=0,7; kзпм1=0,7; kмат1=0; *т конструкций*	1,454	5343,29	1671,29	7769	2430	4568	21,06	31
				3672	206,8	5339	301	81	0,945	1
31	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен *м3*	1,4	1795,5	627,75	2514	879	1769	7,1	10
				1167,75	236,25	1635	331	90	1,16	2
32	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков *м2*	367,3	32,87	–	12073	–	10866	0,2282	84
				32,87	–	12073	–	90	–	–
33	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов *м2*	66,96	25,7	–	1721	–	1635	0,178	12
				25,7	–	1721	–	95	–	–

34	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	25,52	361,12	194,21	9216	4956	6772	1,112	28
		м2		166,91	72,12	4260	1841	111	0,402	10
35	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	46,38	330,85	32,08	15345	1488	14245	1,49	69
		м2 проемов		272,25	12,13	12627	563	108	0,0592	3
36	2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	25	25100		627500				
		шт								
37	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	44,35	367,11	19,34	16281	858	6991	0,8342	37
		м2 проемов		139,39	6,57	6182	291	108	0,0321	1
38	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	44,35	10900		483415				
		м2								
39	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	13,8	498,08	19,17	6874	265	3534	1,3822	19
		м2 проемов		230,97	6,18	3187	85	108	0,0302	–
40	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	13,8	14500		200100				
		м2								
41	Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема до 2 м2	97,02	485,61	19,79	47114	1920	26312	1,4635	142
		м2 проемов		244,55	6,57	23726	637	108	0,0321	3

50 Е56-2-1	Снятие оконных переплетов неостекленных	156,98	194,33	3,31	16712	285	108	0,0289	2
			53,82	5,02	8449	788	8408	0,3306	52
	м2								
51 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	53	48,8	0,79	7661	124	108	0,0048	1
			320,85	30,15	17005	1598	16806	1,9603	104
	шт								
52 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	90,73	290,7	2,9	15407	154	108	0,187	10
			59,88	6,55	5433	594	5328	0,3628	33
	м2								
53 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	131,325	53,33	1,04	4839	94	108	0,0089	1
			27,17	0,22	3568	29	2711	0,104	14
	м плинтусов								
54 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	122,734	18,5	0,09	2430	12	111	0,0004	–
			180,9	9,95	22203	1221	7621	0,356	44
	м2 стяжки								
55 Е6-36-4	Железнение поверхности	122,734	52,2	3,74	6407	459	111	0,0182	2
			59,59	0,23	7314	28	5992	0,289	35
	м2 поверхности								
56 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,042	51,3	0,09	6296	11	95	0,0004	–
			7754,25	–	15834	–	1285	3,66	7
	м3 подстилающего слоя								
57 Е11-13-1	Устройство земляных покрытий без добавок песка	273,13	567	–	1158	–	111	–	–
			20,67	11,75	5646	3209	4017	0,0627	17
	м2 покрытия								
58 Е9-61-10	Монтаж ограждений площадок, ограждений,	1,4538	8,84	4,41	2414	1205	111	0,0215	6
			9752,34	2387,56	14178	3471	7554	35,1	51
	т конструкций								
59 2-1-268	Сварная решетка ограждения	1,4538	6120	295,43	8897	429	81	1,35	2
			134000		194809				
	т								
60 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	61,28	21,8	0,05	1336	3	289	0,0295	2
			5,81	0,02	356	1	81	0,0001	–
	м2								

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			93,6	0,27	5033	15	95	0,0423	2
71 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	403,5	168,48	3,43	67982	1384	28765	0,4552	184
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	29750	529	95	0,0063	3
72 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; 1,25:	26,36	611,88	7,91	16129	209	9082	2,0585	54
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			359,66	2,99	9481	79	95	0,01463	–
73 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	53,77	17,43	0,12	937	6	704	0,092	5
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	738	3	95	0,0002	–
74 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	26,36	261,66	7,65	6897	202	4144	0,92644	24
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			162,6	2,9	4286	76	95	0,01415	–
75 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	429,86	306,5	2,1	131752	903	26879	0,39	168
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65,03	0,79	27954	340	95	0,0039	2
	Всего прямые затраты				**5066301**	**40864**			**3066**
					498557	**12433**			**82**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4526885				
	Накладные расходы, тенге				522330				
	- заработная плата, тенге				78350				
	- трудоемкость, чел-ч				261				

Стоимость демонтируемых материалов, тенге	1431
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	335404
Всего	**5924035**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	63980
- сметная заработная плата, тенге	29431
- нормативная трудоемкость, чел-ч	179
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	59240
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23696
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6070951**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**12676146**
- материалы, тенге	9452136
- сметная заработная плата, тенге	1465164
Налог (2 %)	253523
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12929669**
НДС (12 %)	1551560
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14481229**

Заказчик _____ **Абдыкулов Е.А.**

Подрядчик _____ **Вязун С.К.**

Технадзор _____ **Вакулин А.И.**