Заказчик: КСК "БРЕНД"
Подрядчик: ТОО "Уштобе-Сервис"
Наименование строительства: Капитальный ремонт дома № 43 по ул. Рыскулова г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16 11 94г. №74

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за апрель 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код.заказч.	код подрядч.	договор	источник финансиров.			организ.прав.форма	
		намер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		№08-28/12	13.11.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года	в отч. месяц с НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		
			СМР	из них			на преобрет. материалов	др. доп. расходы	
				в отч. месяц	по монт. оборуд				
с начала года									
Капитальный ремонт дома № 43 по ул. Рыскулова г. Уштобе Каратальского района Алматинской области	8862577	544645						58355	544645

Заказчик: Абдыкулов Е.А.
КСК "БРЕНД"
М.П.

Технадзор
ТОО «УКС»
М.П.

Подрядчик: Вязун С.К.
ТОО "Уштобе-Сервис"
М.П.

Вакулин А.М.

Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: КСК "Бренд"

Подрядчик: ТОО "Уштобе-Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт жилого дома в г. Уштобе по ул. Рыскулова №43

Договор № №08-28/12 от 13.11 2012г.

Акт 1

выполненных работ за апрель 2013г.

Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельная линия 0.4 кВ								
		1.1 Кабельная линия 0.4 кВ								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	15,2	218,93 218,93	– –	3328 3328	– –	3661 110	1,54 –	23 –
2	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	21	32,4 8,6	23,7 5,9	680 181	498 124	290 95	0,06 0,034	1 1
3	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75 *1000шт*	0,248	9720		2411				
4	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	31	36,7	27,8	1138	862	463	0,06	2

Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: КСК "Бренд"

Подрядчик: ТОО "Уштобе-Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт жилого дома в г. Уштобе по ул. Рыскулова №43

Договор № №08-28/12 от 13.11 2012г.

Акт 2

выполненных работ за апрель 2013г.

Ремонт теплотрассы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Монтажные работы										
1.1 Прокладка трубопроводов										
1	Е24-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С *км трубопровода*	0,02	678887,59 74025	46177,71 16979,25	13578 1481	924 340	2367 130	420 88,2	8 2
2	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм *шт*	2	6480		12960				
3	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники ОП-1 *м3*	0,024	16600		398				

Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: КСК "Бренд"

Подрядчик: ТОО "Уштобе-Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт жилого дома в г. Уштобе по ул. Рыскулова №43

Договор № №08-28/12 от 13.11 2012г.

Акт 3

выполненных работ за апрель 2013г.

Сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е66-4-1	Укладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 50 мм в траншеях с распорами *м*	14	379,4 75,67	0,02 –	5312 1059	– –	1377 130	0,3952 –	6 –
2	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,011	58881,69 33075	25695,31 6813,45	648 364	283 75	571 130	194 26,38	2 –
3	8-4-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100х2,2 ммК=1,010; *м*	11,11	386		4288				
4	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,0356	78245 41850	36133,62 9612,9	2786 1490	1286 342	2382 130	247 37,3	9 1

В том числе стоимость: материалов, тенге	45641
Накладные расходы, тенге	8866
- заработная плата, тенге	1330
- трудоемкость, чел-ч	4
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	4453
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4208
Всего	**69895**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	755
- сметная заработная плата, тенге	347
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	699
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	280
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**71629**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**149561**
- материалы, тенге	95298
- сметная заработная плата, тенге	20527
Налог (2 %)	2991
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**152552**
НДС (12 %)	18306
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**170858**

Заказчик _____ **Абдыкулов Е.А.**

Технадзор _____ **Вакулин А.И.**

Подрядчик _____ **Вязун С.К.**