ЗАКАЗЧИК ГУ «ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖКХ,ПТ И АД»

ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК ТОО «МАНСУР»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Текущий ремонт системы водоснабжения технической воды
по улице Утемисова села Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО

ОСНОВАНИЕ: ДОГОВОР № 65 ОТ 06.06.2017г.

20 ИЮНЯ 2017г.

№ ПОЗИЦИИ	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	
					ВСЕГО	ЭКСПЛ.МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН		РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-145-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ МЕХ.СПОСОБОМ	М2	4000	1,41	1,41	5640	5640	1164		
						0,3		1200	97		
2	116-10-5	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. (102*3) ММ С ГИДРАВЛИЧ.ИСПЫТАНИЕМ	П.М.	650	936,75	20,8	608888	13520	103552	0,73	475
					130,5	7,79	84825	5064	115,2	0,04	26
3	15-173-3	ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА СТАЛЬНЫХ ТРУБ	М2	200	88,51	0,07	17702	14	12667	0,36	72
					60,3	0,02	12060	4	105	0,0001	
4	22-38-3	ВРЕЗКА В ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ВОДОПРОВОД	ВРЕЗКА	2	950,73	180,25	1901	361	973	2,01	4
					396	67,5	792	135	105	0,33	1
5	1-164-2	КОПАНИЕ ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	М3	10	262,72		2627		2969	1,848	19
					262,72		2627		113		
6	1-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ С УПЛОТНЕНИЕМ	М3	10	148,01	4,52	1480	45	1605	0,98	10
					142,01		1420		113		

		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ			93997	304,24	17484	57	6482	198	37
7	6-11-7		ТН	0,186	33075	114,75	6152	21	105	0,56	
8		УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРОЧНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	ТН	0,1	93998		9399				
	22-38-3										
9	9-1-114	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	10	316		3160				
10	8-10-59	СГОН ДИАМ 20ММ	ШТ	10	38		380				
11	22-35-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ДИАМ 100ММ	ШТ	4	411,46	16,15	1650 1646	65	1225	1,36	6
					231,75	6,76	925	28	130	0,03	
12	9-2-12	ЗАДВИЖКИ ФЛЯНЦЕВЫЕ ДЛЯ ВОДЫ ДИАМ 100М	ШТ	4	6480		25920				
13	8-9-53	ФЛЯНЦЫ ДИАМ 100ММ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ	ШТ	8	892		7136				
14	22-47-4	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ 157ММ	П/М	24	416,77	0,75	10002	9	517	1,04	24
					183,2	0,29	442	4	117	0,001	
15	8-6-88	ТРУБА СТАЛЬНАЯ (159*4)ММ	П/М	24	1060		25440				
16	23-13-7	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ	М3	0,15	7798,09	1152	1169	175	347	8,06	1
					1350	431	202	65	130	2,1	
17	99-30-159	СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛЕЦ	П.М.	1	4900		4900				
18	99-30-74	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С ЛЮКОМ	М3	0,2	28900		5780				
19	11-4-10	ЛЮК ПОЛИМЕРНЫЙ	ШТ	1	5490		5490				
20	22-33-5	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ (БОЛТЫ И ГАЙКИ)	ТН	0,06	25000		1500				
21	8-9-12	УСТАНОВКА ОТВОДОВ ДИАМ 10ММ	ШТ	4	498		1992				
		ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ				759640	19886			648
							109445	6507			26
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ	ТЕНГЕ				630309				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				131501				

		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	Ч/ЧАС								60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					18016			
		НОРМ.И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 6%	ТЕНГЕ				53468				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	ТЕНГЕ				944609				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ТЕНГЕ								734
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					123114			
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА	ТЕНГЕ				944609				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 ГОД К=2,06019422	ТЕНГЕ				1946078				
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	ТЕНГЕ				38922				
		СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ								
		ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ				1985000				
		НДС 12%	ТЕНГЕ				238200				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	ТЕНГЕ				2223200				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ(СУММА ПРОПИСЬЮ)	ТЕНГЕ				ДВА МИЛЛИОНА ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ТРИ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ				

СДАЛ ДИРЕКТОР ТОО «МАНСУР» ИСКАНДЕРОВ М.М.

ПРИНЯЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ «ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖКХ,ПТ и АД» ЖУЛЬЯРОВ С.А.