Форма N 2в

Заказчик ИП "Зангар"

Подрядчик ТОО "HADID"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство

Наименование обьекта: Ресторан Зангар г. Талдыкорган, мкр. Восточный 13Б

# А К Т N 2

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1. | Е0127-18-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | м3 | 22,00 | 203,88 | 115,23 | 4485 | 2535 | 0,49 | 11 |
| | | | | | 88,65 | 31,42 | 1950 | 691 | 0,11 | 2 |
| 2. | Е0127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 330,00 | 122,85 | -- | 40540 | -- | 0,77 | 253 |
| | | | | | 122,85 | -- | 40540 | -- | -- | -- |
| 3. | Е0168-1-2 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм | м2 | 2441,00 | 28,49 | 27,39 | 69534 | 66849 | 0,01 | 18 |
| | | | | | 1,10 | 4,70 | 2685 | 11473 | 0,03 | 63 |
| 4. | Е0127-19-1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см | м2 | 45,00 | 8,57 | -- | 386 | -- | 0,06 | 3 |
| | | | | | 8,57 | -- | 386 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Демонтажные работы | | | | | | | | 114945 |
| | | **Раздел: Асфальтовое покрытие проездов** | | | | | | | | |
| 5. | Е0127-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | м2 | 2441,00 | 219,46 | 42,86 | 535696 | 104629 | 0,05 | 112 |
| | | | | | 6,91 | 10,99 | 16871 | 26836 | 0,04 | 92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Е0127-26-3 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 | м2 | -4882,00 | 15,71 | 1,71 | -76677 | -8345 | 0,00 | -3 |
| | | | | | 0,12 | 0,50 | -561 | -2447 | 0,00 | -8 |
| 7. | Е0127-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | м2 | 2441,00 | 388,50 | 19,19 | 948329 | 46841 | 0,04 | 94 |
| | | | | | 6,83 | 6,33 | 16674 | 15439 | 0,02 | 54 |
| 8. | Е0127-54-3 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 14646,00 | 45,02 | -- | 659385 | -- | 0,00 | 2 |
| | | | | | 0,01 | -- | 168 | -- | -- | -- |
| 9. | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | м | 340,00 | 453,60 | 8,29 | 154224 | 2818 | 0,80 | 273 |
| | | | | | 124,98 | 2,20 | 42494 | 747 | 0,01 | 3 |
| 10. | С143003-10 | Камни бетонные бортовые М-400 | м3 | 15,30 | 27400,00 | -- | 419220 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Итого по разделу: Асфальтовое покрытие проездов 2640177

Раздел: Отмостка

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Е0127-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | м2 | 430,00 | 219,46 | 42,86 | 94367 | 18431 | 0,05 | 20 |
| | | | | | 6,91 | 10,99 | 2972 | 4727 | 0,04 | 16 |
| 12. | Е0127-26-3 | Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 | м2 | -860,00 | 15,71 | 1,71 | -13507 | -1470 | 0,00 | -1 |
| | | | | | 0,12 | 0,50 | -99 | -431 | 0,00 | -1 |
| 13. | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых | м2 | 430,00 | 483,27 | 19,19 | 207806 | 8251 | 0,04 | 17 |
| | | | | | 6,83 | 6,33 | 2937 | 2720 | 0,02 | 9 |
| 14. | Е0127-54-1 | Нормы для корректировкитабл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистых смесям до толщ.5см | м2 | 860,00 | 56,89 | -- | 48927 | -- | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,01 | -- | 10 | -- | -- | -- |
| 15. | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонныхкамней при других видах покрытий | м | 330,00 | 411,72 | 8,29 | 135868 | 2735 | 0,80 | 265 |
| | | | | | 124,98 | 2,20 | 41244 | 725 | 0,01 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | С143003-1<br>0 | Камни бетонные бортовые М-400 | м3 | 5,28 | 27400,00<br>--- | --<br>-- | 144672<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Отмостка | | | | | | | | 618133 |
| | | Раздел: Дорожки | | | | | | | | |
| 17. | Е0127-26-<br>1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | м2 | 45,00 | 219,46<br>6,91 | 42,86<br>10,99 | 9876<br>311 | 1929<br>495 | 0,05<br>0,04 | 2<br>2 |
| 18. | Е0127-26-<br>3 | Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 | м2 | -90,00 | 15,71<br>0,12 | 1,71<br>0,50 | -1414<br>-10 | -154<br>-45 | 0,00<br>0,00 | -0<br>-0 |
| 19. | Е0127-53-<br>1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых | м2 | 45,00 | 483,27<br>6,83 | 19,19<br>6,33 | 21747<br>307 | 864<br>285 | 0,04<br>0,02 | 2<br>1 |
| 20. | Е0127-54-<br>1 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистых смесям до толщ.5см | м2 | 90,00 | 56,89<br>0,01 | --<br>-- | 5120<br>1 | --<br>-- | 0,00<br>-- | 0<br>-- |
| 21. | Е0127-34-<br>2 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий | м | 15,00 | 411,72<br>124,98 | 8,29<br>2,20 | 6176<br>1875 | 124<br>33 | 0,80<br>0,01 | 12<br>0 |
| 22. | С143003-1<br>0 | Камни бетонные бортовые М-400 | м3 | 0,24 | 27400,00<br>--- | --<br>-- | 6576<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Дорожки | | | | | | | | 48081 |
| | | Раздел: Покрытие из тротуарных плит тип 1 | | | | | | | | |
| 23. | Е0127-14-<br>1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева | м3 | 62,00 | 1199,00<br>24,59 | 85,16<br>15,95 | 74338<br>1524 | 5280<br>989 | 0,17<br>0,05 | 10<br>3 |
| 24. | Е0127-57-<br>2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | м2 | 620,00 | 119,08<br>65,99 | 52,60<br>18,56 | 73831<br>40912 | 32612<br>11509 | 0,44<br>0,09 | 272<br>56 |
| 25. | С143003-4<br>0 | Плитка тротуарная | м2 | 620,00 | 780,00<br>--- | --<br>-- | 483600<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий | м | 65,00 | 411,72 | 8,29 | 26762 | 539 | 0,80 | 52 |
| | | | | | 124,98 | 2,20 | 8124 | 143 | 0,01 | 0 |
| 27. | С143003-10 | Камни бетонные бортовые М-400 | м3 | 1,04 | 27400,00 | -- | 28496 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Покрытие из тротуарных плит тип 1 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 687027 |

ИТОГО:

| | | |
|---|---|---|
| | 4108363 | 284469 | 1412 |
| | 221315 | 73889 | 296 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 353358 |
| Всего накладных расходов: | 353358 |
| Итого с накладными | 4461721 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 267703 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 4729424 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 4748342 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 4795636 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | 11460023 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 229200 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 11689223 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1402707 |
| Итого с НДС | 13091930 |

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

ЖК Зангар
ЖСН/ИИН 570416300653
индивидуальный предприниматель