Заказчик: КСК "БРЕНД"
Подрядчик: ТОО "Уштобе-Сервис"
Наименование строительства: Капитальный ремонт дома № 43 по ул. Рыскулова г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16 11 94г. №74

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за март 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код.заказч.	код подрядч.	договор намер	источник финансиров.			организ.прав.форма	
			дата	наимен.	код	наимен.	код
		№08-28/12	13.11.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года	в отч. месяц с НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
			СМР	из них			на преобрет. материалов	др. доп. расходы		
				в отч. месяц	по монт. оборуд					
с начала года										
Капитальный ремонт дома № 43 по ул. Рыскулова г. Уштобе Каратальского района Алматинской области	8318713	8318713							891291	8318713

Заказчик: КСК "БРЕНД" Абдыкулов Е.А.
М.П.

Подрядчик: ТОО "Уштобе-Сервис" Вязун С.К.
М.П.

Заказчик: КСК "Бренд" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Уштобе-Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт жилого дома в г. Уштобе по ул. Рыскулова №43

Договор № №08-28/12 от 13.11 2012г.

Акт №2

выполненных работ за март 2013г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Ремонт фасадов								
1	Е9-61-10 (ДМ	Демонтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	4,251	5343,29	1671,29	22714	7105	13356	21,06	90
		т конструкций		3672	206,8	15610	879	81	0,945	4
2	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен	22,431	1795,5	627,75	40275	14081	28344	7,1	159
		м3		1167,75	236,25	26194	5299	90	1,16	26
3	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	9,4	10513,27	316,01	98825	2970	13282	8,25	78
		м3		1368	119,39	12859	1122	95	0,583	5
4	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,2828	65900		18637				

		т							
5	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0895	65000		5818			
		т							
6	Е9-61-10	Монтаж ограждений балконов	4,5267	9752,34	2387,56	44146	10808	23522	35,1	159
		т конструкций							
				6120	295,43	27703	1337	81	1,35	6
7	2-1-268	Сварная решетка ограждения	4,5267	134000		606578				
		т							
8	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	181,88	21,8	0,05	3965	9	859	0,0295	5
		м2							
				5,81	0,02	1057	4	81	0,0001	–
9	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	181,88	24,84	0,02	4518	4	613	0,0213	4
		м2							
				4,16	–	757	–	81	–	–
10	Е10-75-1	Ограждение балконов перилами	165,9	56,86	10,03	9433	1664	8418	0,264	44
		м перил							
				43,2	3,78	7167	627	108	0,0185	3
11	6-9-51	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм	165,9	149		24719				
		м							
12	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных поручней колером масляным разбеленным	16,6	167,96	1,88	2788	31	1246	0,467	8
		м2 окрашиваемой поверхности							
				78,3	0,72	1300	12	95	0,0035	–
13	Е46-22-1	Восстановление облицовки из силикатного кирпича отдельными местами (прим.)	5,5	9468,23	154,03	52075	847	11651	14,63	80
		м3							
				2295	58,5	12623	322	90	0,28	2
14	Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	107,6	249,6	2,11	26857	227	12452	0,64	69
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				121,5	0,32	13073	34	95	0,0425	5
15	Е15-160-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности	107,6	93,42	1,73	10052	186	2758	0,159	17
		м2 окрашиваемой поверхности							

			26,33	0,65	2833	70	95	0,0032	–
16	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	107,6	32,87	–	3537	–	3183	0,2282	25
		м2								
				32,87	–	3537	–	90	–	–
17	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	1268	8,68	0,05	11006	63	10474	0,049	62
		м2 фасадов (без вычета проемов)								
				7,7	0,02	9764	25	107	0,0001	–
18	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	131	94		12314				
		кг								
19	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	22,17	563,39	6,33	12490	140	6638	1,79	40
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				312,75	2,39	6934	53	95	0,0117	–
20	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	22,17	17,43	0,12	386	3	290	0,092	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	304	1	95	0,0002	–
21	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	304	20,27	–	6162	–	6285	0,129	39
		м2 спланированной поверхности								
				20,27	–	6162	–	102	–	–
22	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	8	2278,7	–	18230	–	4715	3,24	26
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	4248	–	111	–	–
23	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	6,4	7287,37	66,01	46639	422	1342	1,35	9
		м3								
				195,75	24,93	1253	160	95	0,1218	1
Раздел 4 Спуск в подвал (2шт)										
24	Е9-2-4	Монтаж колонн со связямиК=2,000;	0,24	6657,96	2532,82	1598	608	691	16,85	4
		т конструкций								
				3058,28	496,31	734	119	81	1,7	–

25	2-1-238								
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т К=2,000К=2,000;	0,24	146000		35040				
	т								
26	Е10-14-1	Установка несущих конструкций	0,006	21304,82	334,28	128	2	23	22,1	–
	м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	20	1	108	0,62	–
27	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством К=2,000К=2,000;	12,22	1475,93	8,2	18036	100	3609	1,71	21
	м2 кровли								
				272,95	3,08	3335	38	107	0,015	–
28	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали К=2,000	4,24	715,87	1,24	3035	5	698	0,972	4
	м2 покрытия								
				153,23	0,47	650	2	107	0,0023	–
29	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка К=2,000К=2,000;	8,88	27,1	27,1	241	241	151	–	–
	т								
				–	18,97	–	168	90	0,03984	–
30	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза К=2,000К=2,000;	8,88	45	45	400	400	72	–	–
	т								
				–	9	–	80	90	0,0189	–
	Раздел 5 Ремонт крыльца (2шт)								
31	Е9-2-4	Монтаж колонн со связямиК=2,000;	0,44	6657,96	2532,82	2930	1114	1267	16,85	7
	т конструкций								
				3058,28	496,31	1346	218	81	1,7	1
32	2-1-238								
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т К=2,000К=2,000;	0,44	146000		64240				
	т								
33	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлопрофилем по деревянной обрешетке с ее устройством К=2,000К=2,000;	12,51	1475,93	8,2	18464	103	3696	1,71	21

	м2 кровли								
			272,95	3,08	3415	39	107	0,015	–
34 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	3,44	715,87	1,24	2463	4	566	0,972	3
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	527	2	107	0,0023	–
35 Е10-12-1	Подшивка потолков металлосайдингом К=2,000	9,64	92,48	5,48	892	53	897	0,526	5
	м2 потолков								
			84,15	2,07	811	20	108	0,0101	–
36 99-1-3(пл)Пр	Металлосайдинг К=2,000К=2,000;	9,64	542		5225				
	м2								
37 Е10-3-5	Устройство карнизов К=2,000	4,76	421,24	7,54	2005	36	1119	1,43	7
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	1022	14	108	0,0139	–
38 99-1-3(пл)Пр	Металлосайдинг К=2,000К=2,000;	4,76	542		2580				
	м2								
39 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг К=2,000К=2,000;	0,01552	93997,62	304,24	1459	5	489	198	3
	т								
			33075	114,75	513	2	95	0,56	–
	Всего прямые затраты				**1240900**	**41231**			**991**
					165751	**10648**			**53**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1033916				

Накладные расходы, тенге	162706
- заработная плата, тенге	24406
- трудоемкость, чел-ч	81
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	5292
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	84534
Всего	**1488140**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	16072
- сметная заработная плата, тенге	7393

Заказчик: КСК "Бренд" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Уштобе-Сервис" дог. 08-28/12 от 23 ноября 2012г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт жилого дома в г. Уштобе по ул. Рыскулова №43

Акт №3

выполненных работ за март 2013г.

(локальная смета 2-1-2)

Отопление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монтаж системы отопления									
	1.1 Монтаж трубопроводов									
1	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	25	1085,58	12,58	27140	315	2888	0,57165	14
		м трубопровода		95,72	4,71	2393	118	115	0,02297	1
2	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	35	448,93	12,56	15713	440	12317	1,6892	59
		м трубопровода		301,28	4,71	10545	165	115	0,02297	1
3	99-2-1(пл)Пр	Труба полипропиленовая (стекловолокно) Д 20К=0,899;	31,465	140		4405				
		м								
4	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	191	344,14	8,14	65731	1555	53099	1,3287	254

	м трубопровода		238,7	3,04	45592	581	115	0,01483	3
5	99-2-2(пл)Пр Труба полипропиленовая (стекловолокно) Д 25К=0,929;	177,439	205		36375				
	м								
6	Е16-14-3								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	22	316,14	5,44	6955	120	4966	1,0815	24
	м трубопровода		194,21	2,04	4273	45	115	0,00999	–
7	99-2-3(пл)Пр Труба полипропиленовая (стекловолокно) Д 32К=0,938;	20,636	382		7883				
	м								
8	Е16-14-4								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	38	419,78	6,85	15952	260	11455	1,442	55
	м трубопровода		259,56	2,58	9863	98	115	0,01257	–
9	99-2-4(пл)Пр Труба полипропиленовая (стекловолокно) Д 40К=0,937;	35,606	556		19797				
	м								
10	Е16-14-5								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	25	408,78	9,92	10220	248	6496	1,2566	31
	м трубопровода		222,25	3,71	5556	93	115	0,01813	–
11	99-2-5(пл)Пр Труба полипропиленовая (стекловолокно) Д 50К=0,946;	23,65	865		20457				
	м								
12	Е16-14-6								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	8	472,13	9,92	3777	79	2079	1,2566	10
	м трубопровода		222,25	3,71	1778	30	115	0,01813	–

13	99-2-6(пл)Пр	Труба полипропиленовая (стекловолокно) Д 63К=0,946;	7,568	1153		8726			
		м							
14	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	70	482,28	40,42	33760	2829	22387	1,5141	1(
		шт		261,88	16,22	18332	1135	115	0,0721	
15	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	70	377		26390				
		шт								
16	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	28	2580		72240				
		шт								
17	9-4-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	28	350		9800				
		шт								
18	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	8	3510		28080				
		шт								
19	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	25	114,31	6,39	2858	160	729	0,192	5
		м трубопровода								
20	1-3-160	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15-50	0,66	29,93 2630	2,48	748 1736	62	90	0,012	–
		м3								
21	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,01652	179500		2965				
		1000м2								
22	1-1-479	Пергамин кровельный П-350	16,52	64		1057				
		м2								
23	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	25	11,45	–	286	–	316	0,0516	1
		м трубопровода								

			11,01	–	275	–	115	–	
24	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	40	311,15	16,15	12446	646	8487	1,07
		решетка							
				177,75	6,75	7110	270	115	0,03
1.2 Вентиляция									
25	Е65-28-1	Прочистка вентиляционных коробов	400	45,44	0,51	18176	204	14886	0,2073
		м короба							
				32,27	0,09	12908	36	115	0,0009
26	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	3,05	1085,58	12,58	3311	38	352	0,57165
		м трубопровода							
				95,72	4,71	292	14	115	0,02297
27	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15851,34	160,26	31703	321	1626	3,6874
		шт							
				646,58	60,26	1293	121	115	0,2884
28	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	859,97	1,62	3440	6	192	0,2266
		комплект							
				41,72	–	167	–	115	–
29	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	–	258	–	255	0,3193
		комплект							
				55,62	–	222	–	115	–
1.3 Тепловой узел									
30	12-5-4	Термометры прямые в оправе	4	352		1408			
		шт							
31	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	908,06	92,83	1816	186	1141	2,678
		шт							
				461,18	34,76	922	70	115	0,1648

32	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм							
		шт	2	5190		10380			
33	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм							
		шт	2	482,28	40,42	965	81	639	1,5141
				261,88	16,22	524	32	115	0,0721
34	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм							
		шт	2	395		790			
35	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм							
		шт	4	482,28	40,42	1929	162	1280	1,5141
				261,88	16,22	1048	65	115	0,0721
36	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм							
		шт	2	3510		7020			
37	9-1-119	Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм							
		шт	2	5140		10280			
38	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм							
		шт	5	482,28	40,42	2411	202	1599	1,5141
				261,88	16,22	1309	81	115	0,0721
39	9-4-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм							
		шт	5	1770		8850			
		Всего прямые затраты				**537486**	**7852**		

В том числе стоимость: материалов, тенге	125150 404484	3016	1
Накладные расходы, тенге	147189		
- заработная плата, тенге	22078		
- трудоемкость, чел-ч	74		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	41081		
Всего	**725756**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	7838		
- сметная заработная плата, тенге	3605		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7258		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2903		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**743755**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1552960**		
- материалы, тенге	844563		
- сметная заработная плата, тенге	342453		
Налог (2 %)	31059		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1584019**		
НДС (12 %)	190082		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1774101**		

Заказчик КСК "Бренд" **Абдыкулов Е.А.**

Генподрядчик ТОО "Уштобе-Сервис" **Вязун С.К.**

ТОО "УКС" **Вакулин А.М.**

Заказчик: КСК "Бренд" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Уштобе-Сервис" дог. 08-28/12 от 23 ноября 2012г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт жилого дома в г. Уштобе по ул. Рыскулова №43

Акт №4
выполненных работ за март 2013г.
(локальная смета 2-1-3)
Электроснабжение и электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Электроснабжение									
	1.1 Установка элетрооборудования и электроосвещения									
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шкаф*	1	2252,25	–	2252	–	1355	8,027	8
				1397,25	–	1397	–	97	–	–
2	75-6-47	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22-55 *шт*	1	112000		112000				
3	Е21-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт*	10	581,55	51,67	5816	517	4967	2,829	28
				491,63	20,48	4916	205	97	0,1	1
4	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	20	62,9	5,4	1258	108	968	–	–

		шт								
				54	2,3	1080	46	86	0,013	–
5	80-1-1(пл)Пр	Счетчик СО-Э701 "Номад"	20	2844		56880				
		шт								
6	18-3-158	Щиток осветительный ЩЭ-2212УХЛ4 (прим)	10	18600		186000				
		шт								
7	Е21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА	1	314,3	20,67	314	21	222	1,26	1
		шт								
				220,5	8,19	221	8	97	0,04	–
8	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
9	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	10	194,52	–	1945	–	286	0,187	2
		шт								
				29,48	–	295	–	97	–	–
10	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3	259,61	–	779	–	90	0,19665	1
		шт								
				31,05	–	93	–	97	–	–
11	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	3	215		645				
		шт								
12	Е21-22-6	Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	10	41,37	–	414	–	346	0,2277	2
		шт								
				35,71	–	357	–	97	–	–
13	18-1-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	10	343		3430				
		шт								
14	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	10	82,57	–	826	–	598	0,38755	4

		шт							
			61,58	–	616	–	97	–	–
15	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	10	105		1050			
		шт							
16	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	19	119,6	2,58	2272	49	1876	0,608	12
		шт							
				100,8	1,02	1915	19	97	0,005	–
17	17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001-УХЛ4	9	209		1881			
		шт							
18	17-1-80	Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01	10	158		1580			
		шт							
19	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	17	33		561			
		шт							
20	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	250	30,63	–	7658	–	6902	0,1748	44
		м провода							
				28,46	–	7115	–	97	–	–
21	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,25	52100		13025			
		1000м							
22	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	90	27,7	2,1	2493	189	1563	0,1	9
		м кабеля							
				19,7	0,5	1773	45	86	0,003	–
23	99-1-4(пл)Пр	Кабель ВВГ 5х35	90	1305		117450			
		м							

24	Е21-2-3	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода 50 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м труб*	90	90,45	10,59	8141	953	5735	0,37145	3
				59,51	6,18	5356	556	97	0,02738	
25	8-4-88	Трубы поливинилхлоридные d=63х3,0 мм *м*	90	254		22860				
	1.2 Система уравнения потенциалов									
26	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	5	330,1	24,1	1651	121	510	0,7	
				116	2,5	580	13	86	0,015	
27	Ц8-472-3	Проводник заземляющий из полосовой стали, сечение 100 мм2 *м*	20	55	7,6	1100	152	415	0,13	3
				23,2	0,9	464	18	86	0,005	–
	1.3 Сопутствующие работы									
28	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) *отверстие*	20	132,03	66,18	2641	1324	1840	0,337	7
				63,23	38,95	1265	779	90	0,0608	1
29	Е46-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=-10,000; *отверстие*	-200	1,66	0,76	-332	-152	-211	0,0038	-1
				0,72	0,45	-144	-90	90	0,0007	–

30	Е46-26-1	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	50	175,99	88,16	8800	4408	6170	0,453	2
		отверстие		85,05	52,04	4253	2602	90	0,0816	4
31	Е46-26-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=-5,000;	-250	3,57	1,72	-893	-430	-606	0,0089	-2
		отверстие		1,67	1,02	-418	-255	90	0,0016	–
		Всего прямые затраты				**569217**	**7260**			178
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**31134**	**3946**			8
		оборудования, тенге				361944				
						168880				
		Накладные расходы, тенге				33026				
		- заработная плата, тенге				4954				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26002				
		Всего				**628245**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				4961				
		- сметная заработная плата, тенге				2282				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4594				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1837				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**639637**				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1335562**
- материалы, тенге	755739
- оборудование, тенге	352621
- сметная заработная плата, тенге	101784
Налог (2 %)	26711
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1362273**
НДС (12 %)	163473
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1525746**

Заказчик КСК "Бренд" **Абдыкулов Е.А.**

Генподрядчик ТОО "Үштөбе-Сервис" **Вязун С.К.**

ТОО "УКС" **Вакулин А.М.**

Заказчик: КСК "Бренд"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Уштобе-Сервис" дог. 08-28/12 от 23 ноября 2012г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт жилого дома в г. Уштобе по ул. Рыскулова №43

Акт №5
выполненных работ за март 2013г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод									
1	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 1,15: кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; 1,25: *м трубопровода*	130	374,7 / 68,83	5,24 / 1,98	48711 / 8948	681 / 257	10586 / 115	0,337 / 0,0076	44 / 1
2	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м трубопровода*	56	372,7 / 68,83	5,24 / 1,98	20871 / 3854	293 / 111	4560 / 115	0,38755 / 0,0095	22 / 1
3	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 1,15: кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; 1,25:	5	707,2	12,93	3536	65	536	0,433	2

		м трубопровода							
				88,49	4,84	442	24	115	0,0189	–
4	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	56	371		20776				
		шт								
5	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471		942				
		шт								
6	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм 1,15: kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; 1,25:	1	4426,01	172,35	4426	172	1998	8,5	9
		узел		1671,53	64,69	1672	65	115	0,25	–
7	11-2-16	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870		9870				
		шт								
8	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500		10500				
		шт								
9	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	362		362				
		шт								
10	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	22	285		6270				
		шт								
11	8-4-46	Переход, Dy 50х25 мм	0,2	226		45				
		10шт								
12	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	171	0,75	1
		фильтр		130,5	18	131	18	115	0,09	–

13	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	30	152,43	0,09	4573	3	3541	0,7429	2
				124,2	0,03	3726	1	95	0,00013	-
14	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	191	10,99	–	2099	–	2348	0,0501	1(
				10,69	–	2042	–	115	–	-
15	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 1,15: кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; 1,25: *м трубопровода*	195	374,7	5,24	73067	1022	15879	0,337	66
				68,83	1,98	13422	386	115	0,0076	1
	Раздел 2 Горячее водоснабжение									
16	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 1,15: кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; 1,25: *м трубопровода*	20	372,7	5,24	7454	105	1630	0,337	7
				68,83	1,98	1377	40	115	0,0076	–
17	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м трубопровода*	2	481,7	5,24	963	10	163	0,38755	1
				68,83	1,98	138	4	115	0,0095	–
18	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	2	473,47	39,24	947	78	622	1,47	3
				254,25	15,75	509	32	115	0,07	–

19	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	1	471		471				
20	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	42	371		15582				
21	9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм *шт*	4	284		1136				
22	9-3-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	2	1570		3140				
23	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	2	623		1246				
24	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб *шт*	20	589,2	6,95	11784	139	2381	0,61	12
				101,25	2,25	2025	45	115	0,01	–
25	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2*	6,17	22,68	0,06	140	–	33	0,03393	–
				6,68	0,03	41	–	81	0,00013	–
26	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	92	72,96	16,85	6712	1550	3553	0,211	19
				38,59	4,33	3550	398	90	0,025	2
27	1-3-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм *м*	2	190		380				
28	1-3-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм *м*	20	136		2720				
29	1-3-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	70	108		7560				

		м							
30	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	35	152,43	0,09	5335	3	4131	0,7429	26
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	4347	1	95	0,00013	-
31	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	217	10,99	–	2385	–	2668	0,0501	11
		м трубопровода		10,69	–	2320	–	115	–	-
32	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм 1,15: кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; 1,25:	90	636,63	0,8	57297	72	12673	0,584	53
		м трубопровода		122,13	0,31	10992	28	115	0,0012	–
33	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм 1,15: кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; 1,25:	115	764,6	1,79	87929	206	15661	0,56	64
		м трубопровода		117,74	0,68	13540	78	115	0,0026	–
	Раздел 3 Канализация									
34	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 100 мм	12	523		6276				
		шт								
35	8-10-192	Заглушки d 100 мм	8	489		3912				
		шт								
36	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	28	72,96	16,85	2043	472	1082	0,211	6
		м трубопровода		38,59	4,33	1081	121	90	0,025	1
37	1-3-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	16	271		4336				

		м						
38	1-3-140	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 мм	12	678	8136			378
		м			448799	4922		6
		Всего прямые затраты			**74157**	**1609**		
		В том числе стоимость: материалов, тенге			369721			
		Накладные расходы, тенге			84216			
		- заработная плата, тенге			12632			
		- трудоемкость, чел-ч			42			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			31981			
		Всего			**564996**			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)			6102			
		- сметная заработная плата, тенге			2807			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			17			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			5650			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2260			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**579008**			
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге			**1208969**			
		- материалы, тенге			771977			
		- сметная заработная плата, тенге			206952			
		Налог (2 %)			24179			
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**1233148**			
		НДС (12 %)			147978			
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**1381126**			

Заказчик КСК "Бренд" **Абдыкулов Е.А.**

Генподрядчик ТОО "Уштобе-Сервис" **Вязун С.К.**

ТОО "УКС" **Вакулин А.М.**

ДЛЯ ФОРМЫ №2

Уштобе-Сервис