Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" БИН 990140000176

Подрядчик:ТОО "Строительное Управление Энергострой" БИН 040940002045

Наименование объекта и его адрес: Строительство тепломагистрали №2 2Ду500мм, 2Ду600мм по ул. Егемен Казахстан от ТК-2-31 до ТП-2-47-с из материалов Заказчика

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№121	17.05.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	10262118	10262118	3447795	3447795					1231454
С НДС 12%	11493572	11493572							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»
Подрядчик: ТОО «Строительное Управление Энергострой»
Наименование объекта: Строительство тепломагистрали №2 2Ду500мм, 2Ду600мм по ул. Егемен Казахстан от ТК-2-31 до ТП-2-47-с из материалов Заказчика

А К Т № 1

Выполненных работ и затрат за май 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДОРОГИ								
1	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2033,7	37,94	33,42	77166	67964	35118	0,01	22
				1,18	11,8	2409	23996	133	0,06	117
		м2								
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	305,055	587,19	78,35	179125	23901	15930	0,17	51
				24,59	14,68	7500	4477	133	0,05	15
		м3								
3	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2033,7	202,23	39,74	411269	80829	44764	0,05	93
				6,91	9,64	14056	19601	133	0,03	67
		м2								
4	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня	2033,7	178,93	21,69	363886	44118	30061	0,02	50
				4,47	6,64	9098	13505	133	0,02	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фракции 70-120 мм								
		м2								
5	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2033,7	27,72	17,65	56364	35903	34216	0,04	79
				6,83	5,82	13892	11834	133	0,02	41
		м2								
6	С143010-16 Изм. и доп. вып. 20	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003	194,82846	3890	-	757883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Е0127-54-3	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2033,7	0,09	-	175	-	124	-	1
				0,05	-	94	-	133	-	-
		м2								
8	С143010-16 Изм. и доп. вып. 20	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003	24,4044	3890	-	94933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	Е0127-53-2	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	2033,7	27,72	17,65	56364	35903	34216	0,04	79
				6,83	5,82	13892	11834	133	0,02	41
		м2								
10	С143010-12 Изм. и доп.вып.19	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2003	207,4374	4440	-	921022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ТРОТУАРЫ								
11	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с	162,6	37,94	33,42	6170	5434	2808	0,01	2
				1,18	11,8	193	1919	133	0,06	9

НДС 12%	Тенге	1 231 454
Итого по акту с учетом НДС(12%)	Тенге	11 493 572

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

[подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Петропавловские Тепловые Сети",г. Петропавловск, ул. Строительная, 23, тел.: 52-26-77, бух - 52-26-82** — **990140000176**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительное Управление Энергострой",Республика Казахстан, Петропавловск, Малая 1, тел.: (7152) 62-52-43** — **040940002045**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 121 от 17.05.2017г.

Номер документа	Дата составления
1	31.05.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ТМ №2 2Ду500мм, 2Ду600мм по ул. Егемен Казахстан от ТК-2-31 до ТП-2-47-с из материалов Заказчика			шт	1	11 493 572,00	11 493 572,00
				Итого	1	x	11 493 572,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Абилев К.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Ген. директор / _____ / Рябая И. Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.06.2017

М.П.