Заказчик ИП "Зангар"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "HADID"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Наружное освещение

Наименование обьекта: Ресторан Зангар г. Талдыкорган, мкр. Восточный 13Б

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в.т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сети 0,4 кВ								
1.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	35,10	192,51	--	6757	--	1,36	48
					192,51	--	6757	--	--	--
2.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	130,00	36,70	27,80	4771	3614	0,06	8
					8,80	6,90	1144	897	0,04	5
3.	С143008-9 2	Песок природный	м3	11,70	990,00	--	11583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,03	624721,88	--	19991	--	152,95	5
					23908,50	--	765	--	--	--
5.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	130,00	32,40	23,70	4212	3081	0,06	8
					8,60	5,90	1118	767	0,03	4
6.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	1,00	9004,00	--	9004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	23,40	192,26	--	4499	--	1,39	33
					192,26	--	4499	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	32,00	27,70	2,10	886	67	0,10	3
					19,70	0,50	630	16	0,00	0
9.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	98,00	26,40	3,10	2587	304	0,11	11
					19,10	0,50	1872	49	0,00	0
10.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	20,00	23,20	2,10	464	42	0,10	2
					16,50	0,30	330	6	0,00	0
11.	С151601-4 93	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,15	156130,00	--	23888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0101-17-8	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	11,70	40,14	38,46	470	450	0,01	0
					1,63	10,43	19	122	0,04	0
13.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	19,89	176,40	176,40	3509	3509	--	--
					--	35,28	--	702	0,74	15
14.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	11,70	4,65	4,06	54	47	0,00	0
					0,55	1,40	6	16	0,00	0

Итого по разделу: Сети 0,4 кВ 92675

Раздел: Наружное освещение

15.	Е0133-251 -11	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	опора	48,00	2248,45	1839,62	107926	88302	2,60	125
					408,82	484,15	19624	23239	1,81	87
16.	Е0133-255 -1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	9,60	5629,04	165,62	54039	1590	1,70	16
					266,51	61,88	2559	594	0,30	3
17.	С12021-24 5	Опоры освещения стальные	т	10,18	172800,00	--	1759574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,00	136500,00	--	186	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	916,44	20,12	0,03	18436	23	0,02	17
					3,60	--	3299	--	--	--
20.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	84,00	2148,14	1764,06	180444	148181	2,31	194
					382,95	299,81	32168	25184	1,01	85
21.	С151703-9	Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	шт	52,00	8370,00	--	435240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151703-10	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	шт	32,00	9380,00	--	300160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151706-93	Лампы, тип ДНАТ 150 Вт	шт	52,00	862,00	--	44824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151706-94	Лампы тип ДНАТ 250 Вт	шт	32,00	971,00	--	31072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-352-1	Кронштейны специальные для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт	12,00	2143,44	1530,15	25721	18362	2,73	33
					492,76	320,67	5913	3848	1,86	22
26.	С12021-245	Кронштейн	т	0,14	172800,00	--	23805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	12,40	20,12	0,03	249	--	0,02	0
					3,60	--	45	--	--	--
28.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	244,80	251,77	--	61633	--	1,77	434
					251,77	--	61633	--	--	--
29.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	81,60	140,51	--	11465	--	1,02	83
					140,51	--	11465	--	--	--
30.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	163,20	140,51	--	22931	--	1,02	166
					140,51	--	22931	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,16	233667,38	--	37387	--	201,25	32
					31567,50	--	5051	--	--	--
32.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	1,55	24721,88	--	38319	--	152,95	237
					23908,50	--	37058	--	--	--
33.	С130804-8 01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 63х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1550,00	72,00	--	111600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	2300,00	27,70	2,10	63710	4830	0,10	230
					19,70	0,50	45310	1150	0,00	7
35.	С151601-1 36	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м	2,26	51600,00	--	116843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С151603-2 1	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,08	52860,00	--	4313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0108-530 -1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	4,00	892,90	17,90	3572	72	2,00	8
					394,00	2,30	1576	9	0,01	0
38.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Магнитный пускатель ПМЛ 2220	шт	4,00	2663,82	--	10655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	600,00	8,50	0,10	5100	60	0,05	30
					7,30	--	4380	--	--	--
40.	С151607-1 34	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,61	6822,00	--	4175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0108-160 -1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	6,00	603,80	--	3623	--	3,00	18
					527,00	--	3162	--	--	--
42.	С151803-2 08	Концевая заделка ПКВэ-1	шт	6,00	333,00	--	1998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	100,00	30,30	2,80	3030	280	0,16	16
					27,50	0,30	2750	30	0,00	0
44.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06	50642,00	--	3120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0108-420 -1	Коробки протяжная	шт	60,00	578,10	31,10	34686	1866	2,09	125
					403,00	7,60	24180	456	0,04	3
46.	С151803-5 4	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	шт	60,00	381,00	--	22860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0108-361 -2	Предохранитель столбовой на опоре	шт	60,00	891,48	669,62	53489	40177	0,99	59
					184,04	140,25	11042	8415	0,81	49
48.	С151801-4 7	Предохранитель Е27 220В 6А	шт	60,00	377,00	--	22620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0108-532 -1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	шт	4,00	750,20	13,20	3001	53	2,00	8
					272,00	2,30	1088	9	0,01	0
50.	СПРАЙС-ЛИСТ	Пост управлениякнопочный ПКУ15-21.131-40У3	шт	4,00	1339,80	--	5359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	50,00	125,60	64,10	6280	3205	0,26	13
					41,40	15,80	2070	790	0,09	5
52.	С130806-2 0	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	50,00	168,00	--	8400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0108-527 -2	Ящик ввода	шт	48,00	1438,40	54,40	69043	2611	4,00	192
					704,00	9,00	33792	432	0,05	3
54.	С151803-1 62	Ящики ввода	шт	48,00	2880,00	--	138240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый поустановленным конструкциям и	м	720,00	23,20	2,10	16704	1512	0,10	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лоткам, с креплениемна поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг			16,50	0,30	11880	216	0,00	1
56.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,73	32123,00	--	23591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение								3889422

ИТОГО: 3982098 322237 2226

360116 66947 289

Накладные расходы :

На монтажные работы	198973
На общестроительные работы	158016
На металломонтажные работы	40505
Всего накладных расходов:	397495
Итого с накладными	4379592

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	262776
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4642368
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4660937
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4707361
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11249074
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	224981
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11474055
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1376887
Итого с НДС	12850942

Принял

Сдал