ЗАКАЗЧИК : ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Строительное Управление Энергострой»

Наименование объекта - Строительство тепломагистрали №2 2Ду500мм, 2Ду600 по ул. Егемен Казахстан от ТК-2-31 до ТП-2-47-с из материалов Заказчика

А К Т №2

Выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей		Тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж существующей теплосети в канале								
1	Е0124-2-13	-Демонтаж: прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,34	355901,9	166496,9	121007	56609	103786	1000,5	340
				189405	45403,88	64398	15437	130	195,21	66
		км								
2	Е0124-2-2	-Демонтаж: прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,01536	85288	32192,5	1310	494	1294	295,32	5
				53095,5	11729,65	816	180	130	60,94	1
		км								
3	Е0124-2-8	-Демонтаж: прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,00638	185940,1	75712,6	1186	483	1085	578,91	4
				110227,5	20565,68	703	131	130	101,17	1
		км								
		Демонтаж изоляции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0126-11-22-	Демонтаж: изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 80 мм /диам.530мм, толщ.70мм/	340	222,97	72,07	75811	24504	60492	0,83	282
				150,9	27,01	51307	9185	100	0,13	45
		м								
5	Е0126-11-15-	Демонтаж: изоляция трубопроводов диаметром 273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 80 мм	6,38	144,38	40,82	921	260	758	0,57	4
				103,56	15,21	661	97	100	0,07	-
		м								
6	Е0126-3-11 -	Демонтаж: изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	15,36	47,47	6,48	729	100	668	0,24	4
				40,99	2,48	630	38	100	0,01	-
		м								
		Демонтаж покрытия по изоляции								
7	Е0126-11-22-	Демонтаж: изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 80 мм /диам.530мм, толщ.70мм/	340	222,97	72,07	75811	24504	60492	0,83	282
				150,9	27,01	51307	9185	100	0,13	45
		м								
8	Е0126-18-10-	Демонтаж: покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм металлопластом при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм /Демонтаж покрытия по изоляции-стеклопластика, диам.273мм, толщ.70мм/	6,38	173,09	22,8	1104	145	1013	0,86	5
				150,28	8,54	959	54	100	0,04	-
		м								
9	Е0126-18-2 -	Демонтаж: покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм металлопластом при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	15,36	115,95	12,7	1781	195	1660	0,59	9
				103,24	4,82	1586	74	100	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/Демонтаж покрытия по изоляции-стеклопластика, диам.76мм, толщ.50мм/								
		м								
10	E01031-A33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	30,6374	260	260	7966	7966	5576	-	-
				-	182	-	5576	100	3,82	117
		т								
11	E01031-A33-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	30,6374	312,8	312,8	9583	9583	6708	-	-
				-	218,96	-	6708	100	4,6	141
		т								
12	E01031-A32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,115436	111,4	111,4	13	13	9	-	-
				-	77,98	-	9	100	1,64	-
		т								
13	E01031-A32-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,115436	107,1	107,1	12	12	9	-	-
				-	74,97	-	9	100	1,57	-
		т								
14	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,16	27,1	27,1	86	86	60	-	-
				-	18,97	-	60	100	0,4	1
		т								
15	E010333-A6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1 /Перевозка демонтир.материалов и конструкций/	2,8	56,43	56,43	158	158	32	-	-
				-	11,29	-	32	100	0,24	1
		т								
16	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1/Отвозка мусора/	3,16	119,02	119,02	376	376	75	-	-
				-	23,8	-	75	100	0,5	2
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			297854	125489			933
			Тенге			172365	46850			421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			297854	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	219216	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			243715	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36557	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32494	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			574064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1476
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	255773	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			574064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1476
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	255773	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			297854	125489			933
			Тенге			172365	46850			421
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			297854	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	219216	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			243715	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36557	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32494	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			574064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1476
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	255773	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			574064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1476
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	255773	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	574 064
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,976429242	Тенге	1 708 661
НДС 12%	Тенге	205 039
ИТОГО С НДС	Тенге	1 913 700

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Кубеков А.Э.

Расценки соответствуют договорным
Цеклистрюк С.А.