Форма N 2в

Заказчик ТОО ИСК "Югсантехсервис"

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: "Строительство детского сада на 320 мест в мкр."Шанырак-5" г.Алматы

Наименование обьекта: Детский сад

Благоустройство территории МАФы и ограждение

А К Т N 24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Малые архитектурные формы								
1.	У1-53-6	Цветочница БЦ-1, строительные работы	цветочн.	6,00	7604,23	361,33	45625	2168	2,90	17
					471,90	124,08	2831	744	0,61	4
2.	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	урна	16,00	3005,91	74,49	48095	1192	5,20	83
					864,60	19,74	13834	316	0,10	2
3.	У1-43-6	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа IV, строительные работы	скамья	16,00	11366,12	421,22	181858	6740	7,90	126
					1310,10	143,82	20962	2301	0,70	11
4.	У1-39-1	Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы	площадка	1,00	150069,34	2615,44	150069	2615	147,00	147
					24255,00	724,74	24255	725	3,50	4
5.	С12022-20	Металлический мусоросборник с тележкой	компл	3,00	18800,00	--	56400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Малые архитектурные формы								482047
		Раздел: Ограждение								
6.	У1-34-37	Ворота металлические решетчатые с	ворота	3,00	96466,01	4616,21	289398	13849	24,00	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		калиткой по бетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ8В, строительные работы			3960,00	1305,66	11880	3917	6,40	19
7.	У1-34-38	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ8В, монтаж металлоконструкций	ворота	3,00	57534,51	99,92	172604	300	40,00	120
					6833,39	29,92	20500	90	0,11	0
8.	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	4487,91	6,87	4488	7	3,20	3
					547,94	1,87	548	2	0,01	0
9.	У1-34-42	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1А, строительные работы	калитка	1,00	6886,44	--	6886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение								473376
		Раздел: Подпорные стенки ПС 1-3								
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	75,85	245,44	3,82	18617	290	0,21	16
					37,35	1,44	2833	109	0,01	1
11.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	22,90	279,90	4,07	6410	93	0,74	17
					135,68	0,97	3107	22	0,05	1
12.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	174,64	245,44	3,82	42864	667	0,21	37
					37,35	1,44	6523	251	0,01	1
13.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	58,10	279,90	4,07	16262	236	0,74	43
					135,68	0,97	7883	56	0,05	3
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	562,40	245,44	3,82	138035	2148	0,21	119
					37,35	1,44	21006	810	0,01	4
15.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором	м2	197,00	279,90	4,07	55141	801	0,74	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по камню и бетону стен			135,68	0,97	26729	191	0,05	10
		Итого по разделу: Подпорные стенки ПС 1-3								277329
		Раздел: Препятствие типа "Горка" на автодроме								
16.	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	50,00	1026,49	598,40	51324	29920	1,18	59
					195,53	214,16	9776	10708	0,91	46
17.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	33,95	9040,00	--	306908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0106-19-1	Устройство сейсмопоясов в опалубке	м3	28,10	8980,62	316,01	252355	8880	8,25	232
					1368,00	119,39	38441	3355	058	16
19.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений из труб	т	1,19	17937,36	627,68	21348	747	86,50	103
					14197,50	101,25	16897	121	0,49	1
20.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	116,00	714,00	--	82824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	55,68	100,70	0,07	5607	4	0,37	21
					60,30	0,02	3358	1	0,00	0
22.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	308,00	864,08	73,75	266138	22716	0,14	44
					21,38	11,67	6585	3594	0,04	13
23.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	--	21,55	4,52	1	--	0,11	--
					17,03	--	--	--	--	--
24.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	--	14,12	12,00	1	--	0,01	--
					1,62	2,75	--	--	0,01	--
25.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	28,00	2158,28	248,35	60432	6954	0,22	6
					32,18	78,59	901	2200	0,27	8
26.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	42,00	864,08	73,75	36292	3098	0,14	6
					21,38	11,67	898	490	0,04	2
27.	Е0127-53-	Устройство покрытия толщиной 4 см	м2	280,00	24,52	15,35	6866	4298	0,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ			5,94	5,06	1663	1417	0,02	5
28.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3: проектная толщ. слоя - 6 см	м2	280,00	0,08	--	22	--	0,00	0
					0,04	--	11	--	--	--
29.	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	т	33,54	3890,00	--	130486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	280,00	24,52	15,35	6866	4298	0,03	9
					5,94	5,06	1663	1417	0,02	5
31.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	27,05	5100,00	--	137945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0115-71-1	Устройство каркаса на стенках	м2	132,50	133,23	1,19	17653	158	0,22	30
					37,80	0,45	5008	60	0,00	0
33.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	132,50	474,67	2,56	62894	339	2,70	358
					468,00	0,97	62010	129	0,00	1
34.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на клею	м2	55,00	470,68	2,56	25887	141	2,70	149
					468,00	0,97	25740	53	0,00	0
35.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	187,50	1350,00	--	253125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	209,00	43,00	--	8987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	93,75	42,00	--	3938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	24,00	279,90	4,07	6718	98	0,74	18
					135,68	0,97	3256	23	0,05	1
		Итого по разделу: Препятствие типа "Горка" на автодроме								1744616

ИТОГО:

	2977369	112759	1990
	339098	33102	156

Накладные расходы :

На общестроительные работы	376626
На металломонтажные работы	34342
Всего накладных расходов:	410968
Итого с накладными	3388337

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	203300
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3591637
Итого с временными, 1,2 %	3634737
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3683806
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3698345
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3734692
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	7797073
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	155941
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7953014
Налог на добавленную стоимость, 12 %	954362
Итого с НДС	8907376

Сдал:

Принял: