Форма N 2в

Заказчик ТОО ИСК "Югсантехсервис"

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: "Строительство детского сада на 320 мест в мкр."Шанырак-5" г.Алматы

Наименование обьекта: Детский сад

Благоустройство территории Озеленение

# А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2014 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Коли-чество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: ЦОН | | | | | | | | |
| 1. | Е0147-25-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | м2 | 5150,00 | 244,28 | -- | 1258042 | -- | 0,40 | 2060 |
| | | | | | 58,28 | -- | 300142 | -- | -- | -- |
| 2. | Е0147-25-5 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять: проектная толщ. слоя - 50 см | м2 | 5150,00 | 489,79 | -- | 2522418 | -- | 0,38 | 1972 |
| | | | | | 55,79 | -- | 287318 | -- | -- | -- |
| 3. | Е0147-25-6 | Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | м2 | 5150,00 | 19,01 | -- | 97902 | -- | 0,05 | 270 |
| | | | | | 8,21 | -- | 42282 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: ЦОН | | | | | | | | 3878362 |
| | | ИТОГО: | | | | | 3878362 | -- | | 4302 |
| | | | | | | | 629742 | -- | | -- |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | 812367 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Всего накладных расходов: | 812367 |
| Итого с накладными | 4690729 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | |
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 281444 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 4972173 |
| Итого с временными, 1,2 % | 5031839 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 5099769 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 5119896 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 5170214 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 0794073 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 215881 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 11009954 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1321194 |
| Итого с НДС | 12331148 |

Сдал: Принял: