Заказчик: КСК "БРЕНД"
Подрядчик: ТОО "Уштобе-Сервис"
Наименование строительства: Капитальный ремонт дома № 80 по проспекту Д. Конаева г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16 11 94г. №74

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за апрель 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код.заказч.	код подрядч.	договор		источник финансиров.		организ.прав.форма	
		намер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		№1 08-18/12	30.07.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года	в отч. месяц с НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
			СМР	из них			на преобрет. материалов	др. доп. расходы		
				в отч. месяц	по монт. оборуд					
с начала года										
Капитальный ремонт дома № 80 по проспекту Д. Конаева г. Уштобе Каратальского района Алматинской области	2547289	815044							87326	815044

Заказчик:
КСК "БРЕНД"
М.П.

Абдыкулов Е.А.

Технадзор:
ТОО «УКС»
М.П.

Вакулин А.М.

Подрядчик:
ТОО "Уштобе-Сервис"
М.П.

Вязун С.К.

АО НК СПК Жетысу

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КСК-Бренд

Подрядчик: ТОО "Уштобе-Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт дома по проспекту Д.Конаева, дом №80

г. Уштобе Каратальский район

Договор № 08-18/12 от 30.07.2012г.

Акт №1

выполненных работ за апрель 2013г.

(локальная смета 2-1-1)

Благоустройство

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Благоустройство								
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,5	922,46	68,13	5996	443	295	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	139	83	133	0,0438	–
2	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	64	99,84	42,08	6390	2693	6147	0,381	24
		м2 тротуара		57,38	14,85	3672	950	133	0,0726	5
3	30-3-40	Плитка тротуарная	64	640		40960				
		м2								
4	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	64	548,32	6,63	35092	424	9402	0,698	45
		м бортового камня		108,68	1,76	6956	113	133	0,0061	–

5 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	2,88	23900		68832				
	м3								
6 Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	63,469	225,58	0,34	14317	22	3224	0,2678	17
	м2		39,24	0,13	2491	8	129	0,0005	–
7 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	63,469	19,01	–	1207	–	672	0,0525	3
	м2		8,21	–	521	–	129	–	–
8 Т1-32-1	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,15 м, тип М1А – строительные работы	40	1418,23	135,36	56729	5414	7381	0,527	21
	м		86,96	44,84	3478	1794	140	0,219	9
9 Т1-32-2	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,15 м, тип М1А – монтаж металлоконструкций	40	187,12	0,32	7485	13	796	0,128	5
	м		22	0,09	880	4	90	–	–
10 Т1-38-5	Песочница деревянная, тип II – строительные работы	1	18808,78	429,52	18809	430	4258	21	21
	песочница		3432	115,62	3432	116	120	0,565	1
11 Т1-28-9	Навес теневой, тип 7 – строительные работы	1	18128,9	390,86	18129	391	5112	25	25
	навес		4125	135,36	4125	135	120	0,661	1
	Всего прямые затраты				**273946**	**9830**			**162**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**25694** 238421	**3203**			**16**

Накладные расходы, тенге	37287
- заработная плата, тенге	5593
- трудоемкость, чел-ч	19
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18674
Всего	**329907**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	2639
- сметная заработная плата, тенге	372
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	4489
- сметная заработная плата, тенге	2065
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3325
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1330
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**341690**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**713449**
- материалы, тенге	497823
- сметная заработная плата, тенге	86823
Налог (2 %)	14269
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**727718**
НДС (12 %)	87326
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**815044**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор: _____