А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда № 365/43-13 от 18.12.2013 г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*

Объект: *Строительно-монтажные работы. Система сбора НГС. Трубопровод Ду=8 дюймов от удаленного пункта сбора "Юг" на УПН-1.*

Сумма договорной цены: 43 214 993 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **январь 2014г.** 100% **43 214 993 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ п/п	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час в тенге	Стоимость работ в тенге
1		**I. Выкидной трубопровод диам. 8" из труб ГФК**									
2	Е1-24-2 Е1-24-10	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на 20м толщ.35см	м3	16800		0,018		302		8 257	2 496 837
3	Е1-12-2	Разработка траншеи экскаватором для монтажа труб	м3	8800	0,007	0,03	61,60	264	1 768	10 616	2 911 489
4	Е1-164-2 к=1,2	Доработка грунта вручную	м3	440	1,848		813,12		1 768		1 437 695
5	Е22-6-6	Монтаж труб д-8"	м	2000	0,434	0,0431	868,00	86	1 768	8 847	2 297 298
6	Е1-166-2	Присыпка труб вручную	м3	300	0,972		291,60		1 768		515 584
7	Ц8-145-1	Укладка сигнальной ленты в траншее	м	2000	0,06		124,28		1 768		219 745
8	Е25-120-4	Очистка и осушка трубопровода д. 8"	м	2000	0,145	0,142	290,00	284,00	1 768	6 605	2 388 686
9	Е 25-121-4	Гидравлическое испытание трубопровода д. 8"	м	2000	0,102	0,094	204,00	188,40	1 768	6 605	1 605 152
10	Е 22-48-2	Устройство выхода из земли	шт	1	4		4,00		1 768		7 072
11	Е1-27-2 Е1-27-8 к=3	Обратная засыпка грунта бульдозером после монтажа труб, с перемещение до 20м	м3	8360		0,02	0,00	167		8 257	1 380 527
12	Е1-85-2 Е1-85-11	Рекультивация земли с перемещением до 10 м	м3	16800		0,017		292,15		8 257	2 412 222
13	Ед. расц	Доставка труб со склада на трассу	тн	80		0,45	0,00	36		6 605	237 794
											17 910 102

1		**II. Камера запуска ОУ**									
2		***Общестроительные по камере запуска***									
3	Е1-12-2	Разработка экскаватором грунта II группы	м3	28,6	0,00584	0,03	0,17	0,73	1 768	10 616	8 007
4	Е1-132-1 Е1-90-2	Уплотнение грунта под площадку	м2	44	0,129	0,014	5,68	0,62	1 768	6 605	14 105
5	Е8-3-1	Устройство песчанного основания под фундаменты	м3	26,4	0,78	0,18	20,59	4,75	1 768	6 605	67 798
6	Е11-13-3	Устройство щебеночного основания h=50 мм с пропиткой битумом	м2	44	0,263	0,0898	11,57	3,95	1 768	6 605	46 560
7	Е27-36-4	Монтаж дорожных плит ПД 30-15	м3	4,73	1,24	0,386	5,86	1,82	1 768	8 847	26 494
8	Е27-34-1	Установка бортовых камней	м	22	0,7	0,0061	15,40	0,13	1 768	8 847	28 416
9	Е6-8-1	Установка и разборка опалубки под монолитные участки	м2	2,05	0,89		1,82		1 768		3 223
10	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона В15	м3	0,3	2,67	0,203	0,69	0,05	1 768	6 605	1 576
11	Е6-34-4	Устройство монолитных участков	м3	0,26	8,65	1,6285	2,25	0,42	1 768	6 605	6 773
12	Е1-165-2	Копание ям вручную под приямки	м3	2,56	2,8		7,17	0,00	1 768		12 674
13	Е6-11-10	Армирование приямка	тн	0,027	28,29	0,49	0,77	0,01	1 768	6 605	1 456
14	Е6-11-7	Установка закладных деталей	тн	0,0397	198		7,86	0,00	1 768		13 898
15	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона В15	м3	0,5	2,67	0,203	1,34	0,10	1 768	6 605	3 031
16	Е6-34-4	Устройство бетонного приямка	м3	0,5	8,65	1,6285	4,33	0,81	1 768	6 605	13 026
17	Е6-8-1	Установка и разборка опалубки	м2	3,78	0,89		3,36		1 768		5 948
18	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя битумом	м2	3,60	0,24	0,01	0,86	0,04	1 768	6 605	1 765
19	Е9-62-6	Изготовление опорных конструкций	тн	0,36	110	2,55	39,60	0,92	1 768	6 605	76 081
20	Е9-34-1	Установка опорных конструкций	тн	0,36	73,6	0,49	26,50	0,18	1 768	6 605	48 013
21	Е13-44-7 Е13-16-6	Очистка и огрунтовка металлической поверхности	м2	15,0	0,37		5,55		1 768		9 813
22	Е13-26-6 к=2	Окраска огрунтованной металлической поверхности за 2 раза	м2	15,0	0,04		0,60		1 768		1 061
23		***Технологические работы по камере запуска***									-
24	Е 22-8-7	Монтаж трубы д. 250мм	м	2	0,376	0,12179	0,75	0,24	1 768	8 847	3 484
25	Е22-8-6	Монтаж трубы д-219мм	м	35	0,411	0,13258	14,39	4,64	1 768	8 847	66 485
26	Е22-8-1	Монтаж трубы д-57мм	м	6	0,23		1,38	0,00	1 768		2 440
27	Е 22-40-8; Е22-40-7; Е22-40-6	Монтаж перехода 273-219мм	стык	4	5,61	0,04	22,44	0,16	1 768	8 847	41 092
28	Е 22-40-6; Е22-40-3; Е22-40-2	Монтаж перехода 219-89мм	стык	4	2,49	0,01	9,96	0,04	1 768	8 847	17 964
29	Е 22-40-2;Е22-40-1	Монтаж перехода 89-57мм	стык	4	0,78		3,12		1 768		5 517
30	Ц11-350-11	Монтаж сигнализатора прохождения СР-1	шт	1	21		21,00		1 768		37 131
31	Ц12-791-5	Монтаж крана шарового Ду200 Ру 4 МПа	шт	2	8		16,00		1 768		28 290
32	Ц12-791-5	Монтаж крана полнопроходного шарового Ду200 Ру 4 МПа	шт	1	8		8,00		1 768		14 145
33	Ц12-792-3	Монтаж задвижки Ду50 Ру40	шт	1	5		5,00	0,00	1 768		8 841

34	Е22-40-6	Монтаж тройника д. 219х8мм	стык	6	1,43	0,01	8,58	0,06	1 768	6 605	15 567
35	Е22-40-8	Монтаж тройника д. 273х8х219х8мм	стык	3	2,45	0,02	7,35	0,06	1 768	6 605	13 392
36	Е22-40-6	Монтаж отводов 90гр. д-219мм	стык	6	1,43	0,01	8,58	0,06	1 768	6 605	15 567
37	Е22-40-1	Монтаж отвода 90гр. д-57мм	стык	6	0,32		1,92		1 768		3 395
38	Ц12-791-6	Монтаж быстродействующий концевого затвора Ø250 мм	шт	1	12,0		12,00	0,00	1 768		21 217
39	Ц12-791-2	Монтаж клапана предохранительного д. 80мм Ру 4,0 мПа	шт	1	6		6,00		1 768		10 609
40	Е22-40-6	Монтаж отвода плавноизогнутого 45гр. Ø219х8мм	шт	1	5,7	0,45	5,72	0,45	1 768	8 847	14 095
41	Е22-40-6	Монтаж фланца проходного диам.219мм	стык	4	2,9	0,02	11,44	0,08	1 768	6 605	20 756
42	Ц 2-698-1	Установка бобышек, штуцеров	шт	4	0,58		2,32	0,00	1 768		4 102
43	Ц12-791-1	Монтаж крана для сброса давления Ду25 Ру 4 Мпа	шт	2	3		6,00	0,00	1 768		10 609
44	Е22-40-6	Монтаж адаптера Fiber Class (8")	шт	1	5,7	0,02	5,72	0,02	1 768	6 605	10 246
45	Е25-120-4	Очистка и осушка трубопровода д. 8"	м	37	0,145	0,142	5,37	5,26	1 768	6 605	44 227
46	Е 25-121-4	Гидравлическое испытание трубопровода д. 8"	м	37	0,102	0,094	3,77	3,49	1 768	6 605	29 695
47	Е22-12-8	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции	м	8	0,197	0,103	1,58	0,82	1 768	6 605	8 229
48	Е26-10-1, Е 26-16-9	Теплоизоляция трубы д-219мм с покрытием поверхности изоляции из аллюминиевой стали	м	8	2,16		17,28		1 768	6 605	30 553
49	Е26-10-1, Е 26-16-9	Теплоизоляция трубы д-219,250мм с покрытием поверхности изоляции из аллюминиевой стали	м	40	2,16		86,40		1 768	6 605	152 766
50	Е 26-16-2, 26-3-9	Теплоизоляция трубы д-50 мм с покрытием поверхности изоляции из аллюминиевой стали	м	6	1,612		9,67		1 768	6 605	17 101
51	Е26-15-5	Теплоизоляция трубопроводной арматуры Ø219мм и покрытие аллюминиевым листом	шт	11	4,67	0,14	51,37	1,57	1 768	6 605	101 219
52	Е26-15-9	Теплоизоляция трубопроводной арматуры Ø250мм и покрытие аллюминиевым листом	шт	2	4,67	0,14	9,34	0,29	1 768	6 605	18 403
53	Е26-15-5	Теплоизоляция трубопроводной арматуры Ø89мм и покрытие аллюминиевым листом	шт	4	4,67	0,14	18,68	0,57	1 768	6 605	36 807
54	Е26-15-2	Теплоизоляция фланцевого соединения Ø50 мм и покрытие аллюминиевым листом	шт	3	3,24	1,14	9,72	3,43	1 768	6 605	39 836
55	Е26-15-5	Теплоизоляция клапан предохранительного СППК и покрытие аллюминиевым листом	шт	1	4,67	0,14	4,67	0,14	1 768	6 605	9 202
56	Ед. расц	Доставка материалов на расстояние 110 км	тн	72,6		0,65	0,00	47		6 605	311 708
											1 554 408
1		**III. Трубопровод из стальных труб диам.200 мм от камеры запуска ОУ до коллектора входного манифольда УПН-1**									
2	Е1-24-2 Е1-24-10	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на 20м толщ.35см	м3	378		0,021		8		8 257	66 603
3	Е1-12-2	Разработка траншеи экскаватором для монтажа труб	м3	198	0,01	0,05	1,98	9	1 768	10 616	98 111
4	Е1-164-2 к=1,2	Доработка грунта вручную	м3	9,9	1,848		18,30		1 768		32 348
5	Е22-8-6	Монтаж стальных труб диам. 200мм	м	45	0,376	0,12179	16,92	5	1 768	8 847	78 400

6	Е22-40-6	Монтаж отводов 90гр. д-219мм	стык	4	1,43	0,01	5,72	0,04	1 768	6 696	10 382
7	Е 22-40-8; Е22-40-6	Монтаж перехода 219-325мм	стык	4	3,88	0,03	15,52	0,12	1 768	8 847	28 503
8	Е22-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	м/п	45	0,096	0,357	4,32	16,05	1 768	6 605	113 671
9	Е1-166-2	Присыпка труб вручную	м3	6,75	0,972		6,56		1 768		11 601
10	Ц8-145-1	Укладка сигнальной ленты в траншее	м	45	0,06		2,80		1 768		4 944
11	Е 22-48-2	Устройство выхода из земли	шт	2	4		8,00		1 768		14 145
12	Е25-120-4	Очистка и осушка трубопровода диам. 200мм	м	45	0,145	0,145	6,53	6,53	1 768	6 605	54 682
13	Е 25-121-4	Гидравлическое испытание трубопровода диам. 200мм	м	45	0,102	0,094	4,59	4,24	1 768	6 605	36 116
14	Е27-36-2, К=0,6	Демонтаж дорожных плит в местах пересечений с а/дорогой	м3	2,9	0,768	0,16854	2,21	0,49	1 768	8 847	8 205
15	Е8-3-3	Устройство подготовки из ПГС	м3	0,72	0,85	0,18	0,61	0,13	1 768	6 605	1 938
16	Е22-8-10	Укладка металлической трубы Ø400 мм (футляр)	м	6,0	0,662	0,21384	3,97	1,28	1 768	8 847	18 373
17	Е22-47-1	Протаскивание трубопровода в футляр	м	6	0,844	0,0005	5,06	0,00	1 768	8 847	8 980
18	Е27-66-6	Разогревание битума	тн	0,04	7,13	6,78	0,31	0,29	1 768	6 605	2 455
19	Е22-12-11	Наружная гидроизоляция трубы битумно-полимерной мастикой	м	6,0	0,236	0,205	1,42	1,23	1 768	6 605	10 628
20	Е27-36-2	Монтаж дорожных плит в местах пересечений с а/дорогой	м3	2,9	1,28	0,2809	3,69	0,81	1 768	8 847	13 675
21	Е27-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщ.15см	м2	13,2	0,04755	0,30495	1	4	1 768	6 605	27 699
22	Е1-27-2 Е1-27-8	Обратная засыпка грунта бульдозером после монтажа труб, с перемещение до 20м	м3	188,1		0,02	0,00	4		8 257	31 062
23	Е1-134-1	Уплотнение засыпаемого грунта	м3	188	0,108		20,31		1 768		35 919
24	Ед. расц	Доставка материалов на расстояние 110 км	тн	5		0,65	0,00	3		6 605	21 468
											729 907
1		**IV. Устройство переездов из ж/б плит общее кол-во 4 шт**									
2	Е8-3-1	Устройство основания из ПГС для монтажа ж/б плит	м3	120	0,85	0,18	102,00	21,60	1 768	6 605	323 025
3	Е27-36-2	Монтаж дорожных плит в местах пересечений с а/дорогой	м3	17,3	1,28	0,2809	22,12	4,85	1 768	8 847	82 049
4	Ед. расценка	Доставка материалов на расстояние 110 км	тн	230		0,45		103,50		6 605	683 658
											1 088 731
1		**V. Пересечения с действующими коммуникациями**									
2	Е1-164-2 к=1,2	Ручная разработка грунта в местах пересечений с подземными коммуникациями 17 пересечений	м3	637,5	1,848		1178,10		1 768		2 083 024
											2 083 024
		Итого:									23 366 172

		Стоимость материалов									13 877 857
		Итого:									**37 244 030**
		Зимнее удорожание 4х0,9= 3,6% (СН РК 8.02-07-2002)									1 340 785
		Итого:									**38 584 815**
		НДС 12%									4 630 178
		Всего:									**43 214 993**

Генеральный директор _____ Х.Вендель

Производственный директор _____ Санатов А.Т.

"_____" _____ 2014 г.

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Наименова[illegible] стройки: **ЧНГКМ. Система сбора НГС. Трубопровод Ду=8 дюймов от удаленного пункта сбора "Юг" на УПН-1.**

Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **январь** 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 365/43-13	18.12.13 г.				

(тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце - за январь 2014г.	из гр.1						
				строительно-монтажные работы	из них		дополнительные затраты			
					строитель-ные работы	по монтажу оборудова-ния	на приобретение оборудования	другие дополнительные расходы, не входящие в СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЧНГКМ. Система сбора НГС. Трубопровод Ду=8 дюймов от удаленного пункта сбора "Юг" на УПН-1.	**43 214 993**	**43 214 993**	**38 584 815**					**4 630 178**	
2	*Итого:*	**43 214 993**	**43 214 993**	**38 584 815**					**4 630 178**	
3	*Аванс:*									
4	*Всего к оплате:*	**43 214 993**	**43 214 993**							

Заказчик:

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ Х. Вендель

Финансовый директор _____ Т.Выкрота

Главный бухгалтер _____ О.В.Шошинова

Производственный директор _____ Санатов А.Т.

"_____" _____ 2014 г.

Подрядчик:

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев