Заказчик: **КСК "БРЕНД"**
Подрядчик: **ТОО "Уштобе-Сервис"**
Наименование строительства: Капитальный ремонт дома №80 по проспекту Д. Конаева г. Уштобе
и его адрес: г. Уштобе

Типовая межведомственная форма №КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2012 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Наименование	Организационно-правовая форма Код	Наименование	Код
		№1 08-18/12	30.07.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно 2012 г.	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце за октябрь 2012 г.	СМР (в сметных базовых ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение			
				В отчётном месяце (за октябрь)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
с начала года	33 902 289									
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры коттеджного городка		33 902 289							без НДС	33 902 289

Заказчик: КСК „Бренд"

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г.

Заказчик КСК "БРЕНД"

Геподр

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Согласовано
Главный специалист по технической инспекции ... ф-но
... М. Абдукаликова

Наименование объекта: Капитальный ремонт дома №80 по проспекту Д.Конаева г.Уштобе

Акт
выполненных работ
(сентябрь, октябрь)

Капитальный ремонт дома №80 по проспекту Д.Конаева г. Уштобе

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Ремонт кровли									
1	Е9-62-8 (ДМ)	Срезка(разборка) металлических стоек ограждения кровли ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0,5; / *т конструкций*	0,388	15418,09 / 11880	2666,97 / 418,42	5982 / 4609	1035 / 162	4294 / 90	77 / 1,785	30 / 1
2	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов / *м2 кровли*	1304,24	48,37 / 44,01	4,36 / 0,68	63086 / 57400	5686 / 887	69362 / 119	0,2875 / 0,005	375 / 7
3	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами(50%)	652,12	24,15	2,64	15749	1722	17041	0,1516	99

		м2 кровли								
4	Е58-1-2			21,51	0,45	14027	293	119	0,0046	3
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок(40%)		521,7	36,77	1,67	19183	871	21971	0,2268	118
		м2 кровли								
5	Е10-14-1	Установка стропил(40%)		35,1	0,29	18312	151	119	0,0029	2
		м3 древесины в конструкции	5,36	21304,82	334,28	114194	1792	22663	22,1	118
6	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного настила		3397,5	126	18211	675	120	0,62	3
		м2 кровли	1304,24	1790,03	8,2	2334629	10695	428411	1,71	2230
7	Е10-3-5	Устройство карнизов		272,95	3,08	355992	4017	119	0,015	20
		м2 развернутой поверхности карнизов	157,6	767,86	7,54	121015	1188	41136	1,43	225
8	Е10-15-1	Устройство слуховых окон		214,65	2,86	33829	451	120	0,0139	2
		слуховое окно	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
9	6-1-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья		963	31,5	1926	63	120	0,15	–
		м2	2,98	4860		14483				
10	1-1-800	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий								
		комплект	2	360		720				
11	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон из профилированного оцинкованого настила								
		м2 кровли	16,8	1656,93	8,2	27836	138	4785	1,48	25
12	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов		236,25	3,08	3969	52	119	0,015	–
		м желобов	96	563,29	1,22	54076	117	5090	0,278	27
13	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами		44,1	0,45	4234	43	119	0,0022	–
		м ограждения	157,6	545,62	2,49	85990	392	1988	0,059	9

14	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера		9,68	0,92	1526	145	119	0,0045	1
		м2 окрашиваемой поверхности	37,3	148,39	0,07	5535	3	4230	0,646	24
15	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам		108	0,02	4028	1	105	0,0001	–
		м2 обработанной поверхности	1304,24	20,49	0,91	26724	1187	7856	0,029	38
	Раздел 2 Проемы									
16	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных		4,68	0,34	6104	443	120	0,00168	2
		м2	283,81	74,9	6,81	21257	1933	23558	0,4611	131
17	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		68,09	1,08	19325	307	120	0,0093	3
		шт	176	215,57	21,24	37940	3738	41742	1,2873	227
18	Е56-12-1	Снятие дверных полотен		194,33	3,31	34202	583	120	0,0289	5
		м2	72,45	59,88	6,55	4338	475	4727	0,3628	26
19	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		53,33	1,04	3864	75	120	0,0089	1
		шт	46	320,85	30,15	14759	1387	16206	1,9603	90
20	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2		290,7	2,9	13372	133	120	0,187	9
		м2 проемов	72,45	447,28	20,21	32405	1464	19303	1,2876	93
21	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2		215,16	6,88	15588	498	120	0,0336	2
		м2 проемов	219,16	498,08	19,17	109159	4201	62368	1,3822	303
22	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2		230,97	6,18	50619	1354	120	0,0302	7
		м2 проемов	137,08	378,27	18,53	51853	2540	26689	0,934	128

23	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие		156,07	6,18	21394	847	120	0,0302	4
24	6-1-183		*м2*	15,73	5240		82425			
		Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные								
25	6-1-184		*м2*	7,5	21500		161250			
		Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка								
26	6-1-189		*м2*	184,52	8050		1485386			
		Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой								
27	6-1-190		*м2*	76,16	6920		527027			
		Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой								
28	6-1-197		*м2*	72,68	10900		792212			
		Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм		216,92	4100		889372			
29	Е10-22-3	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	*м2 проемов*	108,46	155,82	3,84	16900	416	8592	0,402	44
30	Е58-18-4				64,58	1,44	7004	156	120	0,0071	1
		Устройство подоконных отливов из листовой стали	*м*	227,8	253,64	0,56	57779	128	11102	0,2612	60

	Раздел 3 Ремонт входной группы									
31	Е56-12-1 Снятие дверных полотен		40,86	0,09	9308	21	119	0,0009	–
		м2	29,88	59,88	6,55	1789	196	1950	0,3628	11
32	Е56-11-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах			53,33	1,04	1594	31	120	0,0089	–
		шт	12	320,85	30,15	3850	362	4228	1,9603	24
33	Е10-90-2 Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе			290,7	2,9	3488	35	120	0,187	2
		м2 проемов	29,88	330,85	32,08	9886	959	10196	1,49	45
34	6-4-2 Блоки дверные металлические утепленные входные			272,25	12,13	8135	362	120	0,0592	2
		м2	29,88	12300		367524				
35	1-1-790 Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание									
		комплект	8	1960		15680				
36	1-1-789 Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение									
		комплект	4	1500		6000				
37	Е11-11-1 Ремонт крыльца									
		м2 стяжки	12	180,9	9,95	2171	119	825	0,356	4
38	Е11-11-2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000;			52,2	3,74	626	45	123	0,0182	–
		м2 стяжки	72	24,96	0,67	1797	48	77	0,0044	–
39	Е11-11-1 Ремонт козырька над входной группой			0,63	0,25	45	18	123	0,0012	–
		м2 стяжки	9,6	180,9	9,95	1737	96	661	0,356	3
40	Е6-11-10 Армирование козырька сеткой Вр1 Д=4мм,сеч. 10х10			52,2	3,74	501	36	123	0,0182	–
		т	0,048	5239,08	327,33	251	16	102	11,6	1

41	4-1-89			1890	123,75	91	6	105	0,6	–
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм									
42	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000;	т	0,048	50800		2438			
			м2 стяжки	57,6	24,96	0,67	1438	39	62	0,0044
					0,63	0,25	36	14	123	0,0012
	Раздел 4 Ремонт лестничных клеток									
43	Е62-36-8	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с лестниц	м2	648	37,8	–	24494	–	25719	0,263
					37,8	–	24494	–	105	–
44	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая	м2	648	25,16	0,05	16304	32	15016	0,143
					22,05	0,02	14288	13	105	0,0001
45	Е62-7-5	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	226,8	119,7	0,11	27148	25	17297	0,449
					72,61	0,02	16468	5	105	0,0001
46	Е59-9-1	Ремонт прямой части деревянного поручня	м	84	192,34	2,66	16157	223	12664	0,6903
					107,37	0,32	9019	27	140	0,0135
47	Е59-12-1	Ремонт металлических лестничных решеток	м	84	89,02	0,69	7478	58	2625	0,1288
					22,21	0,11	1866	9	140	0,0007
48	Е15-165-6	Улучшенная окраска деревянных поручней, колером масляным разбеленным	м2 окрашиваемой поверхности	33,6	60,36	0,05	2028	2	1454	0,234
					41,18	0,02	1384	1	105	0,0001
49	Е57-11-4	Заделка выбоин в мозаичном полу на площади ремонтируемого участка до 0,25 м2	место	27	222,97	5,19	6020	140	5678	1,0803
					170,15	0,81	4594	22	123	0,0051
50	61-14-34(об)	Лестница-стремянка		2	5280		10560			

41	4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм									
42	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000;	т	0,048	50800		2438			
			м2 стяжки	57,6	24,96	0,67	1438	39	62	0,0044
					0,63	0,25	36	14	123	0,0012
	Раздел 4 Ремонт лестничных клеток									
43	Е62-36-8	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с лестниц	м2	648	37,8	–	24494	–	25719	0,263
					37,8	–	24494	–	105	–
44	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая	м2	648	25,16	0,05	16304	32	15016	0,143
					22,05	0,02	14288	13	105	0,0001
45	Е62-7-5	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	226,8	119,7	0,11	27148	25	17297	0,449
					72,61	0,02	16468	5	105	0,0001
46	Е59-9-1	Ремонт прямой части деревянного поручня	м	84	192,34	2,66	16157	223	12664	0,6903
					107,37	0,32	9019	27	140	0,0135
47	Е59-12-1	Ремонт металлических лестничных решеток	м	84	89,02	0,69	7478	58	2625	0,1288
					22,21	0,11	1866	9	140	0,0007
48	Е15-165-6	Улучшенная окраска деревянных поручней, колером масляным разбеленным	м2 окрашиваемой поверхности	33,6	60,36	0,05	2028	2	1454	0,234
					41,18	0,02	1384	1	105	0,0001
49	Е57-11-4	Заделка выбоин в мозаичном полу на площади ремонтируемого участка до 0,25 м2	место	27	222,97	5,19	6020	140	5678	1,0803
					170,15	0,81	4594	22	123	0,0051
50	61-14-34(об)	Лестница-стремянка		2	5280		10560			

51	Е9-62-7	Изготовление горловин чердачных	*шт*	0,063	49326,74	16388,64	3108	1032	1841	161	10
			т конструкций		28980	3479,8	1826	219	90	13,02	1
52	1-1-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	*т*	0,063	43100		2715				
	Раздел 5 Ремонт фасада										
53	Е62-36-3	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с люлек	*м2*	1512,26	30,87	–	46683	–	49017	0,214	324
					30,87	–	46683	–	105	–	–
54	Е57-2-9	Разборка бетонного покрытия отмостки	*м2*	116,48	92,64	41,61	10791	4847	9446	0,3824	45
					51,03	14,9	5944	1736	123	0,0858	10
55	Е11-2-3	Устройство подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из ГПС	*м3 подстилающего слоя*	5,82	1049,16	–	6106	–	3398	3,1	18
					474,75	–	2763	–	123	–	–
56	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки здания	*м3*	11,65	7164,97	66,01	83472	769	2699	1,35	16
					195,75	24,93	2280	290	105	0,1218	1
57	Е61-12-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	*м2*	448,51	501,5	15,7	224928	7042	169122	2,04	915
					356,69	2,43	159979	1090	105	0,0132	6
58	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	*м2 оштукатуриваемой поверхности*	1127,91	358,58	3,43	404446	3869	88871	0,4552	513
					73,73	1,31	83161	1478	105	0,0063	7

59	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	76,86	645,94	6,12	49647	470	11597	0,8056	62
				141,39	2,32	10867	178	105	0,01132	1
60	Е15-162-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности								
		м2 окрашиваемой поверхности	1204,77	110	1,79	132525	2157	33307	0,139	167
				25,65	0,68	30902	819	105	0,0033	4
61	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе								
		м2 поверхности облицовки	300	3142,91	3,99	942873	1197	147537	2,7	810
				467,15	1,22	140145	366	105	0,0046	1
62	Е63-11-1	Разборка облицовки балконов из асбестоцементных листов								
		м2	270,72	12,89	1,05	3490	284	3482	0,0731	20
				11,84	0,41	3205	111	105	0,002	1
Раздел 7 Водопровод										
63	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм								
		м	44	51,07	0,69	2247	30	2844	0,332	15
				50,38	0,11	2217	5	128	0,001	–
64	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм								
		м	80	51,07	0,69	4086	55	5170	0,332	27
				50,38	0,11	4030	9	128	0,001	–
65	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 32 мм								
		м	60	88,41	1,24	5305	74	6710	0,569	34
				87,17	0,2	5230	12	128	0,0017	–
66	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм								
			44	499,47	12,19	21977	536	16731	1,64	72

		м трубопровода								
67	Е16-14-2			292,5	4,57	12870	201	128	0,0223	1
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм								
		м трубопровода	88	409,13	7,9	36003	695	26437	1,29	114
68	Е16-14-3			231,75	2,95	20394	260	128	0,0144	1
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм								
		м трубопровода	60	404,03	5,28	24242	317	14633	1,05	63
69	Е16-15-1	Установка вентиля шарового д 20мм		188,55	1,98	11313	119	128	0,0097	1
		шт	52	473,47	39,24	24620	2040	17971	1,47	76
70	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм		254,25	15,75	13221	819	128	0,07	4
		шт	52	2760		143520				
71	Е16-15-2	Установка вентиля шарового д 32 мм								
		шт	20	473,47	39,24	9469	785	6912	1,47	29
72	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм		254,25	15,75	5085	315	128	0,07	1
		шт	20	3510		70200				
73	Е46-33-1									
		Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях								
		м3 заделки	2,72	20955,03	208,73	56998	568	22601	55,16	150
				8230,5	78,75	22387	214	100	0,39	1
	Раздел 8 Отопление									
74	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм								
		м	48	51,07	0,69	2451	33	3101	0,332	16
				50,38	0,11	2418	5	128	0,001	–

75	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 32-40 мм *м*	460	88,41 / 87,17	1,24 / 0,2	40669 / 40098	570 / 92	51443 / 128	0,569 / 0,0017	262 / 1
76	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50-63 мм *м*	72	116,9 / 115,09	1,81 / 0,29	8417 / 8286	130 / 21	10633 / 128	0,754 / 0,0026	54 / –
77	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	48	343,48 / 52,2	3,96 / 1,49	16487 / 2506	190 / 72	3300 / 128	0,297 / 0,0073	14 / –
78	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	420	422,48 / 52,2	3,96 / 1,49	177442 / 21924	1663 / 626	28864 / 128	0,297 / 0,0073	125 / 3
79	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	40	472,48 / 52,2	3,96 / 1,49	18899 / 2088	158 / 60	2749 / 128	0,297 / 0,0073	12 / –
80	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных армированных труб диаметром 50-63 мм *м трубопровода*	72	606,31 / 65,48	7,95 / 2,97	43654 / 4715	572 / 214	6309 / 128	0,372 / 0,0145	27 / 1
	Раздел 9 Канализация									
81	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм *м*	272	145,63 / 142,36	3,27 / 0,52	39611 / 38722	889 / 141	49745 / 128	0,853 / 0,0044	232 / 1
82	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	272	748,88	1,43	203695	389	35832	0,56	152

		м трубопровода		102,38	0,54	27847	147	128	0,0026	1
	Раздел 10 Электрические сети									
83 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	*м кабеля*	20	36,7	27,8	734	556	298	0,06	1
84 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	*м провода*	600	8,8	6,9	176	138	95	0,04	1
85 Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	*м провода*	350	26,92	–	16152	–	16038	0,152	91
86 16-1-389	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х70 мм2	*1000м*	0,03	24,75	–	14850	–	108	–	–
87 16-1-138	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	*1000м*	0,25	26,92	–	9422	–	9356	0,152	53
88 16-1-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	*1000м*	0,1	24,75	–	8663	–	108	–	–
89 16-1-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	*1000м*	0,3	1093500		32805				
90 16-1-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	*1000м*	0,3	179800		44950				
91 Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	*шт*	16	122300		12230				
92 18-3-153	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8508		16	23700		7110				
				16900		5070				
				662,34	41,34	10597	661	9225	3	48
				517,5	16,38	8280	262	108	0,08	1
				8050		128800				

93	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шт	2	2070	–	4140	–	2624	6,98	14
			шкаф		1215	–	2430	–	108	–	–
94	75-6-48	Распределительная панель ВРУ-1-41-00		2	76600		153200				
95	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	55	501,2	13,2	27566	726	11981	1	55
					227	2,3	12485	127	95	0,013	1
96	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	5	862	28	4310	140	1637	2	10
					340	4,5	1700	23	95	0,026	–
97	99-1-1(пл)Эл	ИЭК(ВА47-29)1ф. 25 А	шт	55	74		4070				
98	99-1-2(пл)Эл	ИЭК(ВА47-100)3ф. 100 А	шт	5	1056		5280				
99	Ц8-358-1	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами накаливания	шт	4	826,26	407,15	3305	1629	998	0,92	4
					178,48	84,37	714	337	95	0,493	2
100	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1	шт	4	6550		26200				
101	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	20	313	131	6260	2620	2962	0,75	15
					119	36,9	2380	738	95	0,216	4
102	17-1-43	Светильники, тип РСП05х400/Г20-01 УХЛ4	шт	20	2760		55200				
103	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	20	47	0,2	940	4	866	0,29	6
					45,5	0,1	910	2	95	–	–

104 18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220					
		шт	20	242	4840	
	Всего прямые затраты			**11128133**	**81283**	**9662**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**1571166**	**23227**	**135**
	оборудования, тенге			9311920		
	Накладные расходы, тенге			163760		
	- заработная плата, тенге			1832342		
	- трудоемкость, чел-ч			274851		
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге			916		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			338		
	Всего			767823		
	Временные здания и сооружения (0,8 %)			**13728298**		
	- сметная заработная плата, тенге			108516		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			15301		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			87		
	- сметная заработная плата, тенге			184586		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			84910		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			517		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			136731		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			54692		
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге			**14212823**		
	- материалы, тенге			**29676374**		
	- оборудование, тенге			19443289		
	- сметная заработная плата, тенге			341931		
	Налог (2 %)			4511913		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			593527		
				30269901		

НДС (12 %)	3632388
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**33902289**

Заказчик КСК "БРЕНД" _____ Абдыкулов Е.А.

Генподрядчик ТОО "Уштобе-Сервис" _____ Вязун С.К.