Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

ЗАКАЗЧИК : ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Строительное Управление Энергострой»

Наименование объекта - Строительство тепломагистрали №2 2Ду500мм, 2Ду600 по ул. Егемен Казахстан от ТК-2-31 до ТП-2-47-с из материалов Заказчика

А К Т №5

Выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	E0107-61-2	-Разборка непроходных каналов м3	286,7	916,47	492,12	262753	141092	238814	2,36	675		
				424,35	170,63	121661	48920	140	0,82	236		
				1577,09	384,77	25864	6310	30607	7,29	119		
2	E0107-62-2	-Разборка камер м3	16,4	1192,32	140,74	19554	2308	140	0,79	13		
				76,77	58,94	13125	10078	6569	0,13	23		
				17,83	11,06	3048	1892	133	0,04	7		
3	E0127-18-2	-Разборка оснований щебеночных м3	170,976	469,33	195,05	33279	13831	26307	1,78	126		
				274,28	4,68	19448	332	133	0,02	1		
4	E0127-18-4	-Разборка покрытий асфальтобетонных м3	70,907									
		ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА										
5	E01031-A26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	429,1	31,17	31,17	13373	13373	9361	-	-		
				-	21,82	-	9361	100	0,46	197		
6	E010333-A15--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	429,1	119,02	119,02	51071	51071	10214	-	-		
				-	23,8	-	10214	100	0,5	215		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДОРОГИ								
7	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	703,15	37,94	33,42	26680	23499	12142	0,01	8
				1,18	11,8	833	8296	133	0,06	41
		м2								
8	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	105,4725	587,19	78,35	61932	8264	5508	0,17	17
				24,59	14,68	2593	1548	133	0,05	5
		м3								
9	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	703,15	202,23	39,74	142196	27946	15477	0,05	32
				6,91	9,64	4860	6777	133	0,03	23
		м2								
10	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	703,15	178,93	21,69	125813	15254	10394	0,02	17
				4,47	6,64	3146	4669	133	0,02	16
		м2								
11	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	703,15	27,72	17,65	19488	12414	11830	0,04	27
				6,83	5,82	4803	4092	133	0,02	14
		м2								
12	С143010-16 Изм. и доп. вып. 20	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003	67,36177	3890	-	262037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	Е0127-54-3	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	703,15	0,09	-	60	-	43	-	-
				0,05	-	32	-	133	-	-
		м2								
14	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные	33,7512	3890	-	131292	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20	горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0127-53-2	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	т 703,15	27,72 6,83	17,65 5,82	19488 4803	12414 4092	11830 133	0,04 0,02	27 14
16	С143010-12 Изм. и доп.вып.19	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2003	м2 71,7213	4440 -	- -	318443 -	- -	- -	- -	- -
		ТРОТУАРЫ	т							
17	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	14,8	37,94 1,18	33,42 11,8	562 18	495 175	256 133	0,01 0,06	- 1
18	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м2 2,22	587,19 24,59	78,35 14,68	1304 55	174 33	116 133	0,17 0,05	- -
19	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	м3 14,8	221,8 4,97	25,65 8,81	3283 74	380 130	271 133	0,03 0,03	- -
20	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2 14,8	27,72 6,83	17,65 5,82	410 101	261 86	249 133	0,04 0,02	1 -
21	С143010-12 Изм. и	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные	м2 1,41784	4440	-	6295	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2003	т	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1518749	336854			1075
			Тенге			185028	102925			785
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1518749	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7016	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	287953	-		-
		Местные материалы -	Тенге			989850	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			389988	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58498	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114524	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2023261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2055
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	346451	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2023261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2055
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	346451	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2 023 261
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,976429242	Тенге	6 022 093
НДС 12%	Тенге	722 651
ИТОГО С НДС	Тенге	6 744 744

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Расценки соответствуют договорным
Инженер Цехместрюк С.А.