"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Республиканское Государственное Учреждение "Воинская часть 3477 Внутренних войск МВД РК"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровель складов длительного хранения №1, №2 ГУ Воинской части 3477 ВВ МВД Республики Казахстан в г. Усть-Каменогорске, ВКО"

Договор № 63 от 26 августа 2014 года

Акт №4

приемки выполненных работ от 19 ноября 2014г.

(локальная смета 2-2-1)

Общестроительные работы. Склад №2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтажные работ								
18	Е8-10-2	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м *м3 кладки*	17,3	7130,93 890,1	351,43 132,19	123365 15399	6080 2287	18747 106	5,681 0,6375	98 11
19	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,1217	50800		6182				
20	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	2,75	21898,02 3907,13	417,85 157,5	60220 10745	1149 433	12072 108	25,415 0,775	70 2
21	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	6,305	23143,99	395,71	145923	2495	28325	25,875	163

			4010,63	149,06	25287	940	108	0,725	5
22 Е10-3-5	Устройство карнизов	29,5	801,95	9,43	23658	278	7979	1,6445	49
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			246,85	3,58	7282	106	108	0,01738	1
23 Е10-54-3	Антисептирование пастами досок подшивки карниза	29,5	103,31	0,44	3048	13	413	0,07498	2
	м2 перекрытий								
			12,79	0,18	377	5	108	0,00088	–
24 Е46-25-1	Сверление вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	20	132,03	66,18	2641	1324	1840	0,337	7
	отверстие								
			63,23	38,95	1265	779	90	0,0608	1
25 Е46-25-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=10,000;	200	1,61	0,76	322	152	211	0,0038	1
	отверстие								
			0,72	0,45	144	90	90	0,0007	–
26 Е6-57-1	Установка анкеров (поз5,6)	0,01034	5298,37	361,61	55	4	48	29,785	–
	т арматуры								
			4768,76	97,88	49	1	95	0,375	–
27 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00294	45300		133				
	т								
28 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0074	53000		392				
	т								
29 Е7-20-3	Установка скруток, ершей, накладок	0,0989	14681,63	2282,63	1452	226	1268	49,105	5
	т стальных элементов								
			9315	863,44	921	85	126	4,2125	–
30 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0256	50600		1295				
	т								

31	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,0147	53000		779			
		т							
32	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,0586	54900		3217			
		т							
33	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	405,02	1921,5	10,25	778246	4151	137699	1,9665	796
		м2 кровли								
				313,89	3,85	127132	1559	107	0,01875	8
35	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	32,94	793,15	1,55	26126	51	6231	1,1178	37
		м2 покрытия								
				176,21	0,59	5804	19	107	0,00288	–
36	E20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 ммК=2,000;	2	2312,95	8,69	4626	17	1137	3,0475	6
		дефлектор								
				491,63	2,81	983	6	115	0,0125	–
37	E20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 ммК=2,000;	4,553	1698,3	16,45	7732	75	1523	1,771	8
		м2 поверхности воздуховодов								
				284,63	6,16	1296	28	115	0,03013	–
38	E26-12-1	Изоляция вентиляционной шахты матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сеткеК=2,000;	3,52	599,95	116,03	2112	408	505	0,6785	2
		м2 поверхности изоляции								
				115,92	43,6	408	153	90	0,2125	1
39	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пароизола в один слой (в местах соприкосновения деревянных конструкций с кладкой и ц/п стяжкой)	61,17	131,47	1,24	8042	76	903	0,07981	5
		м2 изолируемой поверхности								

			13,33	0,48	815	29	107	0,00225	–
40	Е12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	61,17	210,45	1,44	12873	88	1381	0,11615	7
		м2 изолируемой поверхности								
				20,57	0,54	1258	33	107	0,00263	–
41	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами (по периметру здания)	89	679,79	10,29	60501	916	9225	0,5382	48
		м2 поверхности								
				93,93	3,85	8360	343	106	0,01888	2
43	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,24	23143,99	395,71	5555	95	1079	25,875	6
		м3 древесины в конструкции								
				4010,63	149,06	963	36	108	0,725	–
44	Е9-42-1	Монтаж фронтона из профилированного листа	30,2	128,68	42,81	3886	1293	1695	0,36455	11
		м2								
				58,74	10,57	1774	319	81	0,03775	1
45	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный -0,7, Н18-1000-,7К=1,106;	33,4012	896		29927				
		м2								
46	1-1-2126	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	260	0,7		182				
		шт								
47	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	339,7152	6,82	1,14	2317	387	2132	0,03335	11
		м2 обработанной поверхности								
				5,38	0,43	1828	146	108	0,0021	1
48	1-1-475	Паста огнезащитная	0,05232	188900		9883				
		т								
49	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	9,765	179,03	35,14	1748	343	1641	0,897	9
		м3 древесины в конструкции								
				142,31	13,23	1390	129	108	0,065	1
50	1-1-475	Паста огнезащитная	0,07307	188900		13803				
		т								
51	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	22,68	0,06	181	–	43	0,03393	–
		м2								

			6,68	0,03	53	–	81	0,00013	–
52	E13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	8	50,95	0,05	408	–	62	0,04899	–
	м2								
			9,57	–	77	–	81	–	–
53	E10-91-1								
	Установка слуховых оконных блоков из ПХВ профилейК=2,000;	2	5777,53	23,97	11555	48	590	1,58953	3
	м2 проемов								
			265,62	7,73	531	15	108	0,03775	–
	Раздел 2 Включаемые виды работ (по техническому решению)								
	Раздел 1. Демонтажные работы								
1	E46-35-1								
	Разборка монолитной бетонной стяжки (прим.)	25,5944	3043,84	1500,34	77905	38400	48615	9,49	243
	м3								
			1543,5	567	39505	14512	90	2,77	71
	Раздел 2. Монтажные работы								
2	E20-3-4								
	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	5,982	1698,3	16,45	10159	98	2001	1,771	11
	м2 поверхности воздуховодов								
			284,63	6,16	1703	37	115	0,03013	–
3	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3,75	93		349				
	кг								
4	E26-12-1								
	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	1,942	599,95	116,03	1165	225	279	0,6785	1
	м2 поверхности изоляции								
			115,92	43,6	225	85	90	0,2125	–
	Всего прямые затраты				**1423276**	**32568**			**1569**
					252209	**12226**			**56**

В том числе стоимость: материалов, тенге	1138496
Накладные расходы, тенге	281980
- заработная плата, тенге	42297
- трудоемкость, чел-ч	141
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	304404
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	120580
Всего	**1825836**
Временные здания и сооружения (3,8 %)	55505
- сметная заработная плата, тенге	7826
- нормативная трудоемкость, чел-ч	44
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	41390
- сметная заработная плата, тенге	19039
- нормативная трудоемкость, чел-ч	116
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18813
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7525
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1949069**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3832676,82**
Налог (2 %)	76653,54
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3909330,35**
НДС (12 %)	469119,64
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4378449,99**

Заказчик:
Командир воинской части
_____ Разахунов А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
_____ Сагадиев А.С.

Технадзор:
Директор ТОО "БМВиВ"
_____ Бурмистров В.В.