Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "ТМ-Монтаж"

лс2-1-1ИЗ

Наименование объекта: Строительство центра временной изоляции и адаптации несовершеннолетних правонарушителей ДВД г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЯ								
		Внутренние ограждения лестниц								
1	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений ОГ1-ОГ3	17,82	3785,33	5,89	67455	105	1846	0,42	7
		м		71,78	2,23	1279	40	140	0,01	--
2	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений ОГ4-ОГ5	4,69	1679,59	5,89	7877	28	486	0,42	2
		м		71,78	2,23	337	10	140	0,01	--
3	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,22815	21,80	0,05	27	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
4	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,4563	20,36	0,02	50	--	9	0,02	--
		м2		4,16	--	10	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			75409	133			9
			Тенге			1633	50			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75409				
	Материалы -		Тенге			73643				
	Всего заработная плата -		Тенге				1683			
		Накладные расходы -	Тенге			2348				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				352			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2036			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			82423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2036			
		Оборудование								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				82 423				
		Временные здания и сооружения1,8%	тенге			1 484				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	тенге			223				
		Итого:	тенге			83 907				
						83 684				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	тенге			1 933				
		Затраты на выслуга лет 1%	тенге			837				
		Затраты на дополнительные отпуска,0,4%	тенге			335				
		Итого:	тенге			3 105				
		Итого в ценах 2001г	тенге			86 789				
		Итого в ценах 2001г с оборудованием				86 789				
		Итого в ценах 2014 г к=2,27(по договору)	тенге			197 099				
		налоги ,сборы,обязательные платежи,2%	тенге			3 942				
		Итого с налогами:	тенге			201 041				
		НДС 12%	тенге			24 125				
		Всего по разделу:	тенге			225 166,22				
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА Л-1								
		ЛЕСТНИЦЫ Л-2, Л-3, Л-4								
5	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т НА РАСТВОРЕ М-50	1	780,57	389,08	781	389	407	0,94	1
		шт		153,90	136,92	154	137	140	0,55	1
6	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	0,32387	11000,00	--	3563	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,115	200,00	--	223	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-13-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 W4	1,2	6892,15	86,60	8271	104	659	3,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		490,50	32,72	589	39	105	0,16	--
9	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,224	200,00	--	245	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7	95,30	2,62	667	18	99	0,07	--
		м2		10,51	0,99	74	7	123	--	--
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА МАРКИ В7,5, W4	0,7	5856,31	66,01	4099	46	162	1,35	1
		м3		195,75	24,93	137	17	105	0,12	--
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,714	200,00	--	143	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА МАРКИ В12,5,W4	0,5	6248,62	196,62	3124	98	182	1,79	1
		м3		272,25	74,27	136	37	105	0,36	--
14	Е0106-1-19	УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В12,5,W4	0,56	6964,66	353,46	3900	198	446	3,64	2
		м3		625,50	133,52	350	75	105	0,65	--
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,0812	200,00	--	216	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08278	65900,00	--	5455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,21	245,44	3,82	2261	35	422	0,21	2
		м2		37,35	1,44	344	13	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32947	889			11
			Тенге			1783	326			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32947				
		Материалы -	Тенге			3180				
		Всего заработная плата -	Тенге				2109			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5455				
		Местные материалы -	Тенге			21639				
		Накладные расходы -	Тенге			2377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			37445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2466			
		Оборудование								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				37 445				
		Временные здания и сооружения1,8%	тенге			674				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	тенге			101				
		Итого:	тенге			38 119				
						38 018				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	тенге			878				
		Затраты на выслуга лет 1%	тенге			380				
		Затраты на дополнительные отпуска,0,4%	тенге			152				
		Итого:	тенге			1 410				
		Итого в ценах 2001г	тенге			39 429				
		Итого в ценах 2001г с оборудованием				39 429				
		Итого в ценах 2014 г к=2,27(по договору)	тенге			89 543				
		налоги ,сборы,обязательные платежи,2%	тенге			1 791				
		Итого с налогами:	тенге			91 334				
		НДС 12%	тенге			10 960				
		Всего по разделу:	тенге			102 294,13				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			108356	1022			20
			Тенге			3417	376			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108356				
	Материалы -		Тенге			76823				
	Всего заработная плата -		Тенге				3793			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5455				
	Местные материалы -		Тенге			21639				
		Накладные расходы -	Тенге			4725				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				709			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4501			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			119868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4501			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				119 868				
		Временные здания и сооружения1,8%	тенге			2 158				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	тенге			324				
		Итого:	тенге			122 026				
						121 702				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	тенге			2 811				
		Затраты на выслуга лет 1%	тенге			1 217				
		Затраты на дополнительные отпуска,0,4%	тенге			487				
		Итого:	тенге			4 515				
		Итого в ценах 2001г	тенге			126 217				
		Итого в ценах 2001г с оборудованием				126 217				
		Итого в ценах 2014 г к=2,27(по договору)	тенге			286 642				
		налоги ,сборы,обязательные платежи,2%	тенге			5 733				
		Итого с налогами:	тенге			292 375				
		НДС 12%	тенге			35 085				
		Всего по разделу:	тенге			327 460,34				

Заказчик:

ТОО "D&J EMPORIO"

Тех надзор

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Будай
Денис Леонидович

Генподрядчик:

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Даутбаева
Жаннат Ирисовна