Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "ТМ-Монтаж"

лс2-1-1ИЗ

Наименование объекта: Строительство центра временной изоляции и адаптации несовершеннолетних правонарушителей ДВД г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2016 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ПОЛЫ=								
1 ЭТАЖ										
		Тип пола 5								
1	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /РАСТВОР М150/	77,58	959,65	11,72	74449	909	16801	1,06	82
		м2		171,68	4,39	13319	341	123	0,02	2
		Тип пола 6								
2	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /РАСТВОР М150/	128,26	959,65	11,72	123084	1503	27777	1,06	136
		м2		171,68	4,39	22020	563	123	0,02	3
		Тип пола 8								
3	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	7,2	1041,83	15,20	7501	109	1600	1,07	8
		м2		173,30	7,37	1248	53	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип пола 9								
4	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /РАСТВОР М150/	6,6	959,65	11,72	6334	77	1429	1,06	7
		м2		171,68	4,39	1133	29	123	0,02	--
2 ЭТАЖ										
		Тип пола 3								
5	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /РАСТВОР М150/	34,6	959,65	11,72	33204	406	7493	1,06	37
		м2		171,68	4,39	5940	152	123	0,02	1
		Тип пола 11								
6	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /РАСТВОР М150/	3,23	959,65	11,72	3100	38	700	1,06	3
		м2		171,68	4,39	555	14	123	0,02	--
		Тип пола 8								
7	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	7,2	1041,83	15,20	7501	109	1600	1,07	8
		м2		173,30	7,37	1248	53	123	0,04	--
		Тип пола 12								
8	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /РАСТВОР М150/	5,33	959,65	11,72	5115	62	1154	1,06	6
		м2		171,68	4,39	915	23	123	0,02	--
		Тип пола 13								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /РАСТВОР М150/	30,36	959,65	11,72	29135	356	6575	1,06	32
		м2		171,68	4,39	5212	133	123	0,02	1
3 ЭТАЖ										
		Тип пола 3								
10	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /РАСТВОР М150/	107,92	959,65	11,72	103565	1265	23372	1,06	114
		м2		171,68	4,39	18528	474	123	0,02	2
		Тип пола 10								
11	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	197,84	769,78	4,90	152293	969	14686	0,38	76
		м2		58,50	1,85	11574	366	123	0,01	2
		Тип пола 8								
12	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	7,2	1041,83	15,20	7501	109	1600	1,07	8
		м2		173,30	7,37	1248	53	123	0,04	--
		Тип пола 12								
13	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /РАСТВОР М150/	5,33	959,65	11,72	5115	62	1154	1,06	6
		м2		171,68	4,39	915	23	123	0,02	--
		Тип пола 13								
14	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /РАСТВОР М150/	30,36	959,65	11,72	29135	356	6575	1,06	32
		м2		171,68	4,39	5212	133	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛИНТУС								
15	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	96,84	34,53	0,22	3344	21	2214	0,10	10
		м		18,50	0,09	1792	9	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			590376	6354			564
			Тенге			90857	2420			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			590376				
	Материалы -		Тенге			426003				
	Всего заработная плата -		Тенге				93277			
	Местные материалы -		Тенге			67162				
		Накладные расходы -	Тенге			114730				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17210			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			747413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							633
		Сметная заработная плата -	Тенге				110486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			747413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							633
		Сметная заработная плата -	Тенге				110486			
		Оборудование								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				747 413				
		Временные здания и сооружения1,8%	тенге			13 453				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	тенге			2 018				
		Итого:	тенге			760 866				
						758 848				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	тенге			17 529				
		Затраты на выслуга лет 1%	тенге			7 588				
		Затраты на дополнительные отпуска,0,4%	тенге			3 035				
		Итого:	тенге			28 153				
		Итого в ценах 2001г	тенге			787 002				
		Итого в ценах 2001г с оборудованием				787 002				
		Итого в ценах 2014 г к=2,27(по договору)	тенге			1 787 300				
		налоги ,сборы,обязательные платежи,2%	тенге			35 746				
		Итого с налогами:	тенге			1 823 046				
		НДС 12%	тенге			218 766				
		Всего по разделу:	тенге			2 041 812				

РАЗДЕЛ 2.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА=

2 ЭТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/Финишный слой - шпатлевка ветонитом толщ.2мм/	407,36	176,32	3,94	71827	1605	44313	0,55	225
		м2		102,11	1,49	41596	607	105	0,01	3
		3 ЭТАЖ								
17	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/Финишный слой - шпатлевка ветонитом толщ.2мм/	351,03	176,32	3,94	61894	1383	38185	0,55	194
		м2		102,11	1,49	35844	523	105	0,01	3
		Стены и перегородки								
		1 ЭТАЖ								
18	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен (ветонитом)	1031,93	137,42	3,43	141808	3540	81308	0,46	470
		м2		73,73	1,31	76084	1352	105	0,01	7
		2 ЭТАЖ								
19	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен (ветонитом)	957,16	137,42	3,43	131533	3283	75417	0,46	436
		м2		73,73	1,31	70571	1254	105	0,01	6
		3 ЭТАЖ								
20	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен (ветонитом)	850,63	137,42	3,43	116894	2918	67023	0,46	387
		м2		73,73	1,31	62717	1114	105	0,01	5
НИЗ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	656,64	1028,30	4,62	675223	3034	176265	1,52	998
		м2		254,97	3,14	167424	2062	104	0,02	11
ОТКОСЫ										
22	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	185,75	768,08	6,33	142671	1176	61464	1,79	332
		м2		312,75	2,39	58093	444	105	0,01	2
23	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм оконных и дверных откосов плоских	185,75	254,24	6,12	47224	1137	28029	0,81	150
		м2		141,39	2,32	26263	431	105	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1389073	18075			3193
			Тенге			538592	7787			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1389073				
	Материалы -		Тенге			385587				
	Всего заработная плата -		Тенге				546379			
	Местные материалы -		Тенге			446820				
		Накладные расходы -	Тенге			572003				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85800			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2078740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3517
		Сметная заработная плата -	Тенге				632179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2078740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3517
		Сметная заработная плата -	Тенге				632179			
		Оборудование								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				2 078 740				
		Временные здания и сооружения1,8%	тенге			37 417				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	тенге			5 613				
		Итого:	тенге			2 116 157				
						2 110 545				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	тенге			48 754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслуга лет 1%	тенге			21 105				
		Затраты на дополнительные отпуска,0,4%	тенге			8 442				
		Итого:	тенге			78 301				
		Итого в ценах 2001г	тенге			2 188 846				
		Итого в ценах 2001г с оборудованием				2 188 846				
		Итого в ценах 2014 г к=2,27(по договору)	тенге			4 970 922				
		налоги ,сборы,обязательные платежи,2%	тенге			99 418				
		Итого с налогами:	тенге			5 070 341				
		НДС 12%	тенге			608 441				
		Всего по разделу:	тенге			5 678 782				
		РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЯ								
		Ограждения наружные								
24	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений ОГН-1, ОГН-1х, ОГН-2,ОГН-3,ОГН-3х, ОГН-4, ОГН-5	39,11	3785,33	5,89	148044	230	4052	0,42	16
		м		71,78	2,23	2807	87	140	0,01	--
25	С12041-133	Порошковое покрытие ограждений	1,0264	18000,00	--	18475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТРЕМЯНКА								
26	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКА	0,191	13711,47	5475,87	2619	1046	1133	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	963	297	90	5,46	1
27	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,191	133700,00	--	25537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0113-26-6 К=2 К ОБ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	11,078	20,36	0,02	226	--	41	0,02	--
		м2		4,16	--	46	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			194901	1276			22
			Тенге			3816	384			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166745				
	Материалы -		Тенге			145186				
	Всего заработная плата -		Тенге				2941			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18475				
		Накладные расходы -	Тенге			4094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				614			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			181089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3555			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28156				
	Материалы -		Тенге			610				
	Всего заработная плата -		Тенге				1259			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25537				
		Накладные расходы -	Тенге			1133				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				170			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1757				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			212135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4984			
		Оборудование								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				212 135				
		Временные здания и сооружения1,8%	тенге			3 818				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	тенге			573				
		Итого:	тенге			215 953				
						215 381				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	тенге			4 975				
		Затраты на выслуга лет 1%	тенге			2 154				
		Затраты на дополнительные отпуска,0,4%	тенге			862				
		Итого:	тенге			7 991				
		Итого в ценах 2001г	тенге			223 371				
		Итого в ценах 2001г с оборудованием				223 371				
		Итого в ценах 2014 г к=2,27(по договору)	тенге			507 282				
		налоги ,сборы,обязательные платежи,2%	тенге			10 146				
		Итого с налогами:	тенге			517 427				
		НДС 12%	тенге			62 091				
		Всего по разделу:	тенге			579 519				

РАЗДЕЛ 4.=ВЕНТШАХТЫ=

ВЕНТШАХТЫ ВШ2-ВШ4, ВШ6-ВШ19

29	Е0108-6-1	КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА КОРПо 1НФ/150/20/50 НА РАСТВОРЕ М-50	2,83	14463,04	335,84	40930	950	2758	4,54	13
		м3		699,75	126,00	1980	357	118	0,61	2
30	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	23,58	-38,93	--	-918	--	-1083	-0,22	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-38,93	--	-918	--	118	--	--
31	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций 5Bpl	0,06452	49879,65	422,15	3218	27	641	56,40	4
		т		8257,50	157,50	533	10	118	0,77	--
32	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,03546	13864,97	4022,39	492	143	324	56,50	2
		т		9090,00	1071,86	322	38	90	3,81	--
33	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,03144	58700,00	--	1846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			45568	1120			13
			Тенге			1917	405			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45076				
	Материалы -		Тенге			2766				
	Всего заработная плата -		Тенге				1962			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1846				
	Местные материалы -		Тенге			37891				
		Накладные расходы -	Тенге			2315				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2309			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			492				
	Материалы -		Тенге			27				
	Всего заработная плата -		Тенге				360			
		Накладные расходы -	Тенге			324				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			51100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2718			
		Оборудование								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				51 100				
		Временные здания и сооружения1,8%	тенге			920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	тенге			138				
		Итого:	тенге			52 020				
						51 882				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	тенге			1 198				
		Затраты на выслуга лет 1%	тенге			519				
		Затраты на дополнительные отпуска,0,4%	тенге			208				
		Итого:	тенге			1 925				
		Итого в ценах 2001г	тенге			53 807				
		Итого в ценах 2001г с оборудованием				53 807				
		Итого в ценах 2014 г к=2,27(по договору)	тенге			122 196				
		налоги ,сборы,обязательные платежи,2%	тенге			2 444				
		Итого с налогами:	тенге			124 640				
		НДС 12%	тенге			14 957				
		Всего по разделу:	тенге			139 597				

РАЗДЕЛ 5.=РАЗНЫЕ РАБОТЫ=

КРЫЛЬЦО №1

34	Е0111-13-3 К=6 К ОБ.	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом С КОРРЕКТИРОВКОЙ НА ТОЛЩ.300ММ	106,14	664,14	24,55	70491	2606	6401	0,26	28
		м2		39,83	9,20	4228	976	123	0,04	5
35	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т НА РАСТВОРЕ М-50	5	357,61	172,69	1788	863	955	0,48	2
		шт		76,28	60,21	381	301	140	0,24	1
36	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т НА РАСТВОРЕ М-50	4	507,66	243,37	2031	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
37	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т НА РАСТВОРЕ М-50	6	780,57	389,08	4683	2334	2443	0,94	6
		шт		153,90	136,92	923	822	140	0,55	3
38	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,759	11900,00	--	20932	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	3,258	11000,00	--	35838	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			5,017	200,00	--	1003	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			41,34	245,44	3,82	10146	158	1892	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1544	60	118	0,01	--
42	Е0106-13-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 W4								
			2,68	6892,15	86,60	18471	232	1472	3,06	8
		м3		490,50	32,72	1315	88	105	0,16	--
43	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			2,7336	200,00	--	547	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов /БОРТИКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В12,5, W4/								
			1,1	6892,15	86,60	7581	95	604	3,06	3
		м3		490,50	32,72	540	36	105	0,16	--
45	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			1,122	200,00	--	224	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			46	95,30	2,62	4384	121	651	0,07	3
		м2		10,51	0,99	483	46	123	--	--
47	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА МАРКИ В7,5, W4								
			4,6	5856,31	66,01	26939	304	1066	1,35	6
		м3		195,75	24,93	900	115	105	0,12	1
48	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			4,692	200,00	--	938	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА МАРКИ В12,5,W4 /ПАНДУСЫ/								
			4	6248,62	196,62	24994	786	1455	1,79	7
		м3		272,25	74,27	1089	297	105	0,36	1
50	Е0106-1-19	УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В12,5,W4								
			2,9	6964,66	353,46	20198	1025	2311	3,64	11
		м3		625,50	133,52	1814	387	105	0,65	2
51	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			7,038	200,00	--	1408	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,49379	65900,00	--	32541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,0134	70437,87	304,24	944	4	138	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	130	2	105	0,56	--
54	Е0113-26-6 К=2 К ОБ.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА								
			0,7772	20,36	0,02	16	--	3	0,02	--
		м2		4,16	--	3	--	90	--	--
		КРЫЛЬЦО №2								
55	Е0111-13-3 К=6 К ОБ.	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом С КОРРЕКТИРОВКОЙ НА ТОЛЩ.300ММ								
			26,94	664,14	24,55	17892	661	1625	0,26	7
		м2		39,83	9,20	1073	248	123	0,04	1
56	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т НА РАСТВОРЕ М-50								
			4	357,61	172,69	1430	691	764	0,48	2
		шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
57	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
			0,508	11900,00	--	6045	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			0,508	200,00	--	102	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			5,46	245,44	3,82	1340	21	250	0,21	1
		м2		37,35	1,44	204	8	118	0,01	--
60	Е0106-13-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 W4								
			0,41	6892,15	86,60	2826	36	225	3,06	1
		м3		490,50	32,72	201	13	105	0,16	--
61	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			0,4182	200,00	--	84	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов /БОРТИКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В12,5, W4/								
			0,28	6892,15	86,60	1930	24	154	3,06	1
		м3		490,50	32,72	137	9	105	0,16	--
63	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			0,2856	200,00	--	57	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			6,5	95,30	2,62	619	17	92	0,07	--
		м2		10,51	0,99	68	6	123	--	--
65	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА МАРКИ В7,5, W4								
			0,65	5856,31	66,01	3807	43	151	1,35	1
		м3		195,75	24,93	127	16	105	0,12	--
66	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			0,663	200,00	--	133	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА МАРКИ В12,5,W4								
			0,53	6248,62	196,62	3312	104	193	1,79	1
		м3		272,25	74,27	144	39	105	0,36	--
68	Е0106-1-19	УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В12,5,W4								
			0,44	6964,66	353,46	3064	156	351	3,64	2
		м3		625,50	133,52	275	59	105	0,65	--
69	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			0,98455	200,00	--	197	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,06373	65900,00	--	4200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,0134	70437,87	304,24	944	4	138	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	130	2	105	0,56	--
		ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ								
72	Е0111-13-3 К=4 К ОБ.	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом С КОРРЕКТИРОВКОЙ НА ТОЛЩ.200ММ								
			25,28	664,14	24,55	16789	621	1525	0,26	7
		м2		39,83	9,20	1007	233	123	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т НА РАСТВОРЕ М-50								
			10	357,61	172,69	3576	1727	1911	0,48	5
		шт		76,28	60,21	763	602	140	0,24	2
74	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т НА РАСТВОРЕ М-50								
			4	507,66	243,37	2031	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
75	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т НА РАСТВОРЕ М-50								
			5	780,57	389,08	3903	1945	2036	0,94	5
		шт		153,90	136,92	770	685	140	0,55	3
76	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
			3,01	11900,00	--	35819	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/								
			2,715	11000,00	--	29865	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			5,725	200,00	--	1145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			39,18	245,44	3,82	9616	150	1793	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1463	56	118	0,01	--
80	Е0106-13-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 W4								
			0,4	6892,15	86,60	2757	35	220	3,06	1
		м3		490,50	32,72	196	13	105	0,16	--
81	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			0,408	200,00	--	82	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов ИЗ БЕТОНА МАРКИ В12,5, W4								
			1,6	7387,87	86,60	11821	139	879	3,06	5
		м3		490,50	32,72	785	52	105	0,16	--
83	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			1,632	200,00	--	326	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			1,28	95,30	2,62	122	3	18	0,07	--
		м2		10,51	0,99	13	1	123	--	--
85	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА МАРКИ В12,5,W4								
			0,54	6248,62	196,62	3374	106	196	1,79	1
		м3		272,25	74,27	147	40	105	0,36	--
86	Е0106-1-19	УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В12,5,W4								
			0,74	6964,66	353,46	5154	262	590	3,64	3
		м3		625,50	133,52	463	99	105	0,65	--
87	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			1,2992	200,00	--	260	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,10146	65900,00	--	6686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,014	70437,87	304,24	986	4	144	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	135	2	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			468391	17223			141
			Тенге			22613	6233			27
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			468391				
Материалы -			Тенге			103989				
Всего заработная плата -			Тенге				28846			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			43427				
Местные материалы -			Тенге			281140				
		Накладные расходы -	Тенге			34795				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5219			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30191				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			533378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				34065			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			533378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				34065			
		Оборудование								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				533 378				
		Временные здания и сооружения1,8%	тенге			9 601				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	тенге			1 440				
		Итого:	тенге			542 979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						541 539				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	тенге			12 510				
		Затраты на выслуга лет 1%	тенге			5 415				
		Затраты на дополнительные отпуска,0,4%	тенге			2 166				
		Итого:	тенге			20 091				
		Итого в ценах 2001г	тенге			561 630				
		Итого в ценах 2001г с оборудованием				561 630				
		Итого в ценах 2014 г к=2,27(по договору)	тенге			1 275 475				
		налоги ,сборы,обязательные платежи,2%	тенге			25 509				
		Итого с налогами:	тенге			1 300 984				
		НДС 12%	тенге			156 118				
		Всего по разделу:	тенге			1 457 103				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2688309	44048			3933
			Тенге			657795	17228			81
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2659661				
Материалы -			Тенге			1063531				
Всего заработная плата -			Тенге				673404			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			63748				
Местные материалы -			Тенге			833013				
		Накладные расходы -	Тенге			727937				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							364
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109191			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203256				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3590854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4370
		Сметная заработная плата -	Тенге				782594			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			28647				
Материалы -			Тенге			637				
Всего заработная плата -			Тенге				1620			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			25537				
		Накладные расходы -	Тенге			1458				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				219			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1806				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			31911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1838			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3622766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4379
		Сметная заработная плата -	Тенге				784433			
		Оборудование								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				3 622 766				
		Временные здания и сооружения1,8%	тенге			65 210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	тенге			9 781				
		Итого:	тенге			3 687 976				
						3 678 194				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	тенге			84 966				
		Затраты на выслуга лет 1%	тенге			36 782				
		Затраты на дополнительные отпуска,0,4%	тенге			14 713				
		Итого:	тенге			136 461				
		Итого в ценах 2001г	тенге			3 814 655				
		Итого в ценах 2001г с оборудованием				3 814 655				
		Итого в ценах 2014 г к=2,27(по договору)	тенге			8 663 175				
		налоги ,сборы,обязательные платежи,2%	тенге			173 264				
		Итого с налогами:	тенге			8 836 439				
		НДС 12%	тенге			1 060 373				
		Всего по разделу:	тенге			9 896 811				

Заказчик:

Генподрядчик:

ТОО "D&J EMPORIO"

Тех надзор

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Будай
Денис Леонидович

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Даутбаева
Мадина Мысыровна