ЗАКАЗЧИК : ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Строительное Управление Энергострой»

Наименование объекта - Строительство тепломагистрали №2 2Ду500мм, 2Ду600 по ул. Егемен Казахстан от ТК-2-31 до ТП-2-47-с из материалов Заказчика

А К Т №8

Выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
1	Е0101-12-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	21,9648	33,53	32,2	736	707	256	0,01	-
				1,33	10,7	29	235	97	0,04	1
		м3								
2	С2015-27	-Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	93,696	116,27	116,27	10894	10894	844	-	-
				-	75,04	-	7031	12	0,44	41
		маш-ч								
3	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм для сбросного коллектора	0,352	70436,41	7806,78	24794	2748	25386	290,95	102
				52526,25	2949,75	18489	1038	130	14,4	5
		км								
4	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные для сбросного коллектора диам.50 мм	16	295	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
5	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	23,7952	7,85 -	7,85 2,15	187 -	187 51	50 97	- 0,01	- -
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	23,7952	24,78 19,58	5,19 -	590 466	124 -	452 97	0,12 -	3 -
7	Е0101-12-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	813,532886	33,53 1,33	32,2 10,7	27276 1081	26195 8707	9494 97	0,01 0,04	7 33
8	Е0101-17-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	1042,04595	46,67 1,57	45,06 15,08	48636 1635	46955 15713	16827 97	0,01 0,06	11 58
9	Е0101-164-3 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	56,7218304	617,74 617,74	- -	35039 35039	- -	39594 113	3,94 -	223 -
10	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	2116,32013	119,02 -	119,02 23,8	251884 -	251884 50377	50377 100	- 0,5	- 1058
11	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	693,985478	7,85	7,85	5448	5448	1445	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		-	2,15	-	1490	97	0,01	5
12	Е0101-166-3	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	122,468026	192,26 192,26	- -	23545 23545	- -	26606 113	1,39 -	170 -
13	Е0101-28-1	м3 -Засыпка траншей и котлованов песком бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	218,815786	6,91 -	6,91 1,89	1512 -	1512 413	401 97	- 0,01	- 1
14	Е0101-166-1	м3 -Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	38,6145504	140,51 140,51	- -	5426 5426	- -	6131 113	1,02 -	39 -
15	С143008-92	м3 -Песок природный	214,52528	440	-	94391	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23	м3		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта и песка 1,2 группы пневматическими трамбовками	912,801264	24,78 19,58	5,19 -	22617 17877	4741 -	17340 97	0,12 -	113 -
		м3 УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА ДШ L=11,3м(1шт)								
17	Е0107-56-2п римен.	-Устройство деформационных швов	11,3	101,43 100,4	1,04 0,39	1146 1134	12 4	1594 140	0,62 -	7 -
18	С11011-967	м -Ткань стеклянная изоляционная	8,475	262 -	- -	2220 -	- -	- -	- -	- -
19	С11011-103	м2 -Гидроизол	25,425	104 -	- -	2644 -	- -	- -	- -	- -
20	С11011-402п римен.	м2 -Мастика "Гидроизол"	5,5935	79 -	- -	442 -	- -	- -	- -	- -
21	С143002-7 Изм. и доп. вып. 22	кг -Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0565	7096 -	- -	401 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0107-57-6п римен.	м3 -Устройство герметизации стыков деформационного шва мастикой битумной эластичной	11,3	83,03 31,31	40,64 15,34	938 354	459 173	738 140	0,19 0,07	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0107-57-1п римен.	-Устройство прокладки пористой уплотняющей диам. 40мм (м)	11,3	40,15	0,21	454	2	194	0,07	1
				12,19	0,08	138	1	140	-	-
24	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг(М11,М13) (м)	0,15594	71934,76	349,88	11218	55	1843	66,7	10
				11126,25	131,96	1735	21	105	0,64	-
25	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (1т)	0,001469	179558,97	616,47	264	1	85	332,35	-
				54596,25	232,87	80	-	105	1,14	-
26	Е0106-1-15	-Укладка бетона В7,5, t=170мм (1т)	1,921	8296,32	115,75	15937	222	427	1,12	2
27	Е0109-53-2п римен.	-Монтаж компенсатора из тонколистовой стали (м3)	0,088705	168,19	43,73	323	84	105	0,21	-
				11128,54	1337,39	987	119	685	53,59	5
				8461,13	124,2	751	11	90	0,61	-
28	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах (т)	0,088705	56132,03	18846,93	4979	1672	2980	185,15	16
				33327	4000,74	2956	355	90	14,97	1
29	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм (т)	0,0943821	77365	-	7302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КАНАЛ КЛ-4(L=6,2м),сеч.г-г								
30	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (т)	1,8	8423,13	75,91	15162	137	448	1,55	3
				225,11	28,67	405	52	98	0,14	-
31	Е0106-1-20	-Замоноличивание бетоном В7,5 отдельных участков стен (м3)	0,5	9438,46	358,02	4719	179	337	3,24	2
				507,15	135,25	254	68	105	0,66	-
32	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (м3)	3	8206,06	341,09	24618	1023	4177	6,84	21
				1053,11	126,79	3159	380	118	0,62	2
33	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т (м3)	4	347,4	226,83	1390	907	1110	0,75	3
				120,58	77,64	482	311	140	0,29	1
34	С143003-13	-Блоки бетонные для стен (шт)	0,508	9771	-	4964	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 22	подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78		-	-	-	-	-	-	-
35	С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 м3	0,508	-9771 -	- -	-4964 -	- -	- -	- -	- -
36	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	2,808	300 -	- -	842 -	- -	- -	- -	- -
37	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,808	105 -	- -	295 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0107-1-4	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т/плиты днища м3	1	1095,39 326,03	769,37 238,07	1095 326	769 238	790 140	1,93 0,99	2 1
39	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т/плиты днища шт	6	469,97 156,03	313,94 108,65	2820 936	1884 652	2223 140	0,95 0,42	6 3
40	Е0107-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт	2	3307,95 390,71	477,24 147,98	6616 781	954 296	1508 140	2,31 0,62	5 1
41	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт	1	2367,86 294,98	356,79 108,41	2368 295	357 108	565 140	1,76 0,44	2 -
42	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	5,92	23800 -	- -	140896 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
43	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	5,92	-23800 -	- -	-140896 -	- -	- -	- -	- -
44	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	5,92	-151 -	- -	-894 -	- -	- -	- -	- -
45	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	5,92	-281 -	- -	-1664 -	- -	- -	- -	- -
46	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	5,92	300 -	- -	1776 -	- -	- -	- -	- -
47	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	5,92	105 -	- -	622 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг/поз.2 1т	0,03627	64638,01 3829,5	349,88 131,96	2344 139	13 5	151 105	23 0,64	1 -
49	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,001631	149300 -	- -	244 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	1	41,97 9,57	0,05 -	42 10	- -	9 90	0,05 -	- -
51	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,032	5571,68 2173,5	376,43 142,31	178 70	12 5	78 105	13,34 0,69	- -
52	С12041-53 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,032	65000	-	2080	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	41,044	678,97	9,46	27868	388	4721	0,54	22
				93,93	3,54	3855	145	118	0,02	1
		м2								
		КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП2(1шт)								
54	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,11	730,64	111,63	80	12	22	0,9	-
				129,38	41,4	14	5	118	0,21	-
		м3								
55	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,33	8423,13	75,91	2780	25	88	1,55	1
				225,11	28,67	74	9	105	0,14	-
		м3								
56	Е0106-1-20	-Заделка торца канала бетоном В15	0,4	10472,74	358,02	4189	143	270	3,24	1
				507,15	135,25	203	54	105	0,66	-
		м3								
57	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,73	105	-	77	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
58	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,73	300	-	219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
59	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	132,03	66,18	1056	529	817	0,34	3
				63,23	38,95	506	312	100	0,06	-
		отверст.								
60	Е0146-25-17	-Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	80	-1,61	-0,76	-129	-61	-94	-	-
				-0,72	-0,45	-58	-36	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			отверст.							
61	Е0106-11-7	-Установка арматурных выпусков весом до 4 кг	0,00184	38704,51	349,88	71	1	74	227,7	-
				38036,25	131,96	70	-	105	0,64	-
			1т							
62	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00184	52400	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
63	С11011-242	-Клей эпоксидный	0,3	292	-	88	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
64	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг(ЗД2)	0,02208	71934,76	349,88	1588	8	261	66,7	1
				11126,25	131,96	246	3	105	0,64	-
			1т							
65	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2076,87	1,81	4154	4	1159	2,71	5
				452,81	-	906	-	128	-	-
			1сальник							
		УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА ДШ L=6,62м(2шт)								
66	Е0107-56-2п римен.	-Устройство деформационных швов	13,24	101,43	1,04	1343	14	1868	0,62	8
				100,4	0,39	1329	5	140	-	-
			м							
67	С11011-967	-Ткань стеклянная изоляционная	9,93	262	-	2602	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
68	С11011-103	-Гидроизол	29,79	104	-	3098	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
69	С11011-402п римен.	-Мастика "Гидроизол"	6,5538	79	-	518	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
70	С143002-7 Изм. и доп. вып. 22	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0662	7096	-	470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
71	Е0107-57-6п римен.	-Устройство герметизации стыков деформационного шва мастикой битумной эластичной	13,24	83,03	40,64	1099	538	865	0,19	2
				31,31	15,34	415	203	140	0,07	1
			м							
72	Е0107-57-1п римен.	-Устройство прокладки пористой уплотняющей диам. 40мм	13,24	40,15	0,21	532	3	227	0,07	1
				12,19	0,08	161	1	140	-	-
			м							
73	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей	0,182712	71934,76	349,88	13143	64	2160	66,7	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		весом до 20 кг(М11,М13)		11126,25	131,96	2033	24	105	0,64	-
74	Е0106-11-1	1т -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0017212	179558,97 54596,25	616,47 232,87	309 94	1 -	99 105	332,35 1,14	1 -
75	Е0106-1-15	1т -Укладка бетона В7,5, t=170мм	2,2508	8296,32	115,75	18673	261	501	1,12	3
76	Е0109-53-2п-римен.	м3 -Монтаж компенсатора из тонколистовой стали	0,103934	168,19 11128,54 8461,13	43,73 1337,39 124,2	379 1157 879	98 139 13	105 803 90	0,21 53,59 0,61	- 6 -
77	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	т -Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,103934	56132,03 33327	18846,93 4000,74	5834 3464	1959 416	3492 90	185,15 14,97	19 2
78	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	т -Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	0,1105858	77365 -	- -	8555 -	- -	- -	- -	- -
		КАНАЛ КЛ-5(L=4,0м),сеч.д-д								
79	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1	8423,13 225,11	75,91 28,67	8423 225	76 29	266 105	1,55 0,14	2 -
80	Е0108-6-9	м3 -Кладка стен приямков и каналов	1,4	8206,06 1053,11	341,09 126,79	11488 1474	478 178	1949 118	6,84 0,62	10 1
81	Е0107-1-3	м3 -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, до 3,5 т/плиты днища	1	720,31 232,1	488,21 171,91	720 232	488 172	566 140	1,39 0,7	1 1
82	Е0107-1-2	шт -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т/плиты днища	3	469,97 156,03	313,94 108,65	1410 468	942 326	1112 140	0,95 0,42	3 1
83	Е0107-3-6	шт -Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных	1	3307,95 390,71	477,24 147,98	3308 391	477 148	754 140	2,31 0,62	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементов до 5 т								
		шт								
84	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	2367,86	356,79	4736	714	1129	1,76	4
				294,98	108,41	590	217	140	0,44	1
		шт								
85	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	2,8	23800	-	66640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
86	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	2,8	-23800	-	-66640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
87	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,8	-151	-	-423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
88	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,53	-281	-	-430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
89	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,2	300	-	1560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
90	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,2	105	-	546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
91	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг/поз.3	0,04004	64638,01	349,88	2588	14	167	23	1
				3829,5	131,96	153	5	105	0,64	-
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0012685	149300	-	189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,16	41,97	0,05	49	-	10	0,05	-
				9,57	-	11	-	90	-	-
		м2								
94	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0192	5571,68	376,43	107	7	47	13,34	-
				2173,5	142,31	42	3	105	0,69	-
		1т								
95	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0192	65000	-	1248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
96	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	22,64	678,97	9,46	15372	214	2604	0,54	12
				93,93	3,54	2127	80	118	0,02	-
		м2								
		УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА ДШ L=5,66м(2шт)								
97	Е0107-56-2Р-М12104)прим ен.	-Устройство деформационных швов	11,32	119,88	1,04	1357	12	1597	0,62	7
				100,4	0,39	1136	4	140	-	-
		м								
98	С11011-967	-Ткань стеклянная изоляционная	8,49	262	-	2224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
99	С11011-103	-Гидроизол	25,47	104	-	2649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
100	С11011-402п-римен.	-Мастика "Гидроизол"	5,6034	79	-	443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
101	С143002-7 Изм. и доп. вып. 22	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0566	7096	-	402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
102	Е0107-57-6п-римен.	-Устройство герметизации стыков деформационного шва мастикой битумной эластичной	11,32	83,03	40,64	940	460	739	0,19	2
				31,31	15,34	354	174	140	0,07	1
		м								
103	Е0107-57-1п-римен.	-Устройство прокладки пористой уплотняющей диам. 40мм	11,32	40,15	0,21	454	2	194	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12,19	0,08	138	1	140	-	-
		м								
104	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг(М11,М13)	0,156216	71934,76	349,88	11237	55	1847	66,7	10
				11126,25	131,96	1738	21	105	0,64	-
		1т								
105	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0014716	179558,97	616,47	264	1	85	332,35	-
				54596,25	232,87	80	-	105	1,14	-
		1т								
106	Е0106-1-15	-Укладка бетона В7,5, t=170мм	1,9244	8296,32	115,75	15965	223	428	1,12	2
				168,19	43,73	324	84	105	0,21	-
		м3								
107	Е0109-53-2п-римен.	-Монтаж компенсатора из тонколистовой стали	0,088862	11128,54	1337,39	989	119	687	53,59	5
				8461,13	124,2	752	11	90	0,61	-
		т								
108	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,088862	56132,03	18846,93	4988	1675	2985	185,15	16
				33327	4000,74	2962	356	90	14,97	1
		т								
109	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	0,0945492	77365	-	7315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КАНАЛ КЛ-11(L=44,1м),сеч.а-а								
110	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	18,62	1371,42	116,02	25536	2160	4093	0,98	18
				142,31	43,99	2650	819	118	0,21	4
		м3								
111	Е0106-1-20	-Замоноличивание бетоном В7,5 отдельных участков стен	0,74	9438,46	358,02	6984	265	499	3,24	2
				507,15	135,25	375	100	105	0,66	-
		м3								
112	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	86	469,97	313,94	40418	26999	31868	0,95	82
				156,03	108,65	13419	9344	140	0,42	36
		шт								
113	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	42	720,31	488,21	30253	20505	23756	1,39	58
				232,1	171,91	9748	7220	140	0,7	29
		шт								
114	С143003-513 Изм. и	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого	42	6529	-	274218	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 20	бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78		-	-	-	-	-	-	-
115	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	42 шт.	-6529 -	- -	-274218 -	- -	- -	- -	- -
116	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	52 шт.	3275 -	- -	170300 -	- -	- -	- -	- -
117	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	52 шт.	-3275 -	- -	-170300 -	- -	- -	- -	- -
118	С143003-493 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	34 шт.	2483 -	- -	84422 -	- -	- -	- -	- -
119	С143003-493 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	34 шт.	-2483 -	- -	-84422 -	- -	- -	- -	- -
120	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	54,766 шт.	300 -	- -	16430 -	- -	- -	- -	- -
121	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	54,766 м3	105 -	- -	5750 -	- -	- -	- -	- -
122	Е0107-1-4	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т/ПП40-15	28 м3	1095,39 326,03	769,37 238,07	30671 9129	21542 6666	22113 140	1,93 0,99	54 28
123	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при	3 шт	720,31	488,21	2161	1465	1697	1,39	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т/ПП40-7,5		232,1	171,91	696	516	140	0,7	2
124	Е0107-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т/П28-12	14	3307,95	477,24	46311	6681	10558	2,31	32
				390,71	147,98	5470	2072	140	0,62	9
		шт								
125	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т/П28д-12	3	2367,86	356,79	7104	1070	1694	1,76	5
				294,98	108,41	885	325	140	0,44	1
		шт								
126	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	88,92	23800	-	2116296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
127	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	88,92	-23800	-	-2116296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
128	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	88,92	151	-	13427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
129	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	88,92	300	-	26676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
130	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	88,92	105	-	9337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
131	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,	507,15	251,62	4,39	127607	2228	26695	0,24	124
				42,95	1,66	21783	840	118	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементов до 5 т								
151	Е0107-3-4	шт -Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	2367,86 294,98	356,79 108,41	9471 1180	1427 434	2259 140	1,76 0,44	7 2
152	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	36,76	23800 -	- -	874888 -	- -	- -	- -	- -
153	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	36,76	-23800 -	- -	-874888 -	- -	- -	- -	- -
154	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	21,18	151 -	- -	3198 -	- -	- -	- -	- -
155	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	21,18	300 -	- -	6354 -	- -	- -	- -	- -
156	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	15,58	-151 -	- -	-2353 -	- -	- -	- -	- -
157	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	15,58	-281 -	- -	-4378 -	- -	- -	- -	- -
158	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	15,58	300 -	- -	4674 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 кг/см2								
		м3								
159	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	36,76	105 -	- -	3860 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
160	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	214,434	251,62 42,95	4,39 1,66	53955 9210	942 355	11287 118	0,24 0,01	52 2
		м2								
		КАНАЛ КЛ-13(L=32,9м),сеч.л-л								
161	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	12	1371,42 142,31	116,02 43,99	16457 1708	1392 528	2638 118	0,98 0,21	12 2
		м3								
162	Е0106-1-20	-Замоноличивание бетоном В7,5 отдельных участков стен	4,2	9438,46 507,15	358,02 135,25	39642 2130	1504 568	2833 105	3,24 0,66	14 3
		м3								
163	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	54	347,4 120,58	226,83 77,64	18760 6511	12249 4192	14985 140	0,75 0,29	40 16
		шт								
164	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	32	469,97 156,03	313,94 108,65	15039 4993	10046 3477	11858 140	0,95 0,42	30 13
		шт								
165	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	14	720,31 232,1	488,21 171,91	10084 3249	6835 2407	7919 140	1,39 0,7	19 10
		шт								
166	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	14	6529 -	- -	91406 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
167	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	14	-6529 -	- -	-91406 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	20	3275	-	65500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
169	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	20	-3275	-	-65500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
170	С143003-493 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	12	2483	-	29796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
171	С143003-493 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	12	-2483	-	-29796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
172	С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78	8,586	9771	-	83894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
173	С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78	8,586	-9771	-	-83894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
174	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	31,84	300	-	9552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
175	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	31,84	105	-	3343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
176	Е0107-1-4	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т/П28-12а	10	1095,39	769,37	10954	7694	7897	1,93	19
				326,03	238,07	3260	2381	140	0,99	10
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т/П28д-12а	4	720,31	488,21	2881	1953	2263	1,39	6
				232,1	171,91	928	688	140	0,7	3
		шт								
178	Е0107-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	10	3307,95	477,24	33079	4772	7542	2,31	23
				390,71	147,98	3907	1480	140	0,62	6
		шт								
179	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	2367,86	356,79	9471	1427	2259	1,76	7
				294,98	108,41	1180	434	140	0,44	2
		шт								
180	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	57,8	23800	-	1375640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
181	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	57,8	-23800	-	-1375640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
182	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	33,3	151	-	5028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
183	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	33,3	300	-	9990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
184	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	24,5	-151	-	-3700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	24,5	-281	-	-6885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
186	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 (м3)	24,5	300	-	7350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
187	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент (м3)	57,8	105	-	6069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
188	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (м3)	324,394	251,62	4,39	81623	1425	17075	0,24	79
				42,95	1,66	13934	537	118	0,01	3
189	Е0109-25-1	-Монтаж металлических балок(Б3) (м2)	1,2046	5674,38	2323,02	6835	2798	3460	16,22	20
				2613,38	577,79	3148	696	90	2,06	2
190	С12021-147	-Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции баковых помещений и т.п. (т)	1,2046	103500	-	124676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (т)	35	41,97	0,05	1469	2	301	0,05	2
				9,57	-	335	-	90	-	-
192	СССЦч.2 т.ч. табл.3	-Поправка на марку стали С345-3 (м2)	1,2046	18432	-	22203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	Е0109-52-1	-Резка стальной трубы (тн)	9	144	6,19	1296	56	545	0,39	4
				64,69	2,59	582	23	90	0,01	-
194	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка труб (м)	0,3294	1482,24	358,94	488	118	232	3,4	1
				781,43	-	257	-	90	-	-
195	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм/футляр для существующих (т)	0,009	175323,15	75911,27	1578	683	1280	432,4	4
				80730	28677,26	727	258	130	140,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб								
196	С130806-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм	9,036	2477 -	- -	22382 -	- -	- -	- -	- -
197	Е0106-1-20	м -Обетонировка футляра	1,3	10472,74 507,15	358,02 135,25	13615 659	465 176	818 98	3,24 0,66	4 1
198	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,3195	105 -	- -	139 -	- -	- -	- -	- -
199	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,3195	300 -	- -	396 -	- -	- -	- -	- -
		м3 КАНАЛ КЛ-14(L=1,5м),сеч.м-м								
200	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,62	1371,42 142,31	116,02 43,99	850 88	72 27	136 118	0,98 0,21	1 -
201	Е0106-1-20	м3 -Замоноличивание бетоном В7,5 отдельных участков стен	0,52	9438,46 507,15	358,02 135,25	4908 264	186 70	351 105	3,24 0,66	2 -
202	Е0107-1-2	м3 -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	4	469,97 156,03	313,94 108,65	1880 624	1256 435	1482 140	0,95 0,42	4 2
203	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	шт -Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	2	3275 -	- -	6550 -	- -	- -	- -	- -
204	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	2	-3275 -	- -	-6550 -	- -	- -	- -	- -
205	С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	шт. -Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78	0,318	9771 -	- -	3107 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
206	С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78	0,318	-9771 -	- -	-3107 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
207	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,5078	300 -	- -	452 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
208	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,5078	105 -	- -	158 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
209	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т/П28д-12	3	720,31 232,1	488,21 171,91	2161 696	1465 516	1697 140	1,39 0,7	4 2
		шт								
210	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	2367,86 294,98	356,79 108,41	4736 590	714 217	1129 140	1,76 0,44	4 1
		шт								
211	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	3,35	23800 -	- -	79730 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
212	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	3,35	-23800 -	- -	-79730 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
213	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,25	151 -	- -	340 -	- -	- -	- -	- -
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,25	300	-	675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
215	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,1	-151	-	-166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
216	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,1	-281	-	-309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
217	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,1	300	-	330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
218	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,35	105	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
219	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,79	251,62	4,39	3721	65	779	0,24	4
				42,95	1,66	635	24	118	0,01	-
		м2								
220	Е0113-52-1	-Гидрофобизация бетонных поверхностей водным раствором ГКЖ-10	0,8	18,97	0,02	15	-	5	0,03	-
				6,44	-	5	-	90	-	-
		м2								
		КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП5(1шт)								
221	Е0106-1-20	-Заделка торца канала бетоном В15	0,63	10472,74	358,02	6598	226	425	3,24	2
				507,15	135,25	320	85	105	0,66	-
		м3								
222	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,63945	105	-	67	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
223	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости	0,63945	300	-	192	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
224	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	132,03	66,18	2112	1059	1635	0,34	5
				63,23	38,95	1012	623	100	0,06	1
		отверст.								
225	Е0146-25-17	-Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	160	-1,61	-0,76	-257	-122	-187	-	-1
				-0,72	-0,45	-115	-72	100	-	-
		отверст.								
226	Е0106-11-7	-Установка арматурных выпусков весом до 4 кг	0,00368	38704,51	349,88	142	1	147	227,7	1
				38036,25	131,96	140	-	105	0,64	-
		1т								
227	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00368	52400	-	193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
228	С11011-242	-Клей эпоксидный	0,25	292	-	73	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
229	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг(ЗД6)	0,05386	64638,01	349,88	3481	19	224	23	1
				3829,5	131,96	206	7	105	0,64	-
		1т								
230	Е0116-30-4п-рим.	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм/700мм	2	4237,09	7,99	8474	16	1755	4,09	8
				683,1	2,59	1366	5	128	0,01	-
		1сальник								
		УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА ДШ L=10,14м								
231	Е0107-56-2п-римен.	-Устройство деформационных швов	10,14	101,43	1,04	1029	10	1431	0,62	6
				100,4	0,39	1018	4	140	-	-
		м								
232	С11011-967	-Ткань стеклянная изоляционная	7,605	262	-	1993	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
233	С11011-103	м2 -Гидроизол	22,815	104	-	2373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
234	С11011-402п римен.	м2 -Мастика "Гидроизол"	5,0193	79	-	397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
235	С143002-7 Изм. и доп. вып. 22	кг -Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0507	7096	-	360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
236	Е0107-57-6п римен.	м3 -Устройство герметизации стыков деформационного шва мастикой битумной эластичной	10,14	83,03	40,64	842	412	662	0,19	2
				31,31	15,34	318	156	140	0,07	1
237	Е0107-57-1п римен.	м -Устройство прокладки пористой уплотняющей диам. 40мм	10,14	40,15	0,21	407	2	174	0,07	1
				12,19	0,08	124	1	140	-	-
238	Е0106-11-8	м -Установка закладных деталей весом до 20 кг(М11,М13)	0,139932	71934,76	349,88	10066	49	1654	66,7	9
				11126,25	131,96	1557	18	105	0,64	-
239	Е0106-11-1	1т -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0013182	179558,97	616,47	237	1	76	332,35	-
				54596,25	232,87	72	-	105	1,14	-
240	Е0106-1-15	1т -Укладка бетона В7,5, t=170мм	1,7238	8296,32	115,75	14301	200	384	1,12	2
				168,19	43,73	290	75	105	0,21	-
241	Е0109-53-2п римен.	м3 -Монтаж компенсатора из тонколистовой стали	0,079599	11128,54	1337,39	886	106	615	53,59	4
				8461,13	124,2	673	10	90	0,61	-
242	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	т -Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,079599	56132,03	18846,93	4468	1500	2674	185,15	15
				33327	4000,74	2653	318	90	14,97	1
243	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	т -Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	0,0846933	77365	-	6552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
244	Е0108-3-2	т КАНАЛ КЛ-15(L=12,0м),сеч.к-к -Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,4	1371,42	116,02	6034	511	967	0,98	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				142,31	43,99	626	194	118	0,21	1
		м3								
245	Е0106-1-20	-Замоноличивание бетоном В7,5 отдельных участков стен	1,1	9438,46	358,02	10382	394	742	3,24	4
				507,15	135,25	558	149	105	0,66	1
		м3								
246	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	22	469,97	313,94	10339	6907	8152	0,95	21
				156,03	108,65	3433	2390	140	0,42	9
		шт								
247	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	10	720,31	488,21	7203	4882	5656	1,39	14
				232,1	171,91	2321	1719	140	0,7	7
		шт								
248	С143003-513	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	10	6529	-	65290	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
249	С143003-513	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	10	-6529	-	-65290	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
250	С143003-503	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	14	3275	-	45850	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
251	С143003-503	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	14	-3275	-	-45850	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
252	С143003-493	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	8	2483	-	19864	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
253	С143003-493	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	8	-2483	-	-19864	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	14,476	300	-	4343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
255	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,476	105	-	1520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
256	Е0107-1-4	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т/П28-12а	3	1095,39	769,37	3286	2308	2369	1,93	6
				326,03	238,07	978	714	140	0,99	3
		шт								
257	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т/П28д-12а	4	720,31	488,21	2881	1953	2263	1,39	6
				232,1	171,91	928	688	140	0,7	3
		шт								
258	Е0107-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	3307,95	477,24	9924	1432	2263	2,31	7
				390,71	147,98	1172	444	140	0,62	2
		шт								
259	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	2367,86	356,79	9471	1427	2259	1,76	7
				294,98	108,41	1180	434	140	0,44	2
		шт								
260	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	20,98	23800	-	499324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
261	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	20,98	-23800	-	-499324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
262	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной	12,09	151	-	1826	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25		-	-	-	-	-	-	-
263	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,09	300 -	- -	3627 -	- -	- -	- -	- -
264	С143001-46	м3 -Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,89	-151 -	- -	-1342 -	- -	- -	- -	- -
265	С143001-45	м3 -Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8,89	-281 -	- -	-2498 -	- -	- -	- -	- -
266	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,89	300 -	- -	2667 -	- -	- -	- -	- -
267	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,98	105 -	- -	2203 -	- -	- -	- -	- -
268	Е0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	123,12	251,62 42,95	4,39 1,66	30979 5288	541 204	6481 118	0,24 0,01	30 1
269	Е0108-3-2	м2 КАНАЛ КЛ-16(L=1,5м),сеч.п-п -Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,45	1371,42 142,31	116,02 43,99	617 64	52 20	99 118	0,98 0,21	- -
270	Е0106-1-20	м3 -Замоноличивание бетоном В7,5 отдельных участков стен	0,15	9438,46 507,15	358,02 135,25	1416 76	54 20	101 105	3,24 0,66	- -
271	Е0107-1-2	м3 -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при	2	469,97	313,94	940	628	741	0,95	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т		156,03	108,65	312	217	140	0,42	1
272	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	2 шт	2675 -	- -	5350 -	- -	- -	- -	- -
273	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	2 шт.	-2675 -	- -	-5350 -	- -	- -	- -	- -
274	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,68 шт.	300 -	- -	204 -	- -	- -	- -	- -
275	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,68 м3	105 -	- -	71 -	- -	- -	- -	- -
276	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т/плиты днища	3 м3	469,97 156,03	313,94 108,65	1410 468	942 326	1112 140	0,95 0,42	3 1
277	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2 шт	2367,86 294,98	356,79 108,41	4736 590	714 217	1129 140	1,76 0,44	4 1
278	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,08 м3	23800 -	- -	25704 -	- -	- -	- -	- -
279	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,08 м3	-23800 -	- -	-25704 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
280	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,08	-151	-	-163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
281	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,66	-281	-	-185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
282	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,08	300	-	324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
283	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,08	105	-	113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
284	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,14	251,62	4,39	2551	45	534	0,24	2
				42,95	1,66	436	17	118	0,01	-
		м2								
285	Е0113-52-1	-Гидрофобизация бетонных поверхностей водным раствором ГКЖ-10	0,5	18,97	0,02	9	-	3	0,03	-
				6,44	-	3	-	90	-	-
		м2								
		КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП7								
286	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,18	730,64	111,63	132	20	36	0,9	-
				129,38	41,4	23	7	118	0,21	-
		м3								
287	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,56	8423,13	75,91	4717	43	149	1,55	1
				225,11	28,67	126	16	105	0,14	-
		м3								
288	Е0106-1-20	-Заделка торца канала бетоном В15	0,27	10472,74	358,02	2828	97	182	3,24	1
				507,15	135,25	137	37	105	0,66	-
		м3								
289	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	0,27	105	-	28	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
290	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,27	300	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
291	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	12	132,03	66,18	1584	794	1226	0,34	4
				63,23	38,95	759	467	100	0,06	1
		отверст.								
292	Е0146-25-17	-Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	120	-1,61	-0,76	-193	-91	-140	-	-
				-0,72	-0,45	-86	-54	100	-	-
		отверст.								
293	Е0106-11-7	-Установка арматурных выпусков весом до 4 кг	0,00276	38704,51	349,88	107	1	111	227,7	1
				38036,25	131,96	105	-	105	0,64	-
		1т								
294	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00276	52400	-	145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
295	С11011-242	-Клей эпоксидный	0,3	292	-	88	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
296	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг(ЗД8)	0,03212	71934,76	349,88	2311	11	380	66,7	2
				11126,25	131,96	357	4	105	0,64	-
		1т								
297	Е0116-30-4	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	2	4237,09	7,99	8474	16	1755	4,09	8
				683,1	2,59	1366	5	128	0,01	-
		1сальник								
		УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА ДШ L=6,8м								
298	Е0107-56-2п римен.	-Устройство деформационных швов	6,8	101,43	1,04	690	7	959	0,62	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				100,4	0,39	683	3	140	-	-
299	С11011-967	-Ткань стеклянная изоляционная м	5,1	262	-	1336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
300	С11011-103	-Гидроизол м2	15,3	104	-	1591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
301	С11011-402п римен.	-Мастика "Гидроизол" м2	3,366	79	-	266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
302	С143002-7 Изм. и доп. вып. 22	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 кг	0,034	7096	-	241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
303	Е0107-57-6п римен.	-Устройство герметизации стыков деформационного шва мастикой битумной эластичной м3	6,8	83,03	40,64	565	276	397	0,19	1
				31,31	15,34	213	104	125	0,07	1
304	Е0107-57-1п римен.	-Устройство прокладки пористой уплотняющей диам. 40мм м	6,8	40,15	0,21	273	1	117	0,07	-
				12,19	0,08	83	1	140	-	-
305	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг(М11,М13) 1т	0,09384	71934,76	349,88	6750	33	1109	66,7	6
				11126,25	131,96	1044	12	105	0,64	-
306	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,000884	179558,97	616,47	159	1	51	332,35	-
				54596,25	232,87	48	-	105	1,14	-
307	Е0106-1-15	-Укладка бетона В7,5, t=170мм м3	1,156	8296,32	115,75	9591	134	257	1,12	1
				168,19	43,73	194	51	105	0,21	-
308	Е0109-53-2п римен.	-Монтаж компенсатора из тонколистовой стали т	0,05338	11128,54	1337,39	594	71	412	53,59	3
				8461,13	124,2	452	7	90	0,61	-
309	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,05338	56132,03	18846,93	2996	1006	1793	185,15	10
				33327	4000,74	1779	214	90	14,97	1
310	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм т	0,0567963	77365	-	4394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛ КЛ-17(L=1,5м),сеч.р-р								
311	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,4	1371,42	116,02	549	46	88	0,98	-
				142,31	43,99	57	18	118	0,21	-
		м3								
312	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,6	8206,06	341,09	4924	205	835	6,84	4
				1053,11	126,79	632	76	118	0,62	-
		м3								
313	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т/плиты днища	3	347,4	226,83	1042	680	832	0,75	2
				120,58	77,64	362	233	140	0,29	1
		шт								
314	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	2367,86	356,79	4736	714	1129	1,76	4
				294,98	108,41	590	217	140	0,44	1
		шт								
315	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,84	23800	-	19992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
316	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,84	-23800	-	-19992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
317	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,84	-151	-	-127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
318	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,54	-281	-	-152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
319	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	0,84	300	-	252	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
320	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,84	105	-	88	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
321	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,59	251,62	4,39	1910	33	400	0,24	2
				42,95	1,66	326	13	118	0,01	-
		м2								
322	Е0113-52-1	-Гидрофобизация бетонных поверхностей водным раствором ГКЖ-10	0,5	18,97	0,02	9	-	3	0,03	-
				6,44	-	3	-	90	-	-
		м2								
		КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП8								
323	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,1	730,64	111,63	73	11	20	0,9	-
				129,38	41,4	13	4	118	0,21	-
		м3								
324	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,29	8423,13	75,91	2443	22	77	1,55	-
				225,11	28,67	65	8	105	0,14	-
		м3								
325	Е0106-1-20	-Заделка торца канала бетоном В15	0,12	10472,74	358,02	1257	43	81	3,24	-
				507,15	135,25	61	16	105	0,66	-
		м3								
326	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,12	105	-	13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
327	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,12	300	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
328	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	132,03	66,18	1056	529	817	0,34	3
				63,23	38,95	506	312	100	0,06	-
		отверст.								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
329	Е0146-25-17	-Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	80	-1,61 -0,72	-0,76 -0,45	-129 -58	-61 -36	-94 100	- -	- -
330	Е0106-11-7	-Установка арматурных выпусков весом до 4 кг	1т	0,00184	38704,51 38036,25	349,88 131,96	71 70	1 -	74 105	227,7 0,64	- -
331	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00184	52400 -	- -	96 -	- -	- -	- -	- -
332	С11011-242	-Клей эпоксидный	кг	0,3	292 -	- -	88 -	- -	- -	- -	- -
333	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг(ЗД4)	1т	0,0168	71934,76 11126,25	349,88 131,96	1209 187	6 2	185 98	66,7 0,64	1 -
334	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	2	2076,87 452,81	1,81 -	4154 906	4 -	1159 128	2,71 -	5 -
		УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА ДШ L=5,1м									
335	Е0107-56-2п римен.	-Устройство деформационных швов	м	5,1	101,43 100,4	1,04 0,39	517 512	5 2	720 140	0,62 -	3 -
336	С11011-967	-Ткань стеклянная изоляционная	м2	3,825	262 -	- -	1002 -	- -	- -	- -	- -
337	С11011-103	-Гидроизол	м2	11,475	104 -	- -	1193 -	- -	- -	- -	- -
338	С11011-402п римен.	-Мастика "Гидроизол"	кг	2,5245	79 -	- -	199 -	- -	- -	- -	- -
339	С143002-7 Изм. и доп. вып. 22	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	7096 -	- -	181 -	- -	- -	- -	- -
340	Е0107-57-6п римен.	-Устройство герметизации стыков деформационного шва		5,1	83,03	40,64	423	207	333	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастикой битумной эластичной		31,31	15,34	160	78	140	0,07	-
341	Е0107-57-1п-римен.	м -Устройство прокладки пористой уплотняющей диам. 40мм	5,1	40,15 12,19	0,21 0,08	205 62	1 -	88 140	0,07 -	- -
342	Е0106-11-8	м -Установка закладных деталей весом до 20 кг(М11,М13)	0,07038	71934,76 11126,25	349,88 131,96	5063 783	25 9	832 105	66,7 0,64	5 -
343	Е0106-11-1	1т -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,000663	179558,97 54596,25	616,47 232,87	119 36	- -	38 105	332,35 1,14	- -
344	Е0106-1-15	1т -Укладка бетона В7,5, t=170мм	0,867	8296,32 168,19	115,75 43,73	7193 146	100 38	193 105	1,12 0,21	1 -
345	Е0109-53-2п-римен.	м3 -Монтаж компенсатора из тонколистовой стали	0,040035	11128,54 8461,13	1337,39 124,2	446 339	54 5	309 90	53,59 0,61	2 -
346	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	т -Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,040035	56132,03 33327	18846,93 4000,74	2247 1334	755 160	1345 90	185,15 14,97	7 1
347	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	т -Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	0,0425972	77365 -	- -	3296 -	- -	- -	- -	- -
		т КАНАЛ КЛ-18(L=108,10м),сеч.н-н								
348	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	40,5	8423,13 225,11	75,91 28,67	341137 9117	3074 1161	10792 105	1,55 0,14	63 6
349	Е0106-1-20	м3 -Замоноличивание бетоном В7,5 отдельных участков стен	13,4	9438,46 507,15	358,02 135,25	126475 6796	4797 1812	9039 105	3,24 0,66	43 9
350	Е0107-1-1	м3 -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	180	347,4 120,58	226,83 77,64	62533 21704	40829 13975	49950 140	0,75 0,29	135 52
351	Е0107-1-2	шт -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м,	106	469,97 156,03	313,94 108,65	49817 16539	33278 11517	39279 140	0,95 0,42	101 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса конструкций до 1,5 т								
352	Е0107-1-3	шт -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	48	720,31 232,1	488,21 171,91	34575 11141	23434 8252	27150 140	1,39 0,7	67 33
353	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	шт -Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	48	6529 -	- -	313392 -	- -	- -	- -	- -
354	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	48	-6529 -	- -	-313392 -	- -	- -	- -	- -
355	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	64	3275 -	- -	209600 -	- -	- -	- -	- -
356	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	64	-3275 -	- -	-209600 -	- -	- -	- -	- -
357	С143003-493 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	42	2483 -	- -	104286 -	- -	- -	- -	- -
358	С143003-493 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	42	-2483 -	- -	-104286 -	- -	- -	- -	- -
359	С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	шт. -Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78	27,666	9771 -	- -	270324 -	- -	- -	- -	- -
360	С143003-13 Изм. и доп. вып.	м3 -Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5	27,666	-9771 -	- -	-270324 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22	ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78								
		м3								
361	С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	0,762	9771 -	- -	7446 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
362	С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	0,762	-9771 -	- -	-7446 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
363	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	147,363	300 -	- -	44209 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
364	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	147,363	105 -	- -	15473 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
365	Е0107-1-4	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т	34	1095,39 326,03	769,37 238,07	37243 11085	26158 8094	26851 140	1,93 0,99	66 34
		шт								
366	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	12	720,31 232,1	488,21 171,91	8644 2785	5859 2063	6788 140	1,39 0,7	17 8
		шт								
367	Е0107-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	34	3307,95 390,71	477,24 147,98	112470 13284	16226 5031	25642 140	2,31 0,62	79 21
		шт								
368	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	2367,86 294,98	356,79 108,41	18943 2360	2854 867	4518 140	1,76 0,44	14 4
		шт								
369	С143018-23 Изм. и доп.вып.6	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские	189,33	23800 -	- -	4506054 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	прямоугольные м3								
370	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	189,33	-23800 -	- -	-4506054 -	- -	- -	- -	- -
371	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	108,24	151 -	- -	16344 -	- -	- -	- -	- -
372	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	81,31	-151 -	- -	-12278 -	- -	- -	- -	- -
373	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,09	-281 -	- -	-306 -	- -	- -	- -	- -
374	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	189,33	300 -	- -	56799 -	- -	- -	- -	- -
375	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	189,33	105 -	- -	19880 -	- -	- -	- -	- -
376	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,5248	5571,68 2173,5	376,43 142,31	2924 1141	198 75	1276 105	13,34 0,69	7 -
377	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,5248	65000 -	- -	34112 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
378	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	1065,866	678,97	9,46	723687	10088	122595	0,54	574
				93,93	3,54	100119	3775	118	0,02	19
		м2								
379	Е0109-25-1	-Монтаж металлических балок(Б3)	1,2046	5674,38	2323,02	6835	2798	3460	16,22	20
				2613,38	577,79	3148	696	90	2,06	2
		т								
380	С12021-147	-Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции баковых помещений и т.п.	1,2046	103500	-	124676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
381	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	35	41,97	0,05	1469	2	301	0,05	2
				9,57	-	335	-	90	-	-
		м2								
382	СССЦч.2 т.ч. табл.3	-Поправка на марку стали С345-3	1,2046	18432	-	22203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
383	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг/поз.5	1,53314	64638,01	349,88	99099	536	6377	23	35
				3829,5	131,96	5871	202	105	0,64	1
		1т								
384	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,030445	149300	-	4545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
385	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	44,5	41,97	0,05	1868	2	383	0,05	2
				9,57	-	426	-	90	-	-
		м2								
		Н4(1шт)								
386	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,27	8423,13	75,91	2274	20	72	1,55	-
				225,11	28,67	61	8	105	0,14	-
		м3								
387	Е0106-13-5	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм	4,93	11845,34	296,11	58398	1460	4919	5,21	26
				838,35	111,86	4133	551	105	0,55	3
		м3								
388	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	5,2	300	-	1560	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
389	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	5,2	105 -	- -	546 -	- -	- -	- -	- -
390	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1723	65900 -	- -	11355 -	- -	- -	- -	- -
391	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,22306	52400 -	- -	11688 -	- -	- -	- -	- -
		КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП6(2шт)								
392	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,58	730,64 129,38	111,63 41,4	424 75	65 24	117 118	0,9 0,21	1 -
393	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	1,8	8423,13 225,11	75,91 28,67	15162 405	137 52	480 105	1,55 0,14	3 -
394	Е0106-1-20	-Заделка торца канала бетоном В15 м3	1,4	10472,74 507,15	358,02 135,25	14662 710	501 189	944 105	3,24 0,66	5 1
395	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,4	105 -	- -	147 -	- -	- -	- -	- -
396	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,4	300 -	- -	420 -	- -	- -	- -	- -
397	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с	32	132,03 63,23	66,18 38,95	4225 2023	2118 1246	3270 100	0,34 0,06	11 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применением охлаждающей жидкости /воды/								
		отверст.								
398	Е0146-25-17	-Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	320	-1,61 -0,72	-0,76 -0,45	-515 -230	-243 -144	-374 100	- -	-1 -
		отверст.								
399	Е0106-11-7	-Установка арматурных выпусков весом до 4 кг	0,00736	38704,51 38036,25	349,88 131,96	285 280	3 1	295 105	227,7 0,64	2 -
		1т								
400	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00736	52400 -	- -	386 -	- -	- -	- -	- -
		т								
401	С11011-242	-Клей эпоксидный	0,6	292 -	- -	175 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
402	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг(ЗД7)	0,12252	71934,76 11126,25	349,88 131,96	8813 1363	43 16	1448 105	66,7 0,64	8 -
		1т								
403	Е0116-30-4	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм/800мм	4	4237,09 683,1	7,99 2,59	16948 2732	32 10	3511 128	4,09 0,01	16 -
		1сальник								
		КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП9(1шт)								
404	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,11	730,64 129,38	111,63 41,4	80 14	12 5	22 118	0,9 0,21	- -
		м3								
405	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,32	8423,13 225,11	75,91 28,67	2695 72	24 9	85 105	1,55 0,14	- -
		м3								
406	Е0106-1-20	-Заделка торца канала бетоном В15	0,77	10472,74 507,15	358,02 135,25	8064 391	276 104	519 105	3,24 0,66	2 1
		м3								
407	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,77	105 -	- -	81 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
408	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,77	300	-	231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
409	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	132,03	66,18	1056	529	817	0,34	3
				63,23	38,95	506	312	100	0,06	-
		отверст.								
410	Е0146-25-17	-Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	80	-1,61	-0,76	-129	-61	-94	-	-
				-0,72	-0,45	-58	-36	100	-	-
		отверст.								
411	Е0106-11-7	-Установка арматурных выпусков весом до 4 кг	0,00184	38704,51	349,88	71	1	74	227,7	-
				38036,25	131,96	70	-	105	0,64	-
		1т								
412	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00184	52400	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
413	С11011-242	-Клей эпоксидный	0,3	292	-	88	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
414	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг(ЗД9)	0,02736	71934,76	349,88	1968	10	323	66,7	2
				11126,25	131,96	304	4	105	0,64	-
		1т								
415	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм/800мм	2	2076,87	1,81	4154	4	1159	2,71	5
				452,81	-	906	-	128	-	-
		1сальник								
		УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА ДШ L=9,86м(1шт)								
416	Е0107-56-2п-римен.	-Устройство деформационных швов	9,86	101,43	1,04	1000	10	1391	0,62	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				100,4	0,39	990	4	140	-	-
		м								
417	С11011-967	-Ткань стеклянная изоляционная	7,395	262	-	1937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
418	С11011-103	-Гидроизол	22,185	104	-	2307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
419	С11011-402п	-Мастика "Гидроизол"	4,8807	79	-	386	-	-	-	-
	римен.			-	-	-	-	-	-	-
		кг								
420	С143002-7	-Раствор готовый кладочный	0,0493	7096	-	350	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22	тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
421	Е0107-57-6п	-Устройство герметизации	9,86	83,03	40,64	819	401	644	0,19	2
	римен.	стыков деформационного шва мастикой битумной эластичной		31,31	15,34	309	151	140	0,07	1
		м								
422	Е0107-57-1п	-Устройство прокладки пористой	9,86	40,15	0,21	396	2	169	0,07	1
	римен.	уплотняющей диам. 40мм		12,19	0,08	120	1	140	-	-
		м.								
423	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей	0,136068	71934,76	349,88	9788	48	1608	66,7	9
		весом до 20 кг(М11,М13)		11126,25	131,96	1514	18	105	0,64	-
		1т								
424	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов	0,0012818	179558,97	616,47	230	1	74	332,35	-
		длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		54596,25	232,87	70	-	105	1,14	-
		1т								
425	Е0106-1-15	-Укладка бетона В7,5, t=170мм	1,6762	8296,32	115,75	13906	194	373	1,12	2
		м3		168,19	43,73	282	73	105	0,21	-
426	Е0109-53-2п	-Монтаж компенсатора из	0,077401	11128,54	1337,39	861	104	598	53,59	4
	римен.	тонколистовой стали		8461,13	124,2	655	10	90	0,61	-
		т								
427	Е0109-62-7	-Изготовление листовых	0,077401	56132,03	18846,93	4345	1459	2600	185,15	14
	Изм. и доп.вып.12	конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах		33327	4000,74	2580	310	90	14,97	1
		т								
428	С11011-867	-Сталь листовая оцинкованная	0,0823547	77365	-	6371	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛ КЛ-19(L=9,6м),сеч.с-с								
429	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,51	1371,42	116,02	4814	407	772	0,98	3
				142,31	43,99	500	154	118	0,21	1
		м3								
430	E0106-1-20	-Замоноличивание бетоном В7,5 отдельных участков стен	2,6	9438,46	358,02	24540	931	1754	3,24	8
				507,15	135,25	1319	352	105	0,66	2
		м3								
431	E0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	18	469,97	313,94	8460	5651	6670	0,95	17
				156,03	108,65	2809	1956	140	0,42	8
		шт								
432	E0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	8	720,31	488,21	5763	3906	4525	1,39	11
				232,1	171,91	1857	1375	140	0,7	6
		шт								
433	C143003-513 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	8	6529	-	52232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
434	C143003-513 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	8	-6529	-	-52232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
435	C143003-503 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	12	3275	-	39300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
436	C143003-503 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	12	-3275	-	-39300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
437	C143003-493 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	6	2483	-	14898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
438	C143003-493 Изм. и доп. вып.	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС	6	-2483	-	-14898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
447	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	9,84	151	-	1486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
448	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7,24	-151	-	-1093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
449	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	17,08	300	-	5124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
450	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,08	105	-	1793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
451	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	102,336	251,62	4,39	25749	450	5387	0,24	25
				42,95	1,66	4396	169	118	0,01	1
		м2								
452	Е0109-25-1	-Монтаж металлических балок(Б6)	0,09613	5674,38	2323,02	545	223	276	16,22	2
				2613,38	577,79	251	56	90	2,06	-
		т								
453	С11011-4529 Изм. и доп.вып.19	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 200 мм х 200 мм х 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,09613	66609	-	6403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
454	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,78	22,68	0,06	63	-	17	0,03	-
				6,68	0,02	19	-	90	-	-
		м2								
455	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,78	41,97	0,05	117	-	24	0,05	-
				9,57	-	27	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
466	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 шт.	2	-4951 -	- -	-9902 -	- -	- -	- -	- -
467	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	3	1355 -	- -	4065 -	- -	- -	- -	- -
468	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	3	-1355 -	- -	-4065 -	- -	- -	- -	- -
469	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,83	105 -	- -	192 -	- -	- -	- -	- -
470	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,98	300 -	- -	294 -	- -	- -	- -	- -
471	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные(ПД6) м3	0,85	23800 -	- -	20230 -	- -	- -	- -	- -
472	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные(ПД6) м3	0,85	-23800 -	- -	-20230 -	- -	- -	- -	- -
473	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,85	-151 -	- -	-128 -	- -	- -	- -	- -
474	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,85	300 -	- -	255 -	- -	- -	- -	- -
475	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и	0,02	8206,06	341,09	164	7	28	6,84	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каналов		1053,11	126,79	21	3	118	0,62	-
		м3								
476	С11011-141	-Жидкость ГКЖ-10	0,0000096	174300	-	2	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
477	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором/промазка и расшивка швов между кольцами и плитами раствором с добавлением гидрофобизирующей добавки ГКЖ-10	21,9	64,25	0,08	1407	2	1873	0,34	8
				61,07	0,02	1337	1	140	-	-
		м								
478	С11011-141	-Жидкость ГКЖ-10	0,0000088	174300	-	2	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
479	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,785	362,7	16,97	285	13	64	0,42	-
				60,29	6,37	47	5	123	0,03	-
		м2								
480	Е0106-36-4)	-Железнение поверхности	0,785	65,21	0,26	51	-	49	0,33	-
		м2		59	0,1	46	-	105	-	-
481	Е0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	9,577	408,17	4,12	3909	39	1454	0,84	8
				143,61	1,01	1375	10	105	0,05	-
		м2								
482	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100	-	17100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
483	С12021-267п римен.	-Стремянки С-5	0,02674	133700	-	3575	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
484	С11011-774	-Скобы ходовые	5,16	129	-	666	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
485	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,027	9649,24	5565,49	261	150	167	23,8	1
				4083,75	2101,5	110	57	100	10,27	-
		м3								
486	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,01116	21639,87	12787,24	242	143	158	48,88	1
				8694	4830,87	97	54	105	23,6	-
		1т								
487	С130806-99	-Трубы стальные электросварные	0,6	1623	-	974	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
488	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 для обетонирования труб сульфатостойким бетоном	0,14	8854 -	- -	1240 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
489	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,14	105 -	- -	15 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
490	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,14	300 -	- -	42 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК10								
491	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	2,26865	60,65	3,01	138	7	37	0,08	-
		м2		12,09	1,14	27	3	123	0,01	-
492	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,59	6195,64 2716,88	2420,47 717	9851 4320	3849 1140	7098 130	15,99 2,85	25 5
		м3								
493	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	1	3682 -	- -	3682 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
494	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	1	-3682 -	- -	-3682 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
495	С143018-345 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	1	3786 -	- -	3786 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
496	С143018-345 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	1	-3786 -	- -	-3786 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
497	С143018-324	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	1	4075	-	4075	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
498	С143018-324	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	1	-4075	-	-4075	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
499	С143018-325	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	1	4951	-	4951	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
500	С143018-325	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	1	-4951	-	-4951	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
501	С143018-340	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	3	1355	-	4065	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
502	С143018-340	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	3	-1355	-	-4065	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
503	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,59	105	-	167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
504	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,74	300	-	222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
505	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные(ПД6)	0,85	23800	-	20230	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
506	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные(ПД6)	0,85	-23800	-	-20230	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
507	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,85	-151	-	-128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
508	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,85	300	-	255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
509	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,02	8206,06	341,09	164	7	28	6,84	-
				1053,11	126,79	21	3	118	0,62	-
		м3								
510	С11011-141	-Жидкость ГКЖ-10	0,0000096	174300	-	2	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
511	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором/промазка и расшивка швов между кольцами и плитами раствором с добавлением гидрофобизирующей добавки ГКЖ-10	11,9	64,25	0,08	765	1	1018	0,34	4
				61,07	0,02	727	-	140	-	-
		м								
512	С11011-141	-Жидкость ГКЖ-10	0,0000048	174300	-	1	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
513	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,785	362,7	16,97	285	13	64	0,42	-
				60,29	6,37	47	5	123	0,03	-
		м2								
514	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	0,785	65,21	0,26	51	-	49	0,33	-
		м2		59	0,1	46	-	105	-	-
515	Е0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	6,751	408,17	4,12	2756	28	1025	0,84	6
				143,61	1,01	970	7	105	0,05	-
		м2								
516	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100	-	17100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
517	С12021-267п	-Стремянки С-2 ремен.	0,01708	133700	-	2284	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
518	С11011-774	-Скобы ходовые	5,16	129	-	666	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
519	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,027	9649,24	5565,49	261	150	167	23,8	1
				4083,75	2101,5	110	57	100	10,27	-
		м3								
520	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,01116	21639,87	12787,24	242	143	158	48,88	1
				8694	4830,87	97	54	105	23,6	-
		1т								
521	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,6	1623	-	974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
522	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 для обетонирования труб сульфатостойким бетоном	0,14	8854	-	1240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
523	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,14	105	-	15	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
524	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,14	300	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК11								
525	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	2,26865	60,65	3,01	138	7	37	0,08	-
		м2		12,09	1,14	27	3	123	0,01	-
526	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,51	6195,64	2420,47	9355	3655	6741	15,99	24
				2716,88	717	4102	1083	130	2,85	4
		м3								
527	С143018-341	-Плиты днищ железобетонные для	1	3682	-	3682	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20	колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
528	С143018-341	-Плиты днищ железобетонные для	1	-3682	-	-3682	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
529	С143018-345	-Плиты перекрытий	1	3786	-	3786	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
530	С143018-345	-Плиты перекрытий	1	-3786	-	-3786	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
531	С143018-324	-Кольца стеновые	2	4075	-	8150	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
532	С143018-324	-Кольца стеновые	2	-4075	-	-8150	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
533	С143018-340	-Кольца опорные железобетонные	3	1355	-	4065	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
534	С143018-340	-Кольца опорные железобетонные	3	-1355	-	-4065	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
535	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,51	105	-	159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
536	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,66	300	-	198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
537	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и	0,85	23800	-	20230	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные(ПД6)		-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
538	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные(ПД6) м3	0,85	-23800 -	- -	-20230 -	- -	- -	- -	- -
539	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,85	-151 -	- -	-128 -	- -	- -	- -	- -
540	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,85	300 -	- -	255 -	- -	- -	- -	- -
541	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,02	8206,06 1053,11	341,09 126,79	164 21	7 3	28 118	6,84 0,62	- -
542	С11011-141	-Жидкость ГКЖ-10 т	0,0000096	174300 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -
543	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором/промазка и расшивка швов между кольцами и плитами раствором с добавлением гидрофобизирующей добавки ГКЖ-10	11,9	64,25 61,07	0,08 0,02	765 727	1 -	1018 140	0,34 -	4 -
544	С11011-141	-Жидкость ГКЖ-10 м	0,0000048	174300 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
545	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм т	0,785	362,7 60,29	16,97 6,37	285 47	13 5	64 123	0,42 0,03	- -
546	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	0,785	65,21 59	0,26 0,1	51 46	- -	49 105	0,33 -	- -
547	Е0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону м2	5,809	408,17 143,61	4,12 1,01	2371 834	24 6	882 105	0,84 0,05	5 -
548	С131104-16 Изм. и	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ м2	1	17100	-	17100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	3634-99 комплект		-	-	-	-	-	-	-
549	С12021-267п	-Стремянки С-1 римен. т	0,01384	133700 -	- -	1850 -	- -	- -	- -	- -
550	С11011-774	-Скобы ходовые кг	5,16	129 -	- -	666 -	- -	- -	- -	- -
551	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона м3	0,0252	9649,24 4083,75	5565,49 2101,5	243 103	140 53	156 100	23,8 10,27	1 -
552	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1т	0,01116	21639,87 8694	12787,24 4830,87	242 97	143 54	158 105	48,88 23,6	1 -
553	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм м	0,6	1623 -	- -	974 -	- -	- -	- -	- -
554	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 для обетонирования труб сульфатостойким бетоном м3	0,13	8854 -	- -	1151 -	- -	- -	- -	- -
555	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,13	105 -	- -	14 -	- -	- -	- -	- -
556	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,13	300 -	- -	39 -	- -	- -	- -	- -
557	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	2,26865	60,65 12,09	3,01 1,14	138 27	7 3	37 123	0,08 0,01	- -
558	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	1,43	6195,64 2716,88	2420,47 717	8860 3885	3461 1025	6384 130	15,99 2,85	23 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
559	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 шт.	1	3682	-	3682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
560	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 шт.	1	-3682	-	-3682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
561	С143018-345 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2 шт.	1	3786	-	3786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
562	С143018-345 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2 шт.	1	-3786	-	-3786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
563	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 шт.	1	4951	-	4951	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
564	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 шт.	1	-4951	-	-4951	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
565	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	3	1355	-	4065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
566	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	3	-1355	-	-4065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
567	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,59	105	-	167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
568	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,74	300	-	222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
569	С143018-23 Изм. и доп.вып.6	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские	0,85	23800	-	20230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	прямоугольные(ПД6) м3								
570	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные(ПД6) м3	0,85	-23800 -	- -	-20230 -	- -	- -	- -	- -
571	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,85	-151 -	- -	-128 -	- -	- -	- -	- -
572	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,85	300 -	- -	255 -	- -	- -	- -	- -
573	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,02	8206,06 1053,11	341,09 126,79	164 21	7 3	28 118	6,84 0,62	- -
574	С11011-141	-Жидкость ГКЖ-10 т	0,0000096	174300 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -
575	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором/промазка и расшивка швов между кольцами и плитами раствором с добавлением гидрофобизирующей добавки ГКЖ-10 м	11,9	64,25 61,07	0,08 0,02	765 727	1 -	1018 140	0,34 -	4 -
576	С11011-141	-Жидкость ГКЖ-10 т	0,0000048	174300 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
577	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	0,785	362,7 60,29	16,97 6,37	285 47	13 5	64 123	0,42 0,03	- -
578	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	0,785	65,21 59	0,26 0,1	51 46	- -	49 105	0,33 -	- -
579	Е0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню	4,867	408,17	4,12	1987	20	739	0,84	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и бетону		143,61	1,01	699	5	105	0,05	-
580	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	17100 -	- -	17100 -	- -	- -	- -	- -
581	С12021-267п	-Стремянки С-1 римен. т	0,01384	133700 -	- -	1850 -	- -	- -	- -	- -
582	С11011-774	-Скобы ходовые кг	5,16	129 -	- -	666 -	- -	- -	- -	- -
583	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,027	9649,24 4083,75	5565,49 2101,5	261 110	150 57	167 100	23,8 10,27	1 -
584	Е0106-11-6	м3 -Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,01116	21639,87 8694	12787,24 4830,87	242 97	143 54	158 105	48,88 23,6	1 -
585	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	1т -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,6	1623 -	- -	974 -	- -	- -	- -	- -
586	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	м -Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 для обетонирования труб сульфатостойким бетоном	0,14	8854 -	- -	1240 -	- -	- -	- -	- -
587	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,14	105 -	- -	15 -	- -	- -	- -	- -
588	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,14	300 -	- -	42 -	- -	- -	- -	- -
		м3 КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ1m (23шт)								
589	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1,45	3248,03 934,87	2134,53 687,67	4710 1356	3095 997	3294 140	5,67 2,73	8 4
590	С143018-23	м3 -Плиты покрытий, перекрытий и	1,1	23800	-	26180	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3		-	-	-	-	-	-	-
591	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	1,1	-23800 -	- -	-26180 -	- -	- -	- -	- -
592	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,1	-151 -	- -	-166 -	- -	- -	- -	- -
593	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,1	-281 -	- -	-309 -	- -	- -	- -	- -
594	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм(КС7,3) м	1,45	4890 -	- -	7091 -	- -	- -	- -	- -
595	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм(КС7,3) м	1,45	-4890 -	- -	-7091 -	- -	- -	- -	- -
596	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	5	1355 -	- -	6775 -	- -	- -	- -	- -
597	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	5	-1355 -	- -	-6775 -	- -	- -	- -	- -
598	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,45	105 -	- -	152 -	- -	- -	- -	- -
599	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	1,45	300	-	435	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
600	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,05	251,62	4,39	6806	119	1424	0,24	7
				42,95	1,66	1162	45	118	0,01	-
		м2								
601	Е0123-24-1	-Установка люков с шарниром и замком, тип Т	5	17438,14	40,73	87191	204	1665	1,51	8
				240,64	15,53	1203	78	130	0,08	-
		шт								
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ6т (1шт)								
602	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,39	3248,03	2134,53	1267	832	886	5,67	2
				934,87	687,67	365	268	140	2,73	1
		м3								
603	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,27	23800	-	6426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
604	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,27	-23800	-	-6426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
605	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,27	-151	-	-41	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
606	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,27	-281	-	-76	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
607	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	6	1355	-	8130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
608	С143018-340 Изм. и	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	6	-1355	-	-8130	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
609	С143001-54	шт. -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,39	105	-	41	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
610	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,39	300	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
611	Е0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,13	251,62	4,39	1542	27	323	0,24	1
				42,95	1,66	263	10	118	0,01	-
612	Е0123-24-1	м2 -Установка люков с шарниром и замком, тип Т	2	17438,14	40,73	34876	81	666	1,51	3
				240,64	15,53	481	31	130	0,08	-
		шт НАЗЕМНЫЙ КОВЕР НК(8шт)								
613	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,24	730,64	111,63	175	27	48	0,9	-
				129,38	41,4	31	10	118	0,21	-
614	Е0106-1-1	м3 -Устройство бетонной подготовки	0,24	7955,97	75,91	1909	18	64	1,55	-
				225,11	28,67	54	7	105	0,14	-
615	Е0106-1-2	м3 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,8	10896,16	113,07	8717	90	707	5,07	4
				799,54	42,72	640	34	105	0,21	-
616	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8	105	-	84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
617	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,8	300	-	240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
618	Е0106-11-6	м3 -Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(Д1)	0,15556	21639,87	12787,24	3366	1989	2209	48,88	8
				8694	4830,87	1352	751	105	23,6	4
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
619	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,15556	114900	-	17874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
620	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер(Д2)	0,0476	16909,86	1303,12	805	62	655	94,42	4
				14826,38	457,99	706	22	90	2,24	-
		т								
621	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0476	114900	-	5469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
622	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,32	251,62	4,39	835	15	175	0,24	1
				42,95	1,66	143	5	118	0,01	-
		м2								
623	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	12	41,97	0,05	504	1	103	0,05	1
				9,57	-	115	-	90	-	-
		м2								
624	Е0109-49-2	-Постановка высокопрочных строительных болтов (Д3)	4	64,13	0,48	257	2	120	0,19	1
				33,12	0,18	132	1	90	-	-
		шт								
625	С1610-1109	-Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,00172	319700	-	550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
626	Е0115-158-2	-Окраска по подготовленной поверхности,кремнийорганическая	3,8	306,24	2,33	1164	9	76	0,1	-
				18,11	0,89	69	3	105	-	-
		м2								
		СИГНАЛЬНЫЙ СТОЛБИК СС (10шт)								
627	Е0101-163-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	0,09	641,7	-	58	-	65	3,88	-
				641,7	-	58	-	113	-	-
		м3								
628	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,05	192,26	-	10	-	11	1,39	-
				192,26	-	10	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
629	Е0106-1-1	-Устройство бетонного столбика	0,16	8423,13	75,91	1348	12	43	1,55	-
		м3		225,11	28,67	36	5	105	0,14	-
630	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,16	105	-	17	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
631	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,16	300	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
632	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,05924	21639,87	12787,24	1282	758	841	48,88	3
				8694	4830,87	515	286	105	23,6	1
		1т								
633	Е0109-62-1	-Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,05924	37684,27	16514,69	2232	978	1196	105,57	6
				19002,6	3438,57	1126	204	90	11,75	1
		т								
634	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	3,28	279	-	915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
635	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0158384	60200	-	953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
636	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за одинраз	1,481474	22,68	0,06	34	-	9	0,03	-
				6,68	0,02	10	-	90	-	-
		м2								
637	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,481474	41,97	0,05	62	-	13	0,05	-
				9,57	-	14	-	90	-	-
		м2								
		ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА ПТ(11шт)								
638	Е0134-108-4	-Установка предупредительной таблички из листовой стали	4	123,31	-	493	-	478	0,7	3
				108,68	-	435	-	110	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
639	E0109-62-1	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /предупредительная табличка ПТ1/ в построечных условиях и на производственных базах	0,01408	37684,27	16514,69	531	233	284	105,57	1
				19002,6	3438,57	268	48	90	11,75	-
		т								
640	C11011-4147 Изм. и доп.вып.19	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0146712	50954	-	748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
641	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,448	22,68	0,06	10	-	3	0,03	-
				6,68	0,02	3	-	90	-	-
		м2								
642	E0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,448	41,97	0,05	19	-	4	0,05	-
				9,57	-	4	-	90	-	-
		м2								
		ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПУ1(18шт)								
643	E0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,012	22220,81	488,06	267	6	173	68,2	1
				10919,25	183,71	131	2	130	0,9	-
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4941884	798689		3684
	Тенге	610540	235284		1807
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4257463	-	-	-
Материалы -	Тенге	1318770	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	797992	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	154005	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1439512	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	976857	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	488
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	146528	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1066088	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6300408	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5708
Сметная заработная плата -	Тенге	-	944520	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	537750	-	-	-
Материалы -	Тенге	6640	-	-	-