ЗАКАЗЧИК : ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Строительное Управление Энергострой»

Наименование объекта - Строительство тепломагистрали №2 2Ду500мм, 2Ду600 по ул. Егемен Казахстан от ТК-2-31 до ТП-2-47-с из материалов Заказчика

А К Т №11

Выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ 2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж существующей теплосети в канале										
1	Е0124-2-13	-Демонтаж: прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,4462	355901,9	166496,9	158803	74291	136203	1000,5	446		
				189405	45403,88	84513	20259	130	195,21	87		
2	Е0124-2-2	км -Демонтаж: прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0136	85288	32192,5	1160	438	1146	295,32	4		
				53095,5	11729,65	722	160	130	60,94	1		
3	Е0124-2-11	км -Демонтаж: прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,092	286453,91	128098,91	26354	11785	23034	793,5	73		
				158355	34233,45	14569	3149	130	147,52	14		
4	Е0124-2-8	км -Демонтаж: прокладка в	0,01362	185940,1	75712,6	2533	1031	2316	578,91	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		110227,5	20565,68	1501	280	130	101,17	1
5	Е0124-2-7	км -Демонтаж: прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,01555	157473,07	64478,32	2449	1003	2246	494,73	8
				92994,75	18088,18	1446	281	130	89,44	1
6	Е0124-2-1	км -Демонтаж: прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,00369	84477,88	32003,38	312	118	308	292,56	1
				52474,5	11740,52	194	43	130	60,98	-
		км Демонтаж изоляции								
7	Е0126-11-22	-Демонтаж: изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 80 мм /диам.530мм, толщ.70мм/	446,2	222,97	72,07	99491	32158	79386	0,83	369
				150,9	27,01	67333	12053	100	0,13	59
8	Е0126-11-22	м -Демонтаж: изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 80 мм /диам.426мм, толщ.70мм/	92	222,97	72,07	20514	6630	16368	0,83	76
				150,9	27,01	13883	2485	100	0,13	12
9	Е0126-11-15	м -Демонтаж: изоляция трубопроводов диаметром 273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 80 мм	13,62	144,38	40,82	1966	556	1618	0,57	8
				103,56	15,21	1410	207	100	0,07	1
10	Е0126-4-7	м -Демонтаж: изоляция трубопроводов диаметром 219	15,55	72,1	12,17	1121	189	1002	0,35	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм		59,93	4,51	932	70	100	0,02	-
		м								
11	Е0126-3-11	-Демонтаж: изоляция трубопроводов диаметром 76 мм	13,6	47,47	6,48	646	88	591	0,24	3
		полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм		40,99	2,48	557	34	100	0,01	-
		м								
12	Е0126-3-9	-Демонтаж: изоляция трубопроводов диаметром 57 мм	3,69	43,88	5,84	162	22	148	0,23	1
		полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм		38,04	2,17	140	8	100	0,01	-
		м								
		Демонтаж покрытия по изоляции								
13	Е0126-18-18	-Демонтаж: покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм металлопластом при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм /Демонтаж покрытия по изоляции-стеклопластика, диам.530мм, толщ.70мм/	446,2	238,22	39,5	106292	17623	95251	1,12	502
				198,72	14,75	88669	6582	100	0,07	32
		м								
14	Е0126-18-18	-Демонтаж: покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм металлопластом при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм /Демонтаж покрытия по изоляции-стеклопластика, диам.426мм, толщ.70мм/	92	238,22	39,5	21916	3634	19639	1,12	103
				198,72	14,75	18282	1357	100	0,07	7
		м								
15	Е0126-18-10	-Демонтаж: покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм металлопластом при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм /Демонтаж покрытия по изоляции-стеклопластика, диам.273мм, толщ.70мм/	13,62	173,09	22,8	2357	311	2163	0,86	12
				150,28	8,54	2047	116	100	0,04	1
		м								
16	Е0126-18-9	-Демонтаж: покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм металлопластом при	15,55	163,04	22,69	2535	353	2315	0,8	12
				140,35	8,54	2182	133	100	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщине теплоизоляционного слоя 60 мм /Демонтаж покрытия по изоляции-стеклопластика, диам.219мм, толщ.60мм/								
17	Е0126-18-2	м -Демонтаж: покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм металлопластом при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм /Демонтаж покрытия по изоляции-стеклопластика, диам.76мм, толщ.50мм/	13,6	115,95 --- 103,24	12,7 --- 4,82	1577 --- 1404	173 --- 66	1470 --- 100	0,59 --- 0,02	8 --- -
18	Е0126-18-2	м -Демонтаж: покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм металлопластом при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм /Демонтаж покрытия по изоляции-стеклопластика, диам.57мм, толщ.50мм/	3,69	115,95 --- 103,24	12,7 --- 4,82	428 --- 381	47 --- 18	399 --- 100	0,59 --- 0,02	2 --- -
19	Е01031-А33--1	м -Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	40,207082	260 --- -	260 --- 182	10454 --- -	10454 --- 7318	7318 --- 100	- --- 3,82	- --- 154
20	Е01031-А33--2	т -Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	40,207082	312,8 --- -	312,8 --- 218,96	12577 --- -	12577 --- 8804	8804 --- 100	- --- 4,6	- --- 185
21	Е01031-А32--1	т -Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	8,397536	111,4 --- -	111,4 --- 77,98	935 --- -	935 --- 655	655 --- 100	- --- 1,64	- --- 14
22	Е01031-А32--2	т -Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	8,397536	107,1 --- -	107,1 --- 74,97	899 --- -	899 --- 630	630 --- 100	- --- 1,57	- --- 13
23	Е01031-А26--1	т -Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,04935	27,1 --- -	27,1 --- 18,97	83 --- -	83 --- 58	58 --- 100	- --- 0,4	- --- 1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е010333-А6--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1 /Перевозка демонтир.материалов и конструкций/	8,397536	56,43	56,43	474	474	95	-	-
				-	11,29	-	95	100	0,24	2
		т								
25	Е010333-А15--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1/Отвозка мусора/	3,65922	119,02	119,02	436	436	87	-	-
				-	23,8	-	87	100	0,5	2
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	476472	176306		1643
	Тенге	300166	64948		588
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	476472	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	365114	-	-
Накладные расходы -	Тенге	403249	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	202
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	60487	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	52783	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	932504	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2432
Сметная заработная плата -	Тенге	-	425601	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	932504	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2432
Сметная заработная плата -	Тенге	-	425601	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	476472	176306		1643
	Тенге	300166	64948		588
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	476472	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	365114	-	-
Накладные расходы -	Тенге	403249	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	202
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	60487	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	52783	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	932504	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2432
Сметная заработная плата -	Тенге	-	425601	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	932504	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2432
Сметная заработная плата -	Тенге	-	425601	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	932 504			

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,974120417	Тенге	2 773 379
НДС 12%	Тенге	332 805
ИТОГО С НДС	Тенге	3 106 184

ЗАКАЗЧИК _____ ПОДРЯДЧИК _____ ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА _____

Расценки соответствуют договорным

Цекмистрюк С.М.