Форма КС-3

Подр

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №658-06-41 от 17.05.2019 года
Название объекта по договору: Прокладка ВОЛС для ТОО "TNS CENTRAL ASIA" по адресу: г. Алматы, пр.Назарбаева, 50, 6 этаж
КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019г.

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополнительные затраты		Налоги в фонд занятости	В том числе налог на добавленную стоимость 12%
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика без НДС	343 920,77	343 920,77	343 920,77							
2	Стоимость материала заказчика без НДС	0,00	0,00	0,00							
3	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика с НДС	385 191,26	385 191,26	385 191,26							41 270,49
4	Стоимость материала заказчика с НДС	0,00	0,00	0,00				в т.ч. НДС на материал Заказчика			0,00
5	Стоимость выполненных работ СМР	385 191,26	385 191,26	385 191,26				в т.ч. НДС			41 270,49
6	Предоплата	0,00	0,00	0,00							
7	Резерв оплаты, 10%	38 519,13	38 519,13	38 519,13							
8	К оплате за минусом материала Заказчика и предоплаты	346 672,14	346 672,14	346 672,14							

К оплате: 346 672,14 (триста сорок шесть тысяч шестьсот семьдесят два тенге, 14 тиын)

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"
Заказчик: РДТ «Алматытелеком» филиал АО"Казахтелеком"
Директор ТУМС
_____ Габатчиков А.П.

Заместитель директора ТУМС
по развитию сетей телекоммуникаций
_____ Ревейко В.А.

Начальник ЦПиС_____ Ауельбеков Б.Ч.

Гл.бухгалтер _____ Ильясова А.А.

Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Генеральный директор
_____ Каимов У.К.

Форма КС-2
Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №658-06-41 от 17.05.2019 года
Название объекта по договору: Прокладка ВОЛС для ТОО "TNS CENTRAL ASIA" по адресу: г. Алматы, пр.Назарбаева, 50, 6 этаж
КЦ "Солтустик"

Акт
о выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

Сметная стоимость	343,921	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	105,353	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,075	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1 КВ. 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка ВОЛС										
1	Ц13-100902-0101	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации**	км	0,173		214051,59	42360,88	37030,93	7328,43	4813,33	19988,78	61581,29
		НР - 72%; СП - 8%				143868,00	16607,14	24889,16	2873,04		4561,58	
2	Ц13-100105-0401	**Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км с вязкой пакетами**	м кабеля	55		104,48	15,47	5746,63	851,05	36,88	3130,65	9587,47
		НР - 61%; СП - 8%				88,34	4,97	4858,70	273,52		710,18	
3	Ц13-080201-0901	**Прокладка кабеля в трубе**	м кабеля	32		306,26	154,31	9800,23	4938,07	39,77	4673,30	15631,41
		НР - 72%; СП - 8%				150,70	52,13	4822,40	1668,29		1157,88	
4	Ц13-080201-0901	**Прокладка кабеля в в существующем кабельном канале**	м кабеля	10		306,26	154,31	3062,57	1543,15	12,43	1460,40	4884,82
		НР - 72%; СП - 8%				150,70	52,13	1507,00	521,34		361,84	
5	**ССчет-фактура №ESF-990340000321_20190514_427742774297 от 14.05.2019 года ТОО "Альянс"**	**Кабель ТППэпЗ 20х2х0,4**	км	0,27		329464,27	--	88955,35	--	88955,35	--	96071,78
		СП - 8%				--	--	--	--		7116,43	
6	Ц13-100902-0418	**Врезка в сущ. разветвительную муфту 20 пар. Монтаж в колодце.**	шт.	1		11178,99	1907,40	11178,99	1907,40	229,59	7161,26	19807,47
		НР - 72%; СП - 8%				9042,00	904,20	9042,00	904,20		1467,22	

7	Ц13-100902-0905 к=0,4	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установк? кость бокса до 20х2.Монтаж оборудования	бокс	1	4164,60	890,12	4164,60	890,12	260,48	2473,89	7169,57
		НР - 72%; СП - 8%			3014,00	421,96	3014,00	421,96		531,08	
8	ССчет-фактура №ESF-990340000321_20190514_427742774297 от 14.05.2019 года ТОО "Альянс"	Бокс-20х2 (пластиковый)	шт.	1	9905,36	--	9905,36	--	9905,36	--	10697,79
		СП - 8%			--	--	--	--		792,43	
9	Ц13-100902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пара	20	196,82	--	3936,32	--	18,12	2821,10	7298,01
		НР - 72%; СП - 8%			195,91	--	3918,20	--		540,59	
10	Ц13-100902-0702 к=0,2	Кабели парные емкостью. Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	1	1205,60	--	1205,60	--	--	868,03	2239,52
		НР - 72%; СП - 8%			1205,60	--	1205,60	--		165,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				174986,57	17458,22	104271,29	42577,43	234969,12
							53257,06	6662,34	--	17405,12	
Стоимость монтажных работ			тенге				174986,57				
Материалы			тенге				5410,58				
Всего заработная плата			тенге					59919,41			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				98860,71				
		Накладные расходы	тенге				42577,43				
		Сметная прибыль	тенге				17405,12				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			тенге				234969,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,73
		Сметная заработная плата	тенге					59919,41			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				234969,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,73
		Сметная заработная плата	тенге					59919,41			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
11	Ц13-080206-1902	Прокладка труб	м	87	673,55	44,16	58598,95	3842,02	10584,24	32712,21	98616,05
		НР - 72%; СП - 8%			507,73	14,49	44172,68	1260,94		7304,89	
12	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	87	110,00	--	9570,00	--	9570,00	--	10335,60
		СП - 8%			--	--	--	--		765,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				68168,95	3842,02	20154,24	32712,21	108951,65
							44172,68	1260,94	--	8070,49	
Стоимость монтажных работ			тенге				58598,95				
Материалы			тенге				10584,24				
Всего заработная плата			тенге					45433,63			
		Накладные расходы	тенге				32712,21				
		Сметная прибыль	тенге				7304,89				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			тенге				98616,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30,96
		Сметная заработная плата	тенге					45433,63			
Стоимость сантехнических работ			тенге				9570,00				

	Стоимость материалов и конструкций		тенге					9570,00				
		Сметная прибыль	тенге					765,60				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					10335,60				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					108951,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30,96
		Сметная заработная плата	тенге						45433,63			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									343920,77
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					97429,75				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						21300,24			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						7923,29			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							124425,53		
		- Накладные расходы	тенге								75289,64	
		- Сметная прибыль	тенге								25475,61	
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге				343 920,77					
	ИТОГО по смете:		тенге				343 920,77					
	НДС 12%		Тенге				41 270,49					
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС:		Тенге				385 191,26					

SAP	Материал Заказчика	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
					0,00
	Итого по материалу Заказчика				0,00
	НДС 12% (материал Заказчика)				0,00
	Всего по материалу Заказчика				0,00

Всего по смете СМР и материал Заказчика без НДС **343 920,77**

Всего по смете СМР и материал Заказчика с НДС **385 191,26**

ЗАКАЗЧИК:

Заказчик: РДТ «Алматытелеком»-филиал АО"Казахтелеком"

Директор ТУМС

_____ Табатчиков А.П.

Заместитель директора ТУМС

по развитию сетей телекоммуникаций

_____ Ревенко В.А.

Начальник ЦПиС_____ Ауельбеков Б.Ч.

Начальник ОКРиС, ЦПиС_____ Тогизбаев Е.А.

Инженер 1кат.ОПАД ЦПиС _____ Ахаева Д.А.

Ведущий инженер УКРиС, ЦПиС _____ Калтаев М.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "Vista Project"

_____ Каимов У.К.

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: О.19.24.001	У.н.	3115950

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №658-06-41 от 17.05.2019 года
Название объекта по договору: Прокладка ВОЛС для ТОО "TNS CENTRAL ASIA" по адресу: г. Алматы, пр.Назарбаева, 50, 6 этаж
КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №1

выполненных объемов работ за июнь 2019 года

По объекту: Прокладка ВОЛС для ТОО "TNS CENTRAL ASIA" по адресу: г. Алматы, пр.Назарбаева, 50, 6 этаж

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка кабеля ТППэпЗ 20х2х0,4 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м	98	173	
2	Прокладка ТППэпЗ 20х2х0,4 в трубе п/э д=32мм по металлоконструкциям	м	82	55	
3	Прокладка ТППэпЗ 20х2х0,4 в сущ. кабельном канале	м	10	10	
4	Прокладка ТППэпЗ 20х2х0,4 в трубе п/э д=32мм	м	31	32	
5	Прокладка ТППэпЗ 20х2х0,4 (Запас кабеля для муфты и бокса)	м	1	0	
6	Врезка в сущ. разветвительную муфту 20 пар. Монтаж в колодце	муфта	1	1	
7	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 20х2.Монтаж оборудования	бокс	1	1	
8	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пара	20	20	
9	Кабели парные емкостью. Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	1	1	
10	Прокладка п/э труб д.32мм	м	120	87	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель ТППэпЗ 20х2х0,4	км	0,222	0,270	
2	Бокс-20х2 (пластиковый)	шт.	1	1	
3	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	120	87	

Заказчик:
Ведущий инженер УКР и С, ЦП и С /_____/ Калтаев М.Б.
Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Vista Project" /_____/ Каимов У.К.

Vista Project