1 экз. подрядчику отдать

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН	151141016493

«Қазақтелеком» АҚ-ның филиалы -«Алматытелеком» -ӨТД
РДТ «Алматытелеком»-филиал АО «Казахтелеком»
ЗАН ҚЫЗМЕТІ / ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
№ 739/40 «11» 05 2017 к./г.
Для БИС ушін
Қолы/подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
РДТ «Алматытелеком»
_____ Раздыков Ш.П.
«15» 09 2017 г.

Приложение А
(обязательное)

Заключение Комиссии АО «Казахтелеком»

о готовности к приемке построенного объекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г. Талдыкорган. 12 очередь»

1) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Толе би, д. 52 (ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при ВС РК»);
2) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Момышулы, д. 5 (ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при ВС РК»);
3) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Жангозина, д. 38а (РГУ «Комитет связи, информатизации и информации» ЦОН);
4) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Абылай хана, д. 76/а (АО «Forte Bank»);
5) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: с. Узынагаш, ул. Саурык батыра, д. 196 (ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при ВС РК»);
6) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: с. Узынагаш, ул. Саурык батыра, ЦОН (РГУ «Комитет связи, информатизации и информации» ЦОН).

в составе проекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров г.г. Алматы, Астана»

в эксплуатацию

г. Алматы «____» _____ 20 __ года
(город, поселок, село)

Комиссия, назначенная в лице И.о. Ген. директора РДТ «Алматытелеком» Мустахитов Б.Б..
(наименование организации Заказчика, фамилия, имя, отчество Заказчика, назначившего Комиссию)

приказом №781/п от 12.05.2017 г. в составе:

председатель Комиссии (ответственный представитель Заказчика)
Табатчиков А.П. - Технический директор РДТ «Алматытелеком»
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместитель председателя Комиссии
Ревенко В.А. – Заместитель технического директора по развитию сетей телекоммуникаций.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены Комиссии
Ертаев Б.Б. – технический контролер ОВК,
Ильясова А.А. – главный бухгалтер,
Наумов А.А. – начальник ОЭСТ СЭ и РСТ,
Мырзаев Б.Н. – и.о. начальника ЦТО МС «Алматинский регион»,
Ковшова С.Е. – начальник ЦТУ и П,
Ауельбеков Б.Ч. – начальник Центра проектирования и строительства,
Тогизбаев Е.А. – начальник ОКР и С ЦП и С,

Бакишев Б.О. – начальник Карасайского ЛТЦ,
Аульбеков А.Б. – начальник Жамбылского ЛТЦ.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представитель подрядчика
Майкотова А.М. – Генеральный директор ТОО «NCS Logistic LTD».
(фамилия, имя, отчество, должность)
УСТАНОВИЛА:

Подрядчиком ТОО «NCS Logistic LTD»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенный объект «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г. Талдыкорган. 12 очередь»
1) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Толе би, д. 52 (ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при ВС РК»);
2) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Момышулы, д. 5 (ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при ВС РК»);
3) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Жангозина, д. 38а (РГУ «Комитет связи, информатизации и информации» ЦОН);
4) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Абылай хана, д. 76/а (АО «Forte Bank»);
5) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: с. Узынагаш, ул. Саурык батыра, д. 196 (ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при ВС РК»);
6) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: с. Узынагаш, ул. Саурык батыра, ЦОН (РГУ «Комитет связи, информатизации и информации» ЦОН).
Договор №739/40 от 11.05.2017 г.
(наименование объекта)
входящий в состав проекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров г.г. Алматы, Астана»,
(наименование проекта)
2. Строительство произведено на основании (распоряжения об открытии финансирования) РОФ № 125 от "24" февраля 2017 года
3. Строительство осуществлялось подрядчиком ТОО «NCS Logistic LTD»
(наименование организаций)
по Договору от 11.05.2017 г. № 739/40,
Выполнившим строительно-монтажные работы
(виды работ)
4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ЦПиС РДТ «Алматытелеком»
(наименование проектных организаций, подразделения филиала Общества)
5. Строительство осуществлялось по проекту Заказ №1893/2016
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)
6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Генеральным директором РДТ «Алматытелеком»
(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)
"17" февраля 2017 года № 1893/2016.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 11 мая 2017 г. (месяц и год)
окончание работ 4 сентября 2017 г. (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: 80 рабочих дней
по норме или по проекту организации строительства 90 рабочих дней
фактически 80 рабочих дней

8. Комиссии представлена следующая документация: Исполнительная схема, протоколы измерений, технический отчёт, Приложение А.1.
(перечень документов или номер приложения к заключению)

9. Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество ODF-8 ул. Толе би, д. 52	шт	1	1	1	1
Количество ODF-8 ул. Момышулы, д. 5	шт	1	1	1	1
Количество ODF-8 ул. Жангозина, д. 38а	шт	1	1	1	1
Количество ODF-8 ул. Абылай хана, д. 76/а	шт	1	1	1	1
Количество ODF-8 ул. Саурык батыра, д. 196	шт	1	1	1	1
Количество ODF-8 ул. Саурык батыра, ЦОН	шт	1	1	1	1
ВОЛС	км	5,552	5,552	5,354	5,354

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Прокладка ВОЛС ОК08	км	4,268	3,966
Прокладка ВОЛС ОК04	км	1,284	1,388
Установка и монтаж ODF-8 (со сваркой 4 ОВ)	шт	6	6
Установка и монтаж муфт ОК	шт	2	2

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Работы выполнены в соответствии с технологией и правилами строительства и приемки в эксплуатацию АО «Казахтелеком», СНИПом и другими нормативными документами. Материалы, примененные при строительстве соответствуют техническим требованиям АО «Казахтелеком» и имеют сертификаты соответствия. ВОЛС 5,354 км.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему заключению) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **8 453 620,00** тенге с НДС, **7 547 875, 00** тенге без НДС.
Договорная стоимость: всего **8 444 920,00** тенге с НДС, **7 540 107,14** тенге без НДС.

В том числе: строительно-монтажных работ **8 444 920,00** тенге с НДС, **7 540 107,14** тенге без НДС.

Оборудование и материалы заказчика: **0** тенге (с НДС), **0** тенге (без НДС).

Решение Комиссии:

Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г. Талдыкорган. 12 очередь».

1) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Толе би, д. 52 (ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при ВС РК»);

2) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Момышулы, д. 5 (ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при ВС РК»);

3) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Жангозина, д. 38а (РГУ «Комитет связи, информатизации и информации» ЦОН);

4) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Абылай хана, д. 76/а (АО «Forte Bank»);

5) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: с. Узынагаш, ул. Саурык батыра, д. 196 (ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при ВС РК»);

6) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: с. Узынагаш, ул. Саурык батыра, ЦОН (РГУ «Комитет связи, информатизации и информации» ЦОН).

СПП эл. I.16.TDE.30.024/02, с.г. 600000078704, у.н. 2789753.

(наименование объекта, номер СПП элемента SAP PS),

входящий в состав проекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров г.г. Алматы, Астана.»

фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

Всего **8 083 393,27** тенге с НДС, **7 217 315,42** тенге без НДС.

В том числе стоимость строительно-монтажных работ **8 083 393,27** тенге с НДС, **7 217 315,42** тенге без НДС,

Оборудование и материалы заказчика **0** тенге с НДС, **0** тенге без НДС.

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: Табатчиков А.П. _____ « » _____2017г.

(м.п.)

Заместитель председателя комиссии: Ревенко В.А. _____.

(Фамилия, имя, отчество, подпись)

Члены комиссии: Ертаев Б.Б. _____.

Ильясова А.А. _____.

Наумов А.А. _____.

Мырзаев Б.Н. _____.

Ковшова С.Е. _____.

Ауельбеков Б.Ч. _____.

Тогизбаев Е.А. _____.

Бакишев Б.О. _____.

Аульбеков А.Б. _____.

Представитель подрядчика.

Майкотова А.М. _____ «___» _____2017г. (м.п.)

(Фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. Начальника ЦТО МС
«Алматинский регион»
РДТ «Алматытелеком»
_____ Б.Н. Мырзаев
«___» _____2017 г.

АКТ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Комиссия в составе:
Представители РДТ «Алматытелеком»:
Начальник Карасайского ЛТЦ Бакишев Б.О.,
Начальник Жамбылского ЛТЦ Аульбеков А.Б.,
Ведущий инженер Карасайского ЛТЦ Сисенов Д.А.,
Ведущий инженер ЛССиАУ Жамбылского ЛТЦ Рыспаев Д.Б.,
Электромеханик УТУиП Карасайского ЛТЦ Маханбетов П.К.,
Инженер УТУиП Жамбылского ЛТЦ Нурманов К.Н.,
Инженер ОКРиС ЦПиС Абдрахимов М.Т.,
Представителя Подрядчика:
Генеральный директор ТОО «NCS Logistic LTD» А.М. Майкотова

Руководствуясь настоящими Правилами и программами приемки линейных сооружений, (см. раздел 5 настоящих Правил),
УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «NCS Logistic LTD» предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные новым строительством линейные сооружения: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров г.г. Алматы, Астана. 1 этап, г. Талдыкорган. 12 очередь**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком ТОО «NCS Logistic LTD» на основании Договора 739/40 от 11.05.2017 г., выполнявшим строительно-монтажные работы, прокладку ВОЛС.

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана Центром проектирования и строительства РДТ «Алматытелеком».

4. Строительство осуществлялось по проекту: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров г.г. Алматы, Астана. 1 этап, г. Талдыкорган. 12 очередь** Заказ №.1893/2016.

5. Проектно-сметная документация утверждена РДТ «Алматытелеком» филиалом АО «Казахтелеком» Заказ №1893/2016,

6. Приемочной комиссии представлена (в соответствии со СТ АО 80429-5/012- 2014) следующая документация: приложение А, приложение А.1, приложение А.4, приложение А.5, приложение А.6, приложение А.10, приложение А.12, приложение А.13, приложение А.14, приложение А.15, приложение А.16, приложение А.18, приложение А.19, приложение А.20, приложение А.21, приложение А.22, рефлектограммы измерений волокон на участке.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные Проектом, выполнены.

8. Выявленные недоделки и дефекты устранены.

Решение рабочей комиссии:

Предъявленный к приемке Объект: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров г.г. Алматы, Астана. 1 этап, г. Талдыкорган. 12 очередь** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от Подрядчика И ГОТОВЫМ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ.

Объемы основных выполненных работ:

№	Наименование	Ед. изм.	Намечено	Выполнено
1	Прокладка кабеля ОК08 в телефонной канализации	м	4268	3966
2	Прокладка кабеля ОК04 в телефонной канализации и грунте	м	712	967
3	Прокладка кабеля ОК04 по опорам ВЛС	м	205	143
4	Прокладка кабеля ОК04 внутри зданий	м	367	278
5	Сварка 4 ОВ в существующей оптической муфте ОМ144	шт	1	1
6	Сварка 8 ОВ в существующей оптической муфте ОМ144	шт	1	1
7	Сварка выходных 8 волокон на ОРШ	шт	1	1
8	Сварка выходных 4 волокон на ОРШ	шт	1	1
9	Установка и монтаж оптической разветвительной муфты на 8 волокон	шт	2	2
10	Установка и монтаж ODF-8	шт	6	6

Члены рабочей комиссии:

_____ Б.О. Бакишев

_____ А.Б. Аульбеков

_____ Д.А. Сисенов

_____ Д.Б. Рыспаев

_____ П.К. Маханбетов

_____ К.Н. Нурманов

_____ М.Т. Абдрахимов

Представитель подрядчика: М.П. _____ А.М. Майкотова

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН	151141016493

Приложение 1
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Приложение В
(обязательное)

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«15» 09 2017 г.

Технический надзор РДТ «Алматытелеком», Генеральный Директор Раздыков Шерхан Пертаевич, г. Алматы ул. Панфилова 72/74
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес
в лице Бархановой Нурии Рафкатовны, № аттестата 05240 от 06.05.2013г.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании аттестата КДСиЖКХ №05240 от 06.05.2013 г.
№ договора и дата
по объекту: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г. Талдыкорган. 12 очередь» со следующими адресами клиентов:
1) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Толе би, д. 52 (ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при ВС РК»);
2) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Момышулы, д. 5 (ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при ВС РК»);
3) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Жангозина, д. 38а (РГУ «Комитет связи, информатизации и информации» ЦОН);
4) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Абылай хана, д. 76/а (АО «Forte Bank»);
5) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: с. Узынагаш, ул. Саурык батыра, д. 196 (ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при ВС РК»);
6) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: с. Узынагаш, ул. Саурык батыра, ЦОН (РГУ «Комитет связи, информатизации и информации» ЦОН).
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является РДТ «Алматытелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич, Договор №739/40 от 11.05.2017 г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось:
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «NCS Logistic LTD» Лицензия №13019875, II категория Строительно-монтажные работы, дата выдачи 11.12.2013 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Генерального директора Майкотовой А.М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя
б) субподрядными организациями _____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 11 мая 2017 г.;
месяц, год

окончание работ 4 сентября 2017 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства: 80 рабочих дней;
месяц:

по норме или по проекту организации строительства 90 рабочих дней
месяц;

фактически 80 рабочих дней
месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **8 453 620,00** тенге с НДС, **7 547 875, 00** тенге без НДС.
Договорная стоимость: всего **8 444 920,00** тенге с НДС, **7 540 107,14** тенге без НДС.
В том числе: строительно-монтажных работ **8 444 920,00** тенге с НДС, **7 540 107,14** тенге без НДС.
Оборудование и материалы заказчика: **0** тенге (с НДС), **0** тенге (без НДС).

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость)
Всего **8 083 393,27** тенге с НДС, **7 217 315,42** тенге без НДС.
В том числе стоимость строительно-монтажных работ **8 083 393,27** тенге с НДС, **7 217 315,42** тенге без НДС,
Оборудование и материалы заказчика **0** тенге с НДС, **0** тенге без НДС.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г. Талдыкорган. 12 очередь» Заказ №1893/2016
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) Генеральным директором РДТ «Алматытелеком» от «17» февраля 2017 года.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и датаутверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация РДТ «Алматытелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,

подпись, дата _____ место для печати

эксперт(ы) по техническому надзору Барханова Нурия Рафкатовна, №аттестата 05240 от 06.05.2013г.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата _____ место для печати

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН	151141016493

Приложение Б
(обязательное)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«15» 09 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «NCS Logistic LTD», 050050, г. Алматы, ул. Ратушного, 80.

наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Майкотовой Алии Маметовны

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г. Талдыкорган. 12 очередь» со следующими адресами клиентов:

1) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Толе би, д. 52 (ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при ВС РК»);
2) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Момышулы, д. 5 (ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при ВС РК»);
3) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Жангозина, д. 38а (РГУ «Комитет связи, информатизации и информации» ЦОН);
4) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Абылай хана, д. 76/а (АО «Forte Bank»);
5) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: с. Узынагаш, ул. Саурык батыра, д. 196 (ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при ВС РК»);
6) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: с. Узынагаш, ул. Саурык батыра, ЦОН (РГУ «Комитет связи, информатизации и информации» ЦОН).

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является РДТ «Алматытелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич, Договор №739/40 от 11.05.2017 г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) РДТ «Алматытелеком» №1893/2016

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а) РДТ «Алматытелеком» Генеральным директором РДТ «Алматытелеком» Раздыковым Ш.П. от «17» февраля 2017 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество ODF-8 ул. Толе би, д. 52	шт	1	1	1	1
Количество ODF-8 ул. Момышулы, д. 5	шт	1	1	1	1
Количество ODF-8 ул. Жангозина, д. 38а	шт	1	1	1	1
Количество ODF-8 ул. Абылай хана, д. 76/а	шт	1	1	1	1
Количество ODF-8 ул. Саурык батыра, д. 196	шт	1	1	1	1
Количество ODF-8 ул. Саурык батыра, ЦОН	шт	1	1	1	1
ВОЛС	км	5,552	5,552	5,354	5,354

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 11 мая 2017 года;
месяц, год
окончание работ 4 сентября 2017 года
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 80 рабочих дней
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 90 рабочих дней;
фактически, месяц: 80 рабочих дней

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г. Талдыкорган. 12 очередь» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «NCS Logistic LTD», Майкотова Алия Маметовна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата _____ М.П.

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН	151141016493

Приложение Д
(обязательное)

Приложение 4
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» 09 2017 г.

Заказчик РДТ «Алматытелеком», 050004, Алматинская область, г. Алматы ул. Панфилова 72/74

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии « » 2017 года, ТОО «NCS Logistic LTD», Генеральный директор Майкотова Алия Маметовна, 050050, г. Алматы, ул. Ратушного, 80,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «___»_____ 2017 г., РДТ «Алматытелеком», Барханова Нурия Рафкатовна, №аттестата 05240 от 06.05.2013г.

_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту_____

_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г. Талдыкорган. 12 очередь»

вид строительства – новое, Договор №739/40 от 11.05.2017 г.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресам:

1) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Толе би, д. 52 (ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при ВС РК»);
2) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Момышулы, д. 5 (ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при ВС РК»);
3) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Жангозина, д. 38а (РГУ «Комитет связи, информатизации и информации» ЦОН);
4) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: г. Каскелен, ул. Абылай хана, д. 76/а (АО «Forte Bank»);
5) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: с. Узынагаш, ул. Саурык батыра, д. 196 (ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при ВС РК»);
6) Прокладка ВОЛС до клиента ДКП по адресу: с. Узынагаш, ул. Саурык батыра, ЦОН (РГУ «Комитет связи, информатизации и информации» ЦОН).

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

от«__»_____20__года№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ЦПиС РДТ «Алматытелеком» № 1893/2016

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Генеральным директором РДТ «Алматытелеком» «17» февраля 2017 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11 мая 2017 года

окончание работ 4 сентября 2017 года

при продолжительности строительства, месяц: 80 рабочих дней

по норме или по проекту организации строительства месяц: 90 рабочих дней

фактически месяц: 80 рабочих дней.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество ODF-8 ул. Толе би, д. 52	шт	1	1	1	1
Количество ODF-8 ул. Момышулы, д. 5	шт	1	1	1	1
Количество ODF-8 ул. Жангозина, д. 38а	шт	1	1	1	1
Количество ODF-8 ул. Абылай хана, д. 76/а	шт	1	1	1	1
Количество ODF-8 ул. Саурык батыра, д. 196	шт	1	1	1	1
Количество ODF-8 ул. Саурык батыра, ЦОН	шт	1	1	1	1
ВОЛС	км	5,552	5,552	5,354	5,354

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период:_____

_____

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Прокладка ВОЛС

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **8 453 620,00** тенге с НДС, **7 547 875, 00** тенге без НДС.
Договорная стоимость: всего **8 444 920,00** тенге с НДС, **7 540 107,14** тенге без НДС.
В том числе: строительно-монтажных работ **8 444 920,00** тенге с НДС, **7 540 107,14** тенге без НДС.
Оборудование и материалы заказчика: **0** тенге (с НДС), **0** тенге (без НДС).

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость)
Всего **8 083 393,27** тенге с НДС, **7 217 315,42** тенге без НДС.
В том числе стоимость строительно-монтажных работ **8 083 393,27** тенге с НДС, **7 217 315,42** тенге без НДС,
Оборудование и материалы заказчика **0** тенге с НДС, **0** тенге без НДС.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г. Талдыкорган. 12 очередь» принять в эксплуатацию

Заказчик Генеральный директор РДТ «Алматытелеком» Раздыков Шерхан Пертаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор Барханова Нурия Рафкатовна
подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись эксперта _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «NCS Logistic LTD» Майкотова А.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя _____ М.П.

СПРАВКА
об освидетельствовании и готовности объекта к приемке

Комиссия в составе:

Представители РДТ «Алматытелеком»:

Начальник Карасайского ЛТЦ Бакишев Б.О.,

Начальник Жамбылского ЛТЦ Аульбеков А.Б.,

Ведущий инженер Карасайского ЛТЦ Сисенов Д.А.,

Ведущий инженер ЛССиАУ Жамбылского ЛТЦ Рыспаев Д.Б.,

Электромеханик УТУиП Карасайского ЛТЦ Маханбетов П.К.,

Инженер УТУиП Жамбылского ЛТЦ Нурманов К.Н.,

Инженер ОКРиС ЦПиС Абдрахимов М.Т.,

Представитель Подрядчика:

Генеральный директор ТОО «NCS Logistic LTD» Майкотова А.М.,

провела освидетельствование объекта: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров г.г. Алматы, Астана. 1 этап, г. Талдыкорган. 12 очередь**

Предъявлены документы: исполнительная документация, протоколы измерений.

В результате освидетельствования установлено, что данный объект готов к приемке, замечания и недоделки устранены.

Члены рабочей комиссии: _____ Б.О. Бакишев

_____ А.Б. Аульбеков

_____ Д.А. Сисенов

_____ Д.Б. Рыспаев

_____ П.К. Маханбетов

_____ К.Н. Нурманов

_____ М.Т. Абдрахимов

Представитель подрядчика: _____ А.М. Майкотова