Ф-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Болашак-МА»

Наименование строительства и его адрес: **Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области**

Объект: Туберкулезная больница на 40 коек

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Август 2010 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		01/02/09	19.02.09г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начало года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в смет-х ценах	Из них		Дополнительные затраты		Другие дополнительные расходы	НДС 12% тенге в.т.ч.	ВСЕГО к оплате с НДС,тен.
				В отчет-ом месяце за август	По монтажу оборудов-я	На приобретения мат-ов	Оборудование			
Туберкулезная больница на 40 коек	318 052 810	115 031 661		115 031 661					5 752 494	115 031 661
Удержание аванса				34 509 498						
Итого к оплате:				80 522 163						

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области» **Серикпаев Т.**

Зам.начальника ГККП УКС Алматинской области **Керденов Б.**

Сдал: Подрядчик ТОО «Болашак МА» **Дивеев А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Блок 1, Блок 2, Паталогоанатомический корпус - МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК 1 МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		Разде 1 Оборудование								
23	Прайс-лист	BTI-5000COMBI-прибор для комбинированной физиотерапии	1	806048,18	--	806048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
24	Прайс-лист	BTI-4000COMBI-прибор для комбинированной физиотерапии	1	422919,88	--	422920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
25	Прайс-лист	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРК-21	1	58558,14	--	58558	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
26	Прайс-лист	Часы процедурные настольные, ПЧ-3	1	14314,21	--	14314	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
27	Прайс-лист	BTI-4000COMBI-BTL-4610 Plus OPTiMAI для комбинированной	1	422919,88	--	422920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
28	Прайс-лист	BTI-4000COMBI-BTL-5625 Plus DOuBlE- 1-канальная	1	208206,71	--	208207	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
29	Прайс-лист	Облучатель ртутно-кварцевый УГМ-01М	1	97596,89	--	97597	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
30	Прайс-лист	BTI-5000COMBI-прибор для комбинированной физиотерапии в	1	1301291,93	--	1301292	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
31	Прайс-лист	Кушетка смотровая К-04	7	17892,76	--	125249	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Прайс-лист	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП-1Х15-01	30	5725,68	--	171771	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
33	Прайс-лист	Облучатель бактерицидный передвижной ОБНП-2(2х30-01)	1	35785,53	--	35786	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
34	Прайс-лист	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП-2(2х30-	6	7872,82	--	47237	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
35	Прайс-лист	Кровать медицинская функциональная КФМ-3	2	234232,55	--	468465	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	Прайс-лист	Тележка медицинская универсальная металлическая	4	42291,99	--	169168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	Прайс-лист	Тележка-каталка для перевозки больных	2	46846,51	--	93693	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	Прайс-лист	Кресло-коляска инвалидное	1	32532,30	--	32532	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	Прайс-лист	Монитор реанимационный и анестезиологический МИТАР-01-Р-Д,	1	780775,16	--	780775	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	Прайс-лист	Носилки санитарные складные	2	10345,27	--	20691	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	Прайс-лист	Коробка стерилизационнная КСК-6	3	3903,88	--	11712	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	Прайс-лист	Коробка стерилизационнная КСК-6	4	2927,91	--	11712	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	Прайс-лист	Ингалятор ВД 5200ультьразвуковой портативный,пр-во Казахстан	1	12882,79	--	12883	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	Прайс-лист	Шкаф вытяжной универсальный ШВ-01	1	312310,06	--	312310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комп								
45	Прайс-лист	Моюще-дезинфицирующая машина для суден "Деко190" пр-во	1	2957481,65	--	2957482	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комп								
46	Прайс-лист	Прибор низкочастотной электротерапии Радиус-01	1	351348,82	--	351349	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комп								
				Дополнительный перечень в соответствии с утвержденным						
47	Прайс-лист	Дефибриллятор-монитор с бифазной технологией ADAPTIV	1	2277260,87	--	2277261	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комп								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Прайс-лист	Насос шприцевый ДШ-08	1	195193,79	--	195194	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комп								
49	Прайс-лист	Отсасыватель ножной портативный ОНПТ	1	26025,84	--	26026	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комп								
50	Прайс-лист	Аппарат для искусственного дыхания ручной АДР-1	1	29279,07	--	29279	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комп								
51	Прайс-лист	Ростомер для взрослых с механическими весами	3	18868,73	--	56606	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комп								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11519037	--			--
		ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА БЛОК 2								
		БЛОК 2 МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
2	Прайс лист	Стерилизатор DGM напольный(30 л),пр-во Китай	1	514010,31	--	514010	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл.								
4	Прайс лист	Стерилизатор ДГМ-80, пр-во Китай	1	553049,07	--	553049	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл.								
6	Прайс лист	Стерилизатор воздушный, автоматический ГП-320-ПЗ(320 л),пр-во России	1	466838,48	--	466838	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл.								
8	Прайс лист	Дезинфекционно-моечная машина G7883,пр-во Германии	1	3578552,79	--	3578553	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл.								
10	Прайс лист	Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох-ПЗ(80 л),пр-во России	1	104754,00	--	104754	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	Прайс лист	Аквадистиллятор электрический АЭ-10,пр-во России	1	119718,86	--	119719	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Прайс лист	Аквадистиллятор электрический АЭ-25,пр-во России	1	157131,00	--	157131	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	Прайс лист	Водосборник для хранения очищенной воды С-25-01(25 л),пр-во России	1	187060,71	--	187061	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл.								
16	Прайс лист	Водосборник для хранения очищенной воды С-50-01(50 л),пр-во России	1	224472,86	--	224473	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл.								
17	Прайс лист	Микроскоп для клинической лабораторной диагностики Микмед-2 вариант II,пр-во России	1	1106098,14	--	1106098	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	Прайс лист	Термостат воздушный ТВ-80-1"ПЗ-К",пр-во России	1	78077,52	--	78078	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Прайс лист	Центрифуга лабораторная ОПн-3.02,пр-во Кыргызстан	1	88487,85	--	88488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс лист	Центрифуга ОПн-8 лабораторная с ротором РУ 180л,пр-во Кыргызстан	1	162661,49	--	162661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс лист	Счетчик лейкоцитарной формулы крови,электронный,цифровой,дев ятиканальный СЛФ-ЭЦ-01-	1	22772,61	--	22773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс лист	Счетчик колоний полуавтоматический,пр-во России	1	78077,52	--	78078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс лист	Анализатор биохимический полуавтоматический АЕ-600 в комплекте со стартовым набором реагентов,пр-во Германии	1	2591829,37	--	2591829	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс лист	Термостат водяной TW-2 (4,5л), пр-во Латвия	1	136635,65	--	136636	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс лист	Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320-ПЗ(320 л),пр-во России	1	466838,48	--	466838	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс лист	Шкаф вытяжной лабораторный (1200х600х2100),пр-во Казахстан	1	312310,06	--	312310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Прайс лист	Лабораторные весы OHAus SCOuT PrO , пр-во США	1	292790,68	--	292791	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
37	Прайс лист	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП-1х30-01,пр-во России	5	6441,40	--	32207	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс лист	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП-2х30-01,пр-во России	2	7872,82	--	15746	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
40	Прайс лист	Анализатор гематологический ABACus на 20 параметров со стартовым набором реагентов,пр-во Австрии	1	3225268,17	--	3225268	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс лист	Гемоглобинометр НВ-20п,пр-во Японии	1	370868,20	--	370868	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
43	Прайс лист	Фотоэлектроколориметр АЕ 30F,пр-во Японии	1	390387,58	--	390388	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
44	Прайс лист	Лабораторные весы OHAus SCOuT PrO , пр-во США	1	357855,28	--	357855	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
46	Прайс лист	Встряхиватель типа VOrTEX, регулируемые V-3,пр-во Латвии	1	39038,76	--	39039	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Дополнительный перечень в соответствии с утвержденным										
47	Прайс лист	Экспресс-анализатор мочи HAndUREAdEr,пр-во Венгрии	1	325322,98	--	325323	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
48	Прайс лист	Микроскоп медицинский МИКМЕД-6,пр-во России	1	273271,30	--	273271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ Блок 2 :				16272133				
Паталогоанатомический корпус . Медицинское оборудование										
1	Прайс лист	Столик секционный паталогоанатомический стационарный СС-1, в комплекте с подголовником, препоровочным столиком,	1	975968,94	--	975969	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	Прайс лист	Столик инструментальный СИ-5,пр-во Казахстан	3	26025,84	--	78078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс лист	Стол для осмотра и облачения тела,пр-воРоссия	1	78077,52	--	78078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс лист	Банкетка трехместная	1	18218,09	--	18218	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс лист	Тележка для перевозки трупов с закрывающейся поворотной крышкой из нержавеющей стали ТП-05, пр-во Россия	1	260258,39	--	260258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс лист	Стол для осмотра и облачения тела,пр-воРоссия	1	78077,52	--	78078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс лист	Термостат воздушный электрический ТС-80М	1	78077,52	--	78078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс лист	Шкаф вытяжной универсальный ШВ-01, пр-во Казахстан	1	312310,06	--	312310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс лист	Микроскоп биологический Микмед-5	1	182180,87	--	182181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс лист	Аквадистиллятор электрический ДЭ-4	1	87511,88	--	87512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс лист	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП-2х30, пр-во Россия	1	7872,82	--	7873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс лист	Облучатель бактерицидный настенный, пр-во Россия	2	6441,40	--	12883	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс лист	Светильник хирургический одноблочный трехрефлекторный передвижной с регулируемым размером рабочего поля, пр-во	1	537186,21	--	537186	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс лист	Водосборник для хранения воды чищенной С-25-01,пр-во россия	1	187060,71	--	187061	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс лист	Столик процедурный с 2-мя металлическими полками СИ-06, пр-во Казахстан	1	17177,05	--	17177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс лист	Камера холодильная спец.назначения на 3 местав косплекте с подъемником, пр-во Россия	1	2204724,60	--	2204725	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс лист	Шкаф сушильный ШС-80, пр-во Беларусь	1	78077,52	--	78078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5193740	--			--
		ИТОГО ПО мед оборуд Блок 1, Блок 2, пат корус в 2001Г				32984907				
		Итого в базовых ценах 2001 года				32 984 907				
		Итого в текущих ценах 2009 года К=1,82323				60 138 934				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%				1 202 779				
		Всего с налогами, сборами и обязательными				61 341 713				
		Итого				61 341 713				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" Баткалов М.

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области Имашев А..

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" Койшигараев Е.

Заказчик: ГУ "Управление оительства Алматинской област

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Блок 1, Блок 2, Паталогоанатомический корпус, Котельная с двумя котлами, Прачечная с дезоборудованием Служба приготовления пищи, Распределительная телефонная линия, Внутриплощадочные сети, Благоустройство территории тубдиспансера

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК 1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка								
122	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	2524,89	393,60	2,33	993800	5883	217685	0,49	1237
				81,23	0,88	205097	2222	105	--	11
125	E0113-13-9	Подготовка поверхностей грунтовкой под окраску м2	Ф2 и	121,36	0,16	682745	900	30227	0,03	164
				5,90	0,07	33191	394	90	--	2
128	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	3849,17	374,69	2,10	1442250	8083	266020	0,39	1501
				65,03	0,79	250312	3041	105	--	15
130	E0113-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-140 м2	3415,29	170,89	0,12	583644	410	11650	0,02	64
				3,74	0,05	12773	171	90	--	1
138	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов м2	235	374,69	2,10	88052	493	16241	0,39	92
				65,03	0,79	15282	186	105	--	1
		РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка								
148	E0113-13-9	Подготовка поверхностей грунтовкой под окраску м2	1651,94	121,36	0,16	200485	264	8876	0,03	48
				5,90	0,07	9746	116	90	--	--
149	E0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности алкидная м2	1498,84	48,82	1,65	73166	2473	27935	0,09	138
				17,12	0,63	25660	944	105	--	4
151	E0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности алкидная,откосов М2	153,1	48,82	1,65	7474	253	2853	0,09	14
				17,12	0,63	2621	96	105	--	--
		ИТОГО ПО общестр Раздел 6, Раздел 7:	Тенге			4932287				
		БЛОК 1 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		Монтажные работы								
1	Ц0110-98-3	Станции, пульты и установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 50 номеров	50	880,30	--	44015	--	38070	5,00	250
				846,00	--	42300	--	90	--	--

		номер								
2	Ц0110-100-2	Устройства телеф[illegible]ные,переговорное устройство		5196,00	--	[illegible]92	--	8991	28,00	56
		шт		4995,00	--	[illegible]990	--	90	--	--
3	Ц0110-111-3	Оборудование станции: таксофоны или аппараты телефонные в сырых помещениях	2	1520,90	--	3042	--	2657	8,00	16
		шт		1476,00	--	2952	--	90	--	--
4	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	28	978,90	--	27409	--	23864	7,00	196
		шт		947,00	--	26516	--	90	--	--
5	Ц0110-14-1	Кросс абонентских линий	1	1481,00	--	1481	--	1144	7,00	7
		стрейф		1271,00	--	1271	--	90	--	--
6	Е0110-5-1	Установка шкафа слаботочного	0,024	22541,72	316,57	541	8	104	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	84	3	120	0,58	--
				Оборудование и материалы						
22	Прайс лист	Мини АТС PAnAsOniC KX-TDA 100RU	1	260593,78	--	260594	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
23	1602-20068	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ (ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ	2	46761,00	--	93522	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс лист	Таксофон SCHAMBErgEr	1	18705,01	--	18705	--	--	--	--
25	Прайс лист	Аппарат телефонный Спектр	22	686,65	--	15106	--	--	--	--
		шт								
26	Прайс лист	Аппарат телефонный OrPAT	3	915,54	--	2747	--	--	--	--
		шт								
27	С151604-291	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 20	0,055	101100,00	--	5561	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
28	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	0,13	50100,00	--	6513	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			489627	8			526
		ИТОГО ПО ТЕлефонизации:	Тенге			599340				
		БЛОК 1 ПРОВОДНОЕ ВЕЩАНИЕ								
				Монтажные работы						
1	Е0134-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	1	2929,68	--	2930	--	1282	6,53	7
		стойка		1165,50	--	1166	--	110	--	--
2	Ц0110-386-4	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на кирпичной или бетонной стене	1	90,60	--	91	--	80	0,44	--
		шт		78,80	--	79	--	101	--	--
3	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	18	332,40	--	5983	--	5763	2,00	36
		шт		317,00	--	5706	--	101	--	--
4	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	440	47,20	14,80	20768	6512	12791	0,16	70
		м		26,30	4,30	11572	1892	95	0,02	11
5	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:	20	8,50	0,10	170	2	139	0,05	1

		провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, м		7,30	--	146	--	95	--	--	
6	Ц0110-55-4	Прокладка кабел[illegible] стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	640	92,60	--	59264	--	39917	0,43	275	
		м		69,30	--	44352	--	90	--	--	
7	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1	
		м		19,70	0,50	197	5	95	--	--	
8	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	125,60	64,10	377	192	163	0,26	1	
		м		41,40	15,80	124	47	95	0,09	--	
9	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	46	742,00	305,00	34132	14030	23782	2,00	92	
		коробка		398,00	72,00	18308	3312	110	0,42	19	
10	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	8	39,00	1,50	312	12	198	0,16	1	
		м		25,90	0,20	207	2	95	--	--	
11	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	89	62,70	0,20	5580	18	4895	0,34	30	
		шт		57,80	0,10	5144	9	95	--	--	
12	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	15	49,10	7,30	737	109	406	0,15	2	
		м		27,70	0,80	416	12	95	--	--	
				Оборудование и материалы							
13	Прайс лист	Трансформатор абонентский ТАМУ-10	1	2142,53	--	2143	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
14	2405-1065	ГИЛЬЗЫ ОГР-1	0,001	16042,50	--	16	--	--	--	--	
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--	
15	8401-164	АБОНЕНТСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 3ГД-3 МЕДЕО,ГПТВ-3 ТРЕХПРОГРАММНЫЙ	18	5362,50	--	96525	--	--	--	--	
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--	
16	1604-17002	ТЕЛЕФОН ГОЛОВНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТОН-2-Т	40	390,39	--	15616	--	--	--	--	
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--	
17	С151607-294	Провода трансляционные с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлоридной изоляцией, одножильные, на напряжение до 660 В	0,01	7330,00	--	73	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
18	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка	0,45	6470,00	--	2912	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
19	Прайс лист	Кабель проводного вещания КРВПС3х2х0,6	0,65	12315,03	--	8005	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
20	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х1,6 мм	3	98,00	--	294	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
21	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	42	70,00	--	2940	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
22	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	4	59,00	--	236	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	

		шт									
23	290220-1291	Розетка РПВ-2	17	81,51	--	6	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
24	Прайс лист	Розетка радио РПВ-1	72	17,26	--	1243	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
25	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	0,8	999,00	--	799	--	--	--	--	
		10м		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			262807	20897				517
			Тенге			87416	5279				31
		ИТОГО ПО ПРОВОДНОМУ ВЕЩАНИЮ:	Тенге			388463					
		БЛОК 1 ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
		Монтажные работы									
1	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	1	1114,80	--	1115	--	1114	6,00	6	
		шт		1103,00	--	1103	--	101	--	--	
2	Е0134-48-1	Устройсво мачты на крышах зданий высотой до 5 м	1	11897,23	--	11897	--	6361	35,40	35	
		1опора		5782,50	--	5783	--	110	--	--	
3	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство	4	189,40	--	758	--	755	1,00	4	
		шт		187,00	--	748	--	101	--	--	
4	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	125,60	64,10	377	192	163	0,26	1	
		м		41,40	15,80	124	47	95	0,09	--	
5	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	8	39,00	1,50	312	12	198	0,16	1	
		м		25,90	0,20	207	2	95	--	--	
6	Ц0108-409-1	Кабельные каналы 13х25 по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами	43	108,60	48,90	4670	2103	2116	0,22	9	
		м		39,60	12,20	1703	525	95	0,07	3	
7	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	3	72,90	--	219	--	144	0,33	1	
		м		53,30	--	160	--	90	--	--	
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	54	27,70	2,10	1496	113	1036	0,10	5	
		м		19,70	0,50	1064	27	95	--	--	
9	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 П Оборудование и материалы	25	49,10	7,30	1228	183	677	0,15	4	
		м		27,70	0,80	693	20	95	--	--	
10	С151605-56	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-9-13, /ГОСТ 11326.12-79/	0,012	68500,00	--	822	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
11	С151605-51	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-11, /ГОСТ 11326.8-79/	0,045	30200,00	--	1359	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
12	160184-1132 -1	Антенна телевизионная АТКГ(В)	1	2650,50	--	2651	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
13	160184-1142 -1	Мачта телевизионная МТЛ-5/1-11	1	1604,25	--	1604	--	--	--	--	

			шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Цена рынка	Стоимость коробки фильтров сложения КФСТ	1	100,00	--	100	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Цена рынка	Стоимость коробки антенной АК-11	1	667,50	--	668	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	2	463,00	--	926	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	0,8	999,00	--	799	--	--	--	--	
			10м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х1,6 мм	3	98,00	--	294	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс лист	Кабельный канал 13х25	43	76,25	--	3279	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34571	2603				67
			Тенге			11584	621				4
		ИТОГО ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ:	Тенге			49794					
		БЛОК1 ОПОВЕСТИТЕЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
		Монтажные работы									
1	Ц0110-386-1 0	Абонентское и другое оборудование: ключ или кнопка на панели	1	232,50	--	233	--	205	1,00	1	
			шт	203,00	--	203	--	101	--	--	
2	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	1	241,70	91,00	242	91	149	0,82	1	
			шт	131,00	25,70	131	26	95	0,15	--	
3	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	10	47,20	14,80	472	148	291	0,16	2	
			м	26,30	4,30	263	43	95	0,02	--	
		Оборудование и материалы									
4	1602-30066	Кнопка Panic Button ПКИЛ-9 РУ0.240.055 ТУ	1	900,90	--	901	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
5	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	1	457,00	--	457	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
6	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	1	24,00	--	24	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
7	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	24900,00	--	249	--	--	--	--	
			1000м	--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2577	239				3
			Тенге			597	69				--
		ИТОГО ПО ОПОВЕСТИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ:	Тенге			3417					
		БЛОК 1 ПАЛАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
		Монтажные работы									

		усилительным устройством и стативом емкостью до 50 номеров номер		880,30	--	1761	--	1523	5,00	10
				846,00	--	92	--	90	--	--
2	Ц0110-386-1 0	Абонентское и другое оборудование: ключ или кнопка на панели шт	40	232,50	--	9300	--	8201	1,00	40
				203,00	--	8120	--	101	--	--
3	Ц0108-593-1 0	Светильник местного освещения,коридорная лампа шт	25	133,20	4,10	3330	103	2724	0,71	18
				114,00	0,70	2850	17	95	--	--
4	Ц0110-349-1	Аппаратура настенного типа. Блок коммутации шт	25	5507,00	--	137675	--	76710	16,00	400
				3038,00	--	75950	--	101	--	--
5	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	40	62,70	0,20	2508	8	2200	0,34	14
				57,80	0,10	2312	4	95	--	--
6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	865	27,70	2,10	23961	1817	16599	0,10	87
				19,70	0,50	17041	433	95	--	3
7	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, м	465	8,50	0,10	3953	47	3225	0,05	23
				7,30	--	3395	--	95	--	--
8	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей м	400	5,40	0,10	2160	40	1406	0,02	8
				3,70	--	1480	--	95	--	--
9	Ц0108-409-1	Кабельный канал 10х15 по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами м	325	108,60	48,90	35295	15893	15993	0,22	72
				39,60	12,20	12870	3965	95	0,07	23
10	Ц0108-409-1	Кабельный канал 13х25 по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами м	50	108,60	48,90	5430	2445	2461	0,22	11
				39,60	12,20	1980	610	95	0,07	4
11	Ц0108-409-1	Кабельный канал 10х20 по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами м	20	108,60	48,90	2172	978	984	0,22	4
				39,60	12,20	792	244	95	0,07	1
12	Ц0108-409-2	Кабельный канал 20х40 по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами м	70	147,30	73,00	10311	5110	4509	0,29	20
				49,50	18,30	3465	1281	95	0,11	7
				Оборудование и материалы						
13	Прайс лист	Пульт внутренней палатной связи INS-24i/36i шт	1	30233,71	--	30234	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс лист	Пульт внутренней палатной связи COMMAX TP-12AM шт	1	24300,96	--	24301	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс лист	Абонентские телефонные трубки TP-SS шт	40	1730,60	--	69224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс лист	Адаптер питания RF-2A шт	2	1730,60	--	3461	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс лист	Кнопки вызова КВ-3А шт	10	1290,18	--	12902	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс лист	Кнопки вызова КВ-2А	30	411,92	--	12358	--	--	--	--

				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	Прайс лист	Коридорная лампа КЛ-6	25	1075,39	--	26885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	Прайс лист	Палатный распределитель ПР-2	25	2707,30	--	67683	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
21	Прайс лист	Адаптер питания RF-1A	25	1730,60	--	43265	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	40	222,00	--	8880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	Прайс лист	Кабель проводного вещания КРВПМ 2х0,5	0,865	8230,19	--	7119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
24	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил	0,865	3660,00	--	3166	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
25	Прайс лист	Кабельный канал 15х10	325	37,52	--	12194	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
26	Прайс лист	Кабельный канал 13х25	50	76,25	--	3813	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
27	Прайс лист	Кабельный канал 10х20	20	51,44	--	1029	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
28	Прайс лист	Кабельный канал 20х40	70	108,93	--	7625	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			571992	26439			706
			Тенге			131946	6554			38
		ИТОГО ПО ПАЛАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ:	Тенге			782082				
		БЛОК 1 ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		Монтажные работы								
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	3	7509,60	1,60	22529	5	19319	38,00	114
				7155,00	--	21465	--	90	--	--
		шт								
2	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	3	1526,20	--	4579	--	3888	9,00	27
				1440,00	--	4320	--	90	--	--
		шт								
3	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	6	938,00	--	5628	--	4503	5,00	30
				790,00	--	4740	--	95	--	--
		шт								
4	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	3	2062,70	1,60	6188	5	5351	11,00	33
				1982,00	--	5946	--	90	--	--
		шт								
5	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	157	153,50	--	24100	--	20347	1,00	157
				144,00	--	22608	--	90	--	--
		шт								

6	Ц0110-668-2	Извещатели ПС а[illegible]атические: дымовой, фото-электри[illegible]й, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	84	369,90 347,00	1,60 --	[illegible] 29148	134 --	26233 90	2,00 --	168 --
7	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле шт	4	259,10 239,00	-- --	1036 956	-- --	860 90	1,00 --	4 --
8	Ц0110-669-9	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: отражатель регулируемый шт	3	484,90 475,00	1,60 --	1455 1425	5 --	1283 90	3,00 --	9 --
9	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	74	742,00 398,00	305,00 72,00	54908 29452	22570 5328	38258 110	2,00 0,42	148 31
10	Ц0108-409-2	Кабельные каналы 20х40 по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами м	16	147,30 49,50	73,00 18,30	2357 792	1168 293	1031 95	0,29 0,11	5 2
11	Ц0108-409-1	Кабельный канал 13х25,10х20 по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами м	67	108,60 39,60	48,90 12,20	7276 2653	3276 817	3297 95	0,22 0,07	15 5
12	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	2	125,60 41,40	64,10 15,80	251 83	128 32	109 95	0,26 0,09	1 --
13	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм м	16	147,30 49,50	73,00 18,30	2357 792	1168 293	1031 95	0,29 0,11	5 2
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	145	27,70 19,70	2,10 0,50	4017 2857	305 73	2783 95	0,10 --	15 --
15	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	1865	72,90 53,30	-- --	135959 99405	-- --	89464 90	0,33 --	615 --
16	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах м	10	47,20 26,30	14,80 4,30	472 263	148 43	291 95	0,16 0,02	2 --
17	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	5	26,40 19,10	3,10 0,50	132 96	16 2	93 95	0,11 --	1 --
18	Ц0110-569-7	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки прямая на кабеле емкостью до 4х4 муфта	1	3136,00 2723,00	-- --	3136 2723	-- --	2669 98	13,00 --	13 --
				Оборудование и материалы						
19	Прайс лист	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-24 шт	1	10069,81 --	-- --	10070 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	Прайс лист	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-16 шт	1	9294,91 --	-- --	9295 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	Прайс лист	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-5 шт	1	3733,36 --	-- --	3733 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Прайс лист	Блок источника резервного питания БРП24-02/3 шт	3	3340,49 --	-- --	10021 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Прайс лист	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	20	938,00	--	18760	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--	
24	Прайс лист	Устройство сигнальное БИЯ	3	1485,47	--	4456	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
25	Прайс лист	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1	157	242,06	--	38004	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
26	Прай лист	Извещатель пожарный дымовой ИПДЗ-1	84	1031,80	--	86671	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
27	Прайс лист	Датчик разбития стекла GLASSTREK	4	1948,62	--	7794	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
28	Прайс лист	Датчик движения PARADOX	3	939,82	--	2819	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
29	Прайс лист	Аккумуляторная батарея А 7.0	6	695,94	--	4176	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
30	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	4	526,00	--	2104	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
31	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	70	59,00	--	4130	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
32	Прайс лист	Кабельный канал 20х40	16	63,54	--	1017	--	--	--	--		
			м		--	--	--	--	--	--	--	
33	Прайс лист	Кабельный канал 10х20	25	30,26	--	756	--	--	--	--		
			м		--	--	--	--	--	--	--	
34	Прайс лист	Кабельный канал 13х25	42	44,18	--	1855	--	--	--	--		
			м		--	--	--	--	--	--	--	
35	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	1,6	999,00	--	1598	--	--	--	--		
			10м		--	--	--	--	--	--	--	
36	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х1,6 мм	2	98,00	--	196	--	--	--	--		
			м		--	--	--	--	--	--	--	
37	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	0,045	61700,00	--	2777	--	--	--	--		
			1000м		--	--	--	--	--	--	--	
38	Прайс лист	Кабель КРВПМ 4х0,5	0,07	14644,90	--	1025	--	--	--	--		
			1000м		--	--	--	--	--	--	--	
39	Прайс лист	Кабель КРВПМ 2х0,5	1,36	9053,21	--	12267	--	--	--	--		
			1000м		--	--	--	--	--	--	--	
40	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	24900,00	--	249	--	--	--	--		
			1000м		--	--	--	--	--	--	--	

41	С151601-76	Кабели силовые [illegible]пряжение 1000 В, марка ААШвУ, ч[illegible]кил и сечение 3х25 мм2	0,01	340900,00	--	9	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
42	Прайс лист	Кабель пожарный 2-х жильный S RED CAB 2х0,5	535	17,61	--	9421	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	290220-2194	Муфта чугунная защитная для кабелей связи М4-25	1	232,50	--	233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	2405-1803	СКОБЫ К146ПУ2 ТУ36-1448-77	4,65	4456,25	--	20722	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			565009	28927			1360
			Тенге			229723	6881			40
		ИТОГО ПО ПОЖ-ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ:	Тенге			874452				

БЛОК 1 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ

Монтажные работы

1	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,70	--	1939	--	1659	12,00	12
		шт		1843,00	--	1843	--	90	--	--
2	Ц0110-385-9	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	21	1462,00	--	30702	--	27828	8,00	168
		шт		1312,00	--	27552	--	101	--	--
3	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	8	108,60	48,90	869	391	394	0,22	2
		м		39,60	12,20	317	98	95	0,07	1
4	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	3	742,00	305,00	2226	915	1551	2,00	6
		коробка		398,00	72,00	1194	216	110	0,42	1
5	Ц0110-683-1 3	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	2	3220,00	--	6440	--	3564	25,00	50
		шт		1980,00	--	3960	--	90	--	--
6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1
		м		19,70	0,50	197	5	95	--	--
7	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	5	43,80	--	219	--	110	0,15	1
		м		24,50	--	123	--	90	--	--
8	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	340	72,90	--	24786	--	16310	0,33	112
		м		53,30	--	18122	--	90	--	--

Оборудование и материалы

9	Прайс лист	Микрофон с кнопкой TAKSTArPrO 38	1	1428,80	--	1429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс лист	Стойка для микрофона настольная TAKSTArPrO 38	1	646,36	--	646	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс лист	Блок речевого оповещения "Набат"	1	2545,36	--	2545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс лист	Динамик настенный SW	20	1292,56	--	25851	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс лист	Сирена со стробом Маяк-12КП	2	1283,58	--	2567	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс лист	Кабель пожарный SREDCAB20,5	350	16,12	--	5643	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С151607-239	Провода микрофонные с жилами из медных проволок с полиэтиленовой изоляцией с экраном из медных проволок в поливинилхлоридной	0,005	37900,00	--	190	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	3	59,00	--	177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,8	777,00	--	622	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
18	2405-1803	СКОБЫ К146ПУ2 ТУ36-1448-77	0,85	4456,25	--	3788	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс лист	Усилитель трансляционный 8УП2х50-102	1	22979,70	--	22980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			133895	1327			352
			Тенге			53307	319			2
		ИТОГО ПО ОПОВЕЩЕНИЮ О ПОЖАРЕ:	Тенге			201842				
		БЛОК 1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРУДОВАНИЕ								
95	Ц0103-563-1	Лифт(больничный) на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемность 500 кг	2	200210,40	53617,14	400421	107234	221738	561,00	1122
		лифт		110947,86	12239,72	221896	24479	90	70,99	142
96	Ц0103-563-6	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, уменьшать для лифтов грузоподъемностью 500 кг	10	-8559,00	-746,00	-85590	-7460	-53748	-36,00	-360
		остан.		-5805,00	-167,00	-58050	-1670	90	-0,97	-10
97	Ц0103-563-1 1	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, уменьшать для лифтов грузоподъемностью 500;	19,6	-1551,50	--	-30409	--	-27077	-10,00	-196
		м		-1535,00	--	-30086	--	90	--	--
99	Ц0103-564-1	Лифт грузоподъемностью 100 кг с числом остановок 6, в глухой шахте, высотой 21 м	1	92175,95	9916,45	92176	9916	57567	346,00	346
		лифт		63652,50	310,48	63653	310	90	1,80	2
100	Ц0103-564-3	Уменьшать за каждую остановку более или менее указанных в характеристике лифта грузоподъемностью 100 кг в глухой шахте	5	-4618,00	-138,00	-23090	-690	-15858	-22,00	-110
		остан		-3488,00	-36,00	-17440	-180	90	-0,21	-1
101	Ц0103-564-4	Уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта грузоподъемностью 100 кг в глухой шахте	11,9	-984,60	--	-11717	--	-10432	-6,00	-71
		м		-974,00	--	-11591	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			341791	109001			731
			Тенге			168382	22940			133
		ИТОГО ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ:	Тенге			544819				
		БЛОК 1 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		Монтажные работы								
10	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции,	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6

		на стене или кол на ток до 100 А шт		340,00	4,50	.0	13	95	0,03	--
11	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	9	501,20 227,00	13,20 2,30	4511 2043	119 21	1961 95	1,00 0,01	9 --
12	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А шт	10	782,90 387,00	17,90 2,30	7829 3870	179 23	3698 95	3,00 0,01	30 --
13	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста шт	2	467,40 263,00	9,40 --	935 526	19 --	500 95	2,00 --	4 --
20	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические шт	56	133,40 115,00	3,60 0,30	7470 6440	202 17	6134 95	0,68 --	38 --
21	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	24	47,00 45,50	0,20 0,10	1128 1092	5 2	1040 95	0,29 --	7 --
22	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные шт	4	123,90 111,00	0,70 0,20	496 444	3 1	423 95	0,65 --	3 --
23	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством шт	3	598,80 288,00	14,80 2,30	1796 864	44 7	827 95	2,00 0,01	6 --
				Оборудование и материалы						
37	75-6-8	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2974 УХЛ 4, шт	2	32100,00 --	-- --	64200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	Прайс лист	Пускатели магнитные ПМЛ-123002 шт	9	1343,09 --	-- --	12088 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	Прайс лист	Пускатели магнитные ПМЛ-323002 шт	1	3096,66 --	-- --	3097 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	Прайс лист	Посты управления кнопочные ПКУ15-19-131 шт	2	1873,65 --	-- --	3747 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-2МТ на ток 10А шт	1	1342,79 --	-- --	1343 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-2МТ на ток 16А шт	3	1342,79 --	-- --	4028 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-2МТ на ток 25А шт	4	1342,79 --	-- --	5371 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-3МТ на ток 16А шт	1	1796,12 --	-- --	1796 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-3МТ на ток 40А шт	2	2392,69 --	-- --	4785 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-3МТ на ток 50А	1	2392,69 --	-- --	2393 --	-- --	-- --	-- --	-- --

			шт								
47	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на	4	126,00	--	504	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
48	Прайс лист	Розетка штепсельная с 2-х полюсная РС16-264	56	90,77	--	5083	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
49	Прайс лист	Выключатель для скрытой установки С14-017	24	48,41	--	1162	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
				Щиток электрический						
78	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
			шт	317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
79	1517-1114	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ШС И ЯР,ШР 1000Х600Х360ММ ЯС-	1	6773,50	--	6774	--	--	--	--
			ШТ	--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
			шт	227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
81	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-3МТ	1	1694,45	--	1694	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	1	123,90	0,70	124	1	106	0,65	1
			шт	111,00	0,20	111	--	95	--	--
83	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на	1	126,00	--	126	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	6	62,70	0,20	376	1	330	0,34	2
			шт	57,80	0,10	347	1	95	--	--
85	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	6	66,00	--	396	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
88	Прайс лист	Вилка штепсельная У-255	6	36,31	--	218	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
89	Прайс лист	Вилка штепсельная А-701	1	363,10	--	363	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
90	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,4232	111,98	0,07	47	--	27	0,37	--
			м2	60,30	0,02	26	--	105	--	--
				Шкаф аварийного включения резерва ШАВР(1шт)						
91	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2966,40	222,50	2966	223	521	3,45	3
			шт	558,90	50,63	559	51	85,5	0,29	--
92	1517-1115	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ШС И ЯР,ШР 1400Х800Х600ММ ШС-	1	13020,00	--	13020	--	--	--	--
			ШТ	--	--	--	--	--	--	--
93	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	920,00	35,00	1840	70	678	2,30	5
				391,00	5,62	782	11	85,5	0,03	--

		шт								
94	Прайс лист	Выключатель автоматический АЕ-2056,на 80А	2	2360,13	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0108-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий,	2	1355,20	53,50	2710	107	1112	3,45	7
		устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А		641,70	8,50	1283	17	85,5	0,05	--
		шт								
96	1504-4738 ДОП.53	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМЛ5101.04А	2	5469,75	--	10940	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			184464	1137			123
			Тенге			19951	180			1
		ИТОГО ПО СИЛОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ:	Тенге			215885				
		ИТОГО ПО БЛОКУ 1 В 2001 Г				8592381				

ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА БЛОК 2

Общестроительные работы

		Раздел 5 Полы		Деталь 48-1						
67	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	149,49	925,06	4,90	138287	733	11097	0,38	57
				58,50	1,85	8745	277	123	0,01	1
		м2								
68	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	252,32	109,84	0,46	27715	116	3793	0,08	19
				12,04	0,18	3038	45	123	--	--
		м								
69	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов,плинтусов	14,95	179,43	1,88	2682	28	1240	0,47	7
				78,30	0,72	1171	11	105	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка								
126	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	913,77	325,33	2,33	297278	2129	42725	0,26	238
				43,65	0,88	39886	804	105	--	4
		м2								
130	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	773,72	374,69	2,10	289906	1625	53473	0,39	302
				65,03	0,79	50315	611	105	--	3
		м2								
131	Е0113-13-3	Подготовка поверхностей грунтовкой под окраску	3189,39	29,07	0,05	92731	159	16850	0,03	92
				5,85	0,02	18658	64	90	--	--
		м2								
132	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	403,51	228,83	3,39	92334	1366	49876	0,65	262
				117,00	0,72	47211	291	105	0,05	20
		м2								
134	Е0113-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-140	1602,71	170,89	0,12	273890	192	5467	0,02	30
				3,74	0,05	5994	80	90	--	--
		м2								
136	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	43,14	374,69	2,10	16164	91	2981	0,39	17
				65,03	0,79	2805	34	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				1230987		187502,00		
		ИТОГО ПО общестроительным:	Тенге			1503598				

БЛОК 2 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

						Монтажные работы				
1	Ц0110-100-2	Устройства телефонные	1	5196,00	--	5196	--	4496	28,00	28
		шт		4995,00	--	4995	--	90	--	--
2	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	17	978,90	--	16641	--	14489	7,00	119
		шт		947,00	--	16099	--	90	--	--
3	Е0110-5-1	Установка шкафа слаботочного	0,024	22541,72	316,57	541	8	104	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	84	3	120	0,58	--
4	Ц0108-409-1	Кабельный канал 10х15,10х20,13х25 по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами	160	108,60	48,90	17376	7824	7874	0,22	35
		м		39,60	12,20	6336	1952	95	0,07	11
5	Ц0108-409-2	Кабельный канал 20х40 по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами	30	147,30	73,00	4419	2190	1932	0,29	9
		м		49,50	18,30	1485	549	95	0,11	3
6	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	147,30	73,00	589	292	258	0,29	1
		м		49,50	18,30	198	73	95	0,11	--
10	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	2	742,00	305,00	1484	610	1034	2,00	4
		коробка		398,00	72,00	796	144	110	0,42	1
11	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	17	64,00	1,00	1088	17	948	0,36	6
		шт		58,50	0,20	995	3	95	--	--
						Оборудование и материалы				
12	1604-5027	УСТРОЙСТВО ТЕЛЕФОННОЕ АВТОНАБОР-24	1	31102,50	--	31103	--	--	--	--
		ШТ								
13	Прайс лист	Аппарат телефонный Спектр	12	686,65	--	8240	--	--	--	--
		шт								
14	Прайс лист	Аппарат телефонный ОгРАТ	5	915,54	--	4578	--	--	--	--
		шт								
18	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	2	463,00	--	926	--	--	--	--
		шт								
19	1604-16012	РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ РТ-2 шт	17	23,25	--	395	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				92576		31135,00		
		ИТОГО ПО ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ				131134				
						БЛОК 2 ПРОВОДНОЕ ВЕЩАНИЕ				
						Монтажные работы				
1	Е0134-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	1	2929,68	--	2930	--	1282	6,53	7
		стойка		1165,50	--	1166	--	110	--	--
2	Ц0110-386-4	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на кирпичной или бетонной стене	1	90,60	--	91	--	80	0,44	--
		шт		78,80	--	79	--	101	--	--
3	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	18	332,40	--	5983	--	5763	2,00	36
		шт		317,00	--	5706	--	101	--	--
4	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	180	47,20	14,80	8496	2664	5233	0,16	29
		м		26,30	4,30	4734	774	95	0,02	4

5	Ц0108-412-1	Затягивание про в проложенные трубы и металличе рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, м	20	8,50 7,30	0,10 --	/0 146	2 --	139 95	0,05 --	1 --
6	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	4	125,60 41,40	64,10 15,80	502 166	256 63	217 95	0,26 0,09	1 --
7	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	20	742,00 398,00	305,00 72,00	14840 7960	6100 1440	10340 110	2,00 0,42	40 8
8	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм м	8	39,00 25,90	1,50 0,20	312 207	12 2	198 95	0,16 --	1 --
9	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	18	62,70 57,80	0,20 0,10	1129 1040	4 2	990 95	0,34 --	6 --
10	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм м	15	49,10 27,70	7,30 0,80	737 416	109 12	406 95	0,15 --	2 --
		Оборудование и материалы								
11	Прайс лист	Трансформатор абонентский ТАМУ-10 шт	1	2142,53	--	2143	--	--	--	--
12	2405-1065	ГИЛЬЗЫ ОГР-1 1000ШТ	0,001	16042,50	--	16	--	--	--	--
13	8401-164	АБОНЕНТСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ЗГД-3 „МЕДЕО„ ТРЕХПРОГРАММНЫЙ ШТ	18	5362,50 --	-- --	96525 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	1509д3	Провод ППЖ 1х1,8 1000м	0,01	2301,00	--	23	--	--	--	--
15	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка 1000м	0,19	6470,00 --	-- --	1229 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х1,6 мм м	4	98,00 --	-- --	392 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 шт	18	70,00	--	1260	--	--	--	--
18	С151802-21	Коробка универсальная УК-П шт	2	59,00	--	118	--	--	--	--
19	290220-1291	Розетка РПВ-2 шт	18	81,51	--	1467	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			138362	9148			123
		ИТОГО ПО ПРОВОДНОМУ ВЕЩАНИЮ:	Тенге			21619	2293			13
			Тенге			175268				
		БЛОК 2 ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		Монтажные работы								
1	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная шт	1	1114,80 1103,00	-- --	1115 1103	-- --	1114 101	6,00 --	6 --
2	Е0134-48-1	Устройсво мачты на крышах зданий высотой до 5 м 1опора	1	11897,23 5782,50	-- --	11897 5783	-- --	6361 110	35,40 --	35 --

3	Ц0110-513-6	Оборудование ко тивного приема телевидения: коробо онентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство шт	4	189,40 187,00	--	38 748	--	755 101	1,00 --	4 --
4	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	4	125,60 41,40	64,10 15,80	502 166	256 63	217 95	0,26 0,09	1 --
5	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм м	4	39,00 25,90	1,50 0,20	156 104	6 1	99 95	0,16 --	1 --
6	Ц0108-409-1	Кабельные каналы 13х25 по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами м	37	108,60 39,60	48,90 12,20	4018 1465	1809 451	1821 95	0,22 0,07	8 3
7	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	3	72,90 53,30	--	219 160	--	144 90	0,33 --	1 --
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	50	27,70 19,70	2,10 0,50	1385 985	105 25	960 95	0,10 --	5 --
9	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 П Оборудование и материалы м	15	49,10 27,70	7,30 0,80	737 416	109 12	406 95	0,15 --	2 --
10	С151605-56	Кабели радиочастотные коаксиальные; марка РК 75-9-13, /ГОСТ 11326.12-79/ 1000м	0,01	68500,00 --	--	685 --	--	-- --	-- --	-- --
11	С151605-51	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-11, /ГОСТ 11326.8-79/ 1000м	0,04	30200,00 --	--	1208 --	--	-- --	-- --	-- --
12	160184-1132 -1	Антенна телевизионная АТКГ(В) шт	1	2650,50 --	--	2651 --	--	-- --	-- --	-- --
13	160184-1142 -1	Мачта телевизионная МТЛ-5/1-11 шт	1	1604,25 --	--	1604 --	--	-- --	-- --	-- --
14	Цена рынка	Стоимость коробки фильтров сложения КФСТ шт	1	100,00 --	--	100 --	--	-- --	-- --	-- --
15	Цена рынка	Стоимость коробки антенной АК-11 шт	1	667,50 --	--	668 --	--	-- --	-- --	-- --
16	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10 шт	2	463,00 --	--	926 --	--	-- --	-- --	-- --
17	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм 10м	0,4	999,00 --	--	400 --	--	-- --	-- --	-- --
18	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х1,6 мм м	4	98,00 --	--	392 --	--	-- --	-- --	-- --
19	Прайс лист	Кабельный канал 13х25 м	37	76,25 --	--	2821 --	--	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			32241	2286			63
			Тенге			10928	552			3

	ИТОГО ПО ТЕЛЕ ЕНИЮ:		Тен			94					
БЛОК 2 ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ											
Монтажные работы											
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	2	7509,60	1,60	15019	3	12879	38,00	76
		шт		7155,00	--	14310	--	90	--	--
2	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	2	1526,20	--	3052	--	2592	9,00	18
		шт		1440,00	--	2880	--	90	--	--
3	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	3	938,00	--	2814	--	2252	5,00	15
		шт		790,00	--	2370	--	95	--	--
4	Ц0110-898-5	Разные работы: зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкостью 50х2 в пластмассовой оболочке	1	1713,00	631,00	1713	631	1116	5,00	5
		бокс		866,00	149,00	866	149	110	0,86	1
5	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	2	2062,70	1,60	4125	3	3568	11,00	22
		шт		1982,00	--	3964	--	90	--	--
6	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	96	153,50	--	14736	--	12442	1,00	96
		шт		144,00	--	13824	--	90	--	--
7	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	35	369,90	1,60	12947	56	10931	2,00	70
		шт		347,00	--	12145	--	90	--	--
8	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	4	259,10	--	1036	--	860	1,00	4
		шт		239,00	--	956	--	90	--	--
9	Ц0110-669-9	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: отражатель регулируемый	2	484,90	1,60	970	3	855	3,00	6
		шт		475,00	--	950	--	90	--	--
10	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	61	742,00	305,00	45262	18605	31537	2,00	122
		коробка		398,00	72,00	24278	4392	110	0,42	25
11	Ц0108-409-1	Кабельные каналы 10х20 по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами	38	108,60	48,90	4127	1858	1870	0,22	8
		м		39,60	12,20	1505	464	95	0,07	3
12	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2	125,60	64,10	251	128	109	0,26	1
		м		41,40	15,80	83	32	95	0,09	--
13	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	8	147,30	73,00	1178	584	515	0,29	2
		м		49,50	18,30	396	146	95	0,11	1
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	68	27,70	2,10	1884	143	1305	0,10	7
		м		19,70	0,50	1340	34	95	--	--
15	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	734	72,90	--	53509	--	35210	0,33	242
		м		53,30	--	39122	--	90	--	--
16	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	8	47,20	14,80	378	118	233	0,16	1
		м		26,30	4,30	210	34	95	0,02	--
17	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,	30	26,40	3,10	792	93	559	0,11	3

		масса 1 м до 1 кг м		19,10	0,50	15	95	--	--	
18	Ц0110-569-7	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки прямая на кабеле емкостью до 4х4 муфта	1	3136,00 2723,00	-- --	3136 2723	-- --	2669 98	13,00 --	13 --
				Оборудование и материалы						
19	Прайс лист	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-16 шт	1	9294,91 --	-- --	9295 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	Прайс лист	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Кварц-2 шт	1	3283,05 --	-- --	3283 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	Прайс лист	Блок источника резервного питания БРП24-02/3 шт	1	7120,33 --	-- --	7120 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Прайс лист	Блок источника резервного питания Парус3-1 шт	1	2328,90 --	-- --	2329 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Прайс лист	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ шт	3	938,00 --	-- --	2814 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	Прайс лист	Устройство сигнальное БИЯ шт	2	1485,47 --	-- --	2971 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	Прайс лист	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1 шт	90	242,06 --	-- --	21786 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Прай лист	Извещатель пожарный дымовой ИПДЗ-1 шт	35	1031,80 --	-- --	36113 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	Прайс лист	Датчик разбития стекла GLASSTREK шт	4	1948,62 --	-- --	7794 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	Прайс лист	Датчик движения PARADOX шт	2	939,82 --	-- --	1880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	Прайс лист	Извещатель магнитно-контактный СМК шт	6	823,98 --	-- --	4944 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	Прайс лист	Аккумуляторная батарея А 7.0 шт	2	695,94 --	-- --	1392 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	Прайс лист	Аккумуляторная батарея А 1.2 шт	1	403,64 --	-- --	404 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТП-10 шт	1	526,00 --	-- --	526 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	С151802-21	Коробка универсальная УК-П шт	60	59,00 --	-- --	3540 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	Прайс лист	Кабельный канал 10х20	38	30,26 --	-- --	1150 --	-- --	-- --	-- --	-- --

		м									
35	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	0,8	999,00	--	799	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х1,6 мм	2	98,00	--	196	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Прайс лист	Кабель КРВПМ 4х0,5	0,04	14644,90	--	586	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс лист	Кабель КРВПМ 2х0,5	0,58	9053,21	--	5251	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
39	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	24900,00	--	249	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
40	С151601-76	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х25 мм2	0,035	340900,00	--	11932	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс лист	Кабель пожарный 2-х жильный S RED CAB 2х0,5	175	17,61	--	3082	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	290220-2159	Бокс кабельный телефонный БКТ-50х2	1	697,50	--	698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	290220-2194	Муфта чугунная защитная для кабелей связи М4-25	1	232,50	--	233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	2405-1803	СКОБЫ К146ПУ2 ТУ36-1448-77	1,83	4456,25	--	8133	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			305426	22226			712
			Тенге			122495	5266			31
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			452295				
		БЛОК 2 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ								
		Монтажные работы								
1	Ц0110-385-9	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	19	1462,00	--	27778	--	25177	8,00	152
		шт		1312,00	--	24928	--	101	--	--
2	Ц0110-683-1 3	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	3220,00	--	3220	--	1782	25,00	25
		шт		1980,00	--	1980	--	90	--	--
3	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	8	108,60	48,90	869	391	394	0,22	2
		м		39,60	12,20	317	98	95	0,07	1
4	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	3	742,00	305,00	2226	915	1551	2,00	6
		коробка		398,00	72,00	1194	216	110	0,42	1
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	8	27,70	2,10	222	17	154	0,10	1
		м		19,70	0,50	158	4	95	--	--
6	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	152	72,90	--	11081	--	7291	0,33	50

		м		53,30	--		--	90	--	--
					Оборудование и материалы					
7	Прайс лист	Динамик настенный SW	19	1292,56	--	24559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс лист	Сирена со стробом Маяк-12КП	1	1283,58	--	1284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс лист	Кабель пожарный SREDCAB2	160	16,12	--	2580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	3	59,00	--	177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,8	777,00	--	622	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
12	2405-1803	СКОБЫ К146ПУ2 ТУ36-1448-77	0,38	4456,25	--	1693	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			76309	1323			236
			Тенге			36678	318			2
		ИТОГО ПО ОПОВЕЩЕНИЮ О ПОЖАРЕ:	Тенге			121777				
				БЛОК 2 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ✓						
					Монтажные работы					
1	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
2	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
3	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	53	133,40	3,60	7070	191	5805	0,68	36
		шт		115,00	0,30	6095	16	95	--	--
4	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	21	47,00	0,20	987	4	910	0,29	6
		шт		45,50	0,10	956	2	95	--	--
5	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	10	123,90	0,70	1239	7	1056	0,65	7
		шт		111,00	0,20	1110	2	95	--	--
					Оборудование и материалы					
6	Прайс лист	Пускатели магнитные ПМЛ-122002	2	2597,96	--	5196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-2МТ на ток 32А	2	1892,11	--	3784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-2МТ на ток 16А	1	1342,79	--	1343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых	53	195,00	--	10335	--	--	--	--

		помещений, тип Д-20-1РУЗ-01-10/220									
		шт		--	--		--	--	--	--	
10	Прайс лист	Выключатель для скрытой устоновки С16-122	21	84,72	--	1779	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
11	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на	10	126,00	--	1260	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
12	С151601-76	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х25 мм2	0,015	340900,00	--	5114	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
				Щиток электрический(7шт)							
13	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	7	1299,30	68,30	9095	478	2198	2,00	14	
		шт		317,00	13,50	2219	95	95	0,08	1	
14	1517-1114	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ШС И ЯР,ШР 1000Х600Х360ММ ЯС-	7	6773,50	--	47415	--	--	--	--	
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--	
15	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7	
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--	
16	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-3МТ	7	1694,45	--	11861	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
17	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	7	123,90	0,70	867	5	739	0,65	5	
		шт		111,00	0,20	777	1	95	--	--	
18	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на	7	126,00	--	882	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
19	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	42	62,70	0,20	2633	8	2310	0,34	14	
		шт		57,80	0,10	2428	4	95	--	--	
20	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	42	66,00	--	2772	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
21	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	42	60,50	2,80	2541	118	2218	0,32	13	
		м		55,10	0,50	2314	21	95	--	--	
22	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5	0,042	13300,00	--	559	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
23	Прайс лист	Вилка штепсельная У-255	42	36,31	--	1525	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
24	Прайс лист	Вилка штепсельная А-701	7	363,10	--	2542	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
25	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,96	111,98	0,07	332	--	188	0,37	1	
		м2		60,30	0,02	179	--	105	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			126864	973			108	
			Тенге			18573	169			1	

		ИТОГО ПО электр[illegible]овому оборудованию:	Тен.			1[illegible]				
		БЛОК 2 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		Монтажные работы								
1	ЦСКЦЭ-84-2-2227	Пункт распределительный ПР8501-1049	1	1470,72	214,47	1471	214	726	4,00	4
				756,00	78,75	756	79	87	101,59	102
		шт								
2	Прайс лист	Пункт распределительный ПР8501-1049	1	54048,95	--	54049	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	ЦСКЦЭ-84-2-2224	Пункт распределительный ПР8501-1046	2	1752,72	214,47	3505	429	1703	5,00	10
				900,00	78,75	1800	158	87	101,59	203
		шт								
4	Прайс лист	Пункт распределительный ПР8501-1046	2	43326,20	--	86652	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
5	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	11	269,90	98,00	2969	1078	1578	0,76	8
				122,00	29,00	1342	319	95	0,17	2
		шт								
6	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	226	342,80	134,00	77473	30284	42038	0,99	224
				158,00	37,80	35708	8543	95	0,22	50
		шт								
7	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	111	313,00	131,00	34743	14541	16440	0,75	83
				119,00	36,90	13209	4096	95	0,21	24
		шт								
8	Ц0108-593-1 0	Светильник местного освещения	18	133,20	4,10	2398	74	1961	0,71	13
				114,00	0,70	2052	13	95	--	--
		шт								
9	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	6	241,70	91,00	1450	546	893	0,82	5
				131,00	25,70	786	154	95	0,15	1
		шт								
10	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	4	357,80	--	1431	--	1068	2,00	8
				281,00	--	1124	--	95	--	--
		шт								
11	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	86	47,00	0,20	4042	17	3726	0,29	25
				45,50	0,10	3913	9	95	--	--
		шт								
12	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	17	48,50	0,20	824	3	761	0,29	5
				47,00	0,10	799	2	95	--	--
		шт								
13	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	17	134,80	3,60	2292	61	1860	0,68	12
				115,00	0,20	1955	3	95	--	--
		шт								
14	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	9	133,40	3,60	1201	32	986	0,68	6
				115,00	0,30	1035	3	95	--	--
		шт								
15	Ц0108-525-5	Коробка ответвительная	400	471,75	4,75	188700	1900	107920	2,00	800
				284,00	--	113600	--	95	--	--
		шт								
16	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	184	66,80	18,10	12291	3330	4213	0,12	22
				20,30	3,80	3735	699	95	0,02	4
		м								
17	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	394	1,00	2

				4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		205,00	2,30	410	5	95	0,01	--
					Оборудование и материалы						
20	С151702-30	Светильники тип ЛП003Х36/Н-03-УХЛ4		11	1180,00	--	12980	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4		197	2480,00	--	488560	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс лист	Светильник с люминисцентными лампами ЛПО46-2х36		18	1972,83	--	35511	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс лист	Светильник ЛПО25-2х36		11	1497,10	--	16468	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4		30	342,00	--	10260	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151701-80	Светильники тип НБ005Х60/Р2-1-01		12	158,00	--	1896	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс лист	Светильник с лампой накаливания потолочный НПО20-60		12	605,16	--	7262	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУ3		11	871,00	--	9581	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс лист	Светильник с лапмой накаливания настенный НПО30-100		17	605,16	--	10288	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
29	1507-3001	СВЕТИЛЬНИК ДС-19УХЛ4		18	465,00	--	8370	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс лист	Светильник с комбинированными лампами ЛБЛ-01		15	302,58	--	4539	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс лист	Светильник с лампой накаливания НПО30-60		14	472,03	--	6608	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
32	прайс лист	Устройство защитного отключения РУД-022		4	2777,62	--	11110	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3		6	457,00	--	2742	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36,		452	101,00	--	45652	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛДЦ36 [illegible]36, ЛХБ36 шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 шт	11	82,00 --	-- --	902 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	463	14,00 --	-- --	6482 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	С151706-4	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-40 шт	29	24,00 --	-- --	696 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60 шт	46	24,00 --	-- --	1104 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100 шт	43	39,00 --	-- --	1677 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	Прайс лист	Выключатель для скрытой установки НИКА 110-071 шт	86	111,95 --	-- --	9628 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	Прайс лист	Выключатель для скрытой установки ВС5У-228 2-х клавишный шт	17	129,56 --	-- --	2202 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	Прайс лист	Выключатель для открытой установки МАКЕЛ шт	17	118,01 --	-- --	2006 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	Прайс лист	Розетка штепсельная 2-х полюсная для скрытой установки РС16-264 шт	9	86,37 --	-- --	777 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,01	16300,00 --	-- --	163 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1529684	52924			2047
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ:	Тенге			1964601				
		ИТОГО ПО БЛОКУ 2 В 2001 Г				4548815				

ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1.Разные работы

		Отмостка									
1	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,8475	3011,10	--	2552	--	554	3,24	3
		м3		531,00	--	450	--	123	--	--
2	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной	8,48	431,75	--	3659	--	279	0,14	1
		м2		24,75	--	210	--	133	--	--
3	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной	16,95	67,87	--	1150	--	90	0,02	--
		м2		3,98	--	67	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
20	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	24,81	-9,98	-0,12	-247	-3	-177	-0,04	-1
		м2		-6,75	-0,05	-167	-1	105	--	--
21	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	24,81	278,11	3,94	6900	98	2699	0,55	14
		м2		102,11	1,49	2533	37	105	0,01	--
22	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,81	393,60	2,33	9765	58	2139	0,49	12
		м2		81,23	0,88	2015	22	105	--	--
25	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	24,09	-17,51	-0,12	-422	-3	-349	-0,09	-2
		м2		-13,73	-0,05	-331	-1	105	--	--
26	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,09	374,69	2,10	9026	51	1665	0,39	9
		м2		65,03	0,79	1567	19	105	--	--
27	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	26,03	98,23	0,07	2557	2	138	0,03	1
		м2		5,85	0,02	152	1	90	--	--
28	Е0113-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-140	26,03	170,89	0,12	4448	3	89	0,02	--
		м2		3,74	0,05	97	1	90	--	--
30	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и	4,8	278,29	6,12	1336	29	724	0,81	4
		м2		141,39	2,32	679	11	105	0,01	--
31	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4,8	374,69	2,10	1799	10	332	0,39	2
		м2		65,03	0,79	312	4	105	--	--
		ИТОГО ПО :				53748				
		ИТОГО ПО ПЕРЕХОДНОЙ ГАЛЕРЕИ В 2001				53748				
		ПАТАЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
65	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	657,6	151,00	3,43	99298	2256	51814	0,46	299
		м2		73,73	1,31	48485	861	105	0,01	4
66	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	657,6	374,69	2,10	246397	1381	45447	0,39	256
		м2		65,03	0,79	42764	520	105	--	3
67	Е0115-61-1	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	251,4	228,83	3,39	57527	851	31075	0,65	163
		м2		117,00	0,72	29414	181	105	0,05	13
72	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными	179,44	393,60	2,33	70628	418	15471	0,49	88

		водоэмульсионн составами		81,23	0,88	5	158	105	--	1
		м2								
73	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	74,43	98,23	0,07	7311	5	393	0,03	2
		м2		5,85	0,02	435	1	90	--	--
74	Е0113-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-140	74,43	170,89	0,12	12719	9	254	0,02	1
		м2		3,74	0,05	278	4	90	--	--
75	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	99,38	374,69	2,10	37237	209	6868	0,39	39
		м2		65,03	0,79	6463	79	105	--	--
78	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и	17,74	278,29	6,12	4937	109	2677	0,81	14
		м2		141,39	2,32	2508	41	105	0,01	--
79	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	17,74	374,69	2,10	6647	37	1226	0,39	7
		м2		65,03	0,79	1154	14	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			542701	5274			871
			Тенге			146077	1859			21
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			739801				
		ПАТАЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,90	55,80	982	56	1213	5,21	5
		шт		926,10	21,26	926	21	128	0,11	--
2	Прайс лист	Вентиляторы осевые канальные с удлиненным корпусом WB 250	1	4263,86	--	4264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0120-12-10	Установка решеток однорядных регулируемых	12	241,85	16,96	2902	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
4	Прайс лист "Климатика "	Решетки однорядные регулируемые ОРГ 140	12	1297,01	--	15564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0120-12-11	Установка решеток однорядных регулируемых	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
6	Прайс лист "Климатика "	Решетки однорядные регулируемые ОРГ 200	1	2210,10	--	2210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0120-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения,ЗП00 000-00, периметром 1400 мм	6	1561,22	12,95	9367	78	1089	0,81	5
		шт		137,03	4,73	822	28	128	0,02	--
8	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали	21	1880,91	13,82	39499	290	7125	1,62	34
		м2		259,88	5,18	5457	109	128	0,03	1
9	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали	6	1855,51	11,11	11133	67	1864	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1432	25	128	0,02	--
10	Е0120-30-1	Крепление воздуховодов	49	107,97	1,26	5290	62	591	0,05	3
		кг		8,96	0,47	439	23	128	--	--
11	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром	6	498,77	24,24	2993	145	3302	2,71	16

		патрубка до 250 шт		420,53	9,45	3	57	128	0,04	--
12	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, шт	6	2720,00 --	-- --	16320 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	Е0114-15-1	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с м2	20,16	4452,65 555,75	38,72 14,49	89765 11204	781 292	12071 105	3,68 0,07	74 1
14	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных шахт м2	20,16	177,61 88,65	1,61 0,61	3581 1787	32 12	1889 105	0,53 --	11 --
15	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов плитами минераловатными прошивными на стеклоткани м2	25,2	240,26 100,80	92,82 34,88	6055 2540	2339 879	3419 100	0,59 0,17	15 4
16	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75 м3	1,51	3360,00 --	-- --	5080 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции воздуховодов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм м	30	213,12 45,00	13,56 4,95	6394 1350	407 148	1498 100	0,28 0,03	8 1
18	С11011-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм м2	32,4	262,00 --	-- --	8489 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			230130	4477			195
			Тенге			30907	1687			8
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			283517				
		ПАТАЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		Монтажные работы								
1	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС шт	2	978,90 947,00	-- --	1958 1894	-- --	1534 81	7,00 --	14 --
2	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке шт	2	64,00 58,50	1,00 0,20	128 117	2 --	100 85,5	0,36 --	1 --
3	Ц0108-409-6	Кабельный канал 10х20 мм м	10	48,70 28,80	2,60 0,20	487 288	26 2	248 85,5	0,17 --	2 --
4	Ц0108-409-7	Кабельный канал 20х40 мм м	10	58,80 31,70	4,30 0,50	588 317	43 5	275 85,5	0,19 --	2 --
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	10	27,70 19,70	2,10 0,50	277 197	21 5	173 85,5	0,10 --	1 --
6	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, м	20	8,50 7,30	0,10 --	170 146	2 --	125 85,5	0,05 --	1 --
7	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной м	20	43,80 24,50	-- --	876 490	-- --	441 90	0,15 --	3 --
8	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	1	742,00 398,00	305,00 72,00	742 398	305 72	517 110	2,00 0,42	2 --

9	Ц0108-411-6	Ввод гибкий, на[illegible]ый диаметр металлорукава до 60 мм	1	257,00	--	/	--	116	1,00	1
		ввод		122,00	--	122	--	95	--	--
10	Е0110-5-1	Установка шкафа деревянного слаботочного	0,012	22541,72	316,57	271	4	52	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	42	1	120	0,58	--
		Материалы и оборудование								
11	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил	0,02	3660,00	--	73	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	0,02	16300,00	--	326	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс лист	Аппарат телефонный "Спектр"	2	2109,17	--	4218	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	2	222,00	--	444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	1	526,00	--	526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс лист	Кабельный канал 10х20 мм	10	60,52	--	605	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс лист	Кабельный канал 20х40 мм	10	84,72	--	847	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С151802-10	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 59-61 мм, длиной 963 мм, тип	1	941,00	--	941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13734	403			27
			Тенге			4011	86			--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18945				
		ПАТАЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС ПРОВОДНОЕ ВЕЩАНИЕ								
		Монтажные работы								
1	Е0134-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	1	2929,68	--	2930	--	1282	6,53	7
		стойка		1165,50	--	1166	--	110	--	--
2	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,70	0,20	125	--	110	0,34	1
		шт		57,80	0,10	116	--	95	--	--
3	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	3	742,00	305,00	2226	915	1551	2,00	6
		коробка		398,00	72,00	1194	216	110	0,42	1
4	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	2	332,40	--	665	--	640	2,00	4
		шт		317,00	--	634	--	101	--	--
5	Ц0108-403-3	Провод групповых сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	20	47,20	14,80	944	296	581	0,16	3
		м		26,30	4,30	526	86	95	0,02	--
6	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по	2	39,50	3,50	79	7	51	0,16	--

		основанию пола метр до 25 мм м		25,90	0,70	2	1	95	--	--	
7	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:	2	8,50	0,10	17	--	14	0,05	--	
		провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, м		7,30	--	15	--	95	--	--	
8	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене	3	43,80	--	131	--	66	0,15	--	
		кирпичной м		24,50	--	74	--	90	--	--	
9	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали,	15	58,20	7,60	873	114	408	0,15	2	
		диаметр 12 мм м		27,70	0,90	416	13	95	0,01	--	
10	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из	15	107,30	3,50	1610	53	467	0,18	3	
		полосовой стали, сечение 160 мм2 м		32,40	0,40	486	6	95	--	--	
11	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали,	12	49,10	7,30	589	88	325	0,15	2	
		диаметр 8 мм м		27,70	0,80	332	10	95	--	--	
		Оборудование и материалы									
12	8401-164	АБОНЕНТСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 3ГД-3 „МЕДЕО„	2	5362,50	--	10725	--	--	--	--	
		ТРЕХПРОГРАММНЫЙ ШТ		--	--	--	--	--	--	--	
13	2405-1065	ГИЛЬЗЫ Г50 ТУ36-1141-76,ИЗМ.НР2-79	0,001	16042,50	--	16	--	--	--	--	
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--	
14	1604-16014	РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ РТ-5	2	41,85	--	84	--	--	--	--	
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--	
15	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	1	59,00	--	59	--	--	--	--	
		шт									
16	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	2	70,00	--	140	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
17	1909д.3	Провод ППЖ 1х1,8	0,005	2301,00	--	12	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
18	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок	0,02	6470,00	--	129	--	--	--	--	
		с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка 1000м		--	--	--	--	--	--	--	
19	С130806-56 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/	2	55,00	--	110	--	--	--	--	
		из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм м		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21464	1473				28
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			28964					
		ПАТАЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
		Монтажные работы									
1	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый	1	3100,60	1,60	3101	2	2673	16,00	16	
		на 10 лучей шт		2970,00	--	2970	--	90	--	--	
2	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9	
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--	
3	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	2	307,70	--	615	--	526	2,00	4	

		шт		277,00	--	4	--	95	--	--
4	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	12	153,50	--	1842	--	1555	1,00	12
		шт		144,00	--	1728	--	90	--	--
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	8	369,90	1,60	2959	13	2498	2,00	16
		шт		347,00	--	2776	--	90	--	--
6	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	7	195,70	--	1370	--	1121	1,00	7
		шт		178,00	--	1246	--	90	--	--
7	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	7	259,10	--	1814	--	1506	1,00	7
		шт		239,00	--	1673	--	90	--	--
8	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,70	1,60	2063	2	1784	11,00	11
		шт		1982,00	--	1982	--	90	--	--
9	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1	125,60	64,10	126	64	54	0,26	--
		м		41,40	15,80	41	16	95	0,09	--
10	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	22	742,00	305,00	16324	6710	11374	2,00	44
		коробка		398,00	72,00	8756	1584	110	0,42	9
11	Ц0108-409-1	Кабельный канал 10х20 мм	25	108,60	48,90	2715	1223	1230	0,22	6
		м		39,60	12,20	990	305	95	0,07	2
12	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	38	72,90	--	2770	--	1823	0,33	13
		м		53,30	--	2025	--	90	--	--
13	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	80	43,80	--	3504	--	1764	0,15	12
		м		24,50	--	1960	--	90	--	--
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	32	27,70	2,10	886	67	614	0,10	3
		м		19,70	0,50	630	16	95	--	--
15	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,	3	8,50	0,10	26	--	21	0,05	--
		м		7,30	--	22	--	95	--	--
				Материалы и оборудование						
16	Прайс лист	Стоимость прибора приемно-контрольного "Гранит-8"	1	7967,07	--	7967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс лист	Стоимость блока резервированного питания БРП24-01/3	1	2360,61	--	2361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс лист	Стоимость аккумулятора гелевого А7.0	2	641,47	--	1283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс лист	Стоимость извещателя пожарного теплового ИП101-1А	12	198,86	--	2386	--	--	--	--
		шт								
20	Прайс лист	Стоимость извещателя пожарного дымового ИПДЗ-1	8	705,62	--	5645	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт									
21	Прайс лист	Стоимость извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ	3	878,82	--	2636	--	--	--	--	
		шт									
22	Прайс лист	Стоимость сигнального устройства БИЯ	1	450,00	--	450	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
23	Прайс лист	Извещатель охранный магнитно-контактный СМК	7	741,58	--	5191	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
24	Прайс лист	Датчик разбития стекла GlAssTrEK	4	2065,54	--	8262	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
25	Прайс лист	Датчик движения PArAdOX	3	996,20	--	2989	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
26	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,2 мм	1	98,00	--	98	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
27	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,003	24900,00	--	75	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
28	Прайс лист	Стоимость кабеля КРВПМ 4х0,5	60	22,39	--	1343	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
29	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	20	59,00	--	1180	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
30	С151803-59	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых	2	491,00	--	982	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
31	С151607-298	Провода телефонные линейные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией, наложенной на каждую жилу, парной	0,08	7110,00	--	569	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
32	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	0,01	16300,00	--	163	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
33	Прайс лист	Кабельный канал 10х20 мм	25	60,52	--	1513	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
34	2405-1803	СКОБЫ К146ПУ2 ТУ36-1448-77	0,295	5812,50	--	1715	--	--	--	--	
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			88448	8080				160
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			130601					
		ИТОГО ПО ПАТАЛОГ КОРПУСУ В 2001Г				1201828					

КОТЕЛЬНАЯ С ДВУМЯ КОТЛАМИ ЭКОНОМ -11

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2.Полы

Линолеумные

17	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	16,1	109,84	0,46	1768	7	242	0,08	1
				12,04	0,18	194	3	123	--	--

			м								
18	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов,плинтусов	0,74	179,43	1,88	133	1	61	0,47	--
		м2		78,30	0,72	58	1	105	--	--
				Бетонные						
23	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	41,32	28,11	0,22	1162	9	945	0,10	4
		м		18,50	0,09	764	4	123	--	--
				Керамическая плитка						
24	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,16	666,01	24,55	2771	102	251	0,26	1
		м2		39,83	9,20	166	38	123	0,04	--
25	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3328	8719,48	--	2902	--	232	3,66	1
		м3		567,00	--	189	--	123	--	--
26	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,16	1430,38	11,72	5950	49	901	1,06	4
		м2		171,68	4,39	714	18	123	0,02	--
27	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	15,4	254,56	0,32	3920	5	791	0,24	4
		м		41,63	0,11	641	2	123	--	--
				РАЗДЕЛ 3.Проемы						
28	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,05	398,48	102,53	817	210	461	0,90	2
		м2		151,65	35,67	311	73	120	0,14	--
29	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	4,47	323,78	83,13	1447	372	901	0,80	4
		м2		138,83	29,17	621	130	120	0,12	1
30	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	7,77	634,99	31,85	4934	247	1891	1,15	9
		м2		190,80	12,04	1483	94	120	0,06	--
31	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	2,05	4810,00	--	9861	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С12063-7	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ; ДН 24-19ПЩ	4,47	6010,00	--	26865	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с	8,16	828,63	71,29	6762	582	2913	1,64	13

		переплетами спа ыми в стенах каменных, площадь пр до 2 м2 м2		272,25	25,25		206	120	0,10	1
39	С12061-13	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-12; ОС 12-13,5 для жилья м2	0,468	5930,00 --	-- --	2775 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом м2	8,34	787,73 69,98	3,04 1,15	6570 584	25 10	623 105	0,45 0,01	4 --
42	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	8,34	231,73 94,05	5,58 2,12	1933 784	47 18	962 120	0,59 0,01	5 --
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
45	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	252,07	17,51 13,73	0,12 0,05	4413 3461	30 13	3647 105	0,09 --	23 --
46	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных м2	81,1	57,16 51,98	0,35 0,14	4636 4216	28 11	4438 105	0,30 --	24 --
47	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону м2	81,1	9,98 6,75	0,12 0,05	809 547	10 4	579 105	0,04 --	4 --
48	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного м2	7,2	1851,16 333,00	2,10 0,79	13328 2398	15 6	2523 105	2,00 --	14 --
49	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	17,7	181,54 78,30	1,88 0,72	3213 1386	33 13	1469 105	0,47 --	8 --
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы								
		Отмостка								
62	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	32,7	431,75 24,75	-- --	14118 809	-- --	1076 133	0,14 --	5 --
		Металлическая рама МР-1								
84	Е0109-17-1	Монтаж стоек цельного сечения одноэтажных зданий массой до 1 т т	0,5961	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	2770 942	1362 368	1178 90	9,35 2,34	6 1
85	С12021-245	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м от 0,076 до 0,1 т т	0,5961	172800,00 --	-- --	103003 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,1331	7285,83	3593,45	970	478	402	14,30	2

		т		2385,00	971,06	7	129	90	3,51	--
87	С12021-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	0,1331	102100,00	--	13592	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,43	21,80	0,05	685	2	165	0,03	1
		м2		5,81	0,02	183	1	90	--	--
89	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	31,43	31,50	0,02	990	1	118	0,02	1
		м2		4,16	--	131	--	90	--	--
		ИТОГО ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ ПО КОТЕЛЬНОЙ:	Тенге			261515				
		КОТЕЛЬНАЯ С ДВУМЯ КОТЛАМИ ЭКОНОМ -11 ОТОПЛЕНИЕ И И ВЕНТИЛЯЦИЯ ✓								
1	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб дйам. 20 мм	74	320,16	4,08	23692	302	5238	0,31	23
		м		53,77	1,53	3979	114	128	0,01	1
2	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	74	11,31	--	837	--	1043	0,05	4
		м		11,01	--	815	--	128	--	--
3	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	367,00	--	1835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	9	437,00	--	3933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	3,15	4331,44	35,77	13644	113	504	0,70	2
		1кВт		111,70	13,40	352	42	128	0,07	--
7	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
8	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
10	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,05	159,68	0,07	1605	1	1140	0,65	6
		м2		108,00	0,02	1085	--	105	--	--
		Вентиляция								
11	Е0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	1	5319,46	22,61	5319	23	986	4,67	5
		шт		760,73	9,45	761	9	128	0,04	--

12	E0120-20-1	Установка зонто[illegible]д шахтами из листовой оцинкованно[illegible]ли, круглого сечения диаметром 200 мм шт	3	863,19 63,79	5,65 2,36	0 191	17 7	254 128	0,38 0,01	1 --
13	E0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм шт	1	681,41 545,74	55,80 21,26	681 546	56 21	726 128	3,51 0,11	4 --
14	C131305-14	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, шт	1	4830,00 --	-- --	4830 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	E0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм шт	3	548,46 460,69	25,89 9,45	1645 1382	78 28	1805 128	2,96 0,05	9 --
16	C131305-12	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, шт	3	3080,00 --	-- --	9240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	C131312-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2 м2	1	894,00 --	-- --	894 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	E0120-1-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 500 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм м2	4,71	1509,73 206,72	9,61 3,59	7111 974	45 17	1268 128	1,28 0,02	6 --
19	E0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм м2	5,65	1630,91 259,88	13,82 5,18	9215 1468	78 29	1917 128	1,62 0,03	9 --
20	E0115-172-3	Масляная окраска воздуховодов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	7,02	111,98 60,30	0,07 0,02	786 423	-- --	445 105	0,37 --	3 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			91067	715			72
			Тенге			12171	268			1
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ:	Тенге			113040				

КОТЕЛЬНАЯ ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ✓

Система В-1

1	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	8	329,67 59,85	4,19 1,58	2637 479	34 13	629 128	0,34 0,01	3 --
2	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	2	364,67 59,85	4,19 1,58	729 120	8 3	157 128	0,34 0,01	1 --
3	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	20	456,67 59,85	4,19 1,58	9133 1197	84 32	1573 128	0,34 0,01	7 --
4	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	28	869,07 76,95	10,34 3,87	24334 2155	290 108	2897 128	0,43 0,02	12 1
5	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	58	10,99 10,69	-- --	637 620	-- --	794 128	0,05 --	3 --
6	C130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,	1	371,00	--	371	--	--	--	--

		Dy 20 мм									
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
7	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	471,00	--	942	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
8	Е0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4	
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--	
9	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
10	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285,00	--	1710	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
11	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
12	Е0115-172-4	Масляная окраска труб,диаметром менее 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,5	159,68	0,07	1357	1	964	0,65	5	
		м2		108,00	0,02	918	--	105	--	--	
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	21,80	0,05	22	--	5	0,03	--	
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--	
14	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	2	24,57	0,02	49	--	6	0,02	--	
		м2		3,13	--	6	--	90	--	--	
		Система Т-3									
15	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	8	329,67	4,19	2637	34	629	0,34	3	
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--	
16	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	8	364,67	4,19	2917	34	629	0,34	3	
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--	
17	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	16	10,99	--	176	--	219	0,05	1	
		м		10,69	--	171	--	128	--	--	
18	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	371,00	--	371	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
19	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1673,32	1,57	1673	2	161	0,70	1	
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--	
20	Е0115-172-4	Масляная окраска труб,диаметром менее 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	159,68	0,07	160	--	113	0,65	1	
		м2		108,00	0,02	108	--	105	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			62106	602			43	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7626	229			1	
			Тенге			76233					

КОТЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

		Система К-1									
1	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	12	748,88	1,43	8987	17	1581	0,56	7	
				102,38	0,54	1229	6	128	--	--	

			м								
2	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
			м	106,20	0,25	425	1	128	--	--
3	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
			комплект	346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
4	Е0117-2-3	Установка смесителей (для умывальника)	1	1573,32	1,57	1573	2	161	0,70	1
			шт	126,00	--	126	--	128	--	--
5	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
			комплект	387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
6	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,70	4260	55	239	0,99	1
			комплект	166,50	20,25	167	20	128	0,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			32359	137			15
			Тенге			2679	52			--
		ИТОГО ПО КАНАЛИЗАЦИИ:	Тенге			38007				
		КОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ								
		Монтажные работы								
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
			шт	254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
2	Ц0108-521-2 8	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	2	1104,90	34,90	2210	70	1244	3,00	6
			шт	648,00	6,80	1296	14	95	0,04	--
3	Ц0108-6-1	Трансформатор тока, напряжение 35 кВ	6	6210,00	2570,00	37260	15420	19306	16,00	96
			компл	2813,00	574,01	16878	3444	95	3,33	20
4	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
			шт	158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
5	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2849,00	178,00	5698	356	1000	3,00	6
			шт	486,00	40,50	972	81	95	0,23	--
6	Ц0108-599-1 0	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1233,60	54,60	1234	55	584	3,00	3
			шт	610,00	4,50	610	5	95	0,03	--
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
			шт	227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
8	Ц0108-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками	4	888,30	23,30	3553	93	1370	2,00	8
			шт	356,00	4,50	1424	18	95	0,03	--
9	Ц0108-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	4	1260,80	42,80	5043	171	2146	3,00	12
			шт	558,00	6,80	2232	27	95	0,04	--
10	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством	4	598,80	14,80	2395	59	1103	2,00	8
			шт	288,00	2,30	1152	9	95	0,01	--
11	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на	2	342,80	134,00	686	268	372	0,99	2

		штырях, с 2 лам[illegible] в светильнике шт		158,00	37,80	6	76	95	0,22	--
12	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	7	269,90	98,00	1889	686	1004	0,76	5
		шт		122,00	29,00	854	203	95	0,17	1
13	Ц0108-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	5	429,40	233,00	2147	1165	950	0,77	4
		шт		133,00	67,10	665	335	95	0,39	2
14	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	7	314,30	120,00	2200	840	1104	0,79	6
		шт		132,00	34,00	924	238	95	0,20	1
15	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	11	55,00	0,90	605	10	521	0,33	4
		шт		49,70	0,20	547	2	95	--	--
16	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,70	0,20	63	--	55	0,34	--
		шт		57,80	0,10	58	--	95	--	--
17	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
18	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	6	186,90	--	1121	--	513	1,00	6
		ввод		90,00	--	540	--	95	--	--
19	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	5	114,40	7,80	572	39	234	0,29	1
		м		48,80	0,50	244	2	95	--	--
20	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	75	108,60	48,90	8145	3668	3691	0,22	17
		м		39,60	12,20	2970	915	95	0,07	5
21	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	88,90	3,10	4445	155	1339	0,16	8
		м		27,90	0,30	1395	15	95	--	--
22	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	107,30	3,50	1073	35	312	0,18	2
		м		32,40	0,40	324	4	95	--	--
23	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,70	20,70	991	83	428	0,70	3
		шт		111,00	1,60	444	6	95	0,01	--
24	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,	65	8,50	0,10	553	7	451	0,05	3
		м		7,30	--	475	--	95	--	--
25	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей	115	5,40	0,10	621	12	404	0,02	2
		м		3,70	--	426	--	95	--	--
26	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,	15	10,60	0,10	159	2	127	0,06	1
		м		8,80	0,10	132	2	95	--	--
27	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей	45	5,40	0,10	243	5	158	0,02	1
		м		3,70	--	167	--	95	--	--
28	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	18	26,40	3,10	475	56	335	0,11	2
		м		19,10	0,50	344	9	95	--	--

29	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, [illegible]кладываемые с креплением накладн[illegible] скобами, масса 1 м до 0,5 кг	2[illegible]	66,80	18,10	[illegible],8	5104	6456	0,12	34
		м		20,30	3,80	5725	1072	95	0,02	6
			Оборудование и материалы							
30	Прайс лист	Трансформатор тока Т-066-50/5 А	6	1086,44	--	6519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс лист	Счетчик электронный DTS-541	2	2694,18	--	5388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс лист	Рубильник РБ-31 на 100 А	2	5574,51	--	11149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс лист	Щит распределительный ЩР11-73521-22УЗ	2	42176,72	--	84353	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
34	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960,00	--	6960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Прайс лист	Выключатель АП50-2МТ на 16А	1	1411,24	--	1411	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Прайс лист	Ящик управления однофидерный Я5112-2974	2	33758,85	--	67518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Прайс лист	Ящик управления однофидерный Я5112-3474	2	37884,86	--	75770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс лист	Приставка контактная ПКЛ-1104	4	250,90	--	1004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс лист	Пускатели магнитные ПМЛ-122002	4	2597,96	--	10392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151801-21	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ3-16 М3	4	286,00	--	1144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151702-3	Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	2	2320,00	--	4640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С151702-13	Светильники тип ЛСП16-58-001-УХЛ4	7	3850,00	--	26950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	5	757,00	--	3785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУ3	7	157,00	--	1099	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	4	99,00	--	396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ65, ЛД65,	7	131,00	--	917	--	--	--	--

		ЛДЦ65, ЛТБ65, 55 шт		--	--	--	--	--	--	--	--
47	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	11	14,00 --	-- --	154 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
48	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	7	24,00 --	-- --	168 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
49	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 шт	5	39,00 --	-- --	195 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
50	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ 1000м	0,18	4150,00 --	-- --	747 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
51	С151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ 1000м	0,06	6650,00 --	-- --	399 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
52	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,14	16900,00 --	-- --	2366 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
53	С151601-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2 1000м	0,035	23700,00 --	-- --	830 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
54	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,045	33800,00 --	-- --	1521 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
55	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	0,08	47500,00 --	-- --	3800 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
56	Прайс лист	Выключатели С16-067 шт	4	102,88 --	-- --	412 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
57	Прайс лист	Выключатели ВА66-102Б шт	7	108,93 --	-- --	763 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
58	Прайс лист	Розетки РС10-185-Б шт	1	78,67 --	-- --	79 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
59	240529-1436 -1	Изделия электромонтажные У116 У3 шт	5	499,88 --	-- --	2499 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
60	2405-1364	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79 ШТ	2	93,00 --	-- --	186 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
61	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
62	2405-1686	ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ К342У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,066	5115,00 --	-- --	338 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
63	2405-1720	ПРОФИЛИ К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	5	102,30 --	-- --	512 --	-- --	-- --	-- --	-- --	--

64	240529-1160 -1	Изделия электромонтажные КЛ-1 У3	7	627,75	--	4	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
65	2405-1780	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У739МУ3 ТУ36-1034-76,ИЗМ НР1-79	0,015	86,00	--	1	--	--	--	--	
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--	
66	240529-1164 -1	Изделия электромонтажные КЛ-ПТ У3	0,007	35107,50	--	246	--	--	--	--	
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--	
67	С151802-3	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип	6	355,00	--	2130	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
68	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	7,5	777,00	--	5828	--	--	--	--	
		10м		--	--	--	--	--	--	--	
69	241649-1048	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 15 мм	0,005	37200,00	--	186	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			446176	28604				247
			Тенге			42367	6527				38
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОСИЛ ОБОРУД:	Тенге			522525					

КОТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТРУБОПРОВОДЫ

1	Е0118-2-4	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,64 МВт /0,55 Гкал/ч/	2	22084,56	3696,56	44169	7393	37359	77,56	155	
		котел		13209,75	1383,55	26420	2767	128	6,76	14	
2	Ц0107-171-1	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания, масса 0.15 т	2	8322,00	1838,55	16644	3677	9587	27,81	56	
		шт		4959,45	366,68	9919	733	90	2,13	4	
3	Е0118-13-3	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	2	4945,50	340,37	9891	681	8632	19,06	38	
		1насос		3244,50	127,46	6489	255	128	0,62	1	
4	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3293,83	123,78	6588	248	5968	13,39	27	
		1насос		2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	--	
5	Е0118-5-3	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 4 м3	2	8542,37	1064,77	17085	2130	13598	28,94	58	
		шт		4913,10	398,61	9826	797	128	1,95	4	
6	Ц0118-1-1	Монтаж в помещении аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 0,04 т	3	5596,06	217,82	16788	653	11970	28,84	87	
		шт		4380,08	53,30	13140	160	90	0,31	1	
7	Ц0115-80-1	Циклон одиночный, тип ЦН-15, диаметр 600 мм	2,78	66166,24	34245,49	183942	95202	86164	158,62	441	
		т		27810,00	6628,04	77312	18426	90	38,44	107	
8	Е0118-16-6	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	1	25907,79	218,22	25908	218	1815	7,88	8	
		1шт		1337,20	81,11	1337	81	128	0,40	--	
9	Ц0107-186-1	Дымососы одностороннего всасывания, масса 0.67 т	2	9472,88	3029,23	18946	6058	9415	25,75	52	
		шт		4588,65	641,68	9177	1283	90	3,72	7	
10	Е0109-35-1	Ящик для золы	0,049	18382,12	646,51	901	32	649	89,10	4	
		т		14623,43	104,29	717	5	90	0,50	--	

11	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,049	161100,00	--	[illegible]4	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,4	16828,38	701,86	6731	281	5489	97,85	39
		т		15110,10	136,73	6044	55	90	0,67	--
13	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,4	114900,00	--	45960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	ССб.5.1-24	Тележка ручная 0,5м3	1	1200,00	--	1200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	6	960,02	115,36	5760	692	4654	5,15	31
		шт		836,36	25,54	5018	153	90	0,15	1
16	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	24	709,35	57,47	17024	1379	14228	4,12	99
		шт		644,78	13,91	15475	334	90	0,08	2
17	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	29	438,74	5,56	12724	161	11245	3,09	90
		шт		428,48	2,37	12426	69	90	0,01	--
18	Ц0112-790-5	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на	2	1103,36	146,26	2207	293	1768	6,18	12
		шт		947,60	34,81	1895	70	90	0,20	--
19	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на	2	797,52	76,63	1595	153	1318	4,12	8
		шт		713,79	18,54	1428	37	90	0,11	--
20	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на	2	704,86	61,39	1410	123	1177	4,12	8
		шт		637,57	16,27	1275	33	90	0,09	--
21	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный;	1	544,92	1,63	545	2	442	3,09	3
		шт		491,31	--	491	--	90	--	--
22	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов,	0,8575	23839,56	1917,86	20442	1645	16167	121,54	104
		т		20692,70	255,44	17744	219	90	1,48	1
23	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов,	0,1919	47162,84	2521,44	9050	484	7529	249,26	48
		т		43342,40	255,45	8317	49	90	1,48	--
24	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов,	0,2003	54241,55	2528,65	10866	507	9118	296,64	59
		т		50294,90	278,10	10075	56	90	1,61	--
25	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов,	0,192	61518,84	2830,44	11812	543	9945	325,48	62
		т		57247,40	305,91	10992	59	90	1,77	--
26	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов,	0,0832	99750,59	3247,59	8295	270	7094	566,50	47
		т		94554,00	231,75	7863	19	90	1,34	--
27	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	43	258,63	12,05	11121	518	9499	1,03	44
		м		243,08	2,37	10452	102	90	0,01	1
28	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	185	779,68	--	144240	--	73537	1,85	343
				310,55	--	57451	--	128	--	--

46	2307-10776	КЛАПАН ОБРАТ Й ФЛАНЦЕВЫЙ 16С13НЖ,ДУ80,Р	7	6897,50	--	5	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	757,00	--	3028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377,00	--	1508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	2307-10885	КЛАПАН 17Ч18БР ДУ50;РУ16	2	2400,33	--	4801	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330,00	--	1320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	1704-50484	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ РТ-50 ТУ25-02-1053-76	1	26762,30	--	26762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130806-90 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	50	1720,00	--	86000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	С130806-75 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	26	735,00	--	19110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С130806-69 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	32	623,00	--	19936	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С130806-65 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	48	398,00	--	19104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С130806-60 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	36	229,00	--	8244	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С130806-7 Изм. и доп.вып.7 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 20х2,5 мм	25	149,00	--	3725	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С130806-6 Изм. и доп.вып.7 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 15х2,5 мм	18	116,00	--	2088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы								
59	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	195	21,80	0,05	4251	10	1023	0,03	6
		м2		5,81	0,02	1133	4	90	--	--
60	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	195	24,57	0,02	4792	4	549	0,02	3
		м2		3,13	--	610	--	90	--	--
61	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм плитами из стекловаты	43	71,35	5,31	3068	228	1819	0,24	10
		м		40,28	2,03	1732	87	100	0,01	--
62	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм плитами из стекловаты	36	74,30	6,01	2675	216	1604	0,25	9
		м		42,30	2,25	1523	81	100	0,01	--
63	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм плитами из стекловаты	48	90,15	8,47	4327	407	2797	0,33	16

		м		55,13	3,13	2646	151	100	0,02	1
64	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм плитами из стекловаты	32	95,34	9,39	3051	300	2016	0,35	11
		м		59,40	3,60	1901	115	100	0,02	1
65	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм плитами из стекловаты	26	106,17	10,09	2760	262	1907	0,41	11
		м		69,53	3,83	1808	100	100	0,02	--
66	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм плитами из стекловаты	50	116,97	14,48	5849	724	4050	0,45	23
		м		75,60	5,40	3780	270	100	0,03	1
67	С11031-182 Изм. и	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	6,6	18500,00	--	122100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0126-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	159	218,90	12,40	34805	1972	29337	0,99	158
		м		179,78	4,73	28585	752	100	0,02	4
69	Е0126-17-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	26	301,14	16,64	7830	433	6657	1,40	36
		м		249,75	6,30	6494	164	100	0,03	1
70	Е0126-17-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	50	340,33	24,42	17016	1221	13849	1,47	74
		м		267,75	9,23	13388	462	100	0,05	2
71	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	1,12	109500,00	--	122257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3545005	129201			2401
			Тенге			409729	28040			157
		ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ:	Тенге			4238864				

КОТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

		Монтажные работы								
1	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	1	978,90	--	979	--	767	7,00	7
		шт		947,00	--	947	--	81	--	--
2	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	20	43,80	--	876	--	441	0,15	3
		м		24,50	--	490	--	90	--	--
3	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
4	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	10	72,90	--	729	--	480	0,33	3
		м		53,30	--	533	--	90	--	--
		Материалы и оборудование								
5	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,02	3660,00	--	73	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		1000м									
6	С151606-34	Кабели радиофи[illegible] и сельской телефонной связи, одно[illegible]ые, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	0,[illegible]	16300,00	--	[illegible]3	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
7	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	1	526,00	--	526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	1604-5008	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-600	1	6220,50	--	6221	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10309	305			15
			Тенге			2368	72			--
		ИТОГО ПО ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ:	Тенге			13792				
		КОТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ √								
		Монтажные работы								
1	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на	29	311,79	--	9042	--	8045	2,00	58
		шт		308,25	--	8939	--	90	--	--
2	Ц0112-2-1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов,	0,0118	239895,00	6570,00	2840	78	2439	1375,00	16
		т		228600,00	281,00	2707	3	90	1,63	--
3	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на	10	514,10	5,40	5141	54	4557	3,00	30
		шт		504,00	2,30	5040	23	90	0,01	--
4	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	25	66,80	18,10	1670	453	572	0,12	3
		м		20,30	3,80	508	95	95	0,02	1
		Оборудование и материалы								
5	С131205-5	Термометры угловые в оправе	14	541,00	--	7574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С131205-4	Термометры прямые в оправе	1	352,00	--	352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс лист	Манометры технические МП-4У	11	855,43	--	9410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс лист	Манометры показывающий сигнализирующий ДМ-2010	1	2077,46	--	2077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130806-56 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 14х2 мм	20	90,00	--	1800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	2307-10032	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б18БК,ДУ15,РУ16	10	232,50	--	2325	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс лист	Кабель АКВВГ сеч.4х2,5 мм2	25	27,84	--	696	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			42927	584			107

			Тенге			17193	121				
	ИТОГО ПО АВТ[illegible]ТИЗАЦИЮ:		Те[illegible]			[illegible]3					
	ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ В 2001								5326029		

ПРАЧЕЧНАЯ С ДЕЗОБОРУДОВАНИЕМ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	3	1566,50	270,95	4700	813	3983	5,28	16
				935,55	101,59	2807	305	128	0,49	1
		шт								
4	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	712,67	29,90	1425	60	1778	3,83	8
				682,76	11,81	1366	24	128	0,05	--
		шт								
10	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	13	355,85	16,96	4626	220	3224	1,12	15
				186,64	7,09	2426	92	128	0,03	--
		шт								
11	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	12	320,85	16,96	3850	203	2976	1,12	13
				186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--
		шт								
12	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	5	312,25	16,96	1561	85	1240	1,12	6
				186,64	7,09	933	35	128	0,03	--
		шт								
13	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	21	295,05	16,96	6196	356	5207	1,12	24
				186,64	7,09	3919	149	128	0,03	1
		шт								
14	Е0120-20-6	Установка зонтов Т-5 над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 500 мм	5	1611,22	12,95	8056	65	907	0,81	4
				137,03	4,73	685	24	128	0,02	--
		шт								
15	Е0120-20-7	Установка зонтов Т-6 над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 630 мм	12	2011,00	16,96	24132	203	2540	0,97	12
				158,29	7,09	1899	85	128	0,03	--
		шт								
16	Е0120-20-11	Установка зонтов Т-9 над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 1250 мм	1	8700,48	64,73	8700	65	578	2,60	3
				427,61	23,63	428	24	128	0,12	--
		шт								
	ИТОГО ПО вентиляции:		Тенге			90820				

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Монтажные работы

1	Е0110-5-1	Установка шкафа слаботочного деревянного	0,012	22541,72	316,57	271	4	52	22,50	--
				3487,50	119,25	42	1	120	0,58	--
		м3								
2	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	2	978,90	--	1958	--	1705	7,00	14
				947,00	--	1894	--	90	--	--
		шт								
3	Ц0108-409-1	Кабельные каналы по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, сечением 15х20 мм	45	108,60	48,90	4887	2201	2214	0,22	10
				39,60	12,20	1782	549	95	0,07	3
		м								
4	Ц0108-409-2	Кабельные каналы по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, сечением 20х40 мм	7	147,30	73,00	1031	511	451	0,29	2
				49,50	18,30	347	128	95	0,11	1
		м								
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	16	27,70	2,10	443	34	307	0,10	2
				19,70	0,50	315	8	95	--	--
		м								
6	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,	48	8,50	0,10	408	5	333	0,05	2
				7,30	--	350	--	95	--	--

7	Ц0108-411-6	Ввод гибкий, нар ый диаметр металлорукава до 60 мм	1	257,00	--	257	--	116	1,00	1
		ввод		122,00	--	122	--	95	--	--
8	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
		Оборудование и материалы								
9	Прайс лист	Аппарат телефонный Спектр	2	686,65	--	1373	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	0,016	16300,00	--	261	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил	0,048	3660,00	--	176	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	С151802-10	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 59-61 мм, длиной 963 мм, тип	1	941,00	--	941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463,00	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс лист	Кабельный канал 15х20	45	22,39	--	1008	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс лист	Кабельный канал 20х40	7	63,54	--	445	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14663	3059			33
			Тенге			5250	759			4
		ИТОГО ПО ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ:	Тенге			22099				
		ПРОВОДНОЕ ВЕЩАНИЕ								
		Монтажные работы								
1	Е0134-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	1	2929,68	--	2930	--	1282	6,53	7
		стойка		1165,50	--	1166	--	110	--	--
2	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,70	0,20	125	--	110	0,34	1
		шт		57,80	0,10	116	--	95	--	--
3	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	3	742,00	305,00	2226	915	1551	2,00	6
		коробка		398,00	72,00	1194	216	110	0,42	1
4	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	4	125,60	64,10	502	256	217	0,26	1
		м		41,40	15,80	166	63	95	0,09	--
5	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,	2	8,50	0,10	17	--	14	0,05	--
		м		7,30	--	15	--	95	--	--
6	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	33	43,80	--	1445	--	728	0,15	5
		м		24,50	--	809	--	90	--	--

7	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещ	2	332,40	--	665	--	640	2,00	4
		шт		317,00	--	4	--	101	--	--
8	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	15	58,20	7,60	873	114	408	0,15	2
		м		27,70	0,90	416	13	95	0,01	--
9	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	107,30	3,50	1610	53	467	0,18	3
		м		32,40	0,40	486	6	95	--	--
10	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	12	49,10	7,30	589	88	325	0,15	2
		м		27,70	0,80	332	10	95	--	--
		Оборудование и материалы								
11	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРА-4м	1	463,00	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	2	70,00	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х1,6 мм	4	98,00	--	392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С151607-294	Провода трансляционные с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлоридной изоляцией, одножильные, на напряжение до 660 В	0,005	7330,00	--	37	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка	0,032	6470,00	--	207	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	8401-164	АБОНЕНТСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ЗГД-3 „МЕДЕО„ ТРЕХПРОГРАММНЫЙ	2	5362,50	--	10725	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
17	2405-1065	ГИЛЬЗЫ Г50 ТУ36-1141-76,ИЗМ.НР2-79	0,001	16042,50	--	16	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			22962	1426			30
			Тенге			5332	309			2
		ИТОГО ПО ПРОВОД ВЕЩАНИЮ:	Тенге			30970				
		ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		Монтажные работы								
I	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
2	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	22	153,50	--	3377	--	2851	1,00	22
		шт		144,00	--	3168	--	90	--	--
3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	8	369,90	1,60	2959	13	2498	2,00	16
		шт		347,00	--	2776	--	90	--	--
4	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	3	195,70	--	587	--	481	1,00	3
		шт		178,00	--	534	--	90	--	--
5	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный	1	259,10	--	259	--	215	1,00	1

		электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле шт		239,00	--	239				
6	Ц0110-669-9	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: отражатель регулируемый шт	3	484,90 475,00	1,60 --	5 1425	5 --	1283 90	3,00 --	9 --
7	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной шт	1	2062,70 1982,00	1,60 --	2063 1982	2 --	1784 90	11,00 --	11 --
8	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	4	125,60 41,40	64,10 15,80	502 166	256 63	217 95	0,26 0,09	1 --
9	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый шт	1	1526,20 1440,00	-- --	1526 1440	-- --	1296 90	9,00 --	9 --
10	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12 шт	2	938,00 790,00	-- --	1876 1580	-- --	1501 95	5,00 --	10 --
11	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	24	742,00 398,00	305,00 72,00	17808 9552	7320 1728	12408 110	2,00 0,42	48 10
12	Ц0108-409-1	Кабельные каналы по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, сечением 10х20 мм м	40	108,60 39,60	48,90 12,20	4344 1584	1956 488	1968 95	0,22 0,07	9 3
13	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	55	27,70 19,70	2,10 0,50	1524 1083	116 28	1055 95	0,10 --	6 --
14	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной м	120	43,80 24,50	-- --	5256 2940	-- --	2646 90	0,15 --	18 --
15	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах м	9	47,20 26,30	14,80 4,30	425 237	133 39	262 95	0,16 0,02	1 --
16	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, м	1	8,50 7,30	0,10 --	9 7	-- --	7 95	0,05 --	-- --
				Оборудование и материалы						
17	Прайс лист	Контрольная панель на 8 шлейфов "Гранит-8" шт	1	7516,10 --	-- --	7516 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	Прайс лист	Извещатель пожарный тепловой ИП101-1 шт	22	256,59 --	-- --	5645 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Прайс лист	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1 шт	8	1093,71 --	-- --	8750 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	Прайс лист	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ шт	6	994,28 --	-- --	5966 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	Прайс лист	Извещатель охранный магнитно-контактный СМК шт	3	823,98 --	-- --	2472 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Прайс лист	Датчик разбития стекла GLASSTREK	1	2065,54 --	-- --	2066 --	-- --	-- --	-- --	-- --

			шт									
23	Прайс лист	Датчик движени[illegible]:ADOX	3	996,20	--	[illegible]	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс лист	Устройство сигнальное БИЯ	1	1485,47	--	1485	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х1,6 мм	4	98,00	--	392	--	--	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс лист	Аккумуляторная батарея А 7.0	2	695,94	--	1392	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс лист	Блок источника резервного питания БРП24-02/3	1	3340,49	--	3340	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	22	59,00	--	1298	--	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
29	С151803-59	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых	2	491,00	--	982	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--	--
30	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	0,01	16300,00	--	163	--	--	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	--	--
31	С151607-298	Провода телефонные линейные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией, наложенной на каждую жилу, парной	0,12	7110,00	--	853	--	--	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс лист	Кабель КРВПМ 4х0,5	0,045	14644,90	--	659	--	--	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	--	--
33	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	24900,00	--	249	--	--	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	--	--
34	2405-1802	СКОБЫ К145У2 ТУ36-1448-77	0,3	4301,25	--	1290	--	--	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			95964	9802					187
			Тенге			32988	2345					14
		ИТОГО ПО ПОЖ-ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ:	Тенге			143566						
						287455						

СЛУЖБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РБАОТЫ

РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка

86	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под	276,25	325,33	2,33	89873	644	12916	0,26	72
		м2		43,65	0,88	12058	243	105	--	1
88	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	852,36	151,00	3,43	128706	2924	67159	0,46	388
		м2		73,73	1,31	62845	1117	105	0,01	5
91	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	50,74	151,00	3,43	7662	174	3998	0,46	23

		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен,толщ.2мм м2		73,73	1,31	3741	66	105	0,01	
93	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	235,47	181,54 78,30	1,88 0,72	42747 18437	443 170	19537 105	0,47 --	110 1
94	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	381,45	374,69 65,03	2,10 0,79	142926 24806	801 301	26362 105	0,39 --	149 1
95	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	244,34	1851,16 333,00	2,10 0,79	452312 81365	513 193	85636 105	2,00 --	489 1
97	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских,толщ.2мм м2	32,78	278,29 141,39	6,12 2,32	9122 4635	201 76	4946 105	0,81 0,01	26 --
98	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	32,78	374,69 65,03	2,10 0,79	12282 2132	69 26	2265 105	0,39 --	13 --
99	Е0113-13-3	Подготовка поверхностей грунтовкой под окраску м2	1212,13	29,07 5,85	0,05 0,02	35242 7091	61 24	6404 90	0,03 --	35 --
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы								
		Отмостка								
110	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	8,01	8719,48 567,00	-- --	69823 4540	-- --	5585 123	3,66 --	29 --
111	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной м2	53,39	431,75 24,75	-- --	23049 1321	-- --	1757 133	0,14 --	8 --
112	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	106,77	67,87 3,98	-- --	7246 425	-- --	565 133	0,02 --	2 --
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1333611				
		СЛУЖБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ АВТОМАТИЗАЦИЯ								
		Монтажные работы								
1	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на шт	1	64,86 49,50	-- --	65 50	-- --	45 90	0,29 --	-- --
2	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста шт	2	467,40 263,00	9,40 --	935 526	19 --	500 95	2,00 --	4 --
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,20 227,00	13,20 2,30	501 227	13 2	218 95	1,00 0,01	1 --
4	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня компл	1	210,04 193,50	-- --	210 194	-- --	174 90	1,00 --	1 --
5	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	4	254,80	12,50	1019	50	1030	1,00	4

		шт									
6	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	35	108,60	48,90	-	1712	1722	0,22	8
		м		39,60	12,20	1386	427	95	0,07	2
7	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	147,30	73,00	589	292	258	0,29	1
		м		49,50	18,30	198	73	95	0,11	--
8	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	125,60	64,10	628	321	272	0,26	1
		м		41,40	15,80	207	79	95	0,09	--
			Оборудование и материалы							
9	Прайс лист	Пост управления ПКЕ222-УЗ	2	360,83	--	722	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс лист	Пост управления ПКУ15-21	1	1439,85	--	1440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс лист	Реле промежуточное РП	1	740,42	--	740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	1704-10027- 1	Устройство терморегулирующее ТУДЭ1-5М1	1	4397,25	--	4397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс лист	Выключатель автоматический АП50-2МТ	1	1342,79	--	1343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20	3	1750,00	--	5250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	1	244,00	--	244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-8 Изм. и доп.вып.7 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 25х2,8 мм	5	212,00	--	1060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	3,5	777,00	--	2720	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	0,4	999,00	--	400	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,	40	8,50	0,10	340	4	277	0,05	2
		м		7,30	--	292	--	95	--	--
20	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей	119	5,40	0,10	643	12	418	0,02	2
		м		3,70	--	440	--	95	--	--
21	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1	0,05	6640,00	--	332	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5	0,109	9230,00	--	1006	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

23	С12021-41	Конструкции ста[illegible]е из одного профиля	0,0	147100,00	--		--	--	--	--
		т		--	--		--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29855	2422			25
			Тенге			4455	582			3
		ИТОГО ПО АВТОМАТИЗАЦИИ:	Тенге			36654				
		СЛУЖБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		Монтажные работы								
1	Е0110-5-1	Установка шкафа слаботочного деревянного	0,012	22541,72	316,57	271	4	52	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	42	1	120	0,58	--
2	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	3	978,90	--	2937	--	2557	7,00	21
		шт		947,00	--	2841	--	90	--	--
3	Ц0108-409-1	Кабельные каналы по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, сечением 10х20 мм	37	108,60	48,90	4018	1809	1821	0,22	8
		м		39,60	12,20	1465	451	95	0,07	3
4	Ц0108-409-2	Кабельные каналы по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, сечением 20х40 мм	13	147,30	73,00	1915	949	837	0,29	4
		м		49,50	18,30	644	238	95	0,11	1
		Оборудование и материалы								
9	Прайс лист	Аппарат телефонный Спектр	3	686,65	--	2060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ГУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	0,04	16300,00	--	652	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил	0,04	3660,00	--	146	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	С151802-10	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 59-61 мм, длиной 963 мм, тип	1	941,00	--	941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463,00	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс лист	Кабельный канал 15х20	37	22,39	--	828	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс лист	Кабельный канал 20х40	13	63,54	--	826	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО телефонизации:	Тенге			21543				
		СЛУЖБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ПРОВОДНОЕ ВЕЩАНИЕ								
		Монтажные работы								
1	Е0134-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	1	2929,68	--	2930	--	1282	6,53	7
		стойка		1165,50	--	1166	--	110	--	--
2	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,70	0,20	125	--	110	0,34	1
		шт		57,80	0,10	116	--	95	--	--

3	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой об ке коробка		398,00	72,00		216	110	0,42	1
4	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	2	125,60 41,40	64,10 15,80	251 83	128 32	109 95	0,26 0,09	1 --
5	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, м	2	8,50 7,30	0,10 --	17 15	-- --	14 95	0,05 --	-- --
6	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной м	43	43,80 24,50	-- --	1883 1054	-- --	948 90	0,15 --	6 --
7	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении шт	2	332,40 317,00	-- --	665 634	-- --	640 101	2,00 --	4 --
8	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм м	15	58,20 27,70	7,60 0,90	873 416	114 13	408 95	0,15 0,01	2 --
9	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	15	107,30 32,40	3,50 0,40	1610 486	53 6	467 95	0,18 --	3 --
10	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм м	12	49,10 27,70	7,30 0,80	589 332	88 10	325 95	0,15 --	2 --
		Оборудование и материалы								
11	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРА-4м шт	1	463,00 --	-- --	463 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 шт	2	70,00 --	-- --	140 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х1,6 мм м	3	98,00 --	-- --	294 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	С151607-294	Провода трансляционные с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлоридной изоляцией, одножильные, на напряжение до 660 В 1000м	0,005	7330,00 --	-- --	37 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка 1000м	0,04	6470,00 --	-- --	259 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	8401-164	АБОНЕНТСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ЗГД-3 „МЕДЕО„ ТРЕХПРОГРАММНЫЙ ШТ	2	5362,50 --	-- --	10725 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	2405-1065	ГИЛЬЗЫ Г50 ТУ36-1141-76,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,001	16042,50 --	-- --	16 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23103	1298			31
			Тенге			5494	277			2
		ИТОГО ПО ПРОВОД ВЕЩАНИЮ:	Тенге			31289				

СЛУЖБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ **ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

Монтажные работы

1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентраторы базовый на 10 лу									
		шт		4275,00	--		--	90	--	--	
2	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	28	153,50	--	4298	--	3629	1,00	28	
		шт		144,00	--	4032	--	90	--	--	
3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радионизотопный, световой в нормальном исполнении	2	369,90	1,60	740	3	625	2,00	4	
		шт		347,00	--	694	--	90	--	--	
4	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	20	195,70	--	3914	--	3204	1,00	20	
		шт		178,00	--	3560	--	90	--	--	
5	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	16	259,10	--	4146	--	3442	1,00	16	
		шт		239,00	--	3824	--	90	--	--	
6	Ц0110-669-9	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: отражатель регулируемый	3	484,90	1,60	1455	5	1283	3,00	9	
		шт		475,00	--	1425	--	90	--	--	
7	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,70	1,60	2063	2	1784	11,00	11	
		шт		1982,00	--	1982	--	90	--	--	
8	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1	125,60	64,10	126	64	54	0,26	--	
		м		41,40	15,80	41	16	95	0,09	--	
9	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9	
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--	
10	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	2	938,00	--	1876	--	1501	5,00	10	
		шт		790,00	--	1580	--	95	--	--	
11	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	34	742,00	305,00	25228	10370	17578	2,00	68	
		коробка		398,00	72,00	13532	2448	110	0,42	14	
12	Ц0108-409-1	Кабельные каналы по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, сечением 13х25 мм	40	108,60	48,90	4344	1956	1968	0,22	9	
		м		39,60	12,20	1584	488	95	0,07	3	
13	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	52	27,70	2,10	1440	109	998	0,10	5	
		м		19,70	0,50	1024	26	95	--	--	
14	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	80	175,20	75,70	14016	6056	7091	0,44	35	
		м		72,70	20,60	5816	1648	95	0,12	10	
15	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене	130	43,80	--	5694	--	2866	0,15	20	

		кирпичной		24,50	--	3185	--	90	--	--	
		м									
16	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	9	47,20	14,80	425	133	262	0,16	1	
		м		26,30	4,30	237	39	95	0,02	--	
17	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	1	8,50	0,10	9	--	7	0,05	--	
		м		7,30	--	7	--	95	--	--	
		Оборудование и материалы									
18	Прайс лист	Контрольная панель на 8 шлейфов "Гранит-8"	1	7516,10	--	7516	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
19	Прайс лист	Извещатель пожарный тепловой ИП101-1	28	256,59	--	7184	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
20	Прайс лист	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1	2	1093,71	--	2187	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
21	Прайс лист	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	3	994,28	--	2983	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
22	Прайс лист	Извещатель охранный магнитно-контактный СМК	20	823,98	--	16480	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
23	Прайс лист	Датчик разбития стекла GLASSTREK	16	2065,54	--	33049	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
24	Прайс лист	Датчик движения PARADOX	3	996,20	--	2989	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
25	Прайс лист	Устройство сигнальное БИЯ	1	1485,47	--	1485	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
26	С130806-57 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х1,6 мм	1	98,00	--	98	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
27	Прайс лист	Аккумуляторная батарея А 7.0	2	695,94	--	1392	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
28	Прайс лист	Блок источника резервного питания БРП24-02/3	1	3340,49	--	3340	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
29	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	32	59,00	--	1888	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
30	С151803-59	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых	2	491,00	--	982	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
31	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ГУ	0,012	16300,00	--	196	--	--	--	--	

		16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм 1000м		--	--	--	--	--	--	--	
32	С151607-298	Провода телефонные линейные с жилами из медных провод с поливинилхлоридной изоляцией, наложенной на каждую жилу, парной 1000м	0,13	7110,00	--	--	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
33	Прайс лист	Кабель КРВПМ 4х0,5 1000м	0,12	14644,90	--	1757	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
34	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,01	24900,00	--	249	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
35	2405-1802	СКОБЫ К145У2 ТУ36-1448-77 1000ШТ	0,525	4301,25	--	2258	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			162744	18700				268
		ИТОГО ПО ПОЖ-ОХР СИГН:	Тенге			234417					
						1657514					

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

1	Ц0110-865-1	Кабели и провода, прокладываемые кабелеукладчиком: кабель симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 км	2,78	43949,00	40220,00	122178	111812	30367	20,00	56
				3375,00	4838,06	9383	13450	133	28,06	78
2	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	164,12	22,04	20,73	3617	3402	1116	0,01	1
				1,31	5,70	215	936	97	0,02	3
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их м3	5,08	200,88	--	1020	--	1153	1,42	7
				200,88	--	1020	--	113	--	--
4	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную для колодцев и муфт до 2 м без креплений с откосами м3	126,6	167,40	--	21193	--	23948	1,18	149
				167,40	--	21193	--	113	--	--
5	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м м3	216,96	6,01	6,01	1304	1304	346	--	--
				--	1,64	--	357	97	0,01	1
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	54,24	122,18	--	6627	--	7489	0,89	48
				122,18	--	6627	--	113	--	--
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	24,6	32,56	30,98	801	762	251	0,01	--
				1,53	9,01	38	222	97	0,03	1
8	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	43,05	27,10	--	1167	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	43,05	45,00	--	1937	--	387	0,19	8
				9,00	--	387	--	100	--	--
10	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см м2	12	8,57	--	103	--	137	0,06	1
				8,57	--	103	--	133	--	--
11	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	0,882	27,10	--	24	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

12	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,8	45,00	--	[illegible]	--	8	0,19	--
		т		9,00	--		--	100	--	--
13	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,103	229872,38	--	23677	--	3110	175,00	18
		кан.-км		27450,00	--	2827	--	110	--	--
14	Ц0108-407-1 5	Трубы стальные через водные преграды, диаметр до 100 мм	67	186,40	11,80	12489	791	8383	0,79	53
		м		129,00	2,70	8643	181	95	0,02	1
15	С130806-15 Изм. и	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 100х4 мм	67	1070,00	--	71690	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,17	38387,00	11520,00	6526	1958	3825	114,00	19
		км		18090,00	2362,98	3075	402	110	13,71	2
17	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	5	72,90	--	365	--	240	0,33	2
		м		53,30	--	267	--	90	--	--
18	Ц0110-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,065	14832,30	10420,00	964	677	591	26,00	2
		км		4365,00	2474,96	284	161	133	14,35	1
19	Прайс лист	Стоимость кабеля ТППэп3, емк.10х2х0,5	3015	79,88	--	240842	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0134-116-1	Установка железобетонных замерных столбиков	18	606,51	90,13	10917	1622	9311	2,72	49
		опора		436,50	33,75	7857	607	110	0,17	3
21	С143019-65	Стоимость столбиков замерных железобетонных	0,311	15500,00	--	4821	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	6	11256,34	653,59	67538	3922	11579	9,25	56
		колодец		1588,50	165,83	9531	995	110	0,67	4
23	С143018-28	Колодцы железобетонные телефонные ККС-3-10	5,04	19700,00	--	99288	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С11041-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 600 мм, ККП-1-600	12	411,00	--	4932	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	12	43,33	20,47	520	246	367	0,13	2
		отверст.		22,86	7,74	274	93	100	0,04	--
26	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	12	161,67	--	1940	--	1732	0,78	9
		канал		131,18	--	1574	--	110	--	--
27	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	18	178,80	31,80	3218	572	847	0,20	4
		шт		36,00	6,80	648	122	110	0,04	1
28	С1110-0082	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККЧ-1	0,18	19530,00	--	3515	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-52-7	Кроссировка в шкафу	10	32,30	--	323	--	269	0,10	1
				29,90	--	299	--	90	--	--

			шт								
30	Ц0110-52-11	Кроссировка пар[illegible]льная в кроссе или в шкафу	1[illegible]	76,20	--	[illegible]	--	661	0,40	4
			шт	73,40	--	734	--	90	--	--
31	Ц0110-898-7	Разные работы: зарядка и установка боксов емкостью 100х2 для телефонных кабелей в пластмассовой оболочке	1	2650,00	954,00	2650	954	1683	7,00	7
			бокс	1307,00	223,00	1307	223	110	1,29	1
32	290220-2160 -8	Бокс кабельный телефонный БКТ-100х2	1	5,90	--	6	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0110-892-1	Муфты прямые парных кабелей в котлованах: муфта на кабеле, емкостью 10х2	5	2017,00	601,00	10085	3005	4950	5,00	25
			шт	758,00	142,00	3790	710	110	0,82	4
34	290220-2194	Муфта чугунная защитная для кабелей связи М4-25	5	200,00	--	1000	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0110-911-1	Измерение цепей постоянным током: измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической ассимметрии	1	1569,50	--	1570	--	1708	9,00	9
			участок	1553,00	--	1553	--	110	--	--
36	Ц0110-912-1	Измерение цепей переменным током: измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех в диапазоне частот до 10 кГц	1	2611,60	--	2612	--	2847	15,00	15
			участок	2588,00	--	2588	--	110	--	--
37	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,2	1596,76	68,13	1916	82	54	0,14	--
			м3	21,38	12,76	26	15	133	0,04	--
38	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм толщ.22см	12	329,37	34,29	3952	411	236	0,04	--
			м2	6,01	8,79	72	106	133	0,03	--
39	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	120	25,16	1,37	3019	164	80	--	--
			м2	0,10	0,40	12	48	133	--	--
40	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	12	391,11	5,88	4693	71	138	0,05	1
			м2	7,02	1,65	84	20	133	0,01	--
41	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	24	63,12	0,02	1515	--	6	--	--
			м2	0,19	0,01	5	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			747356	131755			546
		ИТОГО ПО РАСПРЕДЕЛИТ ТЕЛЕФ ЛИНИИ:	Тенге			917039				
		ИТОГО ПО РАСПРЕД ТЕЛ ЛИНИИ				917039				
		ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ ТУБДИСПАНСЕРА								
		Корыто под покрытия								
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного	1774	19,95	15,58	35391	27639	15407	0,01	16
			м2	1,03	5,50	1827	9757	133	0,03	48
2	Е0127-82-3	Исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм	14192	-0,96	-0,96	-13624	-13624	-6418	--	--
			м2	--	-0,34	--	-4825	133	--	-24
3	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного	4365	33,43	29,06	145922	126847	65544	0,01	41
			м2	1,03	10,26	4496	44785	133	0,05	219
4	Е0127-82-4	Добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	30555	-1,90	-1,90	-58055	-58055	-27228	--	--

			м2		--	-0,67	--	-20472	133	--	-100
5	Е0101-24-6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), во временный отвал 2 группы грунтов до 10 м	1879,36	6,01	6,01	11288	11288	3799	--	--
			м3		--	2,08	--	3916	97	0,01	13
6	Е0101-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м м3	7517,44	4,75	4,75	35738	35738	12027	--	--
			м3		--	1,65	--	12399	97	0,01	41
		Асфальтобетонное покрытие проездов на участке тубдиспансера									
7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	430	1596,76	68,13	686607	29297	19525	0,14	62
			м3		21,38	12,76	9193	5487	133	0,04	19
8	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм толщ.22см	2676,15	329,37	34,29	881442	91767	52695	0,04	107
			м2		6,01	8,79	16084	23537	133	0,03	81
		ИТОГО ПО ПОКРЫТИЮ ТЕРР ТУБДИСПАНСЕРА:	Тенге				1971665				
		Внутриплощадочные сети связи									
1	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	190	167,40	--	31806	--	35941	1,18	224
			м3		167,40	--	31806	--	113	--	--
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	148	122,18	--	18083	--	20433	0,89	131
			м3		122,18	--	18083	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	42	32,56	30,98	1368	1301	429	0,01	--
			м3		1,53	9,01	64	378	97	0,03	1
4	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	73,5	27,10	--	1992	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
5	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	73,5	45,00	--	3308	--	662	0,19	14
			т		9,00	--	662	--	100	--	--
6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	206	27,70	2,10	5706	433	3953	0,10	21
			м		19,70	0,50	4058	103	95	--	1
7	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110	20,6	6470,00	--	133282	--	--	--	--

		мм 10м		--	--	-	--	--	--	--
8	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 м	176	19,60 16,40	0,50 0,10	3450 2886	88 18	2759 95	0,10 --	18 --
11	Прайс лист	Стоимость кабеля ТППэп,10х2х0,5мм2 м	105	43,76	--	4595	--	--	--	--
13	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм 1000м	0,3	16300,00 --	-- --	4890 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	Ц0110-873-1	Муфты разветвительная шт	1	1642,00 965,00	484,00 115,00	1642 965	484 115	1436 133	6,00 0,67	6 1
14	Прайс лист	Муфта разветвительная XAGA500-75/15 шт	2	8387,00	--	16774	--	--	--	--
15	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3 колодец	4	11256,34 1588,50	653,59 165,83	78794 11120	4575 1161	13508 110	9,25 0,67	65 5
17	С143018-28	Колодцы железобетонные телефонные ККС-3-10 м3	5,88	19700,00 --	-- --	115836 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			421525	6881			478
			Тенге			69644	1775			7

ИТОГО ПО ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫМ СЕТЯМ 530685

		Итого с накладными расходами	тенге			23 667 132				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			1 420 028				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	тенге			25 087 160				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%	тенге			338 677				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%	тенге			100 349				
		Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			250 872				
		Итого в базовых ценах 2001 года	тенге			25 777 057				
		Итого в текущих ценах 2009 года К=1,82323	тенге			46 997 503				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%	тенге			939 950				

		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.	тенге			47 937 454				
		Налог на добавленную стоимость 12%	тенге			5 752 494				
		Итого с НДС	тенге			53 689 948				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Койшигараев Е.**