А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: Договор № 325-43-14 от 15.12.2014 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*
Объект: *Строительство временной автомобильной дороги от скважины № 208 до скважины № 219. Строительство водопропускного сооружения около 219 скважины.*
Сумма договорной цены: 73 912 777 тенге
Выполнено до: _____ тенге
Выполнено за месяц: **декабрь 2014г.** 100% **73 912 777 тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час в тенге	Стоимость работ в тенге
		I. Автодорога. СМР. Общая протяженность автодорог 2150м									
1		**Снятие растительного слоя**									
2	Е1-25-2	Снятие растительного слоя почвы h-0,32м	м3	8393,6		0,01393		116,9		8257	965 264
3	Е1-85-2 Е1-85-11	Обратная надвижка (плакировка) растительного слоя	м3	3895,8		0,019		72,5		8257	598 979
4		**Устройство земляного полотна В-8м, h-1,0м**									0
5	Е1-16-7	Разработка грунта в карьере с погрузкой в автомобили-самосвалы	м3	27 907		0,00757		211,2		10616	2 242 527
6	Е1-33-6	Возведение насыпи из боковых резервов	м3	23650,0	0,00076	0,01438	17,902	340,1	1768	8257	2 840 090
7	Е1-130-2 Е1-130-8	Уплотнение грунта прицепными катками за 6 проходов	м3	23650,0		0,00776	0,000	183,5		6605	1 212 063
8	Е 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	11825,0	0,00923	0,00923	109,202	109,2	1768	6605	914 408
9	Е1-145-1	Планировка верха и откосов насыпи механизированным способом	м2	30100,0		0,00666		200,5		6605	1 324 400

10		**Устройство дорожной одежды из оптимальной гравийно-щебенойной смеси h-23см, В-8м**						0,0			0
11	Е27-21-1	Устройство дорожной одежды из ЩПГС толщ. 230 мм	м2	17200	0,06	0,01892	1031,965	325,5	1768	6605	3 974 640
12											**14 072 371**
13		***II. Строительство круглой металлической трубы Ø 0,53 м-5шт***									
14		**1.Тело трубы**									
15	Е1-24-10 Е1-24-10	Расчистка подводящего и отводящего русла бульдозером	м3	27,5		0,02134		0,59		6605	3 876
16	Е1-12-2	Разработка траншеи экскаватором для укладки трубы	м3	18	0,01	0,05	0,18	0,81	1768	10616	8 919
17	Е1-164-2 к=1,2	Доработка грунта вручную	м3	1,8	1,848		3,33		1768		5 881
18	Е8-3-3	Устройство подготовки из ПГС	м3	13,15	0,85	0,18	11,18	2,37	1768	6605	35 398
19	Е22-8-11	Укладка металлической трубы Ø530 мм	м	56,0	0,857	0,271	47,99	15,18	1768	8847	219 110
20	Е27-66-6	Разогревание битума	тн	0,40	7,13	6,78	2,85	2,71	1768	6605	22 915
21	Е22-12-11	Наружная гидроизоляция трубы битумно-полимерной мастикой	м	56,0	0,236	0,205	13,22	11,48	1768	6605	99 197
22	Е1-166-2	Засыпка вручную с уплотнением вибротрамбовками	м3	5	0,972		4,86		1768		8 593
23		**2.Укрепительные работы на трубах**									-
24	Е1-166-2	Планировочные работы вручную	м2	96	0,129		12,38		1768		21 896
25	Е1-12-2	Разработка грунта экскаватором	м3	20	0,01	0,05	0,20	0,90	1768	10616	9 910
26	Е1-159-3	Устройство монолитных бетонных упоров на входе и выходе (бетон В20)	п/м	34	2,63	0,0047	89,42	0,16	1768	6605	159 161
27	Е1-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном В20	м2	44	1,0676	0,04	46,97	1,63	1768	6605	93 810
28	Е6-57-1	Армирование откосов (AI- диам.6мм)	тн	0,1015	25,9	0,30	2,63	0,03	1768	6605	4 849
29	Е1-158-5	Укрепление русла на входе и выходе монолитным бетоном В20	м2	38,5	1,0676	0,04	41,10	1,42	1768	6605	82 084
30	Е6-57-1	Армирование русла (AI- диам.6мм)	тн	0,087	25,9	0,30	2,25	0,03	1768	6605	4 157
31	Е6-1-1	Устройство бетонных планок	м3	2	1,35	0,12	2,70	0,24	1768	6605	6 383
32	Ед. расценка	Доставка материалов на расстояние 110 км	тн	19		0,4		7,60		6605	50 201
33											**836 342**
34		***III. Строительство водопропускной трубы 6 Ø 1020мм***									
35		**Подготовительные работы, устройство объездной автодороги-300м**									
36	Е1-25-2	Разработка плодородного слоя почвы с перемещением в обваловку L=200м, В=8м, h=0,32м	м3	512		0,1696	-	86,84		8257	716 975

37	Е1-25-2	Срезка береговых откосов 30м	м3	15		0,1696	-	2,54		8257	21 005
38	Е1-16-7	Разработка грунта в карьере с погрузкой в автомобили-самосвалы	м3	2 124	0,0052	0,0252	11,04	53,52	1768	10616	587 737
39	Е1-35-2 Е1-35-5	Отсыпка земляного полотна L=200м, В=6м, h=1,5м с боковых резервов	м3	1 800	0,00383	0,0203	6,89	36,54		6605	241 361
40	Е1-135-1	Полив водой грунта при уплотнении	м3	1800		0,0122	-	21,96		6605	145 054
41	Е1-130-1 Е1-130-7	Уплотнение грунта послойно через каждые 0,2 м за 6-8 проходок	м3	1800		0,01025	-	18,45		6134	113 164
42	Е1-145-2	Планировка, устройство земляного полотна в нулевом профиле L=200м, В=6м	м2	1200		0,01	-	12,00		6605	79 265
43	Е27-21-1	Устройство покрытия из оптимальной гравийно-щебеночной смеси L=300м, В=6м, h=0,2м	м2	1800	0,08	0,013	144,0	23,40	1768	6605	409 176
44	Е27-61-1	Установка временных дорожных знаков: 1.23 Дорожные работы; 3.24 Ограничение маскисальной скорости 30км/ч; 5.32.2 и 5.32.3 Направление Объезда-2шт	шт	6	0,64	0,12	3,84	0,72	1768	6605	11 545
45		**Демонтажные работы**					-	-			0
46	Е27-36-2 к=0,8	Демонтаж покрытия из сборных ж/б плит ПДН 2х6м	м3	10,8	1,25	0,6759	13,50	7,30	1768	8847	88 447
47	Е30-54-4 к=0,8	Демонтаж ж/б водопропускной трубы длиной 6,45м, диам.1,0-3шт	м3	15,2	5,256	1,288	79,89	19,58	1768	8847	314 451
48	Е1-12-2	Разбор земляного полотна L=12м, В=6м, h=1,5м	м3	195	0,01	0,05	1,95	8,78	1768	10616	96 624
49		**Строительные работы**					-	-			0
50	Е1-12-2	Разработка грунта под основание сооружения L=13м, В=3м, h=0,5м	м3	19,5	0,01	0,05	0,20	0,88	1768	10616	9 662
51	Е1-16-7	Разработка грунта в карьере с погрузкой в автомобили-самосвалы	м3	59	0,0052	0,0252	0,31	1,49	1768	10616	16 326
52	Ед. расценка	Доставка грунта с карьера на площадку на расстояние 5-10 км	тн	100,3		0,1	-	10,03		6605	66 252
53	Е1-35-2 Е1-35-5	Замена грунта основания сооружения L=13м, В=3м, h=0,7м	м3	50		0,039	-	1,95		6605	12 881
54	Е1-135-1	Полив водой грунта при уплотнении	м3	50		0,0122	-	0,61		6605	4 029
55	Е1-130-1 Е1-130-7	Уплотнение грунта послойно через каждые 0,2 м за 6-8 проходок	м3	50		0,0800	-	4,00		6134	24 534
56	Е8-3-3	Устройство основания из ПГС L=7м, В=7м, h=0,3м	м3	49,00	0,85	0,18	41,65	8,82	1768	6605	131 902
57	Е27-72-1, Е27-66-5	Устройство гидроизоляции битумом	м2	375	0,11	0,02	41,25	7,50	1768	6605	122 475
58	Е22-8-21	Укладка металлической трубы Ø1000 мм-6шт	м	48	1,15	0,3	55,20	14,40	1768	6 605	192 718

59	Е1-16-7	Разработка грунта в карьере с погрузкой в автомобили-самосвалы	м3	283	0,0052	0,0252	1,47	7,14	1768	10616	78 365
60	Ед. расценка	Доставка грунта с карьера на площадку на расстояние 5-10 км	тн	481		0,1	-	48,14		6605	318 010
61	Е1-35-2 Е1-35-5	Устройство насыпи	м3	240		0,039	-	9,36		6605	61 826
62	Е1-135-1	Полив водой грунта при уплотнении	м3	240		0,0122	-	2,93		6605	19 341
63	Е1-130-1 Е1-130-7	Уплотнение грунта послойно через каждые 0,2 м за 6-8 проходок	м3	240		0,01025	-	2,46		6134	15 089
64	Е1-159-3	Устройство упора на входе и выходе русла из монолитного бетона В-20 0,3х1,5м	п/м	20,9	5,26	0,0094	109,9	0,20	1768	6605	195 674
65	Е30-77-6	Устройство оголовка из монолитного бетона	м3	11	7	3	82,0	32,95	1768	6605	362 512
66	Е9-34-1	Изготовление сеток и каркасов	т	2,10172	74,09	3,2	155,7	6,73	1768	6605	319 749
67	Е6-55-3	Установка сеток и каркасов	т	2,10172	52,39	3,49	110,1	7,33	1768	6605	243 136
68	Е6-8-1	Установка и разборка опалубки	м2	64,8	0,88	0,006	57,02	0,39	1768	6605	103 394
69	Е 11-13-3	Устройство щебеночной подготовки толщ. 100 мм	м2	56	0,52	0,08	29,12	4,48	1768	6605	81 080
70	Е30-77-6	Укрепление русла на входе и выходе сооружения	м3	7	7	3	50,1	20,13	1768	6605	221 462
71	Е9-34-1	Изготовление сеток и каркасов	т	0,69216	74,09	3,2	51,28	2,21	1768	6605	105 303
72	Е6-55-3	Установка сеток и каркасов	т	0,69216	52,39	3,49	36,26	2,42	1768	6605	80 072
73	Е6-8-1	Установка и разборка опалубки	м2	72,8	0,88	0,006	64,06	0,44	1768	6605	116 158
74	Е1-12-2	Разработка грунта под приемных лоток на выходе сооружения	м3	480	0,01	0,05	4,80	21,61	1768	10616	237 844
75	Е42-4-4	Устройство каменной наброски	м3	240	0,794	0,05	190,6	12,60	1768	6605	420 161
76	Е 11-13-3	Устройство щебеночной подготовки толщ. 100 мм	м2	29	0,52	0,08	14,98	2,30	1768	6605	41 698
77	Е30-77-6	Укрепление бровки и откосов сооружения и земляного полотна, монолитным бетоном В20; L=24м, В=1,2м, h=0,1м	м3	2,9	7	3	21,46	8,63	1768	6605	94 912
78	Е8-3-3	Устройство подготовки из ПГС	м3	7,20	0,85	0,18	6,12	1,30	1768	6605	19 381
79	Е27-36-2	Монтаж покрытия из сборных ж/б плит ПДН 2х6м	м3	10,8	1,5625	0,6759	16,88	7,30	1768	8847	94 414
80	Е42-16-5	Заполнение проемов петель и швов плит тощим бетоном 1:7	м	96	0,161	0,0004	15,46	0,04	1768	8847	27 668
81	Е1-24-2 Е1-24-10	Очистка русла на входе и выходе до 30м, от мусора, поросли и ила	м3	80		0,082	-	6,56	1768	6605	43 331
82		***Рекультивация объездной автодороги***									0
83	Е27-61-1, К=0,6	Демонтаж временных дорожных знаков: 1.23 Дорожные работы; 3.24 Ограничение маскисальной скорости 30км/ч; 5.32.2 и 5.32.3 Направление Объезда	шт	6	0,384	0,072	2,30	0,43	1768	6605	6 927

84	Е27-15-2	Разбор покрытия из гравийно-щебеночной смеси L=240м, В=8м, h=0,2м	м2	1920	0,0556	0,03501	106,8	67,22	1768	6605	632 760
85	Е1-16-7	Погрузка гравийно-щебеночной смеси в автомобили-самосвалы	м3	384	0,00419	0,02032	1,61	7,80	1768	10616	85 679
86	Ед. расценка	Вывоз гравийно-щебеночной смеси на место складирования на расстояние до 1 км	тн	564,48		0,0255	-	14,39		6605	95 080
87	Е1-12-2	Разбор земляного полотна L=240м, В=8м, h=1,5м	м3	2880	0,01	0,05	28,80	129,63	1768	10616	1 427 067
88	Е1-16-7	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы	м3	2 880	0,00419	0,02032	12,07	58,52	1768	10616	642 590
89	Ед. расценка	Вывоз грунта на место складирования на расстояние до 1 км	тн	4233,6		0,0255	-	107,96		6605	713 097
90	Е1-85-2 Е1-85-11	Рекультивация плодородного слоя почвы L=240м, В=12м, h=0,32м	м3	921,6		0,025	-	22,67		6605	149 753
91	Е1-145-2	Планировка территории строительства	м2	1200		0,01	-	12,00		6605	79 265
92	Ед. расценка	Доставка материалов на расстояние 110 км	тн	17,40		0,4		6,96		6605	45 974
93											**10 584 357**
		Итого:									**25 493 070**
		Стоимость материалов									36 998 866
		Итого:									**65 993 551**
		НДС 12%									7 919 226
		Всего:									**73 912 777**

Расход материалов

№ пп	Наименование материалов (оборудования)	Ед. изм.	Расход (кол-во)	Стоимость ед. изм., тенге	Стоимость всего, тенге
1	***I. Автодорога. СМР. Общая протяженность автодорог 5540м, в т.ч. автодорога от скв.208 до скв.212 протяженностью 4800м. Подъездные дороги к скважинам: №219-100м; №703-540м; №210-50м; №211 -50м.***				
2	**Устройство дорожной одежды из оптимальной гравийно-щебенойной смеси h-23см, В-5м**				
3	Щебень 20-40 мм	тн	2 492	7 328	18 262 057
4	Песчано-гравийная смесь	тн	2 521	1 543	3 888 871
5	Глина	м3	315	1 929	607 636
6					**22 758 564**

7	***II. Строительство круглой металлической трубы Ø 0,53 м-5шт***				
8	Песчано-гравийная смесь	тн	84	1 543	130 338
9	Метал. труба Ø530х10 мм	кг	7 942	194	1 543 915
10	Битумная мастика	кг	439	154	67 762
11	Бетон В-20	м3	17	38 571	672 095
12	Арматура А-I Ø6 мм	кг	198	173	34 177
13	Электроды	кг	10	1 241	12 278
14	Пиломатериал	м3	2	58 837	89 580
15					**2 550 146**
16	***III. Строительство водопропускной трубы 6 Ø 1020мм***				
17	**Подготовительные работы, устройство объездной автодороги-300м**				
18	Глина	м3	41	1 929	79 841
19	Щебень 20-40 мм	тн	345	7 328	2 524 796
20	Песчано-гравийная смесь	тн	348	1 543	537 646
21	Временные знаки	шт	6	12 214	73 284
22	**Строительные работы**				0
23	Глина	м3	342	1 929	659 946
24	Песчано-гравийная смесь	тн	99	1 543	152 604
25	Битумная мастика	кг	900	154	138 855
26	Метал. труба Ø1000х10 мм	кг	13 152	194	2 556 798
27	Арматура	тн	3	173 568	496 942
28	Бетон В20	м3	32	38 571	1 215 943
29	Опалубка	м2	138	3 214	442 278
30	Каменная наброска	м3	240	7 971	1 913 110
31	Щебень 20-40 мм	тн	5	7 328	34 128
32	Плиты ПДН 2х6м	шт	6	143 998	863 985
33					**11 690 156**
34	**Итого:**				**36 998 866**

Генеральный директор _____ Х. Вендель

Производственный директор _____ Санатов А.Т.

"_____"_____2014 г.

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В. Думчев

Карибаев