Счет-фактура № 000000009 от 20 июля 2017 г.

Поставщик: ТОО "Арқа Құрылыс 2009"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090140007551, Республика Казахстан, Караганда, Ермекова, дом № 116, к.229,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0016556, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ41926110119M115000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21-05-20/29 от 28.06.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 100017, Республика Казахстан, Карагандинская, г.Караганда, ул.Ерубаева, дом № 50а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090140007551, ТОО "Арқа Құрылыс 2009",Республика Казахстан, Караганда, Ермекова, дом № 116, к.229

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941002991, КОФ АО Национальная компания "ҚазАвтоЖол",100017, Республика Казахстан, Карагандинская, г.Караганда, ул.Ерубаева, дом № 50а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КОФ АО Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130941002991, 100017, Республика Казахстан, Карагандинская, г.Караганда, ул.Ерубаева, дом № 50а

ИИК получателя: KZ49070KK1KS02271004, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 553-557, км 562-570, км 575-579 уйстройство ШПО согласно договора №21-05-20/29 от 28.06.2017г.	услуга	1	27 484 313,39	27 484 313,39	12%	3 298 117,61	30 782 431,00		
Всего по счету:					**27 484 313,39**		**3 298 117,61**	**30 782 431,00**		

Руководитель: Базарбеков С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тушенова Б. З.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Арқа Құрылыс 2009"
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-17 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 553-557, км 562-570, км 575-579 устройства ШПО

Акт приемки выполненных работ за июль 2017 года
по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения

Составлена в ценах 2001г — Сметная стоимость — 9 720,670 тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норма-тива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего ЗП рабоч. строит.	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабоч. строите-лей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины: на ед-цу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
км 553-557											
Раздел 1. Устройство дорожной одежды на пучинистых участках, с разборкой существующей дорожной одежды и стабилизацией грунта с устройством											
1	27-18-3 К=1,2	Разборка чернощебеночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	23,15	115,29 26,868	88,42 17,76	2669 622	2047 411	1374 133	0,1872 0,06624	4 2
2	27-18-2 К=1,2	Разборка щебёночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	69,45	80,10 18,6	61,50 11,54	5563 1292	4271 801	2784 133	0,1404 0,04272	
3	1-17-9 к=1,2	Разборка пучинистых мест	м3	162,05	50,54 2,23	48,31 13,09	8190 361	7829 2121	2408 97	0,01548 0,044796	3 7
4	27-14-2 прим К=1,2	Ликвидация пучин естественным щебнем	м3	162,05	114,30 25,66	88,50 14,00	18523 4158	14341 2269	8548 133	0,1728 0,0492	28 8
5	30-8-7	Щебень естественный	м3	197,70	830,49		164188				
6	27-22-1прим К=1,2	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	463,0	46,09 6,00	39,94 13,80	21340 2778	18492 6389	12192 133	0,0396 0,048456	18 22
7	ксм 6	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	87,51	1659,23		145199				
8	ксм 7	Щебень фр. 10-20 мм	м3	6,95	2119,23		14729				

9	27-72-1 К=1,2	Розлив жидкого битума 0,5л/м2	тн	0,39	407,51	407,51 169,13	159 0	159 66	88 133	0,696 0,696	0,27 0,27
10	ксм5	Битум жидкий Расход 0,39х1,03	тн	0,40	39 276,35		15 711				
11	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси без примен-я а/укладчика Н=5см	тн	55,00	302,86 116,64	180,10 67,36	16 657 6 415	9 906 3 705	13 460 133	0,6552 0,2387	36 13
12	ксм 2	М/з асфальтобетонная смесь	тн	55,55	5 014,43		278 552				
13	СН РК сб.27	Доставка битума автогудронато- рами на расстояние до 135 км	маш/час	1,24	1171,00	1171,00 486,00	1452 0	1452 603	802 133	2	2 0
		Всего прямые затраты разделу 1					692 932	58 497	41 656		91
							15 626	16 365			52
		Накладные расходы					41 656				21
		- заработная плата					6 248				164,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					44 075				
		Всего по разделу 1					**778 663**				
		Раздел 2. Устройство выравнивающего слоя и поверхностной обработки на всем протяжении ремонтируемого участка									
1	27-72-1 К=1,2	Розлив жидкого битума 0,3л/м2	тн	5,06	407,51	407,51 169,13	2 062 0	2 062 856	1 138 133	0,696 0,696	3,52 3,52
	ксм 4	Битум жидкий Расход 5,06х1,03	тн	5,2	39 276,35		204 237				
2	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси без примен-я а/укладчика из расчета 300 тн на 1 км	тн	1 200,0	186,22 116,64	180,10 67,36	223 464 0	216 120 0	0 133	0,6552 0,2387	786 0
3	ксм 2	А/бетонная смесь	тн	1 212	5 014,43		6 077 489				
		Всего прямые затраты разделу 2					6 508 051	218 182	1 138		790
							0	856			4
		Накладные расходы					1 138				1
		- заработная плата					171				795,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					390 551				
		Всего по разделу 2					**6 899 740**				

		Раздел 3. Планировка обочин									
1	1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещ. до 10м/снятие ПСП	м3	12 000	4,85	4,85 1,68	58200 0	58200 20160	19555 97	0,00550	0 66
2	1-24-6	Надвижка грунта 2 группы с резерва на обочины бульдозерами мощностью 79кВт(108л.с.) с перемещением до 10м	м3	3 000	6,01	6,01 2,08	18030 0	18030 6240	6053 97	0,00681	0 20
3	1-145-2	Планировка площадей обочин и откосов механизированным способом	м2	60 000	1,41	1,41 0,30	84600 0	84600 18000	17460 97	0,00099	0 59
4	1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоклесном ходу массой 25тн	м3	3 000	6,01	6,01 2,08	18030 0	18030 6240	6053 97	0,00681	0 20
5	1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколес ном ходу массой 25тн при толщине сло 25см до 4 проходов К=3,0	м3	9 000	1,39	1,39 0,42	12510 0	12510 3780	3667 97	0,00137	0 12
6	1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещ. до 10м/обратная надвижка ПСП	м3	12 000	4,85	4,85 1,68	58200 0	58200 20160	19555 97	0,00550	0 66
		Всего прямые затраты по разделу 3					249 570	249 570	72 343		0
							0	74 580			243
		Накладные расходы					72 343				36
		- заработная плата					10 851				279,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					19 315				
		Всего по разделу 3					**341 228**				
км 562-570											
		Раздел 1. Устройство дорожной одежды на пучинистых участках, с разборкой существующей дорожной одежды и стабилизацией грунта с устройством									
1	27-18-3 К=1,2	Разборка чернощебеночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	37,25	115,29 26,868	88,42 17,76	4295 1001	3294 662	2212 133	0,1872 0,06624	7 2
2	27-18-2	Разборка щебёночных покрытий и			80,10	61,50	8951	6873	4481	0,1404	

	К=1,2	оснований при ликвидации пучин	м3	111,75	18,6	11,54	2079	1290	133	0,04272	
3	1-17-9 к=1,2	Разборка пучинистых мест	м3	260,75	50,54 2,23	48,31 13,09	13178 581	12597 3413	3874 97	0,01548 0,044796	4 12
4	27-14-2 прим К=1,2	Ликвидация пучин естественным щебнем	м3	260,75	114,30 25,66	88,50 14,00	29805 6691	23076 3651	13755 133	0,1728 0,0492	45 13
5	30-8-7	Щебень естественный	м3	318,12	830,49		264195				
6	27-22-1прим К=1,2	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	745,0	46,09 6,00	39,94 13,80	34337 4470	29755 10281	19619 133	0,0396 0,048456	30 36
7	ксм 6	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	140,81	1727,94		243311				
8	ксм 7	Щебень фр. 10-20 мм	м3	11,18	2187,94		24461				
9	27-72-1 К=1,2	Розлив жидкого битума 0,5л/м2	тн	0,62	407,51	407,51 169,13	253 0	253 105	140 133	0,696 0,696	0,43 0,43
10	ксм5	Битум жидкий Расход 0,62х1,03	тн	0,64	39 276,35		25 137				
11	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси без примен-я а/укладчика Н=5см	тн	88,51	302,86 116,64	180,10 67,36	26 806 10 324	15 941 5 962	21 660 133	0,6552 0,2387	58 21
12	ксм 2	М/з асфальтобетонная смесь	тн	89,40	5 043,09		450 852				
13	СН РК сб.27	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 146 км	маш/час	2,15	1171,00	1171,00 486,00	2518 0	2518 1045	1390 133	2	4 0
		Всего прямые затраты разделу 1					1 128 099	94 307	67 131		148
							25 146	26 409			84
		Накладные расходы					67 131				34
		- заработная плата					10 070				266,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					71 714				
		Всего по разделу 1					**1 266 944**				
		Раздел 3. Планировка обочин									
1	1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещ. до 10м/снятие ПСП	м3	24 000	4,85	4,85 1,68	116400 0	116400 40320	39110 97	0,00550	0 132
2	1-24-6	Надвижка грунта 2 группы с резерва на обочины бульдозерами мощностью 79кВт(108л.с.) с перемещением до 10м	м3	6 000	6,01	6,01 2,08	36060 0	36060 12480	12106 97	0,00681	0 41

3	1-145-2	Планировка площадей обочин и откосов механизированным способом	м2	120 000	1,41	1,41 0,30	169200 0	169200 36000	34920 97	0,00099	0 119
4	1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоклесном ходу массой 25тн	м3	6 000	6,01	6,01 2,08	36060 0	36060 12480	12106 97	0,00681	0 41
5	1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколес ном ходу массой 25тн при толщине сло 25см до 4 проходов К=3,0	м3	18 000	1,39	1,39 0,42	25020 0	25020 7560	7333 97	0,00137	0 25
6	1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещ. до 10м/обратная надвижка ПСП	м3	24 000	4,85	4,85 1,68	116400 0	116400 40320	39110 97	0,00550	0 132
		Всего прямые затраты по разделу 3					499 140	499 140	144 685		0
							0	149 160			490
		Накладные расходы					144 685				72
		- заработная плата					21 703				562,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					38 630				
		Всего по разделу 3					**682 455**				
км 575-579											
		Раздел 1. Устройство дорожной одежды на пучинистых участках,									
1	27-18-3 К=1,2	Разборка чернощебеночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	21,025	115,29 26,868	88,42 17,76	2424 565	1859 373	1248 133	0,1872 0,06624	4 1
2	27-18-2 К=1,2	Разборка щебёночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	63,075	80,10 18,6	61,50 11,54	5052 1173	3879 728	2528 133	0,1404 0,04272	
3	1-17-9 к=1,2	Разборка пучинистых мест	м3	147,18	50,54 2,23	48,31 13,09	7438 328	7110 1927	2187 97	0,01548 0,044796	2 7
4	27-14-2 прим К=1,2	Ликвидация пучин естественным щебнем	м3	147,18	114,30 25,66	88,50 14,00	16824 3777	13025 2061	7765 133	0,1728 0,0492	25 7
5	30-8-7	Щебень естественный	м3	179,56	830,49		149123				
6	27-22-1прим К=1,2	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	420,5	46,09 6,00	39,94 13,80	19381 2523	16795 5803	11074 133	0,0396 0,048456	17 20
7	ксм 6	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	79,47	1773,80		140964				
8	ксм 7	Щебень фр. 10-20 мм	м3	6,31	2233,80		14095				
9	27-72-1	Розлив жидкого битума 0,5л/м2		0,35	407,51	407,51	143	143	78	0,696	0,24

	К=1,2		тн			169,13	0	59	133	0,696	0,24
10	ксм5	Битум жидкий Расход 0,35х1,03	тн	0,36	39 276,35		14 139				
11	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси без примен-я а/укладчика Н=5см	тн	49,96	302,86 116,64	180,10 67,36	15 131 5 827	8 998 3 365	12 225 133	0,6552 0,2387	33 12
12	ксм 2	М/з асфальтобетонная смесь	тн	50,46	5 086,04		256 642				
13	СН РК сб.27	Доставка битума автогудронатор-ами на расстояние до 157 км	маш/час	1,30	1171,00	1171,00 486,00	1522 0	1522 632	841 133	2	3 0
		Всего прямые затраты разделу 1					642 878	53 331	37 946		84
							14 193	14 948			47
		Накладные расходы					37 946				19
		- заработная плата					5 692				150,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					40 849				
		Всего по разделу 1					**721 673**				
		Раздел 3. Планировка обочин									
1	1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещ. до 10м/снятие ПСП	м3	12 000	4,85	4,85 1,68	58200 0	58200 20160	19555 97	0,00550	0 66
2	1-24-6	Надвижка грунта 2 группы с резерва на обочины бульдозерами мощностью 79кВт(108л.с.) с перемещением до 10м	м3	3 000	6,01	6,01 2,08	18030 0	18030 6240	6053 97	0,00681	0 20
3	1-145-2	Планировка площадей обочин и откосов механизированным способом	м2	60 000	1,41	1,41 0,30	84600 0	84600 18000	17460 97	0,00099	0 59
4	1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоклесном ходу массой 25тн	м3	3 000	6,01	6,01 2,08	18030 0	18030 6240	6053 97	0,00681	0 20
5	1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколес ном ходу массой 25тн при толщине сло 25см до 4 проходов К=3,0	м3	9 000	1,39	1,39 0,42	12510 0	12510 3780	3667 97	0,00137	0 12
6	1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещ. до 10м/обратная надвижка ПСП	м3	12 000	4,85	4,85 1,68	58200 0	58200 20160	19555 97	0,00550	0 66
		Всего прямые затраты по разделу 3					249 570	249 570	72 343		0
							0	74 580			243
		Накладные расходы					72 343				36
		- заработная плата					10 851				279,0

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					19 315				
		Всего по разделу 3					**341 228**				
		Всего прямые затраты по смете					**9 720 670**	**1 173 027**	**364 899**		**1 113**
							54 965	**282 318**			**920**
		Накладные расходы					**364 899**				**183**
		- заработная плата					**54 735**				**2 216**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					**605 134**				
		Всего по смете					**10 690 703**				
		Прочие затраты:									
		Выслуга лет 1%					**106 907**				
		Дополнительные отпуска 0,4%					**42 763**				
		Итого с прочими затратами (в ценах 2001 года)					**10 840 373**				
	МРП-2268	**Сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017г**					**31 737 815**				
	к=2,928 тенге										
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%					**634 756**				
		Итого					**32 372 571**				
		НДС 12%					**3 884 709**				
		Итого с НДС					**36 257 280**				
		Ценовая скидка 15,1%					**-5474849**				
		Итого с учетом ценовой скидки					**30 782 431**				

Заказчик:
Заместитель директора

Султанбеков А.М.

Куратор

Жолшоринов А.

РГУ "Карагандыжоллаборатория" КАД МИР РК
Руководитель

Ахметкалиев М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Арка Құрылыс 2009"

Базарбеков С.М.