Счет-фактура № 00000000013 от 22 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 22.08.2017

Поставщик: ТОО "Арқа Құрылыс 2009"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090140007551, Республика Казахстан, Караганда, Ермекова, дом № 116, к.229,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0016556, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ41926110119M115000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 21-05-20/38 от 28.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 100017, Республика Казахстан, Карагандинская, г.Караганда, ул.Ерубаева, дом № 50а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090140007551, ТОО "Арқа Құрылыс 2009",Республика Казахстан, Караганда, Ермекова, дом № 116, к.229

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941002991, КОФ АО Национальная компания "ҚазАвтоЖол",100017, Республика Казахстан, Карагандинская, г.Караганда, ул.Ерубаева, дом № 50а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КОФ АО Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130941002991, 100017, Республика Казахстан, Карагандинская, г.Караганда, ул.Ерубаева, дом № 50а

ИИК получателя: KZ49070KK1KS02271004, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 483-494, км 496-500, км 502-504 устройство ШПО согласно договора №21-05-20/38 от 28.07.2017г.	услуга	1	15 617 973,21	15 617 973,21	12%	1 874 156,79	17 492 130,00		
Всего по счету:					**15 617 973,21**		**1 874 156,79**	**17 492 130,00**		

Руководитель: Базарбеков С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тушенова Б. З.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Тушенова Б. З.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Арқа Құрылыс 2009"**

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-17 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 483-494, км 496-500, км 502-504 устройства ШПО

Акт приемки выполненных работ за август 2017 года
по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения

Составлена в ценах 2001г

Сметная стоимость

0,000 тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норма-тива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Участок 483-494									
		Раздел 1. Устройство дорожной одежды на пучинистых участках, с разборкой существующей дорожной одежды и стабилизацией грунта с устройством									
1	27-18-3	Разборка чернощебеночных покрытий и			115,29	88,42	2951	2264	1520	0,1872	5
	К=1,2	оснований при ликвидации пучин	м3	25,6	26,868	17,76	688	455	133	0,06624	2
2	27-18-2	Разборка щебёночных покрытий и			80,10	61,50	6152	4723	3078	0,1404	
	К=1,2	оснований при ликвидации пучин	м3	76,8	18,6	11,54	1428	886	133	0,04272	
3	1-17-9	Разборка пучинистых мест			50,54	48,31	9057	8657	2664	0,01548	3
	к=1,2		м3	179,20	2,23	13,09	400	2346	97	0,0448	8
4	27-14-2 прим	Ликвидация пучин естественным щебнем			114,51	88,50	20520	15859	9452	0,1728	31
	К=1,2		м3	179,20	25,66	14,00	4598	2509	133	0,0492	9
5	30-8-7	Щебень естественный	м3	220,70	830,49		183289				
6	27-22-1прим	Ликвидация пучин фракционным			46,09	39,94	23598	20449	13484	0,0396	20
	К=1,2	щебнем	м2	512	6,00	13,80	3072	7066	133	0,04846	25
7	ксм 6	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	96,77	1370,21		132595				

8	ксм 7	Щебень фр. 10-20 мм	м3	7,68	1830,21		14056				
9	27-72-1	Розлив жидкого битума 0,5л/м2		0,43	407,51	407,51	175	175	97	0,696	0,30
	К=1,2		тн			169,13	0	73	133	0,696	0,30
10	ксм5	Битум жидкий									
		Расход 0,43х1,03	тн	0,44	39 276,35		17 282				
11	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из									
	К=1,2	м/з асфальтобетонной смеси без примен-я		60,83	302,86	180,10	18 423	10 955	14 887	0,6552	40
		а/укладчика Н=5см	тн		116,64	67,36	7 095	4 098	133	0,2387	15
12	ксм 2	М/з асфальтобетонная смесь	тн	61,44	4 833,79		296 988				
13	СН РК	Доставка битума автогудронато-			1171,00	1171,00	855	855	472	2	1
	сб.27	рами на расстояние до 72 км	маш/час	0,73		486,00	0	355	133		0
		Всего прямые затраты					725 941	63 937	45 654		100
							17 281	17 788			59
		Накладные расходы					45 654				23
		- заработная плата					6 848				182,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					46 296				
		Всего разделу 1					**817 891**				
Участок 496-500											
Раздел 5. Устройство дорожной одежды на пучинистых участках, с разборкой существующей дорожной одежды и стабилизацией грунта с устройством											
1	27-18-3	Разборка чернощебеночных покрытий и			115,29	88,42	3459	2653	1781	0,1872	6
	К=1,2	оснований при ликвидации пучин	м3	30	26,868	17,76	806	533	133	0,06624	2
2	27-18-2	Разборка щебёночных покрытий и			80,10	61,50	7209	5535	3608	0,1404	
	К=1,2	оснований при ликвидации пучин	м3	90	18,6	11,54	1674	1039	133	0,04272	
3	1-17-9	Разборка пучинистых мест			50,54	48,31	10613	10145	3120	0,01548	3
	к=1,2		м3	210,00	2,23	13,09	468	2749	97	0,0448	9
4	27-14-2 прим	Ликвидация пучин естественным щебнем			114,51	88,50	24047	18585	11078	0,1728	36
	К=1,2		м3	210,00	25,66	14,00	5389	2940	133	0,0492	10
5	30-8-7	Щебень естественный	м3	258,64	830,49		214798				
6	27-22-1прим	Ликвидация пучин фракционным			46,09	39,94	27654	23964	15800	0,0396	24

	К=1,2	щебнем	м2	600	6,00	13,80	3600	8280	133	0,04846	29
7	ксм 6	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	113,40	1411,50		160064				
8	ксм 7	Щебень фр. 10-20 мм	м3	9,00	1871,50		16844				
9	27-72-1	Розлив жидкого битума 0,5л/м2		0,50	407,51	407,51	204	204	113	0,696	0,35
	К=1,2		тн			169,13	0	85	133	0,696	0,35
10	ксм5	Битум жидкий									
		Расход 0,5х1,03	тн	0,52	39 276,35		20 424				
11	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из									
	К=1,2	м/з асфальтобетонной смеси без примен-я		71,28	302,86	180,10	21 588	12 838	17 443	0,6552	47
		а/укладчика Н=5см	тн		116,64	67,36	8 314	4 801	133	0,2387	17
12	ксм 2	М/з асфальтобетонная смесь	тн	71,99	4 859,60		349 843				
13	СН РК	Доставка битума автогудронато-			1171,00	1171,00	1136	1136	626	2	2
	сб.27	рами на расстояние до 81 км	маш/час	0,97		486,00	0	471	133		0
		Всего прямые затраты					857 883	75 060	53 569		118
							20 251	20 898			67
		Накладные расходы					53 569				27
		- заработная плата					8 035				212,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					54 687				
		Всего по разделу 5					**966 139**				
Участок 502-504											
Раздел 9. Устройство дорожной одежды на пучинистых участках, с разборкой существующей дорожной одежды и стабилизацией грунта с устройством											
1	27-18-3	Разборка чернощебеночных покрытий и			115,29	88,42	870	668	448	0,1872	1
	К=1,2	оснований при ликвидации пучин	м3	7,55	26,868	17,76	203	134	133	0,06624	1
2	27-18-2	Разборка щебёночных покрытий и			80,10	61,50	1814	1393	907	0,1404	
	К=1,2	оснований при ликвидации пучин	м3	22,65	18,6	11,54	421	261	133	0,04272	

3	1-17-9 к=1,2	Разборка пучинистых мест	м3	52,85	50,54 2,23	48,31 13,09	2671 118	2553 692	786 97	0,01548 0,0448	1 2
4	27-14-2 прим К=1,2	Ликвидация пучин естественным щебнем	м3	52,85	114,51 25,66	88,50 14,00	6052 1356	4677 740	2788 133	0,1728 0,0492	9 3
5	30-8-7	Щебень естественный	м3	65,09	830,49		54057				
6	27-22-1прим К=1,2	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	151	46,09 6,00	39,94 13,80	6960 906	6031 2084	3977 133	0,0396 0,04846	6 7
7	ксм 6	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	28,54	1434,51		40941				
8	ксм 7	Щебень фр. 10-20 мм	м3	2,27	1894,51		4301				
9	27-72-1 К=1,2	Розлив жидкого битума 0,5л/м2	тн	0,13	407,51	407,51 169,13	53 0	53 22	29 133	0,696 0,696	0,09 0,09
10	ксм5	Битум жидкий Расход 0,13х1,03	тн	0,13	39 276,35		5 106				
11	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси без примен-я а/укладчика Н=5см	тн	17,94	302,86 116,64	180,10 67,36	5 433 2 093	3 231 1 208	4 390 133	0,6552 0,2387	12 4
12	ксм 2	М/з асфальтобетонная смесь	тн	18,12	4 873,98		88 317				
13	СН РК сб.27	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 86 км	маш/час	0,26	1171,00	1171,00 486,00	304 0	304 126	168 133	2	1 0
		Всего прямые затраты					216 879	18 910	13 493		30
							5 097	5 267			17
		Накладные расходы					13 493				7
		- заработная плата					2 024				54,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					13 822				
		Всего по разделу 9					**244 194**				
		Раздел 10. Устройство выравнивающего слоя и поверхностной обработки на всем протяжении ремонтируемого участка									
1	27-72-1 К=1,2	Розлив жидкого битума 0,3л/м2	тн	2,61	407,51	407,51 169,13	1 064 0	1 064 441	587 133	0,696 0,696	1,82 1,82
2	ксм 4	Битум жидкий Расход 2,61х1,03	тн	2,7	39 276,35		106 046				
3	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси без примен-я		620,0	302,86	180,10	187 773	111 662	151 726	0,6552	406

		а/укладчика из расчета 310 тн на 1 км	тн		116,64	67,36	72 317	41 763	133	0,2387	148
4	ксм 2	А/бетонная смесь	тн	626	4 873,98		3 051 111				
		Всего прямые затраты					3 346 648	112 726	152 313		408
							72 317	42 204			150
		Накладные расходы					152 313				76
		- заработная плата					22 847				634,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					209 938				
		Всего по разделу 10					**3 708 899**				
		Всего прямые затраты по смете					**5 147 351**	**270 633**	**265 029**		**656**
							114 946	**86 157**			**293**
		Накладные расходы					**265 029**				**133**
		- заработная плата					**39 754**				**1 082**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					**324 743**				
		Всего по смете					**5 737 122**				
		Прочие затраты:									
		Выслуга лет 1%					**57 371**				
		Дополнительные отпуска 0,4%					**22 948**				
		Итого с прочими затратами (в ценах 2001 года)					**5 817 441**				
	МРП-2268	**Сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017г**					**17 031 966**				
	к=2,928 тенге										
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%					**340 640**				
		Итого					**17 372 606**				
		НДС 12%					**2 084 713**				
		Итого с НДС					**19 457 319**				
		Ценовая скидка 10,1%					**-1965189**				
		Итого с учетом ценовой скидки					**17 492 130**				

Заказчик:
Заместитель директора

Бидайбеков А.Ж.

Куратор

Жолшоринов А.

РГУ "Карагандыжоллаборатория" КАД МИР РК
Руководитель

Ахметкалиев М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Арка Құрылыс 2009"

Базарбеков С.М.