Счет-фактура № 000000008 от 20 июля 2017 г.

Поставщик: ТОО "Арқа Құрылыс 2009"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090140007551, Республика Казахстан, Караганда, Ермекова, дом № 116, к.229,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0016556, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ41926110119M115000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21-05-20/26 от 19.06.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 100017, Республика Казахстан, Карагандинская, г.Караганда, ул.Ерубаева, дом № 50а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090140007551, ТОО "Арқа Құрылыс 2009",Республика Казахстан, Караганда, Ермекова, дом № 116, к.229

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941002991, КОФ АО Национальная компания "ҚазАвтоЖол",100017, Республика Казахстан, Карагандинская, г.Караганда, ул.Ерубаева, дом № 50а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КОФ АО Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130941002991, 100017, Республика Казахстан, Карагандинская, г.Караганда, ул.Ерубаева, дом № 50а

ИИК получателя: KZ49070KK1KS02271004, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 527-543 уйстройство ШПО согласно договора №21-05-20/26 от 19.06.2017г.	услуга	1	69 168 663,39	69 168 663,39	12%	8 300 239,61	77 468 903,00		
Всего по счету:					**69 168 663,39**		**8 300 239,61**	**77 468 903,00**		

Руководитель: Базарбеков С. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Тушенова Б. З.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Арқа Құрылыс 2009"**

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-17 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 527-543 устройства ШПО

Акт приемки выполненных работ за июль 2017 года по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения

Составлена в ценах 2001г — Сметная стоимость — 25 456,783 тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабоч. строит.	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабоч. строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч ЗП машинистов	Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей / рабочих, обслуживающих машины: на ед-цу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
км 527-540											
Раздел 1. Устройство дорожной одежды на пучинистых участках, с разборкой существующей дорожной одежды и стабилизацией грунта с устройством											
1	27-18-3 К=1,2	Разборка чернощебеночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	25,50	115,29 26,868	88,42 17,76	2940 685	2255 453	1514 133	0,1872 0,06624	5 2
2	27-18-2 К=1,2	Разборка щебёночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	76,50	80,10 18,6	61,50 510,00	6128 1423	4705 39015	53783 133	0,1404 0,04272	
3	1-17-9 к=1,2	Разборка пучинистых мест	м3	178,50	50,54 2,23	48,31 13,09	9021 398	8623 2337	2653 97	0,01548 0,044796	3 8
4	27-14-2 прим К=1,2	Ликвидация пучин естественным щебнем	м3	178,50	114,51 25,66	88,50 14,00	20440 4580	15797 2499	9415 133	0,1728 0,0492	31 9
5	30-8-7	Щебень естественный	м3	217,77	830,49		180853				
6	27-22-1прим К=1,2	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	510,00	46,09 6,00	39,94 13,80	23506 3060	20369 7038	13430 133	0,0396 0,048456	20 25
7	ксм 6	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	96,39	1567,52		151093				

8	ксм 7	Щебень фр. 10-20 мм	м3	7,65	2027,52		15511				
9	27-72-1 К=1,2	Розлив жидкого битума 0,5л/м2	тн	0,43	407,51	407,51 169,13	175 0	175 73	97 133	0,696 0,696	0,30 0,30
10	ксм5	Битум жидкий Расход 0,4х1,03	тн	0,44	39 276,35		17 282				
11	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси без примен-я а/укладчика Н=5см	тн	60,59	302,86 116,64	180,10 67,36	18 350 7 067	10 912 4 081	14 827 133	0,6552 0,2387	40 14
12	ксм 2	М/з асфальтобетонная смесь	тн	61,2	4 957,11		303 375				
13	СН РК сб.27	Доставка битума автогудронатор-ами на расстояние до 115 км	маш/час	1,16	1171,00	1171,00 486,00	1358 0	1358 564	750 133	2	2 0
		Всего прямые затраты разделу 1					750 032	64 194	96 469		101
							17 213	56 060			58
		Накладные расходы					96 469				48
		- заработная плата					14 470				207,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					50 790				
		Всего по разделу 1					**897 291**				
		Раздел 2. Устройство выравнивающего слоя и поверхностной обработки на всем протяжении ремонтируемого участка									
1	27-72-1 К=1,2	Розлив жидкого битума 0,3л/м2	тн	16,43	407,51	407,51 169,13	6 695 0	6 695 2 779	3 696 133	0,696 0,696	11,44 11,44
2	ксм 4	Битум жидкий Расход 20,22х1,03	тн	16,9	39 276,35		663 770				
3	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси без примен-я а/укладчика из расчета 300 тн на 1 км 5км х355тн	тн	3 900,0	186,22 116,64	180,10 67,36	726 258 454 896	702 390 262 704	954 408 133	0,6552 0,2387	2 555 0
4	ксм 2	А/бетонная смесь	тн	3 939	4 957,11		19 526 056				
		Всего прямые затраты разделу 2					20 923 578	709 085	958 104		2 566
							0	2 779			11
		Накладные расходы					958 104				479
		- заработная плата					143 716				3 056,0

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1 312 901				
		Всего по разделу 2					**23 194 583**				
		Раздел 3. Планировка обочин									
1	1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещ. до 10м/снятие ПСП	м3	48 000	4,85	4,85 1,68	232800 0	232800 80640	78221 97	0,00550	0 264
2	1-24-6	Надвижка грунта 2 группы с резерва на обочины бульдозерами мощностью 79кВт(108л.с.) с перемещением до 10м	м3	12 000	6,01	6,01 2,08	72120 0	72120 24960	24211 97	0,00681	0 82
3	1-145-2	Планировка площадей обочин и откосов механизированным способом	м2	240 000	1,41	1,41 0,30	338400 0	338400 72000	69840 97	0,00099	0 238
4	1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоклесном ходу массой 25тн	м3	12 000	6,01	6,01 2,08	72120 0	72120 24960	24211 97	0,00681	0 82
5	1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколес ном ходу массой 25тн при толщине сло 25см до 4 проходов К=3,0	м3	36 000	1,39	1,39 0,42	50040 0	50040 15120	14666 97	0,00137	0 49
6	1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещ. до 10м/обратная надвижка ПСП	м3	48 000	4,85	4,85 1,68	232800 0	232800 80640	78221 97	0,00550	0 264
		Всего прямые затраты по разделу 3					998 280	998 280	289 370		0
							0	298 320			979
		Накладные расходы					289 370				145
		- заработная плата					43 406				1 124,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					77 259				
		Всего по разделу 3					**1 364 909**				
		Всего прямые затраты по смете					**22 671 890**	**1 771 559**	**1 343 943**		**2 667**
							17 213	**357 159**			**1 048**
		Накладные расходы					**1 343 943**				**672**
		- заработная плата					**201 592**				**4 387**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					**1 440 950**				

		Всего по смете					**25 456 783**				
		Прочие затраты:									
		Выслуга лет 1%					**254 568**				
		Дополнительные отпуска 0,4%					**101 827**				
		Итого с прочими затратами (в ценах 2001 года)					**25 813 178**				
	МРП-2268	**Сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017г**					**75 574 324**				
	к=2,928 тенге										
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%					**1 511 486**				
		Итого					**77 085 810**				
		НДС 12%					**9 250 297**				
		Итого с НДС					**86 336 107**				
		Ценовая скидка 10,27056327%					**-8867204**				
		Итого с учетом ценовой скидки					**77 468 903**				

Заказчик:
Заместитель директора

Султанбеков А.М.

Куратор

Жолшоринов А.

РГУ "Карагандыжоллаборатория" КАД МИР РК
Руководитель

Ахметкалиев М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Арқа Құрылыс 2009"

Базарбеков С.М.