ЗАКАЗЧИК ТЭЦ
ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью «Торгтехника»

Утверждена

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г.№ 170

Договор №3199/14/13 юр от 21.12.2014г

Наименование стройки - ТЭЦ

Наименование объекта - Установка пожарной сигнализации.АХО.Здание СБК со столовой и управлением(архив.столовая) ТЦ.Корпус главный(ЦТПЦ-1 на отм.+8.000).

АХО здание
АБК-1

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2014 года

Шифр 66-10-26

инв № 106-00117514

ОБЪЕКТ **Пожарная сигнализация.**
СМЕТА 4291 КР

Основание: **ТЦ 16169-ПС.С Л.1, РАЗРАБ. ПКО АО "ССГПО"**
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	22	439,62	1,92	9672	42	8245	2,40	53
		шт		416,40	0,00	9161	0	90%	0,00	0
5	СПрайс-лист	**Извещатель пожарной сигнализации дымовой, ИП-212-41М**	22	570,77	--	12557	0	0	0,00	0
		шт.		--	--	0	0	0	0,00	0
6	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	34	182,30	0,00	6198	0	5288	1,20	41
		шт		172,80	0,00	5875	0	90%	0,00	0
7	СПрайс-лист	Извещатель пожарной сигнализации тепловой, ИП-101-1А-А3	34	284,44	--	9671	0	0	0,00	0
		шт.		--	--	0	0	0	0,00	0
8	Ц10-743-2 84г.	Извещатели ИС ручные, многократного действия в нормальном исполнении	4	372,44	0,00	1490	0	1283	1,20	5
		шт		356,40	0,00	1426	0	90%	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	СПрайс-лист	**Извещатель пожарной сигнализации ручной, ИПР-513-10**								
		шт.	4	552,76	--	2211	0	0	0,00	0
				--	--	0	0	0	0,00	0
10	Ц10-744-5 84г.	**Оповещатели ПС комбинированные для внутренней или наружной установки**								
		шт	1	446,16	0,00	446	0	379	2,40	2
				421,20	0,00	421	0	90%	0,00	0
11	СПрайс-лист	**Оповещатель комбинированный "Бия-С" модель 3**								
		шт	1	1796,09	--	1796	0	0	0,00	0
				--	--	0	0	0	0,00	0
12	Ц10-744-5 84г.	**Оповещатели ПС звуковые для внутренней или наружной установки**								
		шт	4	446,16	0,00	1785	0	1516	2,40	10
				421,20	0,00	1685	0	90%	0,00	0
13	СПрайс-лист	**Оповещатель звуковой, "Шмель"**								
		шт.	4	833,40	--	3334	0	0	0,00	0
				--	--	0	0	0	0,00	0
14	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**								
		шт	3	439,62	1,92	1319	6	1124	2,40	7
				416,40	0,00	1249	0	90%	0,00	0
15	СПрайс-лист	**Оповещатель световой, "Шыгу/Выход" НБО 12-01 Люкс**								
		шт.	3	496,34	--	1489	0	0	0,00	0
				--	--	0	0	0	0,00	0
16	Ц11-580-11 84г.	**Установка резисторов**								
		шт	2	56,70	0,00	113	0	102	0,26	1
				56,70	0,00	113	0	90%	0,00	0
17	Прайс-лист	**Резистор 7,5кОм**								
		шт	2	89,51	--	179	0	0	0,00	0
				--	--	0	0	0	0,00	0
18	Ц0110-898-12	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**								
		коробка	2	882,60	366,00	1765	732	1241	2,40	5
				477,60	86,40	955	173	110%	0,50	1
19	С151802-13	**Коробка телефонная распределительная КРТП**								
		шт	2	526,00	--	1052	0	0	0,00	0
				--	--	0	0	0	0,00	0
20	СПрайс-лист	**Ответвительная коробка КО-2**								
		шт.	67	78,56	--	5264	0	0	0,00	0
				--	--	0	0	0	0,00	0
21	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П								
		шт	8	59,00	--	472	0	0	0,00	0
				--	--	0	0	0	0,00	0
30	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям								
		м	440	85,70	1,56	37708	686	27989	0,40	176
				70,44	0,24	30994	106	90%	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С151604-99	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 5	0,4488	37700,00	--	16920	0	0	0,00	0
		1000м	--	--	--	0	0	0	0,00	0
33	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,0408	20800,00	--	849	0	0	0,00	0
		1000м	--	--	--	0	0	0	0,00	0
35	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	2	120,80	0,00	242	0	113	0,00	0
		шт		59,40	0,00	119	0	95%	0,00	0
36	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2/в сущ.ВРУ/	3	24,80	0,00	74	0	70	0,14	0
		шт		24,60	0,00	74	0	95%	0,00	0
		В смете учтен коэф-т на УПР=1,2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**116604**	**1466**	**47350**		299
			Тенге			**52072**	**278**			1

Материалы -	**Тенге**	**62887**
Оборудование-	тенге	**179**
Накладные расходы -	Тенге	47350
итого с накладными без оборудования		163776
непредвиденные	6%	9827
ИТОГО СМР ПО СМЕТЕ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.(МПР=775)		173781
Сумма СМР 2001г. (без материалов и оборудования, 6% непредвиденных расходов)		100 888
Сумма СМР с учетом К=1,06, 2001г.		106 942
6% непредвиденные расходы на материалы в ценах 2001 г.		3 773
Сумма услуг СМР (без материалов и оборудования, в тенге на 2014г. с учетом К=2,39, Кналоги=1,02, Кнепред =1,06, 2% на материалы) в тенге		272 906
Всего затрат Подрядчика без стоимости материалов		**272 906**

Ведомость сметных материалов и оборудования

		Материалы	Ед.изм.	Кол-во	Сметная стоимость,тенге			
					в базисном уровне в ц.2001г		в текущем уровне с к=2,39	
					единицы	всего	единицы	всего
4	С151604-99	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 5	1000м	0,4488	37700	16 920	90 103	40 438
6	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные. /ТУ 16 505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,0408	20800	849	49 712	2 028
7	СПрайс-лист	Извещатель пожарной сигнализации дымовой, ИП-212-41М	шт	22	570,77	12 557	1 364	30 011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	СПрайс-лист	Ответвительная коробка КО-2	шт.	67	78,56	5 264	188	12 580		
12	СПрайс-лист	Оповещатель световой, "Шыгу/Выход" НБО 12-01 Люкс	шт.	3	496,34	1 489	1 186	3 559		
13	СПрайс-лист	Оповещатель звуковой, "Шмель"	шт.	4	833,4	3 334	1 992	7 967		
14	СПрайс-лист	Оповещатель комбинированный "Бия-С" модель 3	шт	1	1796,09	1 796	4 293	4 293		
15	СПрайс-лист	Извещатель пожарной сигнализации ручной, ИПР-513-10	шт.	4	552,76	2 211	1 321	5 284		
16	СПрайс-лист	Извещатель пожарной сигнализации тепловой, ИП-101-1А-А3	шт.	34	284,44	9 671	680	23 114		
17	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТП	шт	2	526	1 052	1 257	2 514		
18	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	шт	8	59	472	141	1 128		
19		прочие материалы	тенге			7 095	0	16 957		
22	Прайс-лист	Резистор 7,5кОм	шт	2	89,51	179	214	428		
		Итого по материальным ресурсам	**тенге**			**62888**		**150301**		
						0		0		

Ведомость материалов Подрядчика

№№ п/п	№ по форме 2кс и сметы	Наименование материалов и конструкций	Ед.изм	Кол-во	Стоимость материалов, тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
4	С151604-99	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 5	1000м	0,4488	88 000,00	39494
6	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,0408	78 000,00	3182
7	СПрайс-лист	Извещатель пожарной сигнализации дымовой, ИП-212-41М	шт.	22	780,00	17160
11	СПрайс-лист	Ответвительная коробка КО-2	шт.	67	65,00	4355
12	СПрайс-лист	Оповещатель световой, "Шыгу/Выход" НБО 12-01 Люкс	шт.	3	710,00	2130
13	СПрайс-лист	Оповещатель звуковой, "Шмель"	шт.	4	600,00	2400
14	СПрайс-лист	Оповещатель комбинированный "Бия-С" модель 3	шт	1	3 340,00	3340
15	СПрайс-лист	Извещатель пожарной сигнализации ручной, ИПР-513-10	шт	4	690,00	2760
16	СПрайс-лист	Извещатель пожарной сигнализации тепловой, ИП-101-1А-А3	шт	34	540,00	18360
17	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТП	шт	2	320,00	640
18	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	шт	8	70,00	560
		итого по материалам				94382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Прайс-лист	Резистор 7,5кОм	шт	2,0000	10,00	20				
		итого по оборудованию				20				
		ИТОГО				94 402				

ВСЕГО ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ		272 906
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА		94 402
ВСЕГО		367 308, 04
НДС	12%	44 076,96
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС		411 385

Подрядчик
Директор ТОО «Горгтехника»
_____ К.К.Конусбаев

Заказчик
Директор ТЭЦ
_____ И.Н.Синьков
Главный инженер
_____ В.Л.Царько
Начальник Эц ГЦУ
_____ В.В.Терновский
Зам.директора по общим вопросам АХО здание АБК-1
_____ Ю.Ф.Нагерняк
И.О.Заместитель главного инженера
_____ Б.Б.Полухин
Начальник ПЭО
_____ Ю.И.Шилова
И.О.Начальник ОПР
_____ В.И.Максимов
Начальник СОТи ТБ
_____ И.А.Валиев
Бухгалтер
_____ Н.А.Кудрявцева
Инженер ОППР
_____ Г.В.Зайцева

ТМЦ и об-е ТЭЦ не использовалось

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

ЗАКАЗЧИК ТЭЦ

ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью «Торгтехника»

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г.№ 170

Договор №3199/14/13 юр от 21.12.2014г

Наименование стройки ТЭЦ

Наименование объекта Установка пожарной сигнализации.АХО Здание СБК со столовой и управлением(архив,столовая).ТЦ.Корпус главный(ЦТЩ-1 на отм.+8.000).

ЦТЩ-ГЩУ

Шифр 66-10-26

инв № 103*00115304

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2014 года

ОБЪЕКТ Пожарная сигнализация.

СМЕТА 4291 КР

Основание ТЦ 16169-ПС.С Л.1. РАЗРАБ. ПКО АО "ССПО"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-667-2	**Приборы приемно-контрольные, на 20 лучей**	1	8940,92	1,92	8941	2	7727	45,60	46
		шт		8586,00	0,00	8586	0	90%	0,00	0
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	6237	Прочие материалы	Тенге	353,00	353,0000		353,00			
2	Прайс-лист	**Прибор ОПС приемно-контрольный Вектор-16**	1	8895,39	--	8895	0	0	0,00	0
		шт		--	--	0	0	0	0,00	0
3	Прайс-лист	**Аккумулятор 12В/7А/ч**	1	1198,48	--	1198	0	0	0,00	0
		шт		--	--	0	0	0	0,00	0
4	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	6	439,62	1,92	2638	12	2249	2,40	14
		шт		416,40	0,00	2498	0	90%	0,00	0
5	СПрайс-лист	Извещатель пожарной сигнализации дымовой, ИП-212-41М	6	570,77	--	3425	0	0	0,00	0
		шт.		--	--	0	0	0	0,00	0
16	Ц11-580-11 84г.	Установка резисторов	1	56,70	0,00	57	0	51	0,26	0
		шт		56,70	0,00	57	0	90%	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Прайс-лист	Резистор 7,5кОм	1	89,51	--	90	0	0	0,00	0
		шт		--	--	0	0	0	0,00	0
22	Ц0108-409-1	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	823	126,30	58,68	103945	48294	48600	0,26	214
		м		47,52	14,64	39109	12049	95%	0,08	66
23	Ц0108-409-1к=1,05	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм на высоте свыше 5м	27	128,68	58,68	3474	1584	1655	0,28	8
		м		49,90	14,64	1347	395	95%	0,08	2
24	СПрайс-лист	Труба поливинилхлоридные ПВХ-Р-ЭП-25У диам.25мм	867	50,51	--	43792	0	0	0,00	0
		м		--	--	0	0	0	0,00	0
25	Ц0108-396-5	Миниканал по стенам и потолкам, длина 2 м	40	211,88	139,20	8475	5568	4013	0,38	15
		м		65,88	39,72	2635	1589	95%	0,23	9
26	СПрайс-лист	Миниканал ТМС40/1х17WO с комплектующими	40	263,29	--	10532	0	0	0,00	0
		м		--	--	0	0	0	0,00	0
27	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	863	32,06	2,52	27668	2175	19873	0,12	104
		м		23,64	0,60	20401	518	95%	0,00	0
28	Ц0108-148-1к=1,05	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг на высоте свыше 5м	27	33,24	2,52	897	68	652	0,13	4
		м		24,82	0,60	670	16	95%	0,00	0
29	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	20	74,48	21,72	1490	434	549	0,14	3
		м		24,36	4,56	487	91	95%	0,03	1
31	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,2448	52100,00	--	12754	0	0	0,00	0
		1000м		--	--	0	0	0	0,00	0
34	СПрайс-лист	Кабель телекоммуникационный КРВПМ 1х2х0,5 мм	642,6	6,63	--	4260	0	0	0,00	0
		м		--	--	0	0	0	0,00	0
37	Ц381-20	Перемещение вертикальное на поверхности оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником 5 м на высоту до 10 м	0,05	289,20	78,00	14	4	12	1,56	0
		т		211,20	48,60	11	2	90%	0,28	0
		В смете учтен коэф-т на УПР=1,2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			242545	58141	85381		407
			Тенге			75802	14660			78

Материалы - Тенге 98420
Оборудование- тенге 10183
Накладные расходы - Тенге 85381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		итого с накладными без оборудования				317743				
		непредвиденные		6%		19065				
		ИТОГО СМР ПО СМЕТЕ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.(МПР=775)				346991				
		Сумма СМР 2001г. (без материалов и оборудования, 6% непредвиденных расходов)				219 324				
		Сумма СМР с учетом К=1,06, 2001г.				232 483				
		6% непредвиденные расходы на материалы в ценах 2001 г.				5 905				
		Сумма услуг СМР (без материалов и оборудования, в тенге на 2014г. с учетом К=2,39, Кналоги=1,02, Кнепред =1,06, 2% на материалы) в тенге				585 848				
		Всего затрат Подрядчика без стоимости материалов				**585 848**				

Ведомость сметных материалов и оборудования

		Материалы	Ед.изм.	Кол-во	Сметная стоимость,тенге			
					в базисном уровне в ц.2001г		в текущем уровне с к=2,39	
					единицы	всего	единицы	всего
5	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,2448	52100	12 754	124 519	30 482
7	СПрайс-лист	Извещатель пожарной сигнализации дымовой, ИП-212-41М	шт.	6	570,77	3 425	1 364	8 185
8	СПрайс-лист	Кабель телекоммуникационный КРВПМ 1х2х0,5 мм	м	642,6	6,63	4 260	16	10 182
9	СПрайс-лист	Миниканал ТМС40/1х17WO с комплектующими	м	40,0	263,29	10 532	629	25 171
10	СПрайс-лист	Труба поливинилхлоридные ПВХ-Р-ЭП-25У диам.25мм	м	867,0	50,51	43 792	121	104 663
19		прочие материалы	тенге			23 657	0	56 540
20	Прайс-лист	Прибор ОПС приемно-контрольный Вектор-16	шт	1	8895,39	8 895	21 260	21 260
21	Прайс-лист	Аккумулятор 12В/7А/ч	шт	1	1198,48	1 198	2 864	2 864
22	Прайс-лист	Резистор 7,5кОм	шт	1	89,51	90	214	214
		Итого по материальным ресурсам	**тенге**			**108603**		**259562**
						0		0

Ведомость материалов Подрядчика

№№ п/п	№ по форме 2кс и сметы	Наименование материалов и конструкций	Ед.изм	Кол-во	Стоимость материалов, тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
5	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,2448	98 000,00	23990
7	СПрайс-лист	Извещатель пожарной сигнализации дымовой, ИП-212-41М	шт.	6	780,00	4680
8	СПрайс-лист	Кабель телекоммуникационный КРВПМ 1х2х0,5 мм	м	642,6	25,00	16065
9	СПрайс-лист	Миниканал ТМС40/1х17WO с комплектующими	м	40,0	114,00	4560
10	СПрайс-лист	Труба поливинилхлоридные ПВХ-Р-ЭП-25У диам 25мм	м	867,0	78,00	67626
		итого по материалам				116921
20	Прайс-лист	Прибор ОПС приемно-контрольный Вектор-16	шт	1,0000	15 290,00	15290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Прайс-лист	Аккумулятор 12В/7А/ч	шт	1,0000	1 920,00	1920				
22	Прайс-лист	Резистор 7,5кОм	шт	1,0000	10,00	10				
		итого по оборудованию				17220				
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ				134 141				

ВСЕГО ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ		585 848
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА		134 141
ВСЕГО		719 989,29
НДС	12%	86 399,71
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС		806 388

...одрядчик.
...ректор ТОО «Торгтехника»
К.К.Конуебаев

Заказчик.
Директор ТЭЦ
И.Н.Синьков
Главный инженер
В.Л.Царько
Начальник Эц ГЩУ
В.В Терновский
Зам.директора по общим вопросам АХО здание АБК-1
Ю.Ф.Нагерняк
И.О.Заместитель главного инженера
Б.Б.Полухин
Начальник ТЦ ЦТЩ-1
Е.А.Сидякин
Начальник ПЭО
Ю.И.Шилова
И.О.Начальник ОПР
В.И.Максимов
Начальник СОТ и ТБ
И.А.Валиев
Бухгалтер ТНЦ и об-е ТЭЦ не использовались
Н.А.Кудрявцева
Инженер ОПИР
Г.В.Зайцева