Заказчик: Управления Государственной фельдъегерской службы г. Семей
Подрядчик: ТОО "Barrister KZ "
Наименование объекта: Текущий ремонт административного здания Управления Государственной фельдъегерской службы г. Семей

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2019г
общестроительные и электромонтажные работы

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 внутренние работы									
1	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	62,3	84,91	1,85	5290	115	3068	0,1139	7,09597
		м2		83,07	1,04	5175	65	58,55	0,0013	0,08099
2	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	34	27,5	–	935	–	553	0,0377	1,2818
		м		27,5	–	935	–	59,1	–	–
3	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	41,3	2702,83	17,72	111627	732	8813	0,4393	18,14309
		м2 покрытия		341,31	9,1	14096	376	60,9	0,01063	0,43902

4 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" kмат1=0;	21	359,05	17,71	7540	372	4482	0,4393	9,2253
	м2 покрытия		341,33	9,1	7168	191	60,9	0,01063	0,22323
5 11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	34	274,12	0,68	9320	23	1962	0,10339	3,51526
	м плинтусов		94,44	0,32	3211	11	60,9	0,00038	0,01292
6 11-150204-0108	Стены. Насечка поверхности	366,58	339,17	–	124333	–	68136	0,4255	155,97979
	м2 оштукатуриваемой поверхности		339,18	–	124335	–	54,8	–	–
7 12-120104-0601	Стены и откосы. Огрунтовка "праймером"	475,98	41,08	–	19554	–	10052	0,049	23,32302
	м2		35,73	–	17008	–	59,1	–	–
8 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	366,58	1033,61	22,24	378901	8153	77174	0,4255	155,97979
	м2 оштукатуриваемой поверхности		365,48	18,68	133979	6849	54,8	0,02338	8,57064
9 11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	109,4	1649,96	40,17	180506	4395	29924	0,52348	57,26871
	м2 оштукатуриваемой поверхности		465,83	33,3	50962	3643	54,8	0,04163	4,55432
10 11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	366,58	507,84	3,81	186165	1395	75891	0,4485	164,41113
	м2 окрашиваемой поверхности		375,9	1,89	137796	692	54,8	0,00213	0,78082
11 11-150405-0103	Откосы оконные и дверные. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	109,4	507,84	3,8	55558	416	22649	0,4485	49,0659
	м2 окрашиваемой поверхности		375,9	1,89	41123	207	54,8	0,00213	0,23302

12	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство kмат1=0;	103,4	1155,59	119,32	119488	12338	62066	1,17875	121,88275
		м2		1036,27	59,09	107150	6110	54,8	0,06675	6,90195
13	29-000000-0001(п.	Плиты "Армстронг" влагостойкий с комплектующими	103,4	1402		144967				
		м2								
14	11-150108-1401	Потолки натяжные. Устройство	79,9	2315,59	119,34	185016	9535	47960	1,17875	94,18213
		м2		1036,26	59,1	82797	4722	54,8	0,06675	5,33333
15	12-120101-1004	Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	60	417,92	2,52	25075	151	10781	0,375	22,5
		м2		302,7	1,33	18162	80	59,1	0,0016	0,096
16	12-120101-0904	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % (включая подооконников)	59,4	755,29	2,54	44864	151	22490	0,792	47,0448
		м2		639,31	1,33	37975	79	59,1	0,0016	0,09504
17	12-120103-0213	Радиаторы и трубы. Окраска масляными составами за два раза	25	627,92	0,2	15698	5	7663	0,634	15,85
		м2		518,6	0,08	12965	2	59,1	0,0001	0,0025
18	12-150101-0613	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	1	3099	13	3099	13	1784	3,547	3,547
		прибор		3011	7	3011	7	59,1	0,008	0,008
19	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	1	10859,94		10860				
		комплект								
20	12-150101-0618	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	1	1826	23	1826	23	967	1,913	1,913
		прибор		1624	12	1624	12	59,1	0,014	0,014

21	23-030102-0945	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	1	8304,68		8305			
		шт.							
22	11-170201-0103	Смесители. Установка	1	749	–	749	–	437	0,805	0,805
		шт.							
				724	–	724	–	60,4	–	–
23	23-030102-1224	Смеситель для умывальника	1	4646,41		4646			
		шт.							
	Раздел 2 фасады								
24	12-110102-0203	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	45	2114,29	0,24	95143	11	45291	2,082	93,69
		м2								
				1703	–	76635	–	59,1	–	–
25	12-120102-0706	Фасады сложные. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек	436	264,47	10,57	115307	4607	28935	0,139	60,604
		м2								
				112,2	0,09	48920	39	59,1	0,0001	0,0436
26	12-120102-0810	Фасады сложные. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	436	344,33	20,11	150128	8766	31015	0,148	64,528
		м2								
				119,47	0,9	52087	392	59,1	0,001	0,436
27	12-080101-0401	Отливы, свесы и тому подобное. Разборка	24	66,42	0,04	1594	1	941	0,091	2,184
		м								
				66,38	–	1593	–	59,1	–	–
28	11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	24	1316,38	4,83	31593	116	4868	0,45138	10,83312
		м								
				369,21	0,92	8861	22	54,8	0,00075	0,018

29	12-120101-1004	Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	6	418,17	2,67	2509	16	1078	0,375	2,25
		м2		302,67	1,33	1816	8	59,1	0,0016	0,0096
	Раздел 3 ограждение									
30	12-110102-0901	Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 20 мм	94	3293,02	0,24	309544	23	160092	3,316	311,704
		м2		2881,73	–	270883	–	59,1	–	–
31	12-120102-0805	Столбы ограды простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с лестниц	94	354,26	21,15	33300	1988	7180	0,159	14,946
		м2		128,34	0,9	12064	85	59,1	0,001	0,094
32	11-120101-1101	Колпаки над столбиками. Устройство	14	5679,57	23	79514	322	14058	2,2195	31,073
		колпак		1769,21	11,21	24769	157	56,4	0,0125	0,175
33	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	12	665,17	0,17	7982	2	4226	0,738	8,856
		м2		595,75	0,08	7149	1	59,1	0,0001	0,0012
	Раздел 4 электроосвещение									
34	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	20	46,55	0,45	931	9	548	0,0632	1,264
		шт.		46,1	0,25	922	5	59,1	0,0003	0,006
35	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	30	42,6	–	1278	–	755	0,0584	1,752
		шт.		42,6	–	1278	–	59,1	–	–
36	13-080305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	23	2614,57	368,57	60135	8477	11899	1,02	23,46
		шт.		946,04	262,7	21759	6042	42,8	0,3272	7,5256

37	23-070102-1335	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 07С-4х18(20)-004 УХЛ4 ГОСТ 17677-82	16	5310,68		84971			
		шт.							
38	23-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	64	299,92		19195			
		шт.							
39	23-070106-0810	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30S, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм	7	20626,99		144389			
		шт.							
40	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	20	338,1	2,3	6762	46	2707	0,34	6,8
		шт.		315,35	0,85	6307	17	42,8	0,0008	0,016
41	23-070220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	20	207,12		4142			
		шт.							
42	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	10	283,2	2,2	2832	22	1155	0,29	2,9
		шт.		269	0,9	2690	9	42,8	0,0008	0,008
43	23-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	10	246,98		2470			
		шт.							
44	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	66	195,15	79,36	12880	5238	5107	0,1348	8,8968
		м борозд		115,79	36,55	7642	2412	50,8	0,0406	2,6796
45	11-460303-0103	Стены и перегородки. Заделка борозд площадью до 0,1 м2	0,06	97216,67	783,33	5833	47	1754	75,58	4,5348
		м3 заделки		57150	383,33	3429	23	50,8	0,43	0,0258

46	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	150	70,44	0,14	10566	21	6239	0,0964	14,46
		м		70,3	0,08	10545	12	59,1	0,0001	0,015
47	13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка	150	116,12	16,89	17418	2533	6297	0,11	16,5
		м		98,99	4,41	14849	661	40,6	0,0049	0,735
48	23-060131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15	40967,54		6145				
		км								
		Всего прямые затраты				**2850883**				**1634**
										39

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 374 394
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	70 062
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 931
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 406 429
Накладные расходы I уровня, тенге	790 997
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 641 880
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	154 416
Итого, тенге	3 796 296
Сметная прибыль (8 %), тенге	303 704
Всего	**4 100 000**
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**4 100 000**
НДС (12 %)	492 000
Всего по акту с учетом НДС	**4 592 000**

Заказчик: Бермагамбетов Е.М.

Подрядчик: Ердосбаев Т.Б.